



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

0094

MEMORANDO N° 312 - 2016- MINAGRI-PSI-OGZCH

MINAGRI-PSI
OGZCH - HUANCAYO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES MESA DE PARTES
19 ABR 2016
Hora: 10:32. Firma: <i>[Signature]</i>
CUT N° 88336-15

A : ING. ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo – PSI

DE : ING. GIOVANNI VARGAS COCA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

ASUNTO : Remite informe de acciones de monitoreo y seguimiento de las actividades de dispuestas en el convenio de encargo con transferencia financiera entre el MINAGRI y el Gobierno Regional de Junín

REFERENCIA : Memorando Múltiple N° 017-2016-MINAGRI

FECHA : Huancayo, 15 de abril del 2016

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez atención al documento de la referencia, adjunto al presente el informe de acciones de monitoreo y seguimiento de las actividades de dispuestas en el convenio de encargo con transferencia financiera entre el MINAGRI y el Gobierno Regional de Junín.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

[Signature]
ING. GIOVANNI LENOXS VARGAS COCA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DIRECCION EJECUTIVA INGRESADO
19 ABR 2016
REG.: 1130
Hora: Firma: <i>[Signature]</i>
LA RECEPCION DEL PRESENTE NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

GLVC/rpc
CUT N° 88336-2015

DIRECCION EJECUTIVA
DERIVADO A: 2) CARLOS PICO
2) cc DIR
ACCION A TOMAR: 1) L6
2) L3, 18, 19
19, 04/16 Hora: V°B° DE. <i>[Signature]</i>



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

MINAGRI - PSI
DIRECCION EJECUTIVA. 2

PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

0095

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

URGENTE

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 017 -2016-MINAGRI

DE : **ING. ANTONIO FLORES CHINTE**
Director Ejecutivo

A : **ING. ARNULFO CARBAJAL ARENAS**
Jefe de la Oficina Zonal Chiclayo
ING. WILFREDO ORE AVALOS
Jefa de la Oficina Zonal Trujillo
ING. GIOVANNI LENOKS VARGAS COCA
Jefa de la Oficina Zonal Huancayo
ING. JUSTO GONZALES CORNEJO
Jefe Oficina de Supervisión (e) Dirección de Infraestructura y Riego
ING. JAIME HUERTA ASTORGA
Jefe de la Oficina Zonal Arequipa

ASUNTO : Informe conteniendo información de las acciones de monitoreo y seguimiento de las Actividades dispuestas en los Convenios de Encargo con Transferencia Financiera entre el MINAGRI y Gobiernos Regionales de Piura, La Libertad, San Martín, Junín, Lima, Ica y Gobierno Local-Municipalidad Distrital de Punta de Bombón

REF. : a) Memorando Múltiple N° 092-2015-MINAGRI-PSI
b) Memorando Múltiple N° 003-2016-MINAGRI-PSI
c) Memorando Múltiple N° 008-2016-MINAGRI-PSI
d) Memorando N° 178-2015-MINAGRI-PSI
e) Memorando N° 179-2015-MINAGRI-PSI
f) Memorando N° 180-2015-MINAGRI-PSI
g) Memorando N° 181-2015-MINAGRI-PSI
h) Memorando N° 182-2015-MINAGRI-PSI
i) Memorando N° 183-2015-MINAGRI-PSI
j) Memorando N° 184-2015-MINAGRI-PSI
k) Memorando N° 187-2015-MINAGRI-PSI
l) Memorando N° 188-2015-MINAGRI-PSI
m) Memorando N° 189-2015-MINAGRI-PSI
n) Memorando N° 190-2015-MINAGRI-PSI
o) Decreto de Urgencia N° 004-2015

FECHA : Lima, 14 ABR. 2016

subsectorial de Irrigaciones
OGZC-H
INGRESADO
15 ABR 2016
Hora: 17:30 Firma: [Firma]
Reg. N°

INGRESADO
14 ABR 2016
Hora: 17:30 Firma: [Firma]
Reg. N°

Subsectorial de Irrigaciones
vps
Dirección Ejecutiva
MINAGRI - PSI



INFORME N° 001-2016-MINAGRI-PSI-OGZCH/GLVC

PARA : ING. ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo
Programa Subsectorial de Irrigaciones

DE : Giovanni Lenoks Vargas Coca
Jefe de la Oficina de Gestion Zonal Centro Huancayo

ASUNTO : Informe de acciones de monitoreo y seguimiento de las Actividades dispuestas en el Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el MINAGRI y el Gobierno Regional de Junín

REFERENCIA : Memorando Múltiple N° 017-2016-MINAGRI-PSI

FECHA : 15 de abril del 2016

1. INTRODUCCION

El presente tiene por finalidad informar a su despacho sobre las acciones monitoreo y seguimiento de las Actividades dispuestas en el Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el MINAGRI y el Gobierno Regional de Junín, realizadas por la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo.

2. ANTECEDENTES

El Convenio de encargo con transferencia financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Junín, suscrito el 26/10/2015 contempla la transferencia de S/ 3 511 300 (TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRECIENTOS Nuevos Soles) para la ejecución de las siguientes actividades:

	DEPARTAMENTO DE JUNÍN	UBICACIÓN			META (km)	PRESUPUESTO
1	DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RÍO MANTARO-MARGEN IZQUIERDA, SECTOR MARAVILCA	JAUJA	MATAHUASI	MARAVILCA	1.5	721,500.00
2	DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RÍO MANTARO-MARGEN DERECHA, SECTOR LA LIBERTAD	HUANCAYO	SICAYA	LA LIBERTAD	1.2	577,200.00
3	DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RÍO MANTARO-MARGEN IZQUIERDA, SECTOR ISLA	HUANCAYO	HUALHUAS	ISLA	1.6	769.600.00
4	DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RÍO MANTARO-MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CHILCA	HUANCAYO	CHILCA	CHILCA	1.2	673.400.00
5	DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RÍO MANTARO-MARGEN DERECHA, SECTOR CHONGOS BAJO	CHUPACA	CHONGOS BAJO	CHONGOS BAJO	1.6	769.600.00
	TOTAL GENERAL				7.10	3,511,300.00

NOTA: POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA ELABORADA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ANEXO



3. DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1. Documentos generados

Dentro de las actividades de monitoreo y seguimiento esta Oficina realizó las siguientes acciones:

- Mediante Oficio N° 256-2015-MINAGRI-PSI-OGZH, del 02 de Diciembre de 2015 se solicitó a la entidad ejecutora, remita un reportes semanales de los avances físicos y financieros de las cinco actividades, así como las acciones orientadas al cumplimiento de lo establecido en el convenio en mención.
- Con Memorando N° 1640- 2015- MINAGRI-PSI-OGZCH, del 10 de diciembre-2015 se remitió a la Dirección de Infraestructura y Riego el Informe mensual de actividad: Tramo Rio Mantaro –Margen Izquierda-Sector Chilca.
- Mediante Oficio N° 271-2015-MINAGRI-PSI-OGZH, del 16 de Diciembre de 2015 se solicita a la entidad ejecutora regularice las observaciones realizadas en el informe de supervisión.
- Con fecha 17 de Diciembre de 2015, se emite el Oficio N° 274-2015-MINAGRI-PSI-OGZH, comunicándole al GORE JUNIN las deficiencias de la obra: "Descolmatación de un tramo del río Mantaro – Margen Izquierda – Sector Chilca – Huancayo – Junín", para su subsanación.
- Mediante Oficio N° 279-2015-MINAGRI-PSI-OGZH, del 23 de Diciembre de 2015 se solicita a la entidad ejecutora regularice las observaciones realizadas en el informe de supervisión.
- Mediante Oficio N° 286-2015-MINAGRI-PSI-OGZH, del 30 de Diciembre de 2015 se solicita a la entidad ejecutora regularice las observaciones realizadas en el informe de supervisión.
- Mediante Memorandos N° 1639-2015-MINAGRI-PSI-OGZH y N° 1636-2015-MINAGRI-PSI-OGZH de fecha 09 de Diciembre de 2015 se remitió a la Dirección de Infraestructura y Riego, los Informes Mensuales de las Obras: Descolmatación de un tramo del río Mantaro margen Derecha –sector La Libertad – Sicaya – PEFEN" y Descolmatación de un tramo del río Mantaro margen Izquierda –sector Isla Hualhuas – Huancayo – Junín" – PEFEN.
- Con Memorando N° 1734-2015-MINAGRI-PSI-OGZH, del 22 de Diciembre de 2015 se informó a la Dirección de Infraestructura y Riego el avance de las actividades de descolmatación y en vista que aún no se culminaba al 100% dichas actividades, se solicitó prórroga para la culminación.
- Con Oficio N° 017- 2016- MINAGRI-PSI-OGZCH, el 20 de enero del presente, se solicitó un el levantamiento de observaciones de la obra ""Descolmatación de un tramo del río Mantaro – Margen Izquierda – La Libertad – Sicaya, provincia de Huancayo, Región Junín"
- Con Oficio N° 022- 2016- MINAGRI-PSI-OGZCH, el 21 de enero del presente, se solicitó un cronograma de entrega de las actas de culminación.
- Dentro de la actividad de monitoreo esta Oficina, reiteró en varias oportunidades al Gobierno Regional de Junín la presentación de las actas de culminación, de lo que se obtuvo respuesta el 11 de febrero del presente, es así que con el Memorando N° 115-2016- MINAGRI-PSI-OGZCH se



remitió a la Dirección de Infraestructura y Riego las actas de culminación de las cinco actividades de descolmatación.

- El 29 de enero con el Oficio N° 025- 2016- MINAGRI-PSI-OGZCH, en vista que existían ciertas deficiencias, se reiteró la subsanación de observación y la presentación de las actas de culminación.
- Con el Oficio N° 031-2016- MINAGRI-PSI-OGZCH, el 02 de febrero del presente se solicitó las actas de culminación ante el incumplimiento del cronograma de para la entrega de dichas actas.
- Con el Oficio N° 037-2016- MINAGRI-PSI-OGZCH, el 09 de febrero del presente se solicitó las actas de culminación, presentación de los informes del mes de enero y la liquidación de las cinco actividades de descolmatación.
- Con el Oficio N° 044-2016- MINAGRI-PSI-OGZCH, el 15 de febrero del presente se solicitó la presentación de los informes de cierre.
- En atención al Memorando Múltiple N° 008-2016- MINAGRI-PSI, se emitieron los Oficios N° 059-2016-MINAGRI-PSI-OGZCH y 060-2016- MINAGRI-PSI-OGZCH de fecha 08 de marzo, dirigidos al Gobierno Regional de Junín en los cuales se reiteró la presentación de los informes finales de ejecución de actividades hacia el Ministerio de Agricultura y Riego -MINAGRI.

3.2. Reunión de trabajo:

- Con fecha 22/01/2015 se sostuvo una reunión de trabajo con el Sub Gerente de Obras del Gobierno Regional de Junín, Ing. Gustavo Condezo Mansilla, para tratar sobre el cumplimiento de plazos para la ejecución de las Actividades del Convenio de Encargo con Transferencia Financiera.



Foto N° 01: Personal de la OGZCH en reunión de trabajo con el Sub Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín

3.2.1. Visitas de supervisión

En el proceso de ejecución se han llevado a cabo diversas visitas de supervisión por parte de la OGZC al avance de las Actividades de descolmatación del río Mantaro.

Con fecha 25/01/2015 se llevó a cabo una visita a todas las zonas de trabajo con el acompañamiento del Director de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, Ing. Alberto Osorio Valencia y el Administrador Local de Agua Mantaro, Ing. José Ulloa Rodríguez.

A continuación se muestra imágenes de la referida visita a cada sector:




Foto N° 02: Visita de Inspección al SECTOR LA ISLA-HUALHUAS-HUANCAYO




Foto N° 03: Visita de Inspección al SECTOR MARAVILCA – MATAHUASI - CONCEPCION






Foto N° 04: Visita de Inspección al SECTOR LA LIBERTAD – SICAYA – HUANCAYO





Foto N° 05: Visita de Inspección al SECTOR CHONGOS BAJO - CHUPACA





Foto N° 05: Visita de Inspección al SECTOR CHILCA - -HUANCAYO





4. ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES

A continuación se describe el estado situacional de cada una de las actividades:


4.1. SECTOR : LA ISLA-HUALHUAS-HUANCAYO

META : 1,600 ml
MONTO : S/. 769,600.00
INICIO DE ACTIVIDAD : 24/11/2015
ESTADO ACTUAL : CULMINADA
ACTA DE CULMINACION : SI




4.2. SECTOR : MARAVILCA – MATAHUASI - CONCEPCION

META : 1,500 ml
MONTO : S/. 721,500.00
INICIO DE ACTIVIDAD : 25/11/2015
ESTADO ACTUAL : CULMINADA
ACTA DE CULMINACION : SI




4.3. SECTOR : LA LIBERTAD – SICAYA - HUANCAYO

META : 1,200 ml
MONTO : S/. 577,200.00
INICIO DE ACTIVIDAD : 26/11/2015
ESTADO ACTUAL : CULMINADA
ACTA DE CULMINACION : SI



4.4. SECTOR : CHONGOS BAJO - CHUPACA


META : 1,600 ml
MONTO : S/. 769,600.00
INICIO DE ACTIVIDAD : 25/11/2015
ESTADO ACTUAL : CULMINADA
ACTA DE CULMINACION : SI



Handwritten signature and circular stamp of the Subsectorial Program of Irrigations (PSI).

4.5. SECTOR : CHILCA - -HUANCAYO

META : 1,200 ml
MONTO SEGÚN ACTA : S/. 673,400.00
INICIO DE ACTIVIDAD : 25/11/2015
ESTADO ACTUAL : CULMINADA
ACTA DE CULMINACION : SI



5. CONCLUSIONES

Las 05 actividades de Prevención por el Fenómeno de El Niño que se han venido ejecutando en mérito al "Convenio de encargo con transferencia financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Junín" han sido culminadas y cuentan con las respectivas Actas de Culminación debidamente suscritas por los responsables.

Se ha cursado comunicación al Gobierno Regional de Junín para la presentación ante el Ministerio de Agricultura y Riego de los Informes de Cierre de las Actividades según lo establecido en el Convenio. A la fecha esta oficina no ha recibido los cargos de la remisión por parte del Gobierno Regional.

Es cuanto informo a Ud. Atentamente:

Ing. Giovanni Lennox Vargas Coca
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

0105

ANEXOS



Ministerio de
Agricultura y Riego

Programa Subsectorial
de Irrigaciones

Oficina Gestión Zonal
Centro - Huancayo

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Huancayo, 02 de diciembre del 2015

OFICIO N° 256 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín
Jr. Loreto N° 363 – Centro Cívico - Huancayo

ATENCION: ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub Gerente de Obras

ASUNTO: Cumplimiento de Convenio ante el Fenómeno de El Niño

REFERENCIA: a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Carta N° 001-2015/RIJY/EM

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ZONAL
CENTRO - HUANCAYO

03 DIC 2015

N° DOC: _____
FOLIOS: 10
A: 16.12.15 FOLIOS: 1

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez habiendo tomado conocimiento a través del documento de la referencia b) que su representada estaría incumpliendo con el Convenio de Encargo suscrito ante la probable ocurrencia del Fenómeno El Niño, por lo que solicito a su despacho tenga a bien regularizar a brevedad posible lo indicado en dicho informe.

Asimismo, por encargo de la Dirección Ejecutiva del PSI es necesario nos remita un reporte semanal de los avances físicos y financieros de las cinco actividades, así como las acciones orientadas al cumplimiento de lo establecido en el convenio en mención.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing° JAVIER CUPE BURGA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro-Huancayo

JCB/rpc
CUT N° 174944-2015

0107



Ministerio de
Agricultura y Riego

Programa Subsectorial
de Irrigaciones

Oficina Gestión Zonal
Centro - Huancayo

C

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Huancayo, 16 de diciembre del 2015

OFICIO N° 271 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín
Jr. Loreto N° 363 – Centro Cívico - Huancayo

ATENCION: **ING. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA**
Gerente de Infraestructura
ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub Gerente de Obras

ASUNTO: Segundo Informe de supervisión de obras de descolmatación

REFERENCIA: a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Carta N° 004-2015/RIJY/PSI

16 DIC 2015
N° DOC: 13728

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en relación al asunto, alcanzamos a su despacho el documento de la referencia b) mediante el cual el Ing. Ricardo Jorge Yacolca, alcanza su segundo informe de supervisión; por lo que solicito a Ud. tenga a bien disponer la regularización de lo indicado en dicho informe a la brevedad posible.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

ING. RICARDO JORGE YACOLCA
Sub Gerente de Obras

JCB/rpc
CUT N° 180235-2015

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CARGO

Huancayo, 17 de diciembre del 2015

17 DIC 2015

16:50

OFICIO N° 274 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín

ASUNTO: Deficiencias en la ejecución de la Obra: "Descolmatación de un tramo del Río Mantaro-Margen Izquierda- Sector Chilca -Huancayo-Junín"

REFERENCIA: a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Carta N° 005-2015/RIJY/PSI

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en relación al asunto, alcanzo a su despacho el documento de la referencia b) mediante el cual el Ing. Ricardo Jorge Yacolca, Encargado del Monitoreo y Seguimiento de las Obras del PEFEN, hace de conocimiento las deficiencias encontradas en la supervisión de la obra señalada en el asunto; por lo que solicito a Ud. tenga a bien disponer de la regularización de lo indicado en dicho informe a la brevedad posible, a fin de cumplir con los objetivos del convenio indicado en la referencia a).

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones
[Firma manuscrita]
YURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín

Cc: Gerente de Infraestructura
Sub Gerente de Obras

JCB/rpc
CUT N° 171979-2015

MINAG - PSI
OGZC HUANCAYO

13

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Huancayo, 23 de diciembre del 2015

OFICIO N° 279 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH**CARGO**ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín

24 DIC 2015

ASUNTO : Obras de descolmatacion - Región Junín

REFERENCIA : a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Memorando Múltiple N° 092-2015-MINAGRI-PSI
c) Carta SN del 21 de diciembre

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en relación al asunto, alcanzo a su despacho el documento de la referencia c), mediante el cual el Ing. Ricardo Jorge Yacolca, Encargado del Monitoreo y Seguimiento de las Obras del PEFEN, hace de conocimiento el estado situacional de las obras de descolmatacion,

Teniendo en cuenta el informe antes mencionado, solicito a Ud. tenga a bien disponer la regularización de los informes semanales de las cinco actividades de descolmatacion, para el control del avance financiero.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones


 Ing. JAVIER CUPE BURGA
 Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

Cc: Gerente de Infraestructura ✓
Sub Gerente de Obras ✓

JCB/rpc
CUT N° 174944-2015

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Oficina Gestión Zonal Centro - Huancayo

Ministerio de Agricultura, Riego

FOL.	e/
0020 III	

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Huancayo, 30 de diciembre del 2015

30 DIC 2015	
Nº DE FOLIOS:	
HORA:	FIRMA:

OFICIO N° 286 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín
Jr. Loreto N° 363 – Centro Cívico - Huancayo

ASUNTO: Informe de seguimiento y monitoreo de las obras de descolmatación

REFERENCIA: a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Carta N° 006-2015/RIJY/PSI
c) Carta N° 007-2015/RIJY/PSI

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en atención a los documentos de la referencia b) y c), mediante los cuales Ing. Ricardo Jorge Yacolca. presenta el estado situacional de las obras de descolmatación en el marco del convenio de la referencia a), solicito a Ud. tenga a bien disponer la regularización de lo indicado en dicho informe, así como la remisión de las actas de culminación de las obras concluidas, a la brevedad posible.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing° JAVIER CUPE BURGA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

Cc: Gerente de Infraestructura
Sub Gerente de Obras

JCB/rpc
CUT N° 174944-2015



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Huancayo, 20 de Enero del 2016

OFICIO N° 017-2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

Señor
Ing. Gustavo Condezo Mansilla
Sub Gerente de Obras - Gobierno Regional Junín
Jr. Loreto N° 363 – Centro Cívico - Huancayo

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SEC - GRAL. TD
RECEPCIONADO
21 ENE 2016
N° DOC: _____ N° EXI: _____
FOLIOS: _____
HORA: 12:47 FIRMA: _____

Junín.-

ASUNTO : Informe Mensual de Avance de Obra
"DESCOLAMATAACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTAR O
MARGEN IZQUIERDA – LA LIBERTAD – SICAYA- PROVINCIA
HUANCAYO, REGION JUNIN" - Correspondiente al Mes de
Diciembre 2015

REFERENCIA : a) Convenio de Encargo entre MINAGRI y GORE con fecha 26/10/15
b) Oficio N° 0109-2015-GRJ/GRI/SGO
c) Informe 006-2016-MIAGRI-PSI-OGZC-JLML

De mi consideración.-

Por medio de la presente tengo a bien saludarlo y en cumplimiento al Convenio sumillado en la referencia a), firmado entre el MINAGRI y el GORE Junín, adjunto al presente el documento de la referencia c), emitida por el Ingeniero de Obras de esta Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo, mediante el cual indica que el informe correspondiente al mes de Diciembre – 2015, ha sido observado, el cual es detallado en el documento adjunto.

Asimismo se recomienda tomar las previsiones del caso y realizar la absolución a las observaciones encontradas.

Atentamente,


Programa Subsectorial de Irrigaciones
[Firma]
.....
g NOEMI MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (g)

NMS/vcd
Cut: 171974-2015



03

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"



Huancayo, 20 de Enero del 2016

OFICIO N° 018-2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

Señor
Ing. Gustavo Condezo Mansilla
Sub Gerente de Obras - Gobierno Regional Junín
Jr. Loreto N° 363 – Centro Cívico - Huancayo



Junín.-

ASUNTO : Informe Mensual de Avance de Obra
"DESCOLAMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTAR O
MARGEN IZQUIERDA – LA LIBERTAD – SICAYA- PROVINCIA
HUANCAYO, REGION JUNIN" - Correspondiente al Mes de
Diciembre 2015

REFERENCIA : a) Convenio de Encargo entre MINAGRI y GORE con fecha 26/10/15
b) Oficio N° 005-GRJ/GRI/SGO
c) Informe 005-2016-MIAGRI-PSI-OGZC-JLML

De mi consideración.-


Por medio de la presente tengo a bien saludarlo y en cumplimiento al Convenio sumillado en la referencia a), firmado entre el MINAGRI y el GORE Junín, adjunto al presente el documento de la referencia c), emitida por el Ingeniero de Obras de esta Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo, mediante el cual indica que el informe correspondiente al mes de Diciembre – 2015, ha sido observado, el cual es detallado en el documento adjunto.

Asimismo se recomienda tomar las previsiones del caso y realizar la absolución a las observaciones encontradas.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones
Ing. NOEMI MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

NMS/vcd
Cut: 171948-2016



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Huancayo, 20 de Enero del 2016

OFICIO N° 019-2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

Señor
Ing. Gustavo Condezo Mansilla
Sub Gerente de Obras - Gobierno Regional Junín
Jr. Loreto N° 363 – Centro Cívico - Huancayo

GOBIERNO REGIONAL JUNIN	
SEC - GRAL. TO	
RECEPCIONADO	
21 ENE 2016	
N° DOC:	N° EXP:
FOLIOS:	
HORA: 10:11	FIRMA:

Junín.-

ASUNTO : Informe Mensual de Avance de Obra
"DESCOLAMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTAR O
MARGEN IZQUIERDA – SECTOR ISLA -HUALHUAS PROVINCIA
HUANCAYO, REGION JUNIN" – Correspondiente al Mes de
Diciembre 2015

REFERENCIA : a) Convenio de Encargo entre MINAGRI y GORE con fecha 26/10/15
b) Oficio N° 0105-2015-GRJ/GRI/SGO
c) Informe 007-2016-MIAGRI-PSI-OGZC-JLML

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien saludarlo y en cumplimiento al Convenio sumillado en la referencia a), firmado entre el MINAGRI y el GORE Junín, adjunto al presente el documento de la referencia c), emitida por el Ingeniero de Obras de esta Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo, mediante el cual indica que el informe correspondiente al mes de Diciembre – 2015, ha sido observado, el cual es detallado en el documento adjunto.

Asimismo se recomienda tomar las previsiones del caso y realizar la absolucón a las observaciones encontradas.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing. NOEMÍ MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (s)

NMS/vcd
Cut: 171979-2015



PERU Ministerio de Agricultura Programa Subsectorial de Irrigaciones

07

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la consolidación del Mar de Grau"

Huancayo, 20 de Enero del 2016

OFICIO N° 020-2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

Señor
Ing. Gustavo Condezo Mansilla
 Sub Gerente de Obras - Gobierno Regional Junín
 Jr. Loreto N° 363 – Centro Cívico - Huancayo

CARGO
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 GRUPO TD
 REGIONALIZADO
 21 ENE 2016
 N° DOC: N° EXP:
 FOLIOS:
 HORA: 19:25 FIRMA:

Junín.-

ASUNTO : Informe Mensual de Avance de Obra
 "DESCOLAMATAACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTAR O
 MARGEN IZQUIERDA – SECTOR ISLA -HUALHUAS PROVINCIA
 HUANCAYO, REGION JUNIN" - Correspondiente al Mes de
 Diciembre 2015

REFERENCIA : a) Convenio de Encargo entre MINAGRI y GORE con fecha 26/10/15
 b) Oficio N° 004-2016-GRJ/GRI/SGO
 c) Informe 003-2016-MIAGRI-PSI-OGZC-JLML

De mi consideración.-

Por medio de la presente tengo a bien saludarlo y en cumplimiento al Convenio sumillado en la referencia a), firmado entre el MINAGRI y el GORE Junín, adjunto al presente el documento de la referencia c), emitida por el Ingeniero de Obras de esta Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo, mediante el cual indica que el informe correspondiente al mes de Diciembre – 2015, ha sido observado, el cual es detallado en el documento adjunto.

Asimismo se recomienda tomar las previsiones del caso y realizar la absolución a las observaciones encontradas.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

 Ing. NOEMÍ MONTES SINFOROSO
 Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

NMS/vcd
 Cut: 171962-2015

OFICINA DE GESTIÓN ZONAL CENTRO - HUANCAYO
 Av. Francisco Solano N° 107 – Urb. San Carlos - Huancayo
 Teléfono: 064-234129



PERU Ministerio de Agricultura y Programática Subsectorial de Irrigaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la consolidación del Mar de Grau"

Huancayo, 20 de Enero del 2016

OFICIO N° 022-2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

Señor Ing. Gustavo Condezo Mansilla Sub Gerente de Obras - Gobierno Regional Junín Jr. Loreto N° 363 – Centro Cívico - Huancayo

GOBIERNO REGIONAL JUNIN SEC - GRUPO RECEPCIONADO CARGO 21 ENE 2016 N° DOC: N° EXP: FOLIOS: HORA: FIRMA:

Junín.-

- ASUNTO : Solicito con Carácter muy Urgente Cronograma de Entrega de Actas de Culminación de las Actividades del PEFEN - Junín
REFERENCIA : a) Convenio de de Transferencia Financiera MINAGRI y GORE con fecha 26/10/15 b) Memorando Múltiple N° 003 – 2016-MINAGRI-PSI

De mi consideración.-

Por medio del presente tengo a bien saludarlo y a la vez en relación al documento de la referencia (b) ésta Oficina Zonal debe remitir a la Dirección Ejecutiva los informes de las actividades de prevención desarrolladas ante los impactos del Fenómeno del Niño en la Región Junín, ejecutadas según la referencia (a) anexando las respectivas Actas de Culminación de las mismas. En tal sentido solicito a usted tenga a bien alcanzarnos con carácter muy urgente el Cronograma de Entrega de Actas de Culminación de las 5 actividades de descolmatación, teniendo como fecha límite el día 26 de Enero del presente.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones Ing. NOEM MONTES SINFOROSO Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

NMS/vcd Cut: 9508-2016



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

CARGO

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Huancayo, 25 de Enero de 2016

OFICIO N° 024 - 2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

25 ENE 2016
N° DOC: N° EXP:
FOLIOS: 5
HORA: 2:30 FIRMA: [Signature]

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín

ATENCIÓN : **ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA**
Sub Gerente de Obras

ASUNTO : Observaciones para la culminación de las actividades de descolmatación frente al PEFEN - GORE JUNÍN

REFERENCIA : a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Informe N° 0025-2016-MINAGRI-PSI-OGZC-JLML

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en relación al asunto, alcanzo a su despacho el documento de la referencia b), mediante el cual el Ingeniero encargado del seguimiento y monitoreo de actividades de descolmatación dentro del marco del convenio de la referencia a), hace de conocimiento las observaciones halladas durante la visita de campo que realizó el 25 de enero del presente.

En tal sentido, solicito a Ud. tenga a bien disponer la subsanación de las observaciones contenidas en dicho informe a la brevedad, debiendo de remitir las actas de culminación de las actividades en mención a este despacho a más tardar el 27 de enero del presente.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones
[Signature]
Ing. NOEMI MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

Cc:

NMS/rpc
CUT N° 174944-2015



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Huancayo, 29 de enero de 2016

OFICIO N° 025 - 2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SEC. GRAU TO
RECEPCIONADO
29 ENE 2016
CARGO
N° DOC: N° EXP:
FOLIOS:
HORA: 12:20 FIRMA:

- ATENCIÓN :** **ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA**
Sub Gerente de Obras
- ASUNTO :** Reitera subsanación de Observaciones y presentación de actas de culminación
- REFERENCIA :** a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Oficio N° 022-2016 MINAGRI-PSI-OGZCH
c) Oficio N° 024-2016 MINAGRI-PSI-OGZCH
d) Memorando Múltiple N° 003-2016 - MINAGRI-PSI

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez reiterar el contenido del documento de la referencia c) mediante el cual solicitamos la subsanación de las observaciones y presentación de las actas de culminación de las actividades de descolmatación que viene ejecutando su representada.

Al respecto es preciso señalar que de acuerdo al documento de la referencia d) el convenio culminará el 31 de enero del presente, en ese sentido la Dirección Ejecutiva del PSI **estableció el plazo máximo para la entrega de las actas de culminación este 29 de enero**, lo cual se hizo de su conocimiento con el documento de la referencia b).

Por lo tanto, solicito a Ud. disponga de manera muy urgente la presentación de dichas actas, a fin de cumplir con lo establecido en el convenio y adenda.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing. NOEMI MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

NMS/rpc
CUT N° 174944-2015

Ministerio de
Agricultura y Riego

Programa Subsectorial
de Irrigaciones

Oficina Gestión Zonal
Centro - Huancayo

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

MINAGRI
OGZC - HUANCAYO

CAR 0

Huancayo, 02 de febrero de 2016

OFICIO N° 031 - 2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín

ATENCIÓN : **ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA**
Sub Gerente de Obras

ASUNTO : Solicita presentación de actas de culminación

REFERENCIA : a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Oficio N° 011-2016-GRJ/GRI/SGO
c) Oficio N° 025-2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SEC. GRAU
RECEPCIONADO
02 FEB 2016
N° DOC: _____ N° EXP: _____
FOLIOS: _____
FECHA: 16/02/16 FIRMA: _____

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez reiterar la presentación de las actas de culminación de las actividades de descolmatación que viene ejecutando su representada.

Al respecto es preciso señalar que con el documento de la referencia b) su despacho presentó un cronograma para la entrega de dichas actas, asimismo con el documento de la referencia c) esta Oficina solicitó la subsanación de las observaciones realizadas y la presentación de las actas, sin embargo hasta la fecha no se han recibido los documentos antes mencionados.

Por lo tanto, solicito a Ud. disponga de manera muy urgente la presentación de dichas actas.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing. NOEMI MONTES SIMFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

CC: Gerente General del Gobierno Regional Junín

NMS/rpc
CUT N° 174944-2015

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

CARGO

Huancayo, 09 de febrero de 2016

OFICIO N° 037 - 2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SEC - GRAU TO
RECEPCIONADO

09 FEB 2016

N° DOC: EXP:

FOLIOS: 23

HORA: FIRMA:

ATENCIÓN : **ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA**
Sub Gerente de Obras

ASUNTO : Presentación de informes y liquidación de obras de
descolmatación

REFERENCIA : a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Informe N° 015-2016-MINAGRI-PSI-OGZC-JLML

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en cumplimiento a lo establecido en el convenio de la referencia a), solicito a su despacho la presentación de las actas de culminación, informes correspondientes al mes de enero, así como las liquidaciones de las obras de descolmatación.

En tal sentido, solicito a Ud. disponga la presentación de dichos documentos, a fin de culminar exitosamente las obras en mención.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing. NOEMIO MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

NMS/rpc
CUT N° 171979-2015

Ministerio de
Agricultura y Riego

Programa Subsectorial
de Irrigaciones


Oficina Gestión Zonal
Centro - Huancayo

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Huancayo, 12 de febrero de 2016

OFICIO N° 044 - 2016-MINAGRI-PSI-DGZCH

ABOG. JAVIER YAURI SALOME
Gerente General del Gobierno Regional Junín



ATENCIÓN : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub Gerente de Obras

ASUNTO : Presentación de informes de cierre de las obras de
descolmatación

REFERENCIA : Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en cumplimiento al numeral 6.14 de la cláusula sexta del convenio de la referencia, solicito a su despacho la presentación del informe de cierre de cada actividad de descolmatación que su representada ejecutó, a la brevedad, a fin de cumplir con lo establecido en el convenio en mención.

Sin otro en particular de momento, quedo a la espera su atención.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing. NOEMÍ MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

NMS/rpc
CUT N° 171979-2015



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"


CARGO

Huancayo, 04 de marzo de 2016

OFICIO N° 059 - 2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA

Sub Gerente de Obras
Gobierno Regional Junín



ASUNTO : PRESENTACION DE INFORMES FINALES DE CIERRE AL
MINAGRI

REFERENCIA : a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Oficio N° 040-2016-GRJ/GRI/SGSLO
c) Memorando Múltiple N° 008-2016-MIANGRI-PSI
d) Oficio N° 044 - 2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez hacer de su conocimiento el documento de la referencia c), mediante el cual la Dirección Ejecutiva del PSI, comunica que su representada debe cumplir con lo señalado en la **cláusula sexta, Anexo 02 y Anexo 03** del convenio de encargo con transferencia financiera suscrito, sobre la presentación del informe final de cierre de cada actividad.

En tal sentido, se adjunta al presente los informes finales presentados a esta Oficina Zonal por su despacho, a fin de que estos sean remitidos Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, los cuales deben elaborarse en concordancia con lo establecido en dicho convenio.

Sin otro en particular de momento, quedo de Ud.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing. NCEMUNTE SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro - Huancayo

Adjunta:

- 03 Anillados de la Obra de Maravilca con 215 folios cada uno
- 03 Anillados de la Obra de Sicaya con 175 folios cada uno
- 01 Anillado de la Obra de Chongos Bajo con 260 folios
- 03 Ffiles de la Obra de Hualhuas con 171 folios cada uno
- 03 Ffiles de la Obra de Chilca con 188 folios cada uno

NMS/rpc

CUT N° 171962-2015



Programa Subsectorial de Irrigaciones Oficina Gestión Zonal Centro - Huancayo

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

027

Huancayo, 08 de marzo de 2016

CARC

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

RECEPCIONADO

09 MAR. 2016

N° DOC: N° EXP:

FOLIOS: 047 + 03 Anexo 02 y 03

HORA: 9:28 FIRMA: *[Signature]*

OFICIO N° 060 - 2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

CPC JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS
Gerente General del Gobierno Regional Junín

- ATENCIÓN :** ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub Gerente de Obras
- ASUNTO :** PRESENTACION DE INFORME FINAL DE CIERRE AL MINAGRI
Obra: "Descolmatación de un tramo del rio Mantaro – Margen Izquierda, Sector Maravilca – Matahuasi- Concepción"
- REFERENCIA :** a) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN
b) Oficio N° 044-2016-GRJ/GRI/SGO
c) Memorando Múltiple N° 008-2016-MIANGRI-PSI

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez hacer de su conocimiento el documento de la referencia c), mediante el cual la Dirección Ejecutiva del PSI, comunica que su representada debe cumplir con lo señalado en la **cláusula sexta, Anexo 02 y Anexo 03** del convenio de encargo con transferencia financiera suscrito, sobre la presentación del informe final de cierre de cada actividad.

En tal sentido, se adjunta al presente el informe de la obra indicada en el asunto, presentado a esta Oficina Zonal por su despacho, a fin de que este sea remitido al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, el cual debe elaborarse en concordancia con lo establecido en dicho convenio.

Sin otro en particular de momento, quedo de Ud.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

[Signature]

Ing. NANCY MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (a)

Adjunta:
03 Anillados con 184 folios cada uno

NMS/rpc
CUT N° 171948-2015



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

MEMORANDO N° 1636 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

A : ING. PEDRO VALENCIA JULCA
Director de Infraestructura y Riego

DE : ING. JAVIER P. CUPE BURGA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

ASUNTO : INFORME MENSUAL
Obra: "Descolmatación de un tramo del Río Mantaro-Margen Izquierda- Sector Isla Hualhuas - Huancayo-Junín" - PEFEN

REFERENCIA : Oficio N° 74-2015-GRJ/GRI/SGO

FECHA : Huancayo, 09 de Diciembre del 2015

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
DIRECCIÓN ZONAL CENTRO

10 DIC 2015

Hora: 15:50 Firma: [Firma]

CUT N° *

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir adjunto al presente el documento de la referencia, mediante el cual el GORE Junin presenta el informe mensual de la obra señalada en el asunto, en el marco del convenio de encargo con transferencia financiera entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN.

Lo que se hace de conocimiento para los fines del caso.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing° JAVIER CUPE BURGA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro-Huancayo

JCB/rpc
CUT: 17 1962 - 2015



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

0124

04

MEMORANDO N° 1639 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES	
MESA DE PARTES	
10 DIC 2015	
Hora: 15:55	Firma: [Signature]
CUT N° *	

A : ING. PEDRO VALENCIA JULCA
Director de Infraestructura y Riego

DE : ING. JAVIER P. CUPE BURGA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

ASUNTO : INFORME MENSUAL
Obra: Descolmatacion de un tramo del rio Mantaro-Margen Derecha- Sector La Libertad -Sicaya - PEFEN

REFERENCIA : Oficio N° 75-2015-GRJ/GRI/SGO

FECHA : Huancayo, 09 de Diciembre del 2015

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir adjunto al presente el documento de la referencia, mediante el cual el GORE Junín presenta el informe mensual de la obra señalada en el asunto, en el marco del convenio de encargo con transferencia financiera entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN.

Lo que se hace de conocimiento para los fines del caso.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing° JAVIER CUPE BURGA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro-Huancayo

JCB/rpc
CUT: 17 19 74 - 2015



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PSI

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

09

MEMORANDO N° 1640 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

A : ING. PEDRO VALENCIA JULCA
Director de Infraestructura y Riego

DE : ING. JAVIER P. CUPE BURGA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

ASUNTO : INFORME MENSUAL
Obra: "Descolmatacion de un tramo del Rio Mantaro-Margen Izquierda- Sector Chilca -Huancayo-Junín" - PEFEN

REFERENCIA : Oficio N° 73-2015-GRJ/GRI/SGO

FECHA : Huancayo, 09 de Diciembre del 2015



Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir adjunto al presente el documento de la referencia, mediante el cual el GORE Junín presenta el informe mensual de la obra señalada en el asunto, en el marco del convenio de encargo con transferencia financiera entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN.

Lo que se hace de conocimiento para los fines del caso.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing° JAVIER CUPE BURGA
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro-Huancayo

JCB/rpc

CUT: 171979-15



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PSI

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

MINAG - PSI

OGZC HUANCAYO

0123

12

MEMORANDO Nº 1734 - 2015-MINAGRI-PSI-OGZCH

CARGO

A : ING. ANTONIO FLORES CHINTE
 Director Ejecutivo – PSI

DE : ING. JAVIER P. CUPE BURGA
 Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

ASUNTO : INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES PEFEN

REFERENCIA : a) Memorando Múltiple Nº 092-2015-MINAGRI-PSI
 b) Carta SN del 21 de diciembre
 c) Convenio entre el MINAGRI y el GORE JUNÍN

FECHA : Huancayo, 22 de Diciembre del 2015

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en atención al documento de la referencia a), alcanzo a su despacho el informe técnico del Ingeniero encargado de la supervisión y monitoreo de las actividades de descolmatación que viene ejecutando el GORE Junín según el convenio de la referencia c).

Al respecto, es preciso señalar señor Director, que de acuerdo al informe antes señalado, se recomienda que se prorrogue la fecha de culminación de dichas actividades, por las razones expuestas en el mismo.

Atentamente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
 DIGNA DE PAIS

23 DIC 2015

Hora: 6:17 Firma: JB

CUT Nº:

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing. JAVIER CUPE BURGA
 Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo

JCB/rpc
 CUT: 174944-2015



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES 17

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

MEMORANDO Nº 115 - 2016-MINAGRI-PSI-OGZCH

CARGO

A : ING. PEDRO VALENCIA JULCA
Director de Infraestructura y Riego

DE : ING. NOEMI MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)

ASUNTO : Remite Actas de Culminación de Actividades de
Descolmatación - PEFEN

REFERENCIA : Oficio Nº 021-2016-GRJ/GRI/SGO

FECHA : Huancayo, 12 de febrero del 2016


Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir adjunto al presente el documento de la referencia, mediante el cual el Subgerente de Obras del GORE Junín, presenta las actas de culminación de las cinco actividades de descolmatación ejecutadas en el marco del Convenio de encargo con transferencia financiera entre el Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional de Junín ante la probable ocurrencia del Fenómeno del Niño.

Lo que se traslada a su despacho para el trámite correspondiente.

Atentamente,

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Ing. NOEMI MONTES SINFOROSO
Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo (e)



cc. Ing. Carlos Pilco

NMS/rpc
CUT: 174944-2015



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

0128

Actas de Culminación

ACTA DE CULMINACION DE ACTIVIDAD

Siendo las 2:30 horas del día 27 de enero del 2016, se reunieron en la zona de ejecución de la Actividad: "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO- MARGEN DERECHA SECTOR DE CHONGOS BAJO" Por el Gobierno Regional de Junín La Ing. TATIANA NINAHUANCA ZAVALA- Responsable de la ejecución; El Ing. LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ –Responsable del seguimiento y monitoreo de la actividad; Por la empresa INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES, el representante legal Sr. Arroyo Guerra Félix- Responsable de la ejecución de la actividad. Por parte de la Autoridad Nacional de Agua el Administrador Local del Agua, El Ing. JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ; Por parte de la junta de usuarios del sector hidráulico, El Presidente de la Junta de Usuarios, El Ing.

Con la finalidad de dar conformidad a la Culminación de la Actividad "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO- MARGEN DERECHA SECTOR DE CHONGOS BAJO"

DATOS GENERALES

ENTIDAD EJECUTORA	: Gobierno Regional de Junín
META	: 1+600 Km de Conformación de Dique y Colocación de espigones
MONTO DE OBRA	: S/1,769,600.00
EJECUTOR	: INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 45 días calendarios
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 26 de noviembre del 2015
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA	: 09 de enero del 2016
RESPONSABLE DEL SEG Y MONITOREO	: ING. LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ
RESPONSABLE DE LA EJECUCION	: ING. TATIANA NINAHUANCA ZAVALA

Luego de reconocer la zona donde se realizaron los trabajos se verifico que estos se han ejecutado al 100% de acuerdo a la propuesta técnica mencionada en el expediente técnico.


En consecuencia, no existiendo ninguna observación se procede al Acto de Culminación de la Actividad: "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO- MARGEN DERECHA SECTOR DE CHONGOS BAJO"

Siendo las 3:30 horas del día 27 de enero del 2016 se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

MINAGRI


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

POR EL CONTRATISTA



Sr. Arroyo Guerra Félix
Representante Legal de la Empresa
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
DNI N° 40631939

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN




Ing. TATIANA A. NINAHUANCA ZAVALA
Residente de Obra
DNI : 45228182



Ing. LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ
Supervisor de Obra
DNI : 46482221

POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



Ing. JOSE LUIS ULLOA RODRIGEZ
Administrador Local del Agua Mantaro



"Año de la consolidación del Mar de Grau"



ACTA DE CULMINACION DE ACTIVIDAD

Siendo las 15:00 horas del 27 de enero de 2016, se reunieron en la zona de ejecución de las labores de "Descolmatación de un tramo del Río Mantaro - Margen Izquierda - Sector Chilca", por el Gobierno Regional de Junín: Ing. Luis Ángel Alvarado Vásquez, Supervisor de obra, Ing. Germán Alberto Minaya Rojas, Residente de obra. Por la Autoridad Nacional del Agua: El Ing. José Luis Ulloa Rodríguez, Administrador Local del Agua; Por la empresa contratista: JK Limaylla Contratistas Generales E.I.R.L.: Claudio Vidal Limaylla Pérez, Representante Legal, con la finalidad de dar conformidad a la culminación de la actividad "Descolmatación de un tramo del Río Mantaro - Margen Izquierda - Sector Chilca".

Datos generales:

Entidad Ejecutora	: Gobierno Regional de Junín.
Meta	: 1.20 Km
Modalidad de ejecución	: Administración directa.
Monto total del proyecto	: 673,400.00
Plazo de ejecución	: 45 días
Fecha de inicio	: 25 de noviembre del 2015
Fecha de culminación	: 09 de enero del 2016
Ampliación de plazo N° 01	: 08 días
Nueva fecha de culminación	: 17 de enero del 2015
Supervisor de obra	: Ing. Luis Ángel Alvarado Vásquez
Residente de obra	: Ing. Germán Alberto Minaya Rojas.

Luego de recorrer la zona donde se realizaron los trabajos, se verificó que estos se han ejecutado de acuerdo a la propuesta técnica mencionada en la ficha técnica y el expediente técnico respectivo.

En consecuencia, no existiendo ninguna observación se procede a dar por concluida la actividad: "Descolmatación de un tramo del Río Mantaro - Margen Izquierda - Sector Chilca".

Siendo las 16:00 horas del 27 de enero de 2016, se suscribe la presente acta en señal de conformidad:

GERENTE GENERAL
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

INGENIERO CIVIL
 CIP 416885
 LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ

GERENTE GENERAL
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
 GERENTE GENERAL DE OBRAS
 CIP 152215



"Año de la consolidación del Mar de Grau"



POR EL CONTRATISTA:

CLAUDIO VIDAL LIMAYLLA PEREZ
GERENTE GENERAL

CLAUDIO VIDAL LIMAYLLA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 04300081

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN:

LUIS ANGEL T. ALVARADO VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP 106885

LUIS ANGEL T. ALVARADO VASQUEZ
SUPERVISOR DE OBRA
DNI N° 86182281

GERMAN ALBERTO MINAYA ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 189278

GERMAN ALBERTO MINAYA ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
DNI N° 46969446

POR LA JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DE LA CUENCA DEL MANTARO

ERNESTO NUÑEZ PALACIOS
PRESIDENTE JUNTA DE USUARIOS RIEGO MANTARO
DNI N°

POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



LUIS ULLOA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA
DNI N°

ACTA DE CULMINACION DE ACTIVIDAD

Siendo las 11:00 horas del 27 de enero del 2016, se reunieron en la zona de ejecución de la actividad: "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO- MARGEN IZQUIERDA SECTOR ISLA HUALHUAS", por el Gobierno Regional de Junín, Ing. Luis Ángel Alvarado Vásquez, Supervisor de obras, Ing. Inés Meléndez Castro, Residente de Obra, por la empresa NKMS E.I.R.L. Sra. Nancy Katherine Marro Sedano, Responsable de ejecución de la actividad, por parte de la Autoridad Nacional del Agua el Administrador Local de Agua Mantaro, Ing. José Luis Ulloa Rodríguez, por parte de la Junta de Usuarios Mantaro, Sr. Ernesto Núñez Palacios, con la finalidad de dar conformidad a la Culminación de la actividad "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO- MARGEN IZQUIERDA SECTOR ISLA HUALHUAS".

DATOS GENERALES

ENTIDAD EJECUTORA	: Gobierno Regional de Junín
META	: 1+600 Km
MONTO DE OBRA	: 769,600.00
EJECUTOR	: Gobierno Regional Junín
EMPRESA	: NKMS E.I.R.L.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 45 días calendarios
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 25 de noviembre del 2015
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA	: 09 de enero del 2016
RESPONSABLE DEL SEG Y MONITOREO	: ING. LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ
RESPONSABLE DE LA EJECUCION	: ING. INES MELENDEZ CASTRO

Luego de reconocer la zona donde se realizaron los trabajos se verifico que estos se han ejecutado de acuerdo a las propuestas técnicas mencionadas en las fichas técnicas reforzadas y el expediente técnico.

En consecuencia, no existiendo ninguna observación se procede a dar por concluida la actividad: "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO- MARGEN IZQUIERDA SECTOR ISLA HUALHUAS"

Siendo las 12:00 horas del día 27 de enero del 2016 se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.



ENTREGAN LA ACTIVIDAD

(Firma manuscrita)
NANCY KATHERINE MARRO SEDANO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Sra. Nancy Marro Sedano
Representante Legal de la Empresa NKMS E.I.R.L.
DNI: 20034247

Ing. Inés Meléndez Castro
INGENIERO A CIVIL
CIP N° 126784

Ing. Luis Ángel Alvarado Vásquez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 145885



Ines D. P. Melendez Castro
INGENIERA CIVIL
CIP N° 126734




LUIS ANGEL T. ALVARADO VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP 145885


Ing. INES MELENDEZ CASTRO
Residente de Obra
DNI: 40632685


Ing. LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ
Supervisor de Obra
DNI: 46182221

RECIBEN LA ACTIVIDAD




1/1/13

Ing. JOSE LUIS ULLOA RODRIGEZ
Administrador Local de Agua Mantaro
DNI:


Ing. ERNESTO NUÑEZ PALACIOS
Presidente de la Junta de Usuarios - Mantaro
DNI:





MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGOS



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

0133

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DE CULMINACION DE OBRA

Siendo las 12:00 pm horas del día 27 de Enero del año 2016, se reunieron en la zona de ejecución de la Actividad: "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO – MARGEN DERECHA SECTOR LA LIBERTAD – SICAYA - HUANCAYO", por el Gobierno Regional de Junín el Ing. RONALD PEINADO DE LA CRUZ – Residente de Obra, el Ing. LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ – Supervisor de Obra, por el Administrador Local del Agua Mantaro – el Ing. JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ, por el presidente de la Junta de Usuario Cuenca de Cunus – el Ing. RAUL ALIAGA FLORES, por la Empresa NKMS E.I.R.L. con RUC 20568968647, representado por la Sra. NANCY KATHERINE MARRO SEDANO con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Entrega de Recepción de Actividad

DATOS GENERALES

ENTIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Junín.
META : Descolmatación de un tramo del Rio Mantaro – Margen Derecha – Sector La Libertad – Sicaya 1+200 Km.

CONTRATO : CONTRATO N° 402 - 2015 - GRJ/GGR
MONTO CONTRATADO : S/. 305, 250.00 (Trescientos cinco mil doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles)

EJECUTOR : Empresa NKMS E.I.R.L.

META : Construcción de Espigones, para la ejecución de la obra: Descolmatación de un tramo del Rio Mantaro – Margen Derecha – Sector La Libertad – Sicaya 1+200 Km.

CONTRATO : CONTRATO N° 403 - 2015 - GRJ/GGR
MONTO CONTRATADO : S/. 183, 294.00 (Ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y cuatro con 00/100 Nuevos Soles)

EJECUTOR : Empresa NKMS E.I.R.L.

MONTO DE OBRA (Según Exp. Tec.) : S/. 577,200.00

PLAZO DE EJECUCION : 45 días calendarios

FECHA DE INICIO DE OBRA : 26 de Noviembre

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 09 de Enero del 2016

RESPONSABLE DE SUPERVISION : Ing. LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ

RESPONSABLE DE LA EJECUCION : Ing. RONALD PEINADO DE LA CRUZ

Luego de recorrer la zona donde se realizaron los trabajos se verifico que estos se han ejecutado de acuerdo a la propuesta técnica mencionada en la ficha técnica reforzada.

En consecuencia no existe ninguna observación se procede al Acto de Recepción de la Actividad: "DESCOLMATACION DE UN TRAMO DEL RIO MANTARO – MARGEN DERECHA SECTOR LA LIBERTAD – SICAYA - HUANCAYO".

Siendo las 13:00 pm horas del día 27 de enero del 2016 se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

NKMS E.I.R.L.

Nancy Katherine Marro Sedano
GERENTE GENERAL

LUIS ANGEL T. ALVARADO VASQUEZ
INGENIERO CIVIL
CIP 146685



ENTREGAN LA ACTIVIDAD:

~~CONFIDENTIAL~~
~~CONFIDENTIAL~~
~~CONFIDENTIAL~~


Sra. NANCY KATHERINE MARRO SEDANO
Representante Legal de la Empresa
NKMS E.I.R.L.
DNI N° 20034247



Ing. RONALD PEINADO DE LA CRUZ
Residente de Obra


Ing. LUIS ANGEL ALVARADO VASQUEZ
Supervisor de Obra

RECIBEN LA ACTIVIDAD:




Ing. JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ
Administrador Local del Agua Mantaro


Ing. RAUL ALIAGA FLORES
Presidente de la Junta de Usuario Cuenca de Cunas



"Año de la consolidación del Mar de Grau"



ACTA DE CULMINACION DE ACTIVIDAD

Siendo las 13:00 horas del 27 de enero de 2016, se reunieron en la zona de ejecución de las labores de "DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DEL RÍO MANTARO - MARGEN IZQUIERDA - SECTOR MARAVILCA - MATAHUASI - CONCEPCION", por el Gobierno Regional de Junín: ING. LUIS ÁNGEL ALVARADO VÁSQUEZ - Supervisor de obra, ING. SUSY CAROL TOVAR HUAMANI - Residente de obra, ING. JOSE LUIS ULLOA RODRIGUEZ - Administrador Local del Agua Mantaro, el ING. ERNESTO NUÑEZ PALACIOS - Presidente de la Junta de Usuario Distrito de Riego Mantaro, por la empresa contratista de los trabajos de Descolmatación del Río Mantaro: SR. VICENTE CARHUAPOMA ALIAGA, con RUC 10237096601, representante legal; por la empresa contratista de los trabajos de construcción de espigones: EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA, con RUC 20486042932, representado por el Sr. RONALD ALEXANDER CORONEL ARIMBORGO, representante legal; con la finalidad de dar conformidad a la culminación de la actividad "Descolmatación de un tramo del Río Mantaro - Margen Izquierda - Sector Maravilca - Matahuasi - Concepción".

DATOS GENERALES:

ENTIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Junín.

META : Descolmatación de un tramo del río Mantaro – Margen izquierda – Sector Maravilca – Matahuasi – Concepción 1+500 km.

CONTRATO : CONTRATO N°389 – 2015 – GRJ/GGR

MONTO CONTRATADO : S/. 413,500.00 (Cuatrocientos trece mil quinientos con 00/100 nuevos soles)

EJECUTOR : Contratista SR. VICENTE CARHUAPOMA ALIAGA

META : Construcción de los Espigones para la ejecución de la obra: Descolmatación de un tramo del río Mantaro – Margen izquierda – Sector Maravilca – Matahuasi – Concepción 1+500 km.

CONTRATO : CONTRATO N°412 – 2015 – GRJ/GGR

MONTO CONTRATADO : S/. 206,724.75 (Doscientos seis mil setecientos veinticuatro con 75/100 nuevos soles)

EJECUTOR : Empresa EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA MANTARO

Ing. José Luis Ulloa Rodríguez
ADMINISTRADOR

Ing. Vicente Carhuapoma Aliaga
RUC 10237096601

Ing. Luis Ángel Alvarado Vásquez
CIP 445685

Ing. Susy Carol Tovar Huamani
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Ernesto Nuñez Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE USUARIO

Ing. Ronald Alexander Coronel Arimborgo
RUC 20486042932

MI
NA
GRI

"Año de la consolidación del Mar de Grau"




MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración directa.
 MONTO TOTAL DEL PROYECTO (Seg.Exp.Tec) : S/. 721,500.00
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 45 días calendarios
 FECHA DE INICIO : 25 de noviembre del 2015
 FECHA DE CULMINACIÓN : 08 de enero del 2016
 AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 04 días calendarios
 NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN : 12 de enero del 2016
 SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Luis Ángel Alvarado Vásquez
 RESIDENTE DE OBRA : Ing. Susy Carol Tovar Huamani

Luego de recorrer la zona donde se realizaron los trabajos, se verificó que estos se han ejecutado de acuerdo a la propuesta técnica mencionada en la ficha técnica y el expediente técnico respectivo.


En consecuencia, no existiendo ninguna observación se procede a dar por concluida la actividad: "Descolmatación de un tramo del Río Mantaro - Margen Izquierda - Sector Maravilca- Matahuasi - Concepción".

Siendo las 13:00 horas del 27 de enero de 2016, se suscribe la presente acta en señal de conformidad:

POR EL CONTRATISTA:


 VICENTE CARHUAPOMA ALIAGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI N° 23259460


 RONALD ALEXANDER CORONEL ARIMBURGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI N° 41321323

AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA
 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA MANTARO

 Ing. José Luis Ulloa Rodríguez
 ADMINISTRADOR



MEMORANDO N° 264-2016-MINAGRI-PSI-OGZA

A : ING. ANTONIO FLORES CHINTE
 Director Ejecutivo

DE : ING. JAIME LUIS HUERTA ASTORGA
 Jefe Oficina de Gestión Zonal Sur - Arequipa

ASUNTO : **REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVENIOS DE ENCARGO CON TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE EL MINAGRI Y GOBIERNO LOCAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBÓN**

REF. : Memorándum Múltiple N° 017-2016-MINAGRI-PSI
 Informe N° 017-2016-MINAGRI-PSI/OGZS-JCGB

FECHA : Arequipa, abril 15 del 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
 MESA DE PARTES

18 ABR 2016

Hora: 4:07 Firma: [Firma]

CUT N° 88336-15

Es grato dirigirme a Ud. en atención al memorando múltiple de la referencia, para elevar a su Despacho el Informe N° 017-2016-MINAGRI-PSI/OGZS-JCGB elaborado por el Ing. José Carlos Giraldo Benites, quién tuvo a su cargo las Actividades ejecutadas en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2015; mediante el cual informa sobre la situación actual de la Actividades ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón a través del Consorcio GUSVALSA, de acuerdo a lo solicitado por su Despacho.

Atentamente,



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
 PSI

ING. JAIME LUIS HUERTA ASTORGA
 JEFE OFICINA DE GESTIÓN ZONAL
 SUR AREQUIPA

JHA/acr.-
 FI/11.-

CUT N° 88336 -2015

DIRECCION EJECUTIVA

DERIVADO A: [Firma]

ACCION A TOMAR: [Firma]

2) 13 15

18 104 116 Hora: VºBº DE [Firma]

INFORME N° 017 - 2016-MINAGRI-PSI/OGZS-JCGB

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	
Programa Subsectorial de Irrigaciones	
OFICINA DE GESTION ZONAL	
SUR - AREQUIPA	
15 ABR. 2016	
CUT: _____	_____
Firma: _____	_____ Hora: _____

A : ING° JAIME HUERTA ASTORGA
 Jefe Oficina de Gestión Zonal Sur - Arequipa

DE : ING° José Carlos Giraldo Benites
 Ingeniero de Obras

ASUNTO : Información Solicitada por el Director Ejecutivo - PSI

REFERENCIA : Memorando Múltiple N° 017-2016-MINAGRI-PSI
Actividad: ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN LOS SECTORES LA PAMPILLA MACHONES LA ISLA Y PAMPILLA-MACHONES, DISTRITO PUNTA DE BOMBON PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA
Adenda a la Actividad: ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y ROCAS AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY-AREQUIPA

FECHA : Arequipa, 15 de Abril del 2016

Por el presente comunico a Ud. sobre el Convenio de Encargo con Transferencia Financiera entre el MINAGRI y el Gobierno Municipal Local Municipalidad Distrital Punta de Bombón

A.- ANTECEDENTES

El Ministerio de Agricultura y Riego realizo el Convenio de Encargo con Transferencia Financiera con el Gobierno Municipal Local Municipalidad Distrital Punta de Bombón de la siguiente Actividad y una Adenda a esa Actividad:

- Actividad: ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN LOS SECTORES LA PAMPILLA MACHONES LA ISLA Y PAMPILLA-MACHONES, DISTRITO PUNTA DE BOMBON PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA
- Adenda a la Actividad: ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y ROCAS AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY-AREQUIPA

Ambas actividades fueron ejecutadas por la Municipalidad Distrital Punta de Bombón, para lo cual se contrató al Consorcio GUSVALSA para la ejecución de dichas Actividades, disponiendo la Municipalidad de un Ingeniero de Seguimiento y Monitoreo para la correcta ejecución de la misma.

La Oficina de Gestión Zonal Sur Arequipa OGZS Arequipa, se comprometió en el apoyo técnico e información periódica al Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI para el cumplimiento de ambas actividades en el plazo establecido. Para dicho fin el PSI remitió formatos, los cuales fueron remitidos en su debida oportunidad al Profesional designado: Carlos Arturo Pilco Pérez, vía email (correo de la entidad y personal).

B.- ANALISIS

- Actividad: ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN LOS SECTORES LA PAMPILLA MACHONES LA ISLA Y PAMPILLA-MACHONES, DISTRITO PUNTA DE BOMBON PROVINCIA ISLAY REGION AREQUIPA

- ✓ Meta Física: 3.25 km
(Descolmatación, Limpieza de Cauce, Arrimado de Material de rio, con Colocación de Roca al Volteo)
- ✓ Empresa: Consorcio GUSVALSA
- ✓ Acta de Inicio: 20/11/2015
- ✓ Fecha de Inicio: 21/11/2015
- ✓ Fecha de Culminación Real: 20/12/2015
- ✓ Plazo de Ejecución Programado: 30 días
- ✓ Plazo de Ejecución Real: 30 días
- ✓ Avance: 100% Culminada
- ✓ Acta de Recepción: Si (enviada original al PSI Lima)

La actividad fue concluida al 100% en su plazo previsto (30 días) según la Ficha Técnica Reforzada Aprobada, de donde se obtuvo el Acta de Recepción Firmada por la Autoridad Administrativa de Agua Tambo Alto Tambo, la Junta de Usuarios de la Punta de Bombon, el Ingeniero de Seguimiento y Monitoreo, el representante del Consorcio GUISVALSA, el Ingeniero Responsable de la Actividad, el coordinador de la Municipalidad. Se adjunta al presente copias.

Así mismo, semanalmente se informó del avance de la Actividad según los formatos proporcionados por el PSI Lima al Profesional designado: Carlos Arturo Pilco Pérez, vía email, hasta la culminación de la actividad, incluido vistas fotográficas.

- Adenda a la Actividad: ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y ROCAS AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY-AREQUIPA

- ✓ Meta Física: 0.50 km
(Descolmatación, Limpieza de Cauce, Arrimado de Material de rio, con Colocación de Roca al Volteo)
- ✓ Empresa: Consorcio GUSVALSA
- ✓ Acta de Inicio: 30/12/2015
- ✓ Fecha de Inicio: 31/12/2015
- ✓ Fecha de Culminación Real: 28/01/2016
- ✓ Plazo de Ejecución Programado: 30 días
- ✓ Plazo de Ejecución Real: 29 días
- ✓ Avance: 100% Culminada
- ✓ Acta de Recepción: Si (enviada original al PSI Lima)

La actividad fue concluida al 100% en su plazo previsto (29 días) según la Ficha Técnica Reforzada Aprobada, de donde se obtuvo el Acta de Recepción Firmada por la Autoridad Administrativa de Agua Tambo Alto Tambo, la Junta de Usuarios de la Punta de Bombon, el Ingeniero de Seguimiento y Monitoreo, el representante del Consorcio GUISVALSA, el Ingeniero Responsable de la Actividad, el coordinador de la Municipalidad. Se adjunta al presente copias.

Así mismo, semanalmente se informó del avance de la Actividad según los formatos proporcionados por el PSI Lima al Profesional designado: Carlos

Arturo Pilco Pérez, vía email, hasta la culminación de la actividad, incluido vistas fotográficas.

C.- CONCLUSIONES


- ✓ Las Actividades fueron concluidas en su plazo previsto, las cuales fueron ejecutadas por la Municipalidad Distrital Punta de Bombón a través del Consorcio GUSVALSA.
- ✓ En ambas actividades se informó periódicamente de su avance hasta su culminación al 100% sin observación de los beneficiarios ni representantes de la ALA, JU, Municipalidad.
- ✓ En ambas Actividades se elaboró el Acta de Inicio del Servicio y el Acta de Recepción de la Actividad, adjunto al presente copias, los cuales fueron remitidos al PSI Lima en su debida oportunidad.
- ✓ Con fecha 15 de Febrero del 2016, se solicitó información sistematizada en un nuevo formato por la Alta Dirección del MINAGRI, el cual fue remitido vía email a los siguientes profesionales: Carlos Pilco, Wilfredo Ambrosio, Delmi Gómez y Ing. Pedro Valencia (dicho formato fue copiado a los ingenieros mencionados). Adjunto al presente.

D. RECOMENDACIONES

- Derivar el presente informe a la Dirección Ejecutiva para dar cumplimiento a lo solicitado.

Es todo cuanto informa a Ud, para los fines pertinentes salvo mejor parecer.

Atentamente,



Ing° J. Carlos Giraldo B.
Ingeniero de Obras
OGZS Arequipa



Municipalidad Distrital de Punta de Bombón

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES

RUC: 20181009161

ACTA DE INICIO DEL SERVICIO


CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON
EMPRESA O PRESTADORA DEL SERVICIO:	CONSORCIO GUSVALSA
ACTIVIDAD Y FICHA (s) DEL SERVICIO:	ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATAACION Y ROCAS AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA
COSTO DEL SERVICIO:	S/. 488,758.55
PLAZO:	30 días calendarios

En la ciudad de Arequipa, Distrito de Punta de Bombón, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa, siendo las 14:00 Horas, del día 30 de diciembre del 2015, se reunieron por parte de la Empresa, el representante de la Empresa CONSORCIO GUSVALSA. Sra. Serluvia Edith Cajia Ocsa representante de la ejecución de la actividad, el Coordinador de la Municipalidad Distrital Punta de Bombón, Ing Henry Rafael Zenteno Molina y el encargado del monitoreo y seguimiento de la actividad, Ing. Cesar Omar Berroa Quispe, por parte de la Junta de Usuarios Punta de Bombón el Sr. Gustavo Nuñez Prado, el Autoridad Local del Agua Tambo Alto Tambo Ing. Wenceslao Cieza Horna, representante del Programa Sub Sectorial de Irrigaciones Ing. Jaime Luis Huerta Astorga, Ing. José Carlos Giraldo Benites, con el fin de dar inicio al servicio de la actividad "ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATAACION Y ROCAS AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA" en los siguientes términos:

1. La Municipalidad Distrital de Punta de Bombón hace entrega formal del terreno, en el que se desarrollara o se ejecutara el servicio.
2. El sitio en el que se desarrollaran los servicios se encontró en las siguientes condiciones: los daños principales encontrados en la zona de trabajo, es la abundante vegetación encontrada en el Río Tambo, por la falta de mantenimiento. Esta situación incrementa notablemente la probabilidad de desbordes de las aguas que discurren por el Valle de Tambo hacia los terrenos agrícolas adyacentes, así como el colapso del cauce del río. Se estima que el área inundable en cualquiera de los dos casos supera las 480 hás de terreno agrícola. Según la evaluación realizada de producirse las inundaciones se afectaría a no menos de 300 familias de los sectores denominados La Pampilla, Quicaño Machones. La Isla, Machones.
3. La Empresa: CONSORCIO GUSVALSA ejecutora del servicio "ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATAACION Y ROCAS AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA", en el lugar donde se ejecutara el servicio dispone de:

MAQUINARIA

- 02 Tractor Sobre Oruga D7R y D8R
- 02 Excavadora Sobre Oruga 330 CL y 336 DL
- 03. Volquetes 6X4 15 m3





Municipalidad Distrital de Punta de Bombón

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES

PERSONAL TECNICO

RUC: 20181009161

- 01 Responsable de la ejecución de la actividad.
- 02 controladores de maquinaria pesada.
- 01 brigada de control topográfico.

4. Se hace entrega formal a la Empresa CONSORCIO GUSVALSA. la ficha técnica reforzada de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón y planos.

Siendo, las 14:00 a.m. del día treinta de diciembre del 2015, los participantes del Acta de inicio, firman en señal de conformidad.

POR LA EMPRESA

ING. LUIS CRISTIAN CHALICO BARRICO CANDIA
Registro 108566 - CIVIL

POR LA MUNICIPALIDAD

ALCALDE
ALCALDE
Ing. José Miguel Ramos Carrera
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBÓN
Ing. Henry Rafael Zenteno Molina
GERENTE MUNICIPAL

POR LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA
TAMBO ANDO TAMBEO
Ing. Wenceslao J. Horna
CIP 48204
ALCALDE LOCAL DEL AGUA

POR LA JUNTA DE USUARIOS

JUNTA USUARIOS PUNTA DE BOMBÓN
Ing. Ricardo Salinas Guzmán
CIP 48204
GERENTE TECNICO

REPRESENTANTES DEL PSI

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón

BOC: 201009164

ACTA DE RECEPCION DE LA ACTIVIDAD

Siendo las 17:00 horas del 28 de Enero del 2016 se reunieron en la Zona de ejecución de la Actividad: "ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y ROCAS AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY-AREQUIPA", por el Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, el Jefe de la Oficina Gestión Zonal Sur Arequipa: Ing. Jaime Luis Huerta Astorga, el Coordinador Técnico Regional Arequipa Ing. José Carlos Giraldo Benites, el Coordinador de la Municipalidad Distrital Punta de Bombón Ing. Henry Rafael Zenteno Molina y el Responsable del Seguimiento y Monitoreo de la Actividad: Ing. Cesar Omar Berroa Quispe, por el Consorcio Gusvalsa- Punta de Bombon , el Representante Legal del Consorcio: Sra. Serluvia Edith Cajia Ocsa, el Responsable de Ejecución de la Actividad: Ing. Christian Emilio Aparicio Candia; con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Entrega – Recepción de la Actividad: "ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y ROCAS AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY-AREQUIPA"

Datos Generales:

- Meta Ejecutada : 0.50 km
- Proceso : Precios Unitarios
- Monto Contratado : S./ 488,758.55
- Ejecutor : CONSORCIO GUSVALSA – PUNTA DE BOMBON.
- Plazo de Ejecución : 30 Días Calendarios
- Fecha de Inicio : 30 de diciembre del 2015
- Fecha de Culminación : 28 de enero del 2016
- Resp. Seguimiento y Monitoreo : Ing. Cesar Omar Berroa Quispe.
- Resp. Ejecución Actividad : Ing. Christian Emilio Aparicio Candia.

Participan también en este caso el Administrador Local de Aguas Tambo Alto Tambo Ing. Wenceslao Cieza Horna y el Presidente de la Junta de Usuarios Punta de Bombón Sr. Gustavo Núñez Prado.

Luego de recorrer la Zona donde se realizaron los trabajos se verifico que estos se han ejecutado de acuerdo a la propuesta técnica mencionada en la Ficha Técnica Reforzada.

En consecuencia, no existió ninguna observación, donde se procede al Acto de Recepción de la Actividad: "ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y ROCAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBÓN
 Ing. Henry Rafael Zenteno Molina
 GERENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ing. CIP CHRISTOPHER LUIS APARICIO CANDIA
 Registro 106513 - CIVIL

César Omar Berroa Quispe
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 116810



Municipalidad Distrital de Punta de Bombón

RUC: 20181009161

AL VOLTEO DEL RIO TAMBO SECTOR SANTA CRUZ EL CODO DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON-ISLAY-AREQUIPA"

Siendo las 17:00 horas del día 28 de enero del 2016 se suscribe la presente Acta en señal de Conformidad.

Entregan la Actividad:

Representante Legal Consorcio

Ing. CIP CHRISTIAN EDILIO APARICIO CANDIA
Ing. Civ - Registro 138568 - CIVIL
Registro Profesional - CIVIL

Responsable Ejecución de Actividad

Reciben la Actividad:

JOSE CARLOS GIRALDO BENTES
INGENIERO AGRICOLA
Reg. del Colegio de Ingeniero N° 72657

Jefe OGZS - PSI Arequipa

Coordinador Técnico Regional
Arequipa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBÓN

Ing. Henry Rafael Zeriteno Molina
GERENTE MUNICIPAL

Coordinador de la Municipalidad
Distrital de Punta de Bombón

César Omar Beltrán Quispe
INGENIERO CIVIL
O.R. 118810

Responsable de Seguimiento y
Monitoreo de la Actividad

Participan en el Acto de Recepción de la Actividad:

Administrador Local de Aguas Tambo
Alto Tambo

JUNTA DE USUARIOS PUNTA DE BOMBÓN

GUSTAVO L. NUÑEZ PRADO
PRESIDENTE

Presidente de la Junta de Usuarios
Punta de Bombón



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

MINAGRI - PSI
DIRECCION EJECUTIVA 2

0147
PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

URGENTE

MEMORANDO MÚLTIPLE N° 017 -2016-MINAGRI

DE : ING. ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo

A : ING. ARNULFO CARBAJAL ARENAS
Jefe de la Oficina Zonal Chiclayo
ING. WILFREDO ORE AVALOS
Jefa de la Oficina Zonal Trujillo
ING. GIOVANNI LENOKS VARGAS COCA
Jefa de la Oficina Zonal Huancayo
ING. JUSTO GONZALES CORNEJO
Jefe Oficina de Supervisión (e) Dirección de Infraestructura y Riego
ING. JAIME HUERTA ASTORGA
Jefe de la Oficina Zonal Arequipa

14 ABR 2016

ASUNTO : Informe conteniendo información de las acciones de monitoreo y seguimiento de las Actividades dispuestas en los Convenios de Encargo con Transferencia Financiera entre el MINAGRI y Gobiernos Regionales de Piura, La Libertad, San Martín, Junín, Lima, Ica y Gobierno Local-Municipalidad Distrital de Punta de Bombón

REF. : a) Memorando Múltiple N° 092-2015-MINAGRI-PSI
b) Memorando Múltiple N° 003-2016-MINAGRI-PSI
c) Memorando Múltiple N° 008-2016-MINAGRI-PSI
d) Memorando N° 178-2015-MINAGRI-PSI
e) Memorando N° 179-2015-MINAGRI-PSI
f) Memorando N° 180-2015-MINAGRI-PSI
g) Memorando N° 181-2015-MINAGRI-PSI
h) Memorando N° 182-2015-MINAGRI-PSI
i) Memorando N° 183-2015-MINAGRI-PSI
j) Memorando N° 184-2015-MINAGRI-PSI
k) Memorando N° 187-2015-MINAGRI-PSI
l) Memorando N° 188-2015-MINAGRI-PSI
m) Memorando N° 189-2015-MINAGRI-PSI
n) Memorando N° 190-2015-MINAGRI-PSI
o) Decreto de Urgencia N° 004-2015

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones
OFICINA DE COORDINACIÓN ZONAL
SUR - AREQUIPA
15 ABR. 2016
CUT: _____
Firma: _____ Hora: _____

MINAGRI - PSI
DIRECCION EJECUTIVA
VºBº

FECHA : Lima, 14 ABR. 2016



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

MINAGRI - PSI
DIRECCION EJECUTIVA

PSI
PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Es grato dirigirme a usted, en relación a los Convenios de Encargo con Transferencia Financiera de fechas 02, 07, 26 octubre entre el Ministerio de Agricultura y Riego con los Gobiernos Regionales de Piura, La Libertad, San Martín, Junín, Lima, Ica y Gobierno Local-Municipalidad Distrital de Punta de Bombón y sus respectivas Adendas; lo dispuesto en mis documentos de referencia (a), (b) y (c), así como los documentos de referencia de la d) a la n), como Unidad Orgánica competente del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de las metas físicas y financieras por parte de los citados Gobiernos Regionales y Gobierno Local, de las transferencias financieras en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 004-2015.


Al respecto y, con la finalidad de cursar respuesta al Señor Ministro relacionado a las acciones de monitoreo, seguimiento y cumplimiento de las metas físicas y financieras, para los cuales se realizaron las Transferencias Financieras en el marco de lo dispuesto en el art. 8 del D.U. 004-2015, les agradeceré remitir un informe a esta Dirección Ejecutiva, con fecha límite viernes 15 abril del presente, el cual debe contener la situación actual de cada una de las actividades ejecutadas por los citados Gobiernos Regionales y Gobierno Local en sus ámbitos de responsabilidad.

Atentamente,



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

ING ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo



CC DIR

AFCH/PPP/MBP

CUT 50438-16

