

Lima, 07 de febrero de 2020

Carta N° 048-CP-2020/OBRA

Señores:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Av. Alameda del Corregidor N° 155, distrito de La Molina, provincia y departam

Presente.-



Atención : **Dra. Natalia K. Urbano Ramírez**
Directora General de la Oficina General de Administración

Asunto : **Valorización de Obra N° 22 correspondiente al mes de enero 2020**

Referencia : **Contrato N° 029-2017-MINAGRI-SG/OGA-OAP**
Contrato Supervisión de Obra: "Mejoramiento e implementación de la nueva sede del Ministerio de Agricultura y Riego en la ciudad de Lima".
a) Carta N° 048-20-OB.MINAGRI (06/02/2020)

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar la Valorización de Obra N° 22 correspondiente al mes de enero de 2020, que el Contratista nos hace llegar con el documento de la referencia a) y que cuenta con la conformidad de esta Supervisión.

Según calendario y programación actualizada y vigente a la Ampliación de Plazo N° 08, se tiene un monto programado acumulado al 31/01/2020 de S/50,845,448.73 (87.30%) que comparado con el ejecutado acumulado a la misma fecha, de S/26,146,122.90 (44.89%), se determina una relación de cumplimiento del 51.42%, lo que indica un estado de obra atrasada por debajo del 80% del programado acumulado para el mes de enero de 2020.

En la presente valorización de obra N° 22, el monto a pagar al Contratista de acuerdo al certificado de pago N° 22 de la ejecución de obra, es de S/828,858.23 (Ochocientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y ocho con 23/100 soles) incluido el IGV, recomendando a la Entidad su cancelación correspondiente, dentro de los plazos establecidos en el contrato de obra.

Agradeciendo de antemano la atención que presten a la presente, quedamos de ustedes.

Atentamente,


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ADS. 02 ARCHIVADORES,
(ORIGINAL Y COPIA).
FOLIOS 01 - 190

Adjunto:

Valorización de obra N° 22 (Original y copia)
CD conteniendo Valorización de Obra N° 22
Factura de la Valorización de obra N° 22
CC. Archivo

Av. 28 DE JULIO N° 757, PISO 10, MIRAFLORES - LIMA

Teléfono: (01) 500 6860

Ruc: 20602648193

Email: contacto@chungytong.com.pe; pacha.sede.minagri@gmail.com

CONSORCIO PACHA
FECHA: 06-02-2020
HORA: 12:00 pm
FIRMA: 
En señal de recibido, no de conformidad

N° 048-20-OB.MINAGRI
Lima, 06 de Febrero del 2,020

Sres.:
CONSORCIO PACHA
Supervisión de Obra

Atte.: Ing. Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

Ref.: CONTRATO N°028-2017-MINAGRI-SG/OGA-OAP
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2017-MINAGRI PRIMERA CONVOCATORIA
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"
CARTA n°005-CP-2018/OBRA de Fecha 28/04/18

Asunto: Se Adjunta la **VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 22 – ENERO-20**

De mi consideración:

Es grato dirigirle la presente para saludarle cordialmente, a la vez adjuntarle la **VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N°22** correspondiente al mes de ENERO del 2020.
Agradecemos su gestión y trámite para el pago.

Se adjunta la Factura N° 00000796 por el importe S/ 828,858.23 Incluido Igv.

Sin otro sobre el particular, quedo de Ud.

Atentamente,


INCOT S.A.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3447



INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Calle Augusto Tamayo 154 - Interior 301
San Isidro
Teléfono: 349-3838
Lima - Perú

R.U.C. 20101029442
FACTURA ELECTRÓNICA
F001 N° 00000796

RUC : 20131372931
RAZÓN SOCIAL : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
DIRECCIÓN : AV. ALAMEDA DEL CORREGIDOR NRO.155 - LA MOLINA - LIMA - LIMA
T. MONEDA : SOLES

FECHA EMISIÓN : 05/02/2020
FECHA VENC. :

Cant	B/S	Unid	Cod	Descripción	V. Unitario	Descuento	IGV	Importe
1	Servicio	Servicio		POR LA VALORIZACION NRO 22 DEL CONTRATO NRO 028-2017-MINAGRI-SG/VOGA-ACP DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NRO 001-2017 MINAGRI PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN REFERENCIA (+) VALORIZACION NRO 22 S/ 816,696.90 (+) REALISTE DE VALORIZACIÓN S/ 32,030.09 (-) AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO S/81,669.69 (-) AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES S/ 64,635.06 MONTO FACTURABLE S/ 702,422.23	702,422.23	0.00	126,436.00	828,858.23

BIENEFICIARIO :	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	OP. GRAVADA	S/	702,422.23
CUENTAS :	BANCO: BBVA CONTINENTAL CUENTA CORRIENTE: 0011-0347-0100015630 CÓDIGO INTERBANCARIO: 011-347-000100015630-25	OP. INAFECTA	S/	0.00
COMENTARIOS LEGALES :	OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL: S/ 33,154.33 (4.00%)	OP. EXONERADA	S/	0.00
OBSERVACIONES :	OBRA DE REFERENCIA : " EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"	OP. EXPORTACIÓN	S/	0.00
		OP. GRATUITA	S/	0.00
		TOT. DSCTO	S/	0.00
		I.S.C.	S/	0.00
		I.G.V. 18.0%	S/	126,436.00
		OTROS CARGOS	S/	0.00
		OTROS TRIBUTOS	S/	0.00
		IMPORTE TOTAL	S/	828,858.23

SON : OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 23/100 SOLES

Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante resolución N° 0340050005820/SUNAT
Consulte su documento electrónico en (<https://fe.esavdoc.com/consulta>)



esavdoc

**VALORIZACIÓN DE OBRA N° 22****ENERO. 2020**

Nombre del Proyecto	: EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
Propietario	: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Contratista:	: INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
Ubicación	: JESUS MARIA

ENERO 2020



VALIDACION N° 22
CONTRACTUAL - ENERO
2020

MINAGRI



INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES

INDICE

- I VALORIZACIÓN DE OBRA N° 22- ENERO 2020
- II FORMULA POLINÓMICA
- III CURVA S
- IV SUSTENTO DE METRADOS
- V ANEXOS
 - INDICES UNIFICADOS
 - PANEL FOTOGRAFICO
 - COPIA DE CUADERNO DE OBRA
 - IMPUESTOS (SCTR-PDT-IGV-RENTA-SENCICO-CONAVOFICEF

VALORIZACION

CERTIFICADO DE PAGO N° 22

CONTRATO N° 028-2017-MINAGRI-SG/OGA-OAP

O B R A	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE
UBICACIÓN	: AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
CONTRATISTA	: JESUS MARIA
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	: INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
INICIO DE OBRA	: S/. 68,725,768.32
RESIDENTE	: 10/04/2018
SUPERVISION	: ING. EDMUNDO TEJADA
FECHA	: CONSORCIO PACHA
	: 31/01/2020

VALORIZACION N° 22

A.	VALORIZACION CONTRACTUAL (V)		
	Preliminares	3,282.97	
	Estructura	378.52	
	Arquitectura	491,718.63	
	Instalaciones Sanitarias	2,711.78	
	Instalaciones Electricas	11,410.18	
	Equipamiento	307,194.81	
	SUB-TOTAL		S/. 816,696.90
B.	REAJUSTE (s)		
	Preliminares	0.00	
	Estructura	24.32	
	Arquitectura	33,395.85	
	Instalaciones Sanitarias	226.02	
	Instalaciones Electricas	655.46	
	SUB-TOTAL REAJUSTES	34,301.65	
	TOTAL REAJUSTE PRESENTE VALORIZACION	34,301.65	
	DEDUCCION		
	Adelanto Directo	2,413.19	
	Adelanto Materiales	-141.63	
	Retención Control de Reajuste	0.00	
	Sub Total Deducción	2,271.56	
	SUB-TOTAL		32,030.09
	MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB)		S/. 848,726.98
C.	AMORTIZACION		
	Amortización del Adelanto Directo	81,669.69	
	Amortización del Adelanto de Materiales	64,635.06	
	Total Amortización	146,304.75	
	MONTO DE LA VALORIZACION NETA (VN)		S/. 702,422.23
D.	RETENCION		
	Gastos de Licitaciones	0.00	
	Multa	0.00	
	Total Retención	0.00	
E.	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA		
	En Efectivo		702,422.23
	En I.G.V. (18%VN)		126,436.00
	MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V.		828,858.23

F.	TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR CON I.G.V	S/. 828,858.23
-----------	---	-----------------------

G.	AVANCE DE OBRA	
	De acuerdo al calendario preliminar	
	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	87.30%
	AVANCE REAL ACUMULADO	44.89%


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514

RESUMEN DE VALORIZACION

000181

RESUMEN DE VALORIZACIÓN MENSUAL N° 22**OBRA "EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"**

Fecha 31/01/2020
 EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA
 Obra CIUDAD DE LIMA
 Ubicación JESUS MARIA
 Propietario MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 Supervisión CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra S/. 68,725,766.32 (C/ IGV)
 Presupuesto de Obra- oferta S/. 58,242,176.54 (S/ IGV)
 Inicio de Obra 10/04/2018

INCOT S.A.C.
 OBRA "NUEVA SEDE MINISTERIO"
 ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3511

VALORIZACION N° 22

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO (S/IGV)	VALORIZACIÓN			% AVANCE ACUMULADO	SALDO
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A.- VALORIZACION CONTRACTUAL						
PRELIMINARES	1,240,406.83	1,223,126.41	3,282.97	1,226,411.38	98.87%	13,997.45
ESTRUCTURA	13,601,802.02	11,956,804.97	378.52	11,957,243.49	87.91%	1,644,558.52
ARQUITECTURA	21,124,809.08	2,716,612.86	491,718.63	3,210,331.51	15.20%	17,914,477.57
INSTALACIONES SANITARIAS	615,960.04	477,360.40	2,711.78	480,072.17	77.94%	135,907.87
INSTALACIONES ELECTRICAS	4,284,762.10	1,182,829.82	11,410.18	1,194,040.00	27.87%	3,090,722.10
EQUIPAMIENTO	17,374,414.47	7,770,829.50	307,194.81	8,078,024.32	46.49%	9,296,390.15
TOTAL (A)	58,242,176.54	25,329,425.98	816,696.90	26,146,122.87		32,096,053.67
AVANCE FISICO DE OBRA		43.49%	1.40%	44.89%		55.11%
B.- REAJUSTES						
PRELIMINARES		43,646.29	0.00	43,646.29		
ESTRUCTURA		919,279.58	24.32	919,303.90		
ARQUITECTURA		173,072.28	33,395.85	206,468.13		
INSTALACIONES SANITARIAS		34,274.54	226.02	34,500.56		
INSTALACIONES ELECTRICAS		87,302.73	655.46	87,958.19		
TOTAL (B)		1,257,575.41	34,301.65	1,291,877.07		
TOTAL REAJUSTE PTE. VALORIZACIÓN (B)		1,257,575.41	34,301.65	1,291,877.07		
C.- DEDUCCIONES						
<u>ADELANTO EN EFECTIVO</u>						
PRELIMINARES		3,664.40	15.09	3,679.49		
ESTRUCTURA		66,680.68	1.64	66,682.32		
ARQUITECTURA		11,915.46	2,360.48	14,275.94		
INSTALACIONES SANITARIAS		2,033.88	14.60	2,048.48		
INSTALACIONES ELECTRICAS		4,081.20	21.38	4,102.58		
TOTAL (C)		88,375.62	2,413.19	90,788.81		
<u>ADELANTO MATERIALES</u>						
PRELIMINARES		0.00	0.00	0.00		
ESTRUCTURA		126,116.30	-6.47	126,109.83		
ARQUITECTURA		0.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES SANITARIAS		1,952.44	3.95	1,956.39		
INSTALACIONES ELECTRICAS		5,999.82	-139.11	5,860.71		
TOTAL (D)		136,068.55	-141.63	135,926.93		
VALORIZACIÓN BRUTA (VB=A+B-C-D)		1,033,131.24	32,030.09	1,065,161.33		
D.- AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	5,824,217.65	2,532,942.60	61,669.69	2,614,612.29		3,209,605.36
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	11,648,435.31	7,144,403.71	64,635.06	7,209,038.77		4,439,396.54
TOTAL (E)	17,472,652.96	9,677,346.31	146,304.75	9,823,651.06		7,649,001.90
VALORIZACIÓN NETA (VN=VB-E)		16,685,210.92	702,422.23	17,387,633.14		
E.- RETENCIONES						
GASTOS DE LICITACIÓN		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (F)		0.00	0.00	0.00		
F.- MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-F)		16,685,210.92	702,422.23	17,387,633.14		
EN I.G.V (18% * VN)		3,003,337.97	126,436.00	3,129,773.97		
TOTAL (G)		19,688,548.89	828,858.23	20,517,407.11		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+I.G.V)	S/.	19,688,548.89	828,858.23	20,517,407.11		

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

OBRA "EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

Fecha : 31/01/2020
 Obra : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Ubicación : JESUS MARIA
 Propietario : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista : INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
 Supervisor : CONSORCIO PACHA (C/IGV)
 Presupuesto de Obra : S/ 68,725,768.32 (S/IGV)
 Presupuesto de Obra : S/ 58,242,176.54 (S/IGV)
 Inicio de Obra : 10/04/2018

P.OBRA (CON IGV) S/ 68,725,768.32
 P.OBRA (SIN IGV) S/ 58,242,176.54

ITEM	ESPECIALIDAD	PRESUPUESTO REFERENCIAL	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			PARCIAL	%	PARCIAL	%	PARCIAL	%	PARCIAL	%

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA										
ITEM	ESPECIALIDAD	PRESUPUESTO REFERENCIAL	PARCIAL	%	PARCIAL	%	PARCIAL	%	PARCIAL	%
01	PRELIMINARES	1,240,408.83	1,223,128.41	98.61%	3,282.97	0.26%	1,226,411.38	98.87%	13,997.45	1.13%
02	ESTRUCTURAS	13,601,802.02	11,956,864.97	87.91%	378.52	0.00%	11,957,243.49	87.91%	1,644,558.52	12.09%
03	ARQUITECTURA	21,124,809.08	2,719,612.88	12.87%	491,718.63	2.33%	3,210,331.51	15.20%	17,914,477.57	84.80%
04	INSTALACIONES SANITARIAS	615,980.04	477,360.40	77.50%	2,711.78	0.44%	480,072.17	77.94%	135,907.87	22.06%
05	INSTALACIONES ELECTRICAS	4,284,762.10	1,182,829.82	27.60%	11,410.18	0.27%	1,194,040.00	27.87%	3,090,722.10	72.13%
06	EQUIPAMIENTO	17,374,414.47	7,770,829.50	44.73%	307,194.81	1.77%	8,078,024.32	46.49%	9,296,390.15	53.51%

SUB-TOTAL (INCL FACTOR 0.9878)		58,242,176.54	25,329,425.96		816,896.90		26,146,122.87		32,096,053.67	
I.G.V.	18.00%	10,483,591.78	4,559,296.68		147,005.44		4,706,302.12		5,777,289.66	
TOTAL PRESUPUESTO		68,725,768.32	29,888,722.66	43.48%	963,702.34	1.40%	30,852,424.99	44.89%	37,873,343.33	55.11%
% DE AVANCE										


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO TEJADA SALTAS
 INGENIERO RESIDENTE
 GIP 3514

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA

Fecha : 31/01/2020
 Obra : EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Ubicación : JESUS MARIA
 Propietario : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista : INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
 Supervisor : CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra : S/. 68,725,768.32
 Presupuesto de Obra : S/. 36,242,176.54
 Inicio de Obra : 10/04/2018

PRELIMINARES

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/)	Pavot (S/)	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo	Monto S/																															
						Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance			Metrado	Avance																													
01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,028,953.23								14,717.77																															
01.01	OBRA DE OBRAS DE OBRAS PARA RESIDENTE	GLB	1.00	4,500.00	4,500.00																																							
01.01.01	ALMACENES Y COBAYO PARA PERSONAL	M2	84.00	100.00	7,800.00																																							
01.01.02	ALMACENES Y COBAYO PARA PERSONAL	M2	84.00	100.00	7,800.00																																							
01.01.03	CERCO PERIMETRICO DE OBRA	M.L	80.00	180.00	12,800.00																																							
01.01.04	PANTALLAS DE PROTECCION PROPIEDAD	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00																																							
01.01.05	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	mms	18.00	900.00	16,200.00																																							
01.01.06	SEGURIDAD PNP	mms	18.00	4,500.00	81,000.00																																							
01.01.07	GRUA TORRE	mms	12.00	23,500.00	282,000.00																																							
01.02	SERVICIOS PRELIMINARES																																											
01.02.01	INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00																																							
01.02.02	PROVISIONAL	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00																																							
01.02.03	PROVISIONAL	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00																																							
01.02.04	CONSUMO DE AGUA PARA OBRA	mms	18.00	1,000.00	18,000.00																																							
01.02.05	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA	mms	18.00	800.00	14,400.00																																							
01.03	EQUIPAMIENTO PRELIMINAR																																											
01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00																																							
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL	mms	18.00	3,000.00	54,000.00																																							
01.03.03	SEGUROS SCTR PARA PERSONAL	mms	16	1,600	25,600.00																																							
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	78,325.00	78,325.00																																							
01.03.05	LABORACION IMPLEMENTACION Y	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00																																							
01.03.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	15,000.00	15,000.00																																							
01.03.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00																																							
02	DURANTE EL TRABAJO																																											
02.01	RENOVACION EDIFICACION EXISTENTE	M2	2,980.16	74.56	222,220.75																																							
02.02	ELIMINACION MATERIAL EXISTENTE	M3	6,484.83	24.14	156,543.80																																							
02.03	OBRAS PRELIMINARES																																											
02.03.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	M2	4,370.01	3.54	15,491.08																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100%">COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align:right">S/ 1,040,440.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td style="text-align:right">S/ 102,665.32</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td style="text-align:right">S/ 104,644.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align:right">S/ 1,247,749.32</td> </tr> <tr> <td>Factor</td> <td style="text-align:right">0.8878</td> </tr> </table>													COSTO DIRECTO	S/ 1,040,440.00	GASTOS GENERALES	S/ 102,665.32	UTILIDAD	S/ 104,644.00	SUBTOTAL	S/ 1,247,749.32	Factor	0.8878																						
COSTO DIRECTO	S/ 1,040,440.00																																											
GASTOS GENERALES	S/ 102,665.32																																											
UTILIDAD	S/ 104,644.00																																											
SUBTOTAL	S/ 1,247,749.32																																											
Factor	0.8878																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100%">Valorización Anterior</td> <td style="text-align:right">S/ 1,028,953.23</td> <td style="width:100%">Valorización Actual</td> <td style="text-align:right">S/ 2,769.80</td> <td style="width:100%">Valorización Acumulada</td> <td style="text-align:right">S/ 1,031,723.03</td> <td style="width:100%">Saldo</td> <td style="text-align:right">S/ 14,717.77</td> </tr> <tr> <td>Metrado</td> <td style="text-align:right">1.00</td> <td>Metrado</td> <td style="text-align:right">1.00</td> <td>Metrado</td> <td style="text-align:right">1.00</td> <td>Metrado</td> <td style="text-align:right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Avance</td> <td style="text-align:right">100.00%</td> <td>Avance</td> <td style="text-align:right">100.00%</td> <td>Avance</td> <td style="text-align:right">100.00%</td> <td>Avance</td> <td style="text-align:right">100.00%</td> </tr> </table>													Valorización Anterior	S/ 1,028,953.23	Valorización Actual	S/ 2,769.80	Valorización Acumulada	S/ 1,031,723.03	Saldo	S/ 14,717.77	Metrado	1.00	Metrado	1.00	Metrado	1.00	Metrado	1.00	Avance	100.00%	Avance	100.00%	Avance	100.00%	Avance	100.00%								
Valorización Anterior	S/ 1,028,953.23	Valorización Actual	S/ 2,769.80	Valorización Acumulada	S/ 1,031,723.03	Saldo	S/ 14,717.77																																					
Metrado	1.00	Metrado	1.00	Metrado	1.00	Metrado	1.00																																					
Avance	100.00%	Avance	100.00%	Avance	100.00%	Avance	100.00%																																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:100%">COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align:right">S/ 1,031,723.03</td> <td style="width:100%">Valorización Actual</td> <td style="text-align:right">S/ 2,769.80</td> <td style="width:100%">Valorización Acumulada</td> <td style="text-align:right">S/ 1,031,723.03</td> <td style="width:100%">Saldo</td> <td style="text-align:right">S/ 14,717.77</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td style="text-align:right">S/ 102,665.32</td> <td>UTILIDAD</td> <td style="text-align:right">S/ 102,665.32</td> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align:right">S/ 1,237,053.67</td> <td>Factor</td> <td style="text-align:right">0.8878</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td style="text-align:right">S/ 102,665.32</td> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align:right">S/ 1,237,053.67</td> <td>Factor</td> <td style="text-align:right">0.8878</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align:right">S/ 1,237,053.67</td> <td>Factor</td> <td style="text-align:right">0.8878</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													COSTO DIRECTO	S/ 1,031,723.03	Valorización Actual	S/ 2,769.80	Valorización Acumulada	S/ 1,031,723.03	Saldo	S/ 14,717.77	GASTOS GENERALES	S/ 102,665.32	UTILIDAD	S/ 102,665.32	SUBTOTAL	S/ 1,237,053.67	Factor	0.8878	UTILIDAD	S/ 102,665.32	SUBTOTAL	S/ 1,237,053.67	Factor	0.8878			SUBTOTAL	S/ 1,237,053.67	Factor	0.8878				
COSTO DIRECTO	S/ 1,031,723.03	Valorización Actual	S/ 2,769.80	Valorización Acumulada	S/ 1,031,723.03	Saldo	S/ 14,717.77																																					
GASTOS GENERALES	S/ 102,665.32	UTILIDAD	S/ 102,665.32	SUBTOTAL	S/ 1,237,053.67	Factor	0.8878																																					
UTILIDAD	S/ 102,665.32	SUBTOTAL	S/ 1,237,053.67	Factor	0.8878																																							
SUBTOTAL	S/ 1,237,053.67	Factor	0.8878																																									

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

000178

 INCOT S.A.
 INGENIEROS DE SUPERVISION
 ING. EDMUNDO TELADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3594

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

Fecha : 31/01/2020
Obra : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
Ubicación : JESUS MARIA
Propietario : MINISTERIO DE AGRICULTURA
Contratista : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Supervisión : CONSORCIO PACHA
Presupuesto Obra : S/ 68.725.768,32 (C/IGV)
Presupuesto de Obra : S/ 58.242.176,54 (S/IGV)
Inicio de Obra : 10/04/2018

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ING. EDUARDO TENDA SALINAS
INGENIERO REGISTRO ENFERME
CIP 3514

CONSORCIO PACHA
Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ESTRUCTURA

Table with columns: Item, Descripción, Urd, Métrado, Precio (S/), Partida (S/), Valorización Anterior (Metrado, Avance, Monto S/), Valorización Actual (Metrado, Avance, Monto S/), Valorización Acumulada (Metrado, Avance, Monto S/), Estado, Avance, Monto S/.

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA "EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

Fecha : 31/01/2020
 Obra : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Ubicación : JESUS MARIA
 Propietario : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista : CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra : S/. 68.726.768.32 (C/IGV)
 Presupuesto de Obra : S/. 58.242.176.54 (S/IGV)
 Inicio de Obra : 10/04/2018

INGENIERO RESIDENTE
 CIP 514

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

ESTRUCTURA

Item	Und	Descripción	Métrico		Precio (S/)		Parcial (S/)		Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo	
			Métrico	Unidad	Precio	Parcial	Métrico	Avance	Monto S/	Métrico	Avance	Monto S/	Métrico	Avance	Monto S/	Métrico
02.02.01	M3	EXCAVACIONES MARITIMAS.	16.531,69	36,50	603.406,32	9.986,26	0,00%	0,00%	14.429,87	87,29%	598.680,26	2.101,81	13%	76.710,07		
02.02.02	M3	EXCAVACION MASIVA INCLUYE	1.411,39	41,38	58.402,32	58.402,32	100,00%	100,00%	1.380,11	96,37%	56.291,38	51,28	4%	2.121,97		
02.02.03	M3	EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA	485,05	19,80	9.207,99	9.207,99	100,00%	100,00%	7,11	100,00%	267,38	-	0%	0,00		
02.02.04	M3	RELLENO Y COMPACTADO CON	414,48	53,19	22.045,15	371,68	89,72%	89,72%	371,68	99,12%	6.851,00	18,03	4%	865,99		
02.02.05	M2	NIVELACION DE TERRENO.	2.072,40	5,47	11.336,05	1675,10	80,83%	80,83%	1.675,10	80,83%	9.162,80	42,80	10%	2.285,88		
02.02.06	M5	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	3.171,07	24,14	28.289,63	1.127,84	96,31%	96,31%	1.127,84	96,31%	27.226,06	43,23	4%	2.173,23		
02.03.01	M9	SUBCONCRETO Fc=100 kg/cm2 +30%	52,63	166,30	8.752,37	52,63	100,00%	100,00%	52,63	100,00%	8.752,37	-	0%	0,00		
02.03.02	M2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	38,88	36,65	1.538,67	38,88	100,00%	100,00%	1.538,67	100,00%	1.538,67	-	0%	0,00		
02.03.03	M2	SOLADO DE 7" DE ESPESOR	810,80	30,85	25.013,18	783,74	94,20%	94,20%	783,74	94,20%	23.561,38	47,06	6%	1.451,80		
02.03.04	M3	CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS	7,58	179,54	1.360,91	1.360,91	100,00%	100,00%	7,58	100,00%	1.360,91	-	0%	0,00		
02.03.05	M3	CIMENTOS CORRIDOS 1:10+30% PG	2,13	289,56	552,85	2,13	100,00%	100,00%	2,13	100,00%	552,85	-	0%	0,00		
02.03.06	M2	SOBRECIMIENTO DE 0,15m DE ANCHO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	28,44	39,58	1.125,66	28,44	100,00%	100,00%	28,44	100,00%	1.125,66	-	0%	0,00		
02.03.07	M2	FALSOS PISOS.	363,84	31,02	10.969,31	324,91	91,86%	91,86%	324,91	91,86%	10.078,71	28,73	8%	691,20		
02.03.08	M3	LOSAS DE ESTACIONAMIENTO	147,31	263,97	43.304,72	407,58	73,03%	73,03%	31.625,29	73,03%	31.625,29	-	0%	0,00		
02.03.09	M2	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	130,00	90,32	6.541,60	96,98	74,60%	74,60%	4.860,03	74,60%	4.860,03	-	0%	0,00		
02.03.10	M2	JUNTA DE EXTREMO CON SELLO	2.302,00	10,10	2.323,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	0%	0,00		
02.03.11	M4	JUNTA DE DILATACION (CON	300,00	31,59	9.477,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	0%	0,00		
02.03.12	M4	JUNTA DE CONTRACCION (CORTADA)	120,00	12,87	1.544,40	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	0%	0,00		
02.04.01	M3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	669,29	387,27	205.342,40	653,56	97,60%	97,60%	200.619,39	97,60%	200.619,39	-	0%	0,00		
02.04.02	M2	ZAPATAS	597,54	63,39	37.878,06	596,34	94,76%	94,76%	35.900,29	94,76%	35.900,29	-	0%	0,00		
02.04.03	M3	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210	41.421,30	3,99	165.270,68	40715,36	98,30%	98,30%	162.654,29	98,30%	162.654,29	-	0%	0,00		
02.04.04	M2	CIMENTOS DE MUROS ARMADOS	107,97	260,07	28.079,76	94,46	87,49%	87,49%	24.656,21	87,49%	24.656,21	-	0%	0,00		
02.04.05	M2	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	323,82	90,86	9.996,82	283,46	87,59%	87,59%	8.756,09	87,59%	8.756,09	-	0%	0,00		
02.04.06	M3	ACERO fy=4200 kg/cm2	566,86	3,98	2.261,77	503,59	88,94%	88,94%	2.006,32	88,94%	2.006,32	-	0%	0,00		
02.04.07	M3	MUROS DE CONTENCIÓN	460,65	573,42	264.145,92	460,65	100,00%	100,00%	264.145,92	100,00%	264.145,92	-	0%	0,00		
02.04.08	M3	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=280	55,45	624,27	28.070,77	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	0%	0,00		
02.04.09	M3	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210	4,21	320,06	1.347,46	4,21	100,00%	100,00%	1.347,46	100,00%	1.347,46	-	0%	0,00		
02.04.10	M2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	1.937,22	61,11	99.011,31	1.687,06	86,95%	86,95%	85.203,49	86,95%	85.203,49	-	0%	0,00		
02.04.11	M2	ANCLAJE PARA ESTABILIZACION DE	1.937,22	185,00	366.386,70	1750,41	90,36%	90,36%	323.628,65	90,36%	323.628,65	-	0%	0,00		
02.04.12	M3	ACERO fy=4200 kg/cm2	36.804,90	3,96	147.250,55	36028,53	81,37%	81,37%	118.013,83	81,37%	118.013,83	-	0%	0,00		
02.04.13	M3	MUROS DE SOSTENIMIENTO	44,73	624,27	23.450,40	44,73	100,00%	100,00%	23.450,40	100,00%	23.450,40	-	0%	0,00		
02.04.14	M3	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210	28,00	482,49	12.024,74	28,00	100,00%	100,00%	12.024,74	100,00%	12.024,74	-	0%	0,00		

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

Fecha: 31/01/2020
 Obra: EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Ubicación: JESUS MARIA
 Propietario: MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista: INCOOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
 Supervisión: CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra: S/ 68.723.769,32 (C/IGV)
 Presupuesto de Obra: S/ 58.242.176,54 (S/IGV)
 Inicio de Obra: 10/04/2013


INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 354

ESTRUCTURA

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Metrado	Saldo Avanzado	Monto S/.	
						Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance				
02.04.17.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	KG	2.498,15	3,99	9.967,62	2.498,15	100,00%	9.967,62	2.498,15	100,00%	9.967,62	-	0%	0,00	
02.04.18	DIENTES Y VIGAS SOLERAS	M3	2,55	405,12	1.033,06	2,55	100,00%	1.033,06	2,55	100,00%	1.033,06	-	0%	0,00	
02.04.18.01	CONCRETO EN DIENTES Y VIGAS	M3	46,75	59,66	2.798,46	46,75	100,00%	2.798,46	46,75	100,00%	2.798,46	-	0%	0,00	
02.04.18.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN	M2	276,18	3,59	1.101,89	276,18	100,00%	1.101,89	276,18	100,00%	1.101,89	-	0%	0,00	
02.04.18.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	KG	6,38	292,37	1.865,32	6,38	0,00%	-	0,00	0,00%	-	6,38	100%	1.865,32	
02.04.19.01	JARDINERAS Y PARAMETOS	M2	85,00	63,71	5.415,35	85,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	85,00	100%	5.415,35	
02.04.19.02	CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210	M3	933,97	3,99	1.212,84	933,97	0,00%	-	0,00	0,00%	-	933,97	100%	1.212,84	
02.04.19.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	5,02	313,09	1.571,86	5,02	79,65%	1.582,38	4,00	100,00%	1.571,86	-	0%	0,00	
02.04.20	RAMPA	M3	1,80	50,31	90,56	1,80	100,00%	90,56	1,80	100,00%	90,56	-	0%	0,00	
02.04.20.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO f'c=210	M3	149,82	3,99	596,98	149,82	100,00%	596,98	149,82	100,00%	596,98	-	0%	0,00	
02.04.20.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	24.494,16	15,69	383.578,85	24.494,16	0,00%	-	0,00	0,00%	-	24.494,16	100%	383.578,85	
02.04.20.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	KG	29,35	284,38	7.465,17	29,35	0,00%	-	0,00	0,00%	-	29,35	100%	7.465,17	
02.05.01	HELLPUERTO	KG	283,53	324,05	91.877,90	283,53	0,00%	-	0,00	0,00%	-	283,53	100%	91.877,90	
02.05.01.01	ESTRUCTURA METALICA	KG	1.417,65	3,99	5.658,42	1.417,65	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1.417,65	100%	5.658,42	
02.05.01.02	PLACA COLABORANTES	M2	1.760,76	15,66	27.673,50	1.760,76	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1.760,76	100%	27.673,50	
02.05.01.04	ACERO fy=4200 kg/cm2	KG	10,067,09087	10,00%	10,067,09087	10,067,09087	100,00%	10,067,09087	10,067,09087	100,00%	10,067,09087	-	0%	0,00	
02.05.02.01	ESCALERA METALICA	KG	1.008,74102	10,00%	1.008,74102	1.008,74102	100,00%	1.008,74102	1.008,74102	100,00%	1.008,74102	-	0%	0,00	
02.05.02.02	ESTRUCTURA METALICA	KG	1.008,74102	10,00%	1.008,74102	1.008,74102	100,00%	1.008,74102	1.008,74102	100,00%	1.008,74102	-	0%	0,00	
COSTO DIRECTO														10,067,09087	10,067,09087
GASTOS GENERALES														31,93	31,93
UTILIDAD														31,93	31,93
SUBTOTAL														383,20	383,20
Factor														11,955,834,04	378,52
TOTAL														11,957,212,57	11,957,212,57
COSTO DIRECTO														10,067,09087	10,067,09087
GASTOS GENERALES														31,93	31,93
UTILIDAD														31,93	31,93
SUBTOTAL														383,20	383,20
Factor														11,955,834,04	378,52
TOTAL														11,957,212,57	11,957,212,57


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

000171

ARQUITECTURA

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA

Fecha 31/01/2020
Ubicación EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
Propietario JESUS MARIA
Contratista INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Supervisor CONSORCIO PACHA
Presupuesto de Obra N° 88.725.768.32 (C/IGV)
Inicio de Obra S/ 58.242.176.54 (S/IGV)
10/04/2018

CONSORCIO PACHA
Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO
ING. EDMUNDO TEJADA SANDOVAL
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3513

ARQUITECTURA

Table with columns: Item, Descripción, Unid, Mercado, Precio (\$), Puntal (\$/), Material, Valoración Anterior (Monto \$/), Valoración Actual (Monto \$/), Valoración Acumulada (Monto \$/), Avance, Metrado, Avance, Metrado, Avance, Metrado, Saldo (Monto \$/). Rows include items like MUROS Y FABRICES DE ALBAÑILERIA, TARRAJEO EN INTERIORES, etc.

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

Fecha 31/01/2020
 Ubicación EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Propietario JESUS MARIA
 Contratista INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 Supervisión CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra S/ 66,725,760.32 (C/10V)
 Inicio de Obra S/ 35,242,176.54 (S/10V)
 10/04/2016

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 ING. EDMUNDO EJABRASHAINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 C.I. 14357

ARQUITECTURA

Item	Unid.	Descripción	Metrado		Precio (\$.)	Pagado (\$.)	Valeación Anterior		Valeación Actual		Metrado		Valeación Acumulada		Saldo		
			Metrado	Avance			Monto S/.	Avance	Monto S/.	Metrado	Avance	Monto S/.	Metrado	Avance	Monto S/.	Metrado	Avance
01.06.01		ZOCALOS															
01.05.01.01	M2	ZOCALO DE PORCELANATO DE 0.60x0.60m - PULIDO BLANCO	1,382.74	0%	121.55	168,072.05	0.00	0%	0%	0%	1,382.74	100%	168,072.05	100%	168,072.05		
01.05.01.02	M2	ZOCALO DE PORCELANATO GRESS DE 0.60x0.60m - ANTRACITA MATE CONTRAZOCALOS	22.46	0%	128.44	2,887.33	0.00	0%	0%	0%	22.46	100%	2,887.33	100%	2,887.33		
01.05.02.01	ML	CONTRAZOCALO DE ALUMINIO: H= 70MM	3,012.85	0%	20.01	60,287.13	0.00	0%	0%	0%	3,012.85	100%	60,287.13	100%	60,287.13		
01.05.02.02	ML	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO GRESS DE 0.60x0.60m - ANTRACITA MATE	34.16	0%	34.84	1,193.55	0.00	0%	0%	0%	34.16	100%	1,193.55	100%	1,193.55		
01.05.02.03	ML	CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO	248.07	0%	16.53	4,051.01	0.00	0%	0%	0%	248.07	100%	4,051.01	100%	4,051.01		
01.06.01	M2	REVESTIMIENTO INCRUSTACION	1,205.36	0%	65.75	79,256.01	0.00	0%	0%	0%	1,205.36	100%	79,256.01	100%	79,256.01		
01.06.02	M2	REVESTIMIENTO VINIL	4877.81	0%	43.08	210,136.05	0.00	0%	0%	0%	4877.81	100%	210,136.05	100%	210,136.05		
01.07.01	M2	REVESTIMIENTO DE ESCALERA	68.95	100%	64.03	4,478.62	68.95	100%	4,478.62	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
01.07.02	ML	REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS	151.63	0%	71.08	11,051.71	0.00	0%	0%	0%	151.63	100%	11,051.71	100%	11,051.71		
01.07.03	ML	REVESTIMIENTO DE PASOS, CONTRAPASOS Y CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN COBERTURAS	370.60	100%	69.09	29,697.37	370.60	100%	29,697.37	0%	0%	370.60	100%	29,697.37	100%	29,697.37	
01.07.04	ML	COBERTURAS	259.19	100%	7.67	2,036.63	259.19	100%	2,036.63	0%	0%	259.19	100%	2,036.63	100%	2,036.63	
01.08.01	M2	COBERTURA DE TERMOTECHO	411.55	0%	117.31	48,278.93	0.00	0%	0%	0%	411.55	100%	48,278.93	100%	48,278.93		
01.08.02	ML	CANALETA PARA TERMOTECHO	16.39	0%	62.76	1,028.64	0.00	0%	0%	0%	16.39	100%	1,028.64	100%	1,028.64		
01.08.03	ML	CUBIERTA DE TERMOTECHO	16.39	0%	38.28	627.41	0.00	0%	0%	0%	16.39	100%	627.41	100%	627.41		
01.08.04	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA SOL Y SOMBRA DE MADERA	75.95	0%	160.00	13,671.00	0.00	0%	0%	0%	75.95	100%	13,671.00	100%	13,671.00		
01.09.01	M2	PUERTAS DE MADERA	246.82	0%	331.62	61,919.72	0.00	0%	0%	0%	246.82	100%	61,919.72	100%	61,919.72		
01.09.02	ML	CARPINTERIA DE MADERA	13.44	0%	1,300.00	17,472.00	0.00	0%	0%	0%	13.44	100%	17,472.00	100%	17,472.00		
01.09.03.01	ML	MUEBLES BAÑOS DE COCINA EN MELAMINE	6.80	0%	650.00	6,460.00	0.00	0%	0%	0%	6.80	100%	6,460.00	100%	6,460.00		
01.09.03.02	ML	MUEBLES ALTOS DE COCINA EN MELAMINE	7.00	0%	650.00	6,460.00	0.00	0%	0%	0%	7.00	100%	6,460.00	100%	6,460.00		
01.09.03.03	ML	MUEBLES ATENCION EN COCINA	23.84	0%	650.00	22,448.00	0.00	0%	0%	0%	23.84	100%	22,448.00	100%	22,448.00		
01.09.03.04	ML	CLOSET MDF CAMELAINNE SOBRESNO	21.00	0%	1,203.62	25,278.02	0.00	0%	0%	0%	21.00	100%	25,278.02	100%	25,278.02		
01.10.01	ML	PUERTA CORTAFUEGO (1.00 X 2.10)	66.35	0%	100.46	18,733.71	66.35	98%	16,033.66	0%	0%	66.35	98%	16,033.66	100%	25,278.02	
01.10.02	ML	BARRANDA DE TUBO GALVANIZADO DE 2" EN ALUMINIO	3.15	0%	147.84	465.70	0.00	0%	0%	0%	3.15	100%	465.70	100%	465.70		
01.10.03	ML	PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2" EN ALUMINIO	168.32	0%	63.79	17,599.92	152.76	82%	14,327.38	0%	0%	152.76	82%	14,327.38	100%	3,072.50	
01.10.04	ML	DIVISIONES DE PLANCHA DE MELAMINE EN DIVISIONES DE PLANCHA DE MELAMINE EN	246.52	0%	65.78	27,420.56	0.00	0%	0%	0%	246.52	100%	27,420.56	100%	27,420.56		
01.10.05	ML	BARRA PARA MANUSVALDOS DE ACERO	30.00	0%	95.00	3,300.00	0.00	0%	0%	0%	30.00	100%	3,300.00	100%	3,300.00		
01.10.06	GLB	ESCALERA METALICA (SOTANO 01)	1.00	0%	7,025.25	7,025.25	0.00	0%	0%	0%	1.00	100%	7,025.25	100%	7,025.25		
01.10.07	GLB	ESCALERA METALICA (SOTANO 02)	1.00	0%	5,620.20	5,620.20	0.00	0%	0%	0%	1.00	100%	5,620.20	100%	5,620.20		
01.11	UND	CERRAJERIA	300.00	0%	14.13	5,525.09	0.00	0%	0%	0%	300.00	100%	5,525.09	100%	5,525.09		
01.11.01	UND	BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE CERRAJERIA	115	0%	67.77	7,793.55	0.00	0%	0%	0%	115	100%	7,793.55	100%	7,793.55		
01.11.02	UND	BARRA ANTIPANICO EN PUERTAS DE	21.00	0%	1,050.00	22,050.00	0.00	0%	0%	0%	21.00	100%	22,050.00	100%	22,050.00		

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

Fecha 31/01/2020
 Ubicación EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Propietario MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista INCOT S.A.C.
 Supervisor CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra SI: 68.725.788.32 (C/IGV)
 Inicio de Obra SI: 98.242.176.54 (S/IGV)
 10/04/2019

INCOT S.A.C.
 OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 ING EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3314

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

ARQUITECTURA

Item	Descripción	Unid	Metrado	Precio (S/)	Parcial (S/)	Valorización Avanzada		Valorización Igual		Valorización Suministrada		Metrado Avance		Saldo	
						Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance
01.11.04	FRENO HIDRAULICO EN PUERTA DE	UND	21.00	113.98	2,393.58	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	21.00	100%	2,393.58	0%
01.11.05	TRADOR DE ACERO INOXIDABLE 2" EN MAMPARAS	UND	80.00	100.11	8,008.80	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	80.00	100%	8,008.80	0%
01.12	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	M2	1,095.89	1,008.00	1,170,017.82	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	1,095.89	100%	1,170,017.82	0%
01.12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO CORTINA INTERIOR	M2	559.64	1,058.00	611,180.72	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	559.64	100%	611,180.72	0%
01.12.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO CORTINA EXTERIOR	M2	91.74	1,098.00	100,730.82	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	91.74	100%	100,730.82	0%
01.12.04	CORTINA PUENTE	M2	122.21	145.00	17,720.45	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	122.21	100%	17,720.45	0%
01.12.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDAS DE ALUMINIO CON CRISTAL TEMPLADO EN VENTANAS	M2	68.72	250.00	15,880.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	68.72	100%	15,880.00	0%
01.12.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS DE 10 mm. EN MAMPARAS	M2	542.92	340.00	184,596.20	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	542.92	100%	184,596.20	0%
01.12.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS BISELADOS DE 4 mm.	M2	84.20	174.55	14,687.11	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	84.20	100%	14,687.11	0%
01.13	PINTURA	M2	3,491.43	9.41	34,322.77	1,000.00	29%	1,000.00	29%	0%	0%	2,491.43	71%	24,302.77	0%
01.13.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 12 MANOS	M2	5,860.31	15.50	91,340.64	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5,860.31	100%	91,340.64	0%
01.13.03	PINTURA LATEX EN CIELOSASO	M2	1,370.64	11.58	15,875.49	400.00	29%	400.00	29%	0%	0%	970.64	71%	11,243.40	0%
01.14	APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GUBERNAS	UND	5.00	353.08	1,765.40	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5.00	100%	1,765.40	0%
01.14.01.01	INDICADOR ONE PIECE	UND	96.00	740.88	71,095.68	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	96.00	100%	71,095.68	0%
01.14.01.02	URINARIO CON FLOJOMETRO	UND	38.00	303.12	11,518.56	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	38.00	100%	11,518.56	0%
01.14.01.04	OVALIN DE SOBREPONER	UND	5.00	147.38	736.90	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5.00	100%	736.90	0%
01.14.01.05	OVALIN MIMBLE OBLONGO PARA EMPOTRAR	UND	77.00	118.35	9,112.85	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	77.00	100%	9,112.85	0%
01.14.01.06	LAVATORIO FONTANA	UND	21.00	79.33	1,666.03	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	21.00	100%	1,666.03	0%
01.14.01.07	LAVATORIO	UND	7.00	72.41	506.87	0.00	0%	7.00	100%	7.00	100%	0.00	0%	506.87	0%
01.14.01.08	TINA DE FIBRA DE VIDRIO	UND	1.00	357.10	357.10	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	1.00	100%	357.10	0%
01.14.01.09	LAVABERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZA	UND	1.00	300.85	300.85	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	1.00	100%	300.85	0%
01.14.01.10	LAVABERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA	UND	6.00	239.85	1,439.10	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	6.00	100%	1,439.10	0%
01.14.01.11	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	256.00	125.51	32,130.56	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	256.00	100%	32,130.56	0%
01.14.01.12	COLOCACION DE TINAS	UND	1.00	166.72	166.72	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	1.00	100%	166.72	0%
01.14.02	ACCESORIOS SANITARIOS	UND	5.00	14.42	72.10	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5.00	100%	72.10	0%
01.14.02.01	PAPELERA DE SOBREPONER	UND	5.00	11.03	55.15	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5.00	100%	55.15	0%
01.14.02.02	JARDINERA DE ARGOLLA	UND	5.00	24.34	121.70	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5.00	100%	121.70	0%
01.14.02.03	TOALLERAS DE ARGOLLA	UND	5.00	24.34	121.70	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5.00	100%	121.70	0%
01.14.02.04	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UND	96.00	97.45	9,355.20	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	96.00	100%	9,355.20	0%
01.14.02.05	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UND	57.00	50.70	2,890.32	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	57.00	100%	2,890.32	0%
01.14.02.06	SECADOR DE MANOS	UND	57.00	408.20	23,270.40	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	57.00	100%	23,270.40	0%
01.14.02.07	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UND	57.00	140.90	8,011.30	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	57.00	100%	8,011.30	0%
01.14.02.08	TACHOS DE BASURA DE PLASTICO	UND	101.00	64.46	6,510.46	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	101.00	100%	6,510.46	0%
01.14.02.09	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	UND	282.00	24.70	6,985.40	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	282.00	100%	6,985.40	0%
01.14.03	GUBERNIA	UND	5.00	219.63	1,098.15	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5.00	100%	1,098.15	0%
01.14.03.01	GUBERNIA CROMADA PRESIDA CON TEMPORIZADOR (OFICINAS PRIVADAS)	UND	5.00	219.63	1,098.15	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	5.00	100%	1,098.15	0%

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA "EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

Fecha 31/01/2020
 Obra EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Ubicación MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Propietario INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 Contratista CONSORCIO PACHA (C/IGV)
 Supervisión S/ 66.723.769.32 (C/IGV)
 Presupuesto de Obra S/ 66.242.176.94 (S/IGV)
 Inicio de Obra 10/04/2016

INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

ARQUITECTURA

Jefe de Supervisión

Item	Descripción	Unid	Monto S/.	Valorización Anterior		Monto S/.	Valorización Actual		Monto S/.	Metrado	Avance	Monto S/.	Metrado	Avance	Monto S/.
				Metrado	Avance		Metrado	Avance							
02.00.02.01	MUEBLES BAJOS DE COCINA EN MELAMINE S/DISEÑO	ML	1.360,00	0,00	0%	6.110,00	0%	0%	0%	0%	0%	4.70	100%	6.110,00	
02.00.02.02	MUEBLES ALTOS DE COCINA EN MELAMINE S/DISEÑO	ML	690,00	0,00	0%	4.435,00	0%	0%	0%	0%	0%	4.70	100%	4.435,00	
02.08.02.03	MUEBLES ATENCION EN COCINA	ML	800	0,00	0%	600,00	0%	0%	0%	0%	0%	1,00	100%	600,00	
02.08.02.04	MUEBLES BAJO ZONA DE IMPRESION	ML	600,00	0,00	0%	600,00	0%	0%	0%	0%	0%	1,00	100%	600,00	
02.08.02.05	MUEBLES RECEPCION EN HALL	ML	750,00	0,00	0%	750,00	0%	0%	0%	0%	0%	1,00	100%	750,00	
02.08.02.06	CLOSET MDF C/MELAMINE S/DISEÑO	ML	690,00	0,00	0%	6.170,00	0%	0%	0%	0%	0%	8,80	100%	8.170,00	
02.09	CARPINTERIA METALICA														
02.09.01	PUERTA CORTAFUEGO (1,00 X 2,10)	UNID	37,06	0,00	0%	44.593,64	0%	0%	0%	0%	0%	37,00	100%	44.533,64	
02.09.02	PUERTA CORTAFUEGO (1,00 X 2,10)	UNID	1,00	0,00	0%	1.403,62	0%	0%	0%	0%	0%	1,00	100%	1.403,62	
02.09.03	BARANDAS DE TUBO GALVANIZADO DE 2 EN ESCALERAS	ML	546,70	0,00	0%	1.403,62	0%	0%	0%	0%	0%	546,70	100%	1.403,62	
02.09.04	BRANSONES DE PLANCHAS DE MELAMINE EN SSSH-E=0,16 mm.	M2	132,00	0,00	0%	11.322,96	0%	0%	0%	0%	0%	132,00	100%	11.322,96	
02.10.05	DIVISIONES DE PLANCHAS DE MELAMINE EN SSSH- EN LUNARMO	UNID	11,00	0,00	0%	643,95	0%	0%	0%	0%	0%	11,00	100%	643,95	
02.10.06	BARRA PARA MINUSVALIDOS DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/2"	UNID	22,00	0,00	0%	7.700,00	0%	0%	0%	0%	0%	22,00	100%	7.700,00	
02.09.07	ESTRUCTURA METALICA EN ELEVACION LATERAL Y PROTECCION DE VENTANAS	ML	599,00	0,00	0%	31.200,00	0%	0%	0%	0%	0%	599,00	100%	31.200,00	
02.09.08	ESTRUCTURA METALICA EN ELEVACION CERRILLAS	ML	335,00	0,00	0%	16.401,80	0%	0%	0%	0%	0%	335,00	100%	16.401,80	
02.10	BRANSONES														
02.10.01	BRANSONES CAPUCHINAS ALUMINIZADAS DE 3,12*4,92	UNID	1,14	0,00	0%	1.610,82	0%	0%	0%	0%	0%	1,14	100%	1.610,82	
02.10.02	CERRADURA DE 3 BARRAS DE ACERO (PRINCIPAL)	UNID	1,00	0,00	0%	139,53	0%	0%	0%	0%	0%	1,00	100%	139,53	
02.10.03	CERRADURA DE PERILLA CON BOTON	UNID	32	0,00	0%	2.169,84	0%	0%	0%	0%	0%	32,00	100%	2.169,84	
02.10.04	BARRA ANTIPANICO EN PUERTAS DE VIDRIOS	UNID	38	0,00	0%	36.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	38,00	100%	36.000,00	
02.10.05	FRENO HIDRAULICO EN PUERTA DE VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	UNID	36,00	0,00	0%	4.331,24	0%	0%	0%	0%	0%	36,00	100%	4.331,24	
02.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS														
02.11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ALUMINIO CON CERRILLAS	ML	427,6	0,00	0%	62.031,00	0%	0%	0%	0%	0%	427,60	100%	62.031,00	
02.11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS DE 8	M2	269,74	0,00	0%	52.435,00	0%	0%	0%	0%	0%	269,74	100%	52.435,00	
02.11.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS DE 10	M2	1.019,91	0,00	0%	346.789,40	0%	0%	0%	0%	0%	1.019,91	100%	346.789,40	
02.11.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS DE 12	M2	1,00	0,00	0%	898,16	0%	0%	0%	0%	0%	1,00	100%	898,16	
02.11.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS	M2	105,00	0,00	0%	18.327,75	0%	0%	0%	0%	0%	105,00	100%	18.327,75	
02.12	PINTURA														
02.12.01	PINTURA LATEX EN Muros INTERIORES (2 MANOS)	M2	2571,6	0,00	0%	26.467,53	0%	0%	0%	0%	0%	2571,60	100%	26.467,53	
02.12.02	PINTURA LATEX EN Muros EXTERIORES (2 MANOS)	M2	4.690,00	0,00	0%	63.021,23	0%	0%	0%	0%	0%	4.690,00	100%	63.021,23	
02.12.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	M2	5.520,85	0,00	0%	56.593,44	0%	0%	0%	0%	0%	5.520,85	100%	66.993,44	
02.13	APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y MANOS														
02.13.01	APARATOS SANITARIOS														
02.13.01.01	WODOORO ONE	UNID	5,00	0,00	0%	1.705,40	0%	0%	0%	0%	0%	5,00	100%	1.705,40	
02.13.01.02	WODOORO CON FLUXOMETRO	UNID	121	0,00	0%	60.610,16	0%	0%	0%	0%	0%	121,00	100%	60.610,16	
02.13.01.03	URINARIO CON FLUXOMETRO	UNID	32,00	0,00	0%	9.699,84	0%	0%	0%	0%	0%	32,00	100%	9.699,84	
02.13.01.04	OVAL MUEBL C/ALMICO PARA EMPOTRAR	UNID	135,00	0,00	0%	15.079,26	0%	0%	0%	0%	0%	135,00	100%	15.079,26	
02.13.01.05	LAVATORIO FONTANA	UNID	5,00	0,00	0%	391,65	0%	0%	0%	0%	0%	5,00	100%	391,65	
02.13.01.06	TINA DE FIBRA DE VIDRIO	UNID	3,00	0,00	0%	1.071,30	0%	0%	0%	0%	0%	3,00	100%	1.071,30	

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

Fecha : 31/01/2020
 Obra : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Ubicación : JESUS MARIA
 Propietario : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 Supervisor : CONSORCIO PACHA C/I (G/I)
 Presupuesto de Obra : S/ 68.726.788,32 C/I (G/I)
 Presupuesto de Obra : S/ 68.742.176,54 (S/ (G/V)
 Inicio de Obra : 10/04/2016

ARQUITECTURA

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Proce (S/)	Parcial (S/)	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo		
						Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance	Monto S/.
03.04.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN ESCALERAS	ML	19,80	7,87	122,77	0,00	0%	-	-	-	-	15,60	100%	122,77
03.05	CARPINTERIA METALICA													
03.05.01	BARRANDA DE ALUMINO	ML	13,00	147,84	-	0,00	0%	-	-	-	-	13,00	100%	1.921,92
03.05.02	PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE ESCALERA	ML	6,6	93,79	616,01	0,00	0%	-	-	-	-	6,60	100%	616,01
03.06	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES													
03.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO CORTINA EXTERIOR	M2	984,58	1,066,00	1,059,108,84	0,00	0%	-	-	-	-	684,58	100%	1,059,108,84
03.07	VARIOS													
03.07.01	ESPEJO DE AGUA	M2	443,00	100,00	44,300,00	0,00	0%	-	-	-	-	443,00	100%	44,300,00
03.07.02	BANCA DE CONCRETO	M2	114,02	684,25	78,018,16	0,00	0%	-	-	-	-	114,02	100%	78,018,16
03.07.03	SARONEL HO 15	ML	108,79	34,59	3,763,05	0,00	0%	-	-	-	-	108,79	100%	3,763,05
03.07.04	PILETA ORNAMENTAL SIBISB	GLB	1,00	50,000,00	50,000,00	0,00	0%	-	-	-	-	1,00	100%	50,000,00
03.07.05	ARBOLLES	UND	15,00	492,01	6,030,15	0,00	0%	-	-	-	-	15,00	100%	6,030,15
03.07.06	JARDINERIA	M2	100,43	10,69	3,808,64	0,00	0%	-	-	-	-	100,43	100%	3,808,64
03.07.07	GESPED AMERICANO EN CHAMPAS	M2	1,753,12	12,61	22,106,84	0,00	0%	-	-	-	-	1,753,12	100%	22,106,84
03.07.08	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0%	-	-	-	-	1,00	100%	10,000,00
				COSTO DIRECTO		17,621,409,00			414,828,41			2,706,917,79		15,113,111,24
				GASTOS GENERALES		1,782,142,80			41,829,44			270,831,70		1,411,311,12
				UTILIDAD		1,782,142,80	13%	2,33%	41,829,44	15,29%		3,248,981,28	64,00%	10,133,233,92
				SUBTOTAL		21,385,714,80			467,785,98			3,270,631,81		17,914,477,97
				Factor		21,124,868,08			481,718,63					


INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO USADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

000162

INSTALACIONES SANITARIAS

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

INGCO7 S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ING. EDUARDO CHAZAVALA
INGENIERO PRESIDENTE
C/P 3514

Fecha: 31/01/2020
Obra: EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
Ubicacion: JESUS MARIA
Problema: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Contratista: INCO7 S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
Supervision: CONSORCIO PACHA
Presupuesto de Obra: SI 68.725.768.32 (C) (GV)
Inicio de Obra: SI 56.242.176.54 (SI) (BV)
10/04/2018

INSTALACIONES SANITARIAS

Table with columns: Item, Descripcion, Und, Metodo, Precio (S/), Ponderal (S/), Metrado, Valorizacion Anterior, Metrado, Valorizacion Actual, Valorizacion Adicional, Metrado, Avance, Metrado, Avance, Metrado, Avance. Rows include items like 01.01.01.01, 01.01.02.01, etc., describing sanitary installations.

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

Fecha : 31/01/2020
 Oficina : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Unidad : JESUS MARIA
 Proveedor : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista : CONSORCIO PACHA
 Supervisor : SI 88.725.748.32 (C) (SV)
 Presupuesto de Obra : SI 58.242.178.54 (S) (SV)
 Inicio de Obra : 10/04/2018

INSTALACIONES SANITARIAS

Item	Descripción	Und	Metros	Precio (S/.)	Valorización Avanzar Metros S/	Valorización Actual Metros S/	Valorización Acumulada Metros S/	Metros	Avance	Metros	Avance	Metros S/
81.02	SISTEMA DE AGUA FRIA											
01.02.01	MEJORES DE AGUA TRATADA	und	19.00	338.24	6,426.56	-	-	-	0%	-	0%	-
01.02.01.01	MEJORES DE AGUA POTABLE D = 3/4"	und	19.00	338.24	6,426.56	-	-	-	0%	-	0%	-
01.02.02	MEJORES DE AGUA FRIA	und	19.00	338.24	6,426.56	-	-	-	0%	-	0%	-
01.02.02.01	MEJORES DE AGUA POTABLE D = 3/4"	und	19.00	338.24	6,426.56	-	-	-	0%	-	0%	-
01.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA TRATADA	m	140.00	29.90	4,186.40	4,186.40	4,186.40	140.00	100%	-	0%	-
01.02.03.01	TUBERIA PVC CLASE 10 D=2 1/2" EMPOTRADA/COLGADA	m	140.00	29.90	4,186.40	4,186.40	4,186.40	140.00	100%	-	0%	-
01.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA FRIA	m	142.00	29.90	4,245.80	4,245.80	4,245.80	142.00	100%	-	0%	-
01.02.04.01	TUBERIA PVC CLASE 10 D=2 1/2" EMPOTRADA/COLGADA	m	142.00	29.90	4,245.80	4,245.80	4,245.80	142.00	100%	-	0%	-
01.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA FRIA Y TRATADA (BAÑOS)	m	108.00	15.14	1,635.12	1,635.12	1,635.12	108.00	100%	-	0%	-
01.02.05.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10	m	62.00	15.80	979.16	979.16	979.16	62.00	100%	-	0%	-
01.02.05.03	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1"	m	61.00	15.82	965.82	965.82	965.82	61.00	100%	-	0%	-
01.02.05.04	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1"	m	128.00	18.95	2,425.60	2,425.60	2,425.60	128.00	100%	-	0%	-
01.02.05.05	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1"	m	77.00	22.64	1,743.28	1,743.28	1,743.28	77.00	100%	-	0%	-
01.02.05.06	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=2"	m	65.00	27.40	1,781.00	1,781.00	1,781.00	65.00	100%	-	0%	-
01.02.05.07	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=2"	m	35.00	29.90	1,046.50	1,046.50	1,046.50	35.00	100%	-	0%	-
01.02.06	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA - MONTANTE	m	160.00	29.90	4,784.00	4,784.00	4,784.00	160.00	100%	-	0%	-
01.02.06.01	TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=2 1/2" EMPOTRADA/COLGADA	m	160.00	29.90	4,784.00	4,784.00	4,784.00	160.00	100%	-	0%	-
01.02.07	SALIDAS DE AGUA FRIA	pro	118.00	50.31	5,936.58	5,936.58	5,936.58	118.00	100%	-	0%	-
01.02.07.01	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC CL 10 - Ø1/2"	pro	52.00	50.41	2,621.32	2,621.32	2,621.32	52.00	100%	-	0%	-
01.02.07.02	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC CL 10 - Ø3/4"	pro	93.00	106.24	9,885.26	9,885.26	9,885.26	93.00	100%	-	0%	-
01.02.07.03	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC C10 - Ø1 1/4"	pro	108.00	106.24	11,473.76	11,473.76	11,473.76	108.00	100%	-	0%	-
01.02.08	LLAVES Y VALVULAS	und	66.00	94.82	6,257.72	6,257.72	6,257.72	66.00	100%	-	0%	-
01.02.08.01	VALVULA DE INTERRUCCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE	und	54.00	104.89	5,666.46	5,666.46	5,666.46	54.00	100%	-	0%	-
01.02.08.02	VALVULA DE INTERRUCCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE	und	12.00	94.82	1,137.76	1,137.76	1,137.76	12.00	100%	-	0%	-
01.02.09	PRUEBAS HIDRAULICAS	m	566.00	6.42	3,635.92	3,635.92	3,635.92	566.00	100%	-	0%	-
01.02.09.01	SISTEMA DE AGUA CALIENTE	m	566.00	6.42	3,635.92	3,635.92	3,635.92	566.00	100%	-	0%	-
01.03	SALIDAS DE AGUA CALIENTE	pro	1.00	64.61	64.61	64.61	64.61	1.00	100%	-	0%	-
01.03.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC-Ø3/4"	pro	1.00	64.61	64.61	64.61	64.61	1.00	100%	-	0%	-
01.03.02	LLAVES Y VALVULAS	und	119.73	1.90	227.49	227.49	227.49	119.73	100%	-	0%	-
01.03.02.01	VALVULA DE INTERRUCCION (CPVC) Ø3/4"	und	119.73	1.90	227.49	227.49	227.49	119.73	100%	-	0%	-
01.03.03	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA	m	5.00	17.29	86.45	86.45	86.45	5.00	100%	-	0%	-
01.03.03.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE CPVC D=1/2"	m	5.00	17.29	86.45	86.45	86.45	5.00	100%	-	0%	-
01.03.04	PRUEBAS HIDRAULICAS	m	5.00	8.42	42.10	42.10	42.10	5.00	100%	-	0%	-
01.03.04.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE	m	5.00	8.42	42.10	42.10	42.10	5.00	100%	-	0%	-
01.03.05	EQUIPAMIENTO	und	1.00	1,007.83	1,007.83	1,007.83	1,007.83	1.00	100%	-	0%	-
01.03.05.01	CALENTADOR ELECTRICO DE 90 LT.	und	1.00	1,007.83	1,007.83	1,007.83	1,007.83	1.00	100%	-	0%	-
02	ISS - SECTOR 2 - EDIFICIO SALAVERRY											
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m	669.00	2.02	1,361.38	1,361.38	1,361.38	669.00	60%	-	0%	-
02.01.01	TRAZO Y REPARTIDO DE TUBERIAS DE DESAGUE	m	669.00	2.02	1,361.38	1,361.38	1,361.38	669.00	60%	-	0%	-
02.01.01.02	EGRAV PARA ZANJAS PARA TUBERIAS DE DESAGUE	m	669.00	14.67	9,811.83	9,811.83	9,811.83	669.00	60%	-	0%	-

INCO T S.A.C.
 OBRAS DE LA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 ING. EDMUNDO TEJADA SANCHEZ
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 10314

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión



VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

Fecha
Obra
Ubicacion
Proyecto
Concepto
Supervision
Presupuesto de Obra
Presupuesto de Obra
Inicio de Obra

31/01/2020
Ejecucion de la obra mejoramiento e implementación de la nueva sede del Ministerio de Agricultura y Riego en la Ciudad de Lima
Jesús María
Ministerio de Agricultura
Instituto de Contratistas Generales
C/ S.A.C. P.O. Box 1791
SI 68.725.788.32 (C/ISV)
SI 58.242.178.54 (SI/ISV)
10/04/2018

INSTALACIONES SANITARIAS

Table with columns: Item, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio (\$/U), Precio (\$/M), Valorización Anterior, Valorización Actual, Valorización Acumada, Monto SI, Monto SA, Monto SI, Monto SA, Monto SI, Monto SA, Monto SI, Monto SA, Monto SI, Monto SA, Monto SI, Monto SA, Monto SI, Monto SA, Monto SI, Monto SA. The table lists various plumbing and sanitation items with their respective quantities and costs.

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
 OBRA "EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

Fecha: 31/01/2020
 Obra: EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Ubicación: JESUS MARIA
 Proyectista: MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista: INCOI S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
 Supervisión: CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra: SI 89.725.748,32 (C/IGV)
 Presupuesto de Obra: SI 56.242.176,54 (SI IGV)
 Ind. de Obra: 10/04/2018

INSTALACIONES SANITARIAS

Item	Descripción	Unid	Metodo	Precio (\$/)	Parcial (\$/)	Valorización Activar		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Metrado	Avance	Saldo
						Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance			
02.02.02.00	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1"	m	89,00	10,82	1.426,08	81,00	81,00	0%	0%	81,00	81,00	81,00	0%	134,56
02.02.02.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=1"	m	9,00	18,96	113,70	4,00	4,00	0%	0%	4,00	78,96	2,00	33%	37,90
02.02.02.02	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1"	m	0,00	22,64	139,84	4,00	0%	0%	0%	4,00	90,96	2,00	33%	45,28
02.02.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 D=12" EMPOTRADA/COLADA	m	410,00	29,96	12.283,36	400,00	400,00	0%	0%	400,00	11.084,00	10,00	4%	470,36
02.02.02.04	SALIDAS DE AGUA FRIA	m	128,00	56,31	7.207,68	113,00	88%	0%	0%	113,00	6.363,03	15,00	12%	844,65
02.02.02.05	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC CL 10 - 03M"	m	5,00	59,41	297,05	3,00	60%	0%	0%	3,00	178,23	2,00	40%	118,82
02.02.02.06	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC C10 - 03M"	m	26,00	109,24	2.844,24	19,00	73%	0%	0%	19,00	2.056,56	7,00	27%	757,58
02.02.02.07	LLAVES Y VALVULAS	m	44,00	94,62	4.162,88	30,00	75%	0%	0%	30,00	3.122,48	11,00	25%	1.040,40
02.02.02.08	VALVULA DE INTERRUCCION TIPO ESFERICA DE BRONZE DE	und	73,00	111,02	8.104,46	66,00	75%	0%	0%	66,00	6.106,10	18,00	25%	1.098,36
02.02.02.09	VALVULA DE INTERRUCCION TIPO ESFERICA DE BRONZE DE	und	62,00	239,76	14.863,52	38,00	75%	0%	0%	38,00	9.300,64	13,00	20%	3.116,88
02.02.10	PROBES HIDRAULICAS	m	1,00	5,42	5,42	700,00	45%	0%	0%	700,00	3.784,00	870,00	55%	4.716,40
02.03	PROBES HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE AGUA FRIA	m	1,00	5,42	5,42	700,00	45%	0%	0%	700,00	3.784,00	870,00	55%	4.716,40
02.03.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE	m	17,00	58,01	986,37	0,00	41%	0%	0%	0,00	468,88	9,00	50%	627,49
02.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC-01/2"	m	9,00	94,61	851,49	2,00	40%	0%	0%	2,00	129,22	3,00	60%	169,63
02.03.01.02	SALIDA DE AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC-03/4"	m	8,00	119,73	958,65	1,00	20%	0%	0%	1,00	119,73	4,00	80%	478,02
02.03.02	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA	m	19,00	17,28	328,32	19,00	100%	0%	0%	19,00	328,32	328,32	100%	328,32
02.03.02.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE CPVC D=1/2"	m	19,00	24,53	466,07	19,00	100%	0%	0%	19,00	466,07	466,07	100%	466,07
02.03.04	PROBES HIDRAULICAS	m	38,00	6,42	243,96	38,00	100%	0%	0%	38,00	243,96	243,96	100%	243,96
02.03.04.01	PROBES HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE	m	38,00	6,42	243,96	38,00	100%	0%	0%	38,00	243,96	243,96	100%	243,96
02.03.05	EQUIPAMIENTO	und	3,00	1.007,83	3.023,49	0,00	0%	0%	0%	0,00	-	3,00	100%	3.023,49
02.03.05.01	CALENTADOR ELECTRICIO DE 50 LT.	und	2,00	1.431,50	2.863,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	-	2,00	100%	2.863,00
02.03.05.02	CALENTADOR ELECTRICIO DE 110 LT.	und	1,00	1.007,83	1.007,83	0,00	0%	0%	0%	0,00	-	1,00	100%	1.007,83
COSTO USUARIO														
				10,00%	178.248,32	178,248,32	178,248,32	0%	0%	178,248,32	178,248,32	178,248,32	100%	178,248,32
GASTOS GENERALES				10,00%	51.985,85	51.985,85	51.985,85	0%	0%	51.985,85	51.985,85	51.985,85	100%	51.985,85
UTILIDAD				10,00%	40.371,34	40.371,34	40.371,34	0%	0%	40.371,34	40.371,34	40.371,34	100%	40.371,34
SUBTOTAL					622.897,81	622.897,81	622.897,81	0,48%	0,48%	622.897,81	622.897,81	622.897,81	77,84%	622.897,81
Factor				0,68780	615.989,04	615.989,04	615.989,04	0,46%	0,46%	615.989,04	615.989,04	615.989,04	77,94%	615.989,04



Raúl Arteta Altamirano
CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

000157

INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA "EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

Fecha: 31/01/2020
Ubicación: OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
Proponente: INCOT S.A.C
Contratista: INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
Supervisión: CONSORCIO PACHA (C/IGV)
Presupuesto de Obra: S/ 689 725 768.32
Presupuesto de Obra: S/ 59 242 178.54
Fecha de Obra: 10/04/2018

INSTALACIONES ELECTRICAS

Table with columns: Item, Descripción, Unidad, Método, Precio (S/), Precio (B/), Valorización Avanzada, Valorización Actual, Valorización Acumulada, Metrado, Avance, Saldo. Rows include items like 'SISTEMA DE ILUMINACION', 'SALIDAS PARA CENTRO DE LUZ EN EL TECHO', 'SALIDAS PARA CENTRO DE LUZ EN LA PARED', etc.

INGENIERO RESIDENTE
ING. EDUARDO VILAJADA SALINAS
CIP 35111

CONSORCIO PACHA
Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión



ING. EDUARDO TENADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
INSTALACIONES ELECTRICAS

31/10/2020
Ejecucion de la obra mejoramiento e implementación de la nueva sede del Ministerio de Agricultura y Riego en la Ciudad de Lima
JESUS MARIA
INCOOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
S/ 872,738.52 (C/ IGV)
S/ 89,242,176.54 (S/ IGV)
10/04/2016

Fecha Obra
Adscripción
Contratista
Sede
Presupuesto de Obra
Ingreso de Obra

CONSORCIO PACHA
Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

Table with columns: Item, Description, Unit, Quantity, Price (\$), Amount (\$), Valuation Advance, Valuation Actual, Valuation Accumulated, Completion, Amount (\$), Total (\$)



VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
JESUS MARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INGOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
CONSORCIO PACHA
C/ KAVI
S/ 68.725.768.32
S/ 59.242.176.54
10/04/2018

Fecha de Obra
Ubicacion
Propietario
Contratista
Supervisor
Presupuesto de Obra
Inicio de Obra
CONSORCIO PACHA
Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervision

INSTALACIONES ELECTRICAS

Table with columns: Item, Descripción, Unid, Medida, Precio (B), Precio (R), Pondera (R), Valorización Anterior, Valorización Actual, Valorización Agregada, Avance, Monto S., Monto R., Saldo, Avance, Monto S., Monto R.

000151

EQUIPAMIENTO

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

31/01/2020
 : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 : JESUS MARIA
 : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 : CONSORCIO CONTRATISTAS GENERALES
 : C/ SANCAYO 1000 (C/ 43V)
 : S/ 89 726 784 33 (C/ 43V)
 : S/ 59 242 176 54 (S/ 10V)
 : 1004/2018

EQUIPAMIENTO

Item	Unid	Medida	Precio (B.)	Parcial (B.)	Valorización Actual		Valorización Normativa		Avance	Saldo
					Metrado	Monedo	Metrado	Monedo		
06.01.09	M2	45.00	1,270.71	57,182.85	0.00%	0.00%	57,182.85	0.00%	0%	-
06.01.10	UNL	12.00	1,527.89	18,335.68	12.00%	12.00%	18,335.68	0.00%	0%	-
06.01.11	UNL	12.00	1,527.89	18,335.68	12.00%	12.00%	18,335.68	0.00%	0%	-
06.01.12	UNL	42.00	3,113.84	131,381.28	2.00%	0.00%	3,113.84	0.00%	0%	-
06.01.13	UNL	42.00	3,113.84	131,381.28	2.00%	0.00%	3,113.84	0.00%	0%	-
06.01.14	UNL	1.00	545.71	545.71	100%	100%	545.71	0.00%	0%	-
06.01.15	M2	26.00	38.96	1,013.48	26.00%	100%	1,013.48	0.00%	0%	-
06.01.16	UNL	3.00	545.71	1,637.13	3.00%	3.00%	1,637.13	0.00%	0%	-
06.01.17	UNL	1.00	545.71	545.71	100%	100%	545.71	0.00%	0%	-
06.01.18	M2	97.00	725.58	70,420.86	97.00%	100%	725.58	0.00%	0%	-
06.01.19	M2	30.00	61.42	1,842.60	30.00%	100%	61.42	0.00%	0%	-
06.01.20	M2	81.00	37.42	3,029.74	81.00%	100%	37.42	0.00%	0%	-
06.01.21	UNL	12.00	410.11	4,921.32	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.22	UNL	2.00	224.82	449.64	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.23	UNL	1.00	97.42	97.42	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.24	UNL	15.00	27.45	411.75	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.25	UNL	12.00	218.26	2,619.12	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.26	UNL	1.00	218.26	218.26	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.27	UNL	2.00	1,451.97	2,903.94	2.00%	100%	2,903.94	0.00%	0%	-
06.01.28	UNL	600	37.42	22,452.00	600.00%	100%	37.42	0.00%	0%	-
06.01.29	UNL	2.00	318.42	636.84	2.00%	100%	318.42	0.00%	0%	-
06.01.30	UNL	2.00	3,202.66	6,405.32	2.00%	100%	3,202.66	0.00%	0%	-
06.01.31	UNL	2.00	164.65	329.30	2.00%	100%	164.65	0.00%	0%	-
06.01.32	UNL	1.00	823.24	823.24	1.00%	100%	823.24	0.00%	0%	-
06.01.33	UNL	1.00	873.58	873.58	1.00%	100%	873.58	0.00%	0%	-
06.01.34	UNL	1.00	1,047.77	1,047.77	1.00%	100%	1,047.77	0.00%	0%	-
06.01.35	UNL	1.00	374.20	374.20	1.00%	100%	374.20	0.00%	0%	-
06.01.36	M2	46.00	117.16	5,398.36	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.37	UNL	8.00	896.64	7,173.12	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.38	UNL	8.00	143.31	1,146.48	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.39	UNL	1.00	118.43	118.43	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.40	UNL	1.00	598.72	598.72	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.41	UNL	1.00	3,000.91	3,000.91	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.42	UNL	2.00	484.35	968.70	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.43	UNL	6.00	483.33	2,899.98	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.44	UNL	10.00	82.40	824.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.45	UNL	0.25	1,874.18	468.55	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.46	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.47	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.48	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.49	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.50	UNL	2.00	484.35	968.70	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.51	UNL	6.00	483.33	2,899.98	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.52	UNL	10.00	82.40	824.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.53	UNL	0.25	1,874.18	468.55	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.54	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.55	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.56	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.57	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-
06.01.58	UNL	1.00	164.85	164.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0%	-

Fecha
 Obra
 Propósito
 Contralista
 Supervisión
 Presupuesto de Obra
 Ítem: 06.01.09

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA "EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

31/01/2020
 EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 JESUS MARIA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 Calle Comercio 1001 - CHORRILLOS
 S/ 68 726 788 32 (C/40V)
 S/ 69 242 176 54 (S/10V)
 100042016

Fecha
 Obra
 Ubicación
 Proponente
 Contratista
 Supervisión
 Presupuesto de Obra
 Presupuesto de Obra
 Inicio de Obra

EQUIPAMIENTO

Item	Descripción	Unid	Metrado	Precio (S/)	Precio (S/)	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance	
						Metrado	Avance	Metrado	Avance	Metrado	Avance							
06.01.220	herramienta de limpieza, 2 AMM. SC	UND	25.00	18.000,75	18.000,75	11	4%	723,71	0,00%	723,71	1	4,00%	24,00	90%	17.309,24			
06.01.241	CAMARA IP TIPO DOMO 2MP INDOOR	UND	70,00	2.206,27	187.000,33	70	100%	187.000,33	0,00%	187.000,33	0	0%	0,00	0%	0,00			
06.01.242	NVR 64 CANALES 16 TB	UND	2,00	27.506,87	55.713,74	2	100%	55.713,74	0,00%	55.713,74	0	0%	0,00	0%	0,00			
06.01.243	SERVER DE GESTION CCTV, QUAD CORE 3.1GHZ 1TB	UND	1,00	15.173,87	15.173,87	1	100%	15.173,87	0,00%	15.173,87	0	0%	0,00	0%	0,00			
06.01.244	MONITOR STATION, QUAD CORE 3.0GHZ, 8GB RAM, 1 TB	UND	3,00	10.382,84	31.148,52	3	100%	31.148,52	0,00%	31.148,52	0	0%	0,00	0%	0,00			
06.01.245	MONITOR STATION LED 27", CONEXION HDMI	UND	0,00	2.090,50	16.119,48	0	100%	16.119,48	0,00%	16.119,48	0	0%	0,00	0%	0,00			
06.01.246	MANAGER CONTROLER WIFI MINI, 100 ACCESS POINT, 20 PORT DE + 2 POSE. PoE	UND	1,00	87.004,72	87.004,72	0	0%	0,00	0,00%	87.004,72	0	0,00%	1,00	100%	87.004,72			
06.01.248	ACCESS POINT 2.4G, 4GHZ, PoE, MINIMO 250 USUARIOS SIMULTANEO	UND	55,00	7.207,51	396.413,05	0	0%	0,00	0,00%	396.413,05	0	0,00%	55,00	100%	396.413,05			
06.01.250	SERVICIOS DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED - DATA CENTER (INCLUYE CERTIFICACION)	UND	240,00	123,40	29.616,00	0	0%	0,00	0,00%	29.616,00	0	0,00%	240,00	100%	29.616,00			
06.01.251	SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES DE FIBRA (INCLUYE CERTIFICACION)	UND	210,00	144,07	30.256,70	0	0%	0,00	0,00%	30.256,70	0	0,00%	210,00	100%	30.256,70			
06.01.252	SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLES DE FIBRA (INCLUYE CERTIFICACION)	UND	1,00	10.200,50	10.200,50	0	0%	0,00	0,00%	10.200,50	0	0,00%	1,00	100%	10.200,50			
06.01.253	SERVICIO DE FUSION OLT FIBERLITE, INCLUYE MATERIALES	UND	30,00	144,07	4.322,10	0	0%	0,00	0,00%	4.322,10	0	0,00%	30,00	100%	4.322,10			
06.01.254	SERVICIO DE FUSION SPLITTER W/ CABLE CONSOLIDACION, INCLUYE CERTIFICACION	UND	1.000,00	82,32	82.320,00	0	0%	0,00	0,00%	82.320,00	0	0,00%	1.000,00	100%	82.320,00			
06.01.255	SERVICIO DE EMPALME MECANICO CABLE CONSOLIDACION W/ OMT, INCLUYE CERTIFICACION	UND	21,00	803,24	17.868,04	13	62%	10.702,12	0,00%	17.868,04	13	61,90%	8,00	38%	6.685,92			
06.01.257	SERVICIOS DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED - EDIFICIOS (INCLUYE CERTIFICACION)	UND	1.000,00	123,40	123.400,00	0	0%	0,00	0,00%	123.400,00	0	0,00%	1.000,00	100%	123.400,00			
06.01.258	SERVICIO DE CONFIGURACION DE OLT / ONT (PON)	UND	1,00	102.005,57	102.005,57	0	0%	0,00	0,00%	102.005,57	0	0,00%	1,00	100%	102.005,57			
06.01.259	INSTALACION DE ACCESS POINT	UND	50,00	370,39	18.519,50	0	0%	0,00	0,00%	18.519,50	0	0,00%	50,00	100%	18.519,50			
06.01.260	INSTALACION DE CAMARA IP	UND	30,00	15,50	465,00	0	0%	0,00	0,00%	465,00	0	0,00%	30,00	100%	465,00			
06.01.262	SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS IP / MONITORING JUSTICE	GLO	1,00	28.813,56	28.813,56	0	0%	0,00	0,00%	28.813,56	0	0,00%	1,00	100%	28.813,56			
06.01.264	REPOSICION DE ZONA AFECTADA POR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO	GLO	2,00	16.841,33	33.682,66	0	0%	0,00	0,00%	33.682,66	0	0,00%	2,00	100%	33.682,66			
06.01.265	SECURIDAD SORT EPP	GLO	1,00	20.755,45	20.755,45	0	0%	0,00	0,00%	20.755,45	0	0,00%	1,00	100%	20.755,45			
06.01.266	ACCESORIOS DE FIJACION DE OMT Y CAMARAS (INCLUYE INDIAMOS)	GLO	1,00	9.437,64	9.437,64	0	0%	0,00	0,00%	9.437,64	0	0,00%	1,00	100%	9.437,64			
06.01.267	ACCESORIOS DE FIJACION DE OMT Y CAMARAS (INCLUYE INDIAMOS)	GLO	1,00	24.897,41	24.897,41	0	0%	0,00	0,00%	24.897,41	0	0,00%	1,00	100%	24.897,41			
06.01.268	LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRAS Y/O TRABAJOS EJECUTADOS	GLO	1,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	1,00	100%	0,00			
COSTO DIRECTO				17.289.000,27				7.090.004,52		310.886,53					8.177.894,98			9.411.209,89
GASTOS GENERALES																		
UTILIDAD																		
SUBTOTAL				17.289.000,27			6%	7.206.004,52		310.886,53					8.177.793,40			9.411.209,89
P.C.I.P.			0,0878	17.374.414,47				7.770.829,50		307.104,81					8.078.024,32			9.268.300,15

INCOT S.A.C.
 OBRA: NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 ING. EDMUNDO TEVADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

000143

CALCULO DE REAJUSTES

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA "EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

Fecha : 31/01/2020
 Obra : EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Ubicación : JESUS MARIA
 Propietario : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista : INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
 Supervisión : CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra : S/ 68,726,768.32 (C/IGV)
 Presupuesto de Obra : S/ 58,242,176.64 (S/IGV)
 Inicio de Obra : 10/04/2016

REINTEGRO POR REAJUSTE
 (CONTROL DE VALORIZACIONES Y REAJUSTES)
CONTRATO PRINCIPAL

Fórmula	SANITARIAS									
1	ABRIL	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	MAYO	-	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	JUNIO	49,849.15	0.00	0.04	2,112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	JULIO	49,849.15	0.00	0.06	2,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	AGOSTO	49,849.15	0.14	0.06	2,818.95	906.74	10.16	21.00	0.00	
6	SEPTIEMBRE	49,849.15	13,097.64	0.09	2,910.85	0.10	43.22	56.30	0.00	
7	OCTUBRE	49,849.15	14,205.16	0.09	3,000.64	0.07	42.61	61.17	0.00	
8	NOVIEMBRE	39,424.70	15,249.62	0.04	2,003.00	982.34	53.70	61.40	0.00	
9	DICIEMBRE	-	39,574.16	0.00	0.00	1,204.45	55.17	86.40	0.00	
10	ENERO	-	39,391.76	0.00	0.00	1,821.71	64.61	102.23	0.00	
11	FEBRERO	31,100.70	38,593.61	0.06	1,928.25	2,295.50	120.90	96.03	0.00	
12	MARZO	31,100.70	74,752.94	0.04	1,800.45	4,794.15	263.70	178.01	0.00	
13	ABRIL	31,100.70	38,140.45	0.06	2,052.05	2,903.27	144.09	142.48	0.00	
14	MAYO	31,100.70	75,973.46	0.70	2,450.90	2,941.01	176.47	152.08	0.00	
15	JUNIO	31,100.70	21,217.95	0.07	2,304.70	1,853.74	161.13	96.30	0.00	
16	JULIO	31,100.70	50,510.66	0.03	2,581.30	4,866.38	313.04	342.20	0.00	
17	AGOSTO	31,100.70	44,985.30	0.04	2,812.40	3,779.45	248.03	252.79	0.00	
18	SEPTIEMBRE	31,100.70	43,266.10	0.04	2,812.40	3,692.67	235.94	234.86	0.00	
19	OCTUBRE	31,100.70	5,922.74	0.06	2,674.67	759.26	49.76	64.40	0.00	
20	NOVIEMBRE	31,100.70	1,982.35	0.05	2,643.50	92.80	0.00	5.93	0.00	
21	DICIEMBRE	31,101.06	3,366.27	0.05	2,643.67	289.06	16.83	17.91	0.00	
22	ENERO	-	2,711.76	0.05	0.00	239.56	15.94	13.82	0.00	
23	FEBRERO	-	-	-	0.00	-	-	-	-	
24	MARZO	-	-	-	0.00	-	-	-	-	
25	ABRIL	-	-	-	0.00	-	-	-	-	
SUB-TOTAL		615,960.04	480,072.19		42,757.44	34,500.50	34,500.50	2,048.43	1,056.39	30,495.00
EN VALORIZ. ANTERIOR							34,274.94	2,033.89	1,052.44	30,288.72
REINTEGRO ACTUAL							225.02	14.80	3.95	207.47

Fórmula	ELECTRICAS									
1	ABRIL	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	MAYO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	JUNIO	90,891.90	0.00	0.09	6,174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	JULIO	117,459.54	28,919.66	0.17	6,336.61	1,847.16	52.74	24.30	0.00	
5	AGOSTO	117,459.54	37,030.43	0.15	6,674.53	2,704.05	124.63	407.90	0.00	
6	SEPTIEMBRE	217,922.20	99,067.17	0.18	16,674.04	7,465.58	370.32	1,222.30	0.00	
7	OCTUBRE	364,394.67	69,309.54	0.18	32,095.87	0,010.19	379.46	1,060.46	0.00	
8	NOVIEMBRE	364,394.67	95,230.92	0.14	30,908.33	7,184.56	370.04	1,270.89	0.00	
9	DICIEMBRE	316,826.05	111,411.71	0.10	25,195.16	0,951.52	400.91	1,454.03	0.00	
10	ENERO	-	50,766.38	0.15	0.00	4,464.05	213.16	863.56	0.00	
11	FEBRERO	-	246,210.67	0.12	0.00	16,300.43	660.50	2,957.00	0.00	
12	MARZO	186,010.30	83,465.38	0.13	7,739.75	0,904.43	263.90	465.10	0.00	
13	ABRIL	150,616.45	65,771.54	0.11	6,900.64	5,342.00	242.21	1,046.67	0.00	
14	MAYO	150,616.45	20,833.95	0.00	8,540.63	1,616.04	56.87	339.90	0.00	
15	JUNIO	150,616.45	18,258.31	0.03	8,427.82	967.00	26.39	239.21	0.00	
16	JULIO	150,616.45	24,189.70	0.08	10,466.02	2,255.20	62.17	245.67	0.00	
17	AGOSTO	157,452.92	42,348.90	0.00	10,047.14	2,549.07	60.70	300.69	0.00	
18	SEPTIEMBRE	192,193.36	54,818.62	0.04	11,678.95	3,734.30	147.33	485.28	0.00	
19	OCTUBRE	507,899.70	64,046.84	0.07	41,790.90	3,790.84	160.74	382.53	0.00	
20	NOVIEMBRE	720,725.00	25,916.02	0.07	48,288.58	1,718.47	71.50	216.13	0.00	
21	DICIEMBRE	278,235.98	10,721.89	0.07	19,708.81	718.03	20.05	90.46	0.00	
22	ENERO	-	11,419.19	0.07	0.00	794.46	31.68	98.20	0.00	
23	FEBRERO	-	-	-	0.00	-	-	-	-	
24	MARZO	-	-	-	0.00	-	-	-	-	
25	ABRIL	-	-	-	0.00	-	-	-	-	
SUB-TOTAL		4,294,762.09	1,104,040.00		394,653.28	87,898.19	87,898.19	4,102.38	5,600.71	77,994.00
EN VALORIZ. ANTERIOR							87,202.73	4,081.20	5,099.82	77,221.71
REINTEGRO ACTUAL							655.46	21.38	1,500.89	773.19


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA "NUEVA SEDE MINAGRI"
 ING. EDMUNDO TEJADA BALDIAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 35112

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2029

ORIENTACION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION E IMPULSION DE LA NUEVA RED DE LA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE AGUILLERAS - BUENOS AIRES - EN EL CASO DE LA...

Planificación
Elaboración
Control
Ejecución
Evaluación
Revisión
Aprobación

GOBIERNO DE BUENOS AIRES

SECRETARÍA DE AGUILLERAS

SECRETARÍA DE AGUILLERAS

SECRETARÍA DE AGUILLERAS

SECRETARÍA DE AGUILLERAS

SECRETARÍA DE AGUILLERAS


SECRETARÍA DE AGUILLERAS

SECRETARÍA DE AGUILLERAS

SECRETARÍA DE AGUILLERAS

UNIDAD	DESCRIPCION	CONC	CUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	...
M	MAJADO DE OBRAS SOCIALES	47	1.200	1.200,00	1.440,00	1.440,00	...
T	TUBERIA DE AGUA SANITARIA	72	1.200	1.200,00	1.440,00	1.440,00	...
T	TUBERIA DE AGUA SANITARIA	72	1.200	1.200,00	1.440,00	1.440,00	...
D	CONCRETO ARMADO	30	1.200	1.200,00	1.440,00	1.440,00	...
I	MAYOR DE REAJUSTE	38	1.200	1.200,00	1.440,00	1.440,00	...
TOTAL						1.200	1.200


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.S.
 OBRA: NUEVA RED DE AGUILLERAS
 ING. EDMUNDO TEJADA SERRANO
 INGENIERO AGSIDENTE
 CIP 3554

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020

OBJETIVO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 1. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 2. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 3. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 4. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 5. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 6. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 7. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 8. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 9. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 10. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 11. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 12. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 13. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 14. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 15. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 16. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 17. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 18. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 19. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 20. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 21. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 22. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 23. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 24. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 25. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 26. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 27. AL INICIO DE LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

FORMA DE PAGOS: 28. AL FINALIZAR LA OBRA MEDIANTE LA REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA

INCOT S.A.C. OBRA DE REPARACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA TIPO Y PRESO EN LA COMUNA DE LIMA. ING. EDMUNDO LEJADA SUÑAS INGENIERO RESIDENTE CIP 3114

CONSORCIO PACHA Raúl Arreta Altamirano Jefe de Supervisión

Table with columns: AREA ECONOMICA, MONEDA, VALOR, and various sub-items. Includes a summary row at the bottom.

000135

AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

Fecha : 31/01/2020
 EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
 Obra : NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE
 Ubicación : JESUS MARIA
 Propietario : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista : INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
 Supervision : CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra : S/. 68,725,768.32 (C/IGV)
 Presupuesto de Obra : S/. 58,242,176.54 (S/IGV)
 Inicio de Obra : 10/04/2018

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

MONTO DEL ADELANTO DIRECTO : S/. 6,872,576.83 (C/IGV)
 MONTO DEL ADELANTO DIRECTO : S/. 5,824,217.65 (S/IGV)
 FECHA ADEL. DIRECTO : 14 de Dic de 17

VALORIZACION			MONTO DEL ADELANTO A	AMORTIZACION DEL ADELANTO AM=V*A/C'	SALDO POR AMORTIZAR S=A-AM
No.	MES	MONTO V			
1	ABRIL	285,185.92	5,824,217.65	28,518.59	5,795,699.06
2	MAYO	662,685.74	5,824,217.65	66,268.57	5,729,430.49
3	JUNIO	574,388.39	5,824,217.65	57,438.84	5,671,991.65
4	JULIO	807,724.28	5,824,217.65	80,772.43	5,591,219.22
5	AGOSTO	835,637.77	5,824,217.65	83,563.78	5,507,655.44
6	SEPTIEMBRE	1,332,440.43	5,824,217.65	133,244.04	5,374,411.40
7	OCTUBRE	1,470,372.91	5,824,217.65	147,037.29	5,227,374.11
8	NOVIEMBRE	1,499,673.29	5,824,217.65	149,967.33	5,077,406.78
9	DICIEMBRE	1,252,888.00	5,824,217.65	125,288.80	4,952,117.98
10	ENERO	1,014,924.13	5,824,217.65	101,492.41	4,850,625.57
11	FEBRERO	1,210,766.45	5,824,217.65	121,076.65	4,729,548.92
12	MARZO	1,414,074.33	5,824,217.65	141,407.43	4,588,141.49
13	ABRIL	2,003,911.23	5,824,217.65	200,391.12	4,387,750.37
14	MAYO	1,605,950.78	5,824,217.65	160,595.08	4,227,155.29
15	JUNIO	4,273,876.38	5,824,217.65	427,387.64	3,799,767.65
16	JULIO	802,010.17	5,824,217.65	80,201.02	3,719,566.63
17	AGOSTO	2,551,766.68	5,824,217.65	255,178.67	3,464,387.96
18	SEPTIEMBRE	418,221.47	5,824,217.65	41,822.15	3,422,565.81
19	OCTUBRE	370,232.11	5,824,217.65	37,023.21	3,385,542.60
20	NOVIEMBRE	260,800.61	5,824,217.65	26,080.06	3,359,462.54
21	DICIEMBRE	681,874.93	5,824,217.65	68,187.49	3,291,275.05
22	ENERO	816,696.90	5,824,217.65	81,669.69	3,209,605.36
TOTAL				S/. 2,614,612.29	

SALDO POR VALORIZAR : S/. 32,096,053.67 (Sub total inc. Factor de Relación)
 SALDO POR AMORTIZAR : S/. 3,209,605.36
 AVANCE DE OBRA ACUMULADA (%) : 44.89%
 AMORTIZACIÓN ACUMULADA : S/. 2,614,612.29


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514

000133

AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA "EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA"

Fecha : 31/01/2020
 Obra : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL
 Ubicación : JESUS MARIA
 Propietario : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Contratista : INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
 Supervision : CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra : S/. 68,725,768.32 (C/ IGV)
 Presupuesto de Obra : S/. 58,242,176.54 (S/ IGV)
 Inicio de Obra : 10/04/2018

AMORTIZACION DEL ADELANTO MATERIALES

MONTO DEL ADELANTO MATERIALES : S/. 13,745,153.66 (C/IGV)
 MONTO DEL ADELANTO MATERIALES : S/. 11,648,435.31 (S/IGV)
 FECHA ADEL MATERIALES : 10 de May de 18

VALORIZACION			MONTO DEL ADELANTO MATERIALES	AMORTIZACION DEL ADELANTO	SALDO POR AMORTIZAR S=A-AM
No.	MES	MONTO V			
1	ABRIL	285,185.92	-	-	11,648,435.31
2	MAYO	662,665.74	11,648,435.31	-	11,648,435.31
3	JUNIO	574,388.39	11,648,435.31	134,130.93	11,514,304.38
4	JULIO	807,724.28	11,648,435.31	301,089.44	11,213,214.94
5	AGOSTO	835,637.77	11,648,435.31	312,041.71	10,901,173.23
6	SETIEMBRE	1,332,440.43	11,648,435.31	506,397.12	10,394,776.11
7	OCTUBRE	1,470,372.91	11,648,435.31	554,664.00	9,840,112.11
8	NOVIEMBRE	1,499,673.29	11,648,435.31	537,246.57	9,302,865.54
9	DICIEMBRE	1,252,888.00	11,648,435.31	425,193.82	8,877,671.72
10	ENERO	1,014,924.13	11,648,435.31	297,762.10	8,579,909.62
11	FEBRERO	1,210,766.45	11,648,435.31	396,850.37	8,183,059.25
12	MARZO	1,414,074.33	11,648,435.31	421,989.08	7,761,070.17
13	ABRIL	2,003,911.23	11,648,435.31	539,363.34	7,221,706.83
14	MAYO	1,605,950.78	11,648,435.31	517,966.75	6,703,740.08
15	JUNIO	4,273,876.38	11,648,435.31	1,034,163.59	5,669,576.49
16	JULIO	802,010.17	11,648,435.31	387,691.28	5,281,885.21
17	AGOSTO	2,551,786.68	11,648,435.31	577,169.23	4,704,715.98
18	SETIEMBRE	418,221.47	11,648,435.31	43,514.09	4,661,201.89
19	OCTUBRE	370,232.11	11,648,435.31	3,923.96	4,657,277.93
20	NOVIEMBRE	260,800.61	11,648,435.31	33,892.45	4,623,385.48
21	DICIEMBRE	681,974.93	11,648,435.31	119,353.88	4,504,031.60
22	ENERO	816,696.90	11,648,435.31	64,635.06	4,439,396.54
TOTAL		S/. 26,146,122.90		S/. 7,209,038.77	


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C
 OBRA "NUEVA SEDE MINAGRI"
 ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514

DEDUCCION DE LOS ADELANTOS

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA*

Fecha : 31/01/2020
Ejecucion de la obra mejoramiento e implementación de la nueva sede del
Obra : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
Ubicación : JESUS MARIA
Procedente : MINISTERIO DE AGRICULTURA
Contrato : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Supervisión : CONSORCIO PACHA
Presupuesto de Obra : S/ 96 225 796.20 (C/ IGVI)
Presupuesto de Obra : S/ 96 225 796.20 (C/ IGVI)
Inicio de Obra : 10/04/2016

DEDUCCION POR ADELANTO EN EFECTIVO

MONTO DEL ADELANTO EFECTIVO : S/ 6 672 576.83 (C/IGVI)
MONTO DEL ADELANTO EFECTIVO : S/ 6 672 576.83 (C/IGVI)
FECHA DEL DIRECTO : 14 de Dic de 17

Table with columns: No., MES, MONTO, ADELANTO A, CONTRATO C, K, Kx/1, DEDUCCION P. Sub-section: PREINICIADOS (Inc. Factor sin IGVI)

Table with columns: No., MES, MONTO, ADELANTO A, CONTRATO C, K, Kx/1, DEDUCCION P. Sub-section: ESTRUCTURA (Inc. Factor sin IGVI)

Table with columns: No., MES, MONTO, ADELANTO A, CONTRATO C, K, Kx/1, DEDUCCION P. Sub-section: ARQUITECTURA (Inc. Factor sin IGVI)

Table with columns: No., MES, MONTO, ADELANTO A, CONTRATO C, K, Kx/1, DEDUCCION P. Sub-section: INSTALACIONES SANITARIAS (Inc. Factor sin IGVI)

Table with columns: No., MES, MONTO, ADELANTO A, CONTRATO C, K, Kx/1, DEDUCCION P. Sub-section: INSTALACIONES ELECTRICAS (Inc. Factor sin IGVI)

TOTAL ACUMULADO EN LA VALORIZACION ANTERIOR EN LA PRESENTE VALORIZACION

Signature and stamp of INCOT S.A.C. OBRA NUEVA SEDE MINAGRI. ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS, INGENIERO RESIDENTE, CIP 5614.

Signature and stamp of CONSORCIO PACHA. Raúl Arteta Altamirano, Jefe de Supervisión.

VALORIZACION N° 22 - ENERO 2020
OBRA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA

Fecha: 21/01/2020
Obra: EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE
Ubicación: EGLIS MARINA
Plano: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Contratista: INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Supervisor: CONSORCIO PACHA
Presupuesto de Obra: S/ 68.726.796,52
Presupuesto de Obra: S/ 68.242.179,54
Inicio de Obra: 19/04/2018

DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES

ESTRUCTURAS

Table with columns: VALORIZACION, Costo, % (Feb-2017, marzo-2018, etc.), and Deducción. Includes rows for concrete and steel reinforcement.

Table with columns: VALORIZACION, Costo, % (Feb-2017, marzo-2018, etc.), and Deducción. Includes rows for concrete reinforcement.

Table with columns: VALORIZACION, Costo, % (Feb-2017, marzo-2018, etc.), and Deducción. Includes rows for steel reinforcement.

Summary table for ESTRUCTURAS showing VALORIZACION N° 01 to 22 and TOTAL AMBITO.

ARQUITECTURA

Table with columns: VALORIZACION, Costo, % (Feb-2017, marzo-2018, etc.), and Deducción. Includes rows for various architectural items.

Summary table for ARQUITECTURA showing VALORIZACION N° 01 to 22 and TOTAL AMBITO.

Handwritten signature of Raúl Arteta Altamirano, Jefe de Supervisión, CONSORCIO PACHA.

Handwritten signature of Ing. Edmundo Cesada Salinas, INCO T S.A.C., OBRA NUEVA SEDE MINAGRI, ING. EDMUNDO CESADA SALINAS, INGENIERO RESIDENTE, CIP 3614.

VALORIZACION N° 01	0.00	0.00
VALORIZACION N° 02	0.00	0.00
VALORIZACION N° 03	0.00	0.00
VALORIZACION N° 04	2,000.00	21.89
VALORIZACION N° 05	1,000.00	401.89
VALORIZACION N° 06	20,152.89	1,222.20
VALORIZACION N° 07	10,165.70	1,000.45
VALORIZACION N° 08	10,132.49	1,370.89
VALORIZACION N° 09	23,640.23	1,644.89
VALORIZACION N° 10	12,777.47	603.59
VALORIZACION N° 11	62,656.96	2,684.95
VALORIZACION N° 12	17,698.00	469.34
VALORIZACION N° 13	26,263.67	1,600.61
VALORIZACION N° 14	6,000.00	399.69
VALORIZACION N° 15	3,893.74	476.21
VALORIZACION N° 16	7,240.00	369.67
VALORIZACION N° 17	4,870.00	380.00
VALORIZACION N° 18	12,600.00	406.26
VALORIZACION N° 19	11,400.00	390.61
VALORIZACION N° 20	6,624.20	216.13
VALORIZACION N° 21	2,772.00	96.46
VALORIZACION N° 22	2,140.00	88.25
TOTAL AMORTIZAN	140,000.00	1,000.11

EQUIPAMIENTO		ASCENSORES		ELECTRICIDAD		ANALISIS POR OBRAS	
N°	Valorización	Adelanto 08/01/09	Monte 08/01/09	Calculo	Revisión	Calculo	Revisión
1	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
2	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
3	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
4	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
5	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
6	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
7	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
8	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
9	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
10	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
11	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
12	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
13	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
14	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
15	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
16	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
17	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
18	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
19	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
20	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
21	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
22	Abra	0.00	11,640,436.51	16,741,716.54	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORIZACION N° 01	0.00	0.00
VALORIZACION N° 02	0.00	0.00
VALORIZACION N° 03	0.00	0.00
VALORIZACION N° 04	0.00	0.00
VALORIZACION N° 05	0.00	0.00
VALORIZACION N° 06	0.00	0.00
VALORIZACION N° 07	0.00	0.00
VALORIZACION N° 08	0.00	0.00
VALORIZACION N° 09	0.00	0.00
VALORIZACION N° 10	0.00	0.00
VALORIZACION N° 11	0.00	0.00
VALORIZACION N° 12	0.00	0.00
VALORIZACION N° 13	0.00	0.00
VALORIZACION N° 14	0.00	0.00
VALORIZACION N° 15	0.00	0.00
VALORIZACION N° 16	0.00	0.00
VALORIZACION N° 17	0.00	0.00
VALORIZACION N° 18	0.00	0.00
VALORIZACION N° 19	0.00	0.00
VALORIZACION N° 20	0.00	0.00
VALORIZACION N° 21	0.00	0.00
VALORIZACION N° 22	0.00	0.00
TOTAL AMORTIZAN	0.00	0.00

ESTRUCTURAS + ARQUITECTURA + SANITARIAS + ELECTRICAS + EQUIPAMIENTO

VALORIZACION N° 01	0.00	0.00
VALORIZACION N° 02	0.00	0.00
VALORIZACION N° 03	188,772.22	28.94
VALORIZACION N° 04	201,409.68	3,638.07
VALORIZACION N° 05	212,044.21	5,119.95
VALORIZACION N° 06	265,397.17	10,886.39
VALORIZACION N° 07	304,000.00	14,628.06
VALORIZACION N° 08	320,540.88	15,893.65
VALORIZACION N° 09	425,192.92	11,368.23
VALORIZACION N° 10	220,792.19	7,889.50
VALORIZACION N° 11	389,870.38	3,344.07
VALORIZACION N° 12	20,109.00	7,108.52
VALORIZACION N° 13	128,070.76	14,361.67
VALORIZACION N° 14	517,894.15	19,868.45
VALORIZACION N° 15	1,641,520.86	7,890.73
VALORIZACION N° 16	397,081.20	11,910.32
VALORIZACION N° 17	871,183.20	3,890.52
VALORIZACION N° 18	410,140.00	300.00
VALORIZACION N° 19	380.00	400.00
VALORIZACION N° 20	33,072.44	127.11
VALORIZACION N° 21	19,200.00	4.00
VALORIZACION N° 22	64,630.00	71.24
TOTAL AMORTIZAN	7,294,987.77	120,305.81


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO MEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514


000126

CURVAS DE AVANCE DE OBRA

CURVA "S" - VALORIZACION N°22 - ENERO 2020

Fecha: 31/01/2020
 Obra: EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Contrato: INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 Proveedor: CONSORCIO PACHA
 Supervision: S/ 68.733.766.32
 Presupuesto de Obra: S/ 68.733.766.32
 Inicio de Obra: 16/06/2019

**CONTRATO PRINCIPAL
 GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
 PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO**



MES	PROGRAMADO (Sin Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
10-Jan-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Apr-18	338,892.82	338,892.82	0.59%	0.59%
31-May-18	712,201.84	1,051,094.66	1.03%	1.62%
30-Jun-18	488,990.40	1,540,085.06	2.05%	2.22%
31-Jul-18	1,008,708.31	2,548,793.37	3.57%	3.79%
30-Sep-18	2,138,751.00	4,687,544.37	9.16%	6.95%
31-Oct-18	2,369,978.87	7,057,523.24	4.07%	11.02%
30-Nov-18	3,890,193.84	10,947,717.08	6.00%	17.02%
31-Dic-18	3,543,960.64	14,491,677.72	5.20%	22.22%
28-Feb-19	453,355.47	15,045,033.19	0.78%	23.00%
31-Mar-19	1,228,286.53	16,273,319.72	2.11%	25.11%
30-Apr-19	1,463,316.71	17,736,636.43	2.51%	27.62%
31-May-19	1,686,543.04	19,423,179.47	2.83%	30.45%
30-Jun-19	1,878,742.00	21,301,921.47	3.16%	33.61%
31-Jul-19	2,783,178.41	24,085,100.88	4.78%	38.39%
31-Ago-19	3,516,160.80	27,591,261.68	6.04%	44.43%
30-Sep-19	3,476,997.87	31,068,259.55	5.04%	51.47%
31-Oct-19	6,078,777.35	37,147,036.90	11.46%	62.93%
30-Nov-19	5,775,552.03	42,922,588.93	8.54%	71.47%
31-Dic-19	5,898,474.70	48,821,063.63	8.58%	80.05%
29-Feb-20	3,368,540.10	52,189,603.73	5.82%	85.87%
31-Mar-20	2,718,314.24	54,907,917.97	4.87%	90.74%
13-Abr-20	1,259,694.38	56,167,612.35	2.21%	100.00%
TOTAL	58,242,176.54	58,242,176.54	100.00%	

MES	EJECUTADO (Sin Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
10-Jan-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Apr-18	283,185.62	283,185.62	0.46%	0.46%
31-May-18	682,865.74	965,051.36	1.14%	1.60%
30-Jun-18	974,392.36	1,939,443.72	0.86%	2.46%
31-Jul-18	1,058,742.00	2,998,185.72	1.43%	4.29%
31-Ago-18	855,837.10	3,854,022.82	1.43%	5.64%
30-Sep-18	1,332,446.43	5,186,469.25	2.20%	7.72%
31-Oct-18	1,470,372.91	6,656,842.16	2.52%	10.25%
30-Nov-18	1,469,673.20	8,126,515.36	2.57%	12.82%
31-Dic-18	1,232,666.00	9,359,181.36	2.15%	14.97%
28-Feb-19	1,210,786.45	10,569,967.81	2.08%	17.05%
31-Mar-19	1,414,074.39	11,984,042.20	2.43%	19.48%
30-Apr-19	2,003,911.29	13,987,953.49	3.44%	22.92%
31-May-19	1,066,898.78	15,054,852.27	2.76%	25.68%
30-Jun-19	1,062,010.17	16,116,862.44	1.93%	27.61%
31-Jul-19	2,551,786.68	18,668,649.12	4.38%	32.00%
30-Ago-19	418,221.47	19,086,870.59	0.72%	32.72%
31-Sep-19	370,232.11	19,457,102.70	0.64%	33.36%
30-Oct-19	480,850.01	19,937,952.71	0.91%	34.27%
31-Nov-19	484,850.01	20,422,802.72	0.91%	35.18%
30-Dic-19	816,806.00	21,239,608.72	1.40%	36.58%
29-Feb-20	0.00	21,239,608.72	0.00%	36.58%
31-Mar-20	0.00	21,239,608.72	0.00%	36.58%
13-Abr-20	0.00	21,239,608.72	0.00%	36.58%
TOTAL	26,146,122.80	26,146,122.80	44.89%	

INCOT S.A.C.
 OBRA: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 ING. EDMUNDO VEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP: 31111


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

CURVA "S" - VALORIZACION N°22 - ENERO 2020

31/01/2020
 EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 JESUS MARIA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 DIRECCION DE CONTRATOS GENERALES
 CONSORCIO PACHA
 S/ 89.725.798.32
 S/ 89.842.178.54
 10/04/2019

**CONTRATO PRINCIPAL - PRELIMINARES
 GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
 PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO**

Fecha
 Obra
 Ubicación
 Promotor
 Supervisión
 Presupuesto de Obra
 Presupuesto de Obra



MES	MORTOS TOTAL PROGRAMADO		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
10-Abr-18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30-Abr-18	236.185,60	236.185,60	19,04%	19,04%
31-May-18	515.842,17	751.997,77	25,07%	44,06%
31-Jun-18	46.855,17	798.852,94	4,02%	62,80%
31-Jul-18	46.855,17	845.708,11	4,02%	66,82%
31-Ago-18	46.855,17	892.563,28	4,02%	68,84%
30-Sep-18	46.855,17	939.418,45	4,02%	70,86%
31-Oct-18	46.855,17	986.273,62	4,02%	72,88%
31-Nov-18	46.855,17	1.033.128,79	4,02%	74,90%
31-Dic-18	46.855,17	1.080.000,00	4,02%	76,92%
31-Ene-19	46.855,17	1.126.855,17	4,02%	78,94%
29-Feb-19	46.855,17	1.173.710,34	4,02%	80,96%
31-Mar-19	46.855,17	1.220.565,51	4,02%	82,98%
30-Abr-19	46.855,17	1.267.420,68	4,02%	85,00%
30-May-19	46.855,17	1.314.275,85	4,02%	87,02%
30-Jun-19	46.855,17	1.361.131,02	4,02%	89,04%
31-Jul-19	46.855,17	1.407.986,19	4,02%	91,06%
31-Ago-19	46.855,17	1.454.841,36	4,02%	93,08%
30-Sep-19	46.855,17	1.501.696,53	4,02%	95,10%
30-Oct-19	46.855,17	1.548.551,70	4,02%	97,12%
30-Nov-19	46.855,17	1.595.406,87	4,02%	99,14%
31-Dic-19	46.855,17	1.642.262,04	4,02%	101,16%
31-Ene-20	0,00	1.642.262,04	0,00%	101,16%
29-Feb-20	0,00	1.642.262,04	0,00%	101,16%
31-Mar-20	0,00	1.642.262,04	0,00%	101,16%
19-Sep-20	0,00	1.642.262,04	0,00%	101,16%
TOTAL	1.240.408,83	1.240.408,83	100,00%	100,00%

MES	MORTOS TOTAL EJECUTADO		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
10-Abr-18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30-Abr-18	270.203,04	270.203,04	22,81%	22,81%
31-May-18	282.110,40	552.313,44	13,40%	44,46%
31-Jun-18	61.932,40	614.245,84	4,10%	48,84%
31-Jul-18	61.932,40	676.178,24	3,70%	52,84%
31-Ago-18	47.658,20	723.836,44	3,71%	56,37%
30-Sep-18	46.895,00	770.731,44	3,69%	60,02%
31-Oct-18	46.245,38	816.976,82	3,68%	63,74%
31-Nov-18	45.595,76	862.572,58	4,04%	67,54%
31-Dic-18	50.154,36	912.726,94	4,04%	71,38%
29-Feb-19	50.154,36	962.881,30	4,04%	75,24%
31-Mar-19	1.062.824,48	1.013.035,78	4,04%	79,10%
30-Abr-19	50.154,36	1.063.190,14	4,04%	82,96%
30-May-19	26.685,66	1.089.875,80	2,34%	84,37%
30-Jun-19	23.731,50	1.113.607,30	2,14%	85,73%
31-Jul-19	10.707,14	1.124.314,44	1,35%	87,08%
30-Sep-19	17.955,74	1.142.270,18	1,42%	88,34%
30-Oct-19	4.202,27	1.146.472,45	0,87%	89,54%
30-Nov-19	8.404,54	1.154.876,99	0,96%	90,74%
31-Dic-19	8.404,54	1.163.281,53	0,96%	91,94%
31-Ene-20	3.282,07	1.166.563,60	0,28%	93,14%
29-Feb-20	0,00	1.166.563,60	0,00%	93,14%
31-Mar-20	0,00	1.166.563,60	0,00%	93,14%
19-Sep-20	0,00	1.166.563,60	0,00%	93,14%
TOTAL	1.222.983,04	1.222.983,04	88,59%	88,59%


INCOT S.A.S.
 OBRA NUEVO SEDE MINAGR
 ING. EDMUNDO TAVADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 35714

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

CURVA "S" - VALORIZACION N°22 - ENERO 2020

Fecha: 31/01/2020
 Obra: EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 Cliente: MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Promotor: INCOOT S.A O CONTRATISTAS GENERALES
 Comisionario: CONSORCIO PACHA
 Subcomisionario: S/ 09.726.768 32
 Presupuesto de Obra: S/ 33.242.176 84
 Inicio del Obra: 10/04/2018

**CONTRATO PRINCIPAL - ESTRUCTURA
 GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
 PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO**



MES	MONTOS TOTAL (Sin Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
10-Dic-18	102,827.03	102,827.03	0.00%	0.00%
31-Dic-18	208,284.37	311,111.40	2.03%	3.02%
30-Jan-19	450,466.14	761,577.54	4.36%	8.38%
31-Mar-19	719,100.92	1,480,678.46	6.85%	15.23%
30-May-19	1,254,003.77	2,734,682.23	11.96%	27.19%
30-Jul-19	1,442,653.59	4,177,335.82	13.82%	31.01%
31-Sep-19	1,609,831.55	5,787,167.37	15.31%	46.32%
31-Dic-19	3,949,111.64	9,736,279.01	37.53%	83.85%
29-Feb-20	372,390.93	10,108,669.94	3.59%	100.00%
31-Mar-20	646,157.19	10,754,827.13	6.13%	100.00%
31-May-20	1,024,217.72	11,779,044.85	9.57%	100.00%
31-Jul-20	1,024,307.15	12,803,351.99	9.57%	100.00%
31-Sep-20	1,024,307.15	13,827,659.14	9.57%	100.00%
31-Nov-20	513,839.93	14,341,499.07	4.87%	100.00%
30-Dic-20	231,822.55	14,573,321.62	2.20%	100.00%
31-Ene-21	5,773.29	14,579,094.91	0.05%	100.00%
29-Feb-21	-	14,579,094.91	0.00%	100.00%
31-Mar-21	-	14,579,094.91	0.00%	100.00%
13-Feb-20	-	13,801,802.02	0.00%	100.00%
TOTAL	13,801,802.02	13,801,802.02	100.00%	100.00%

MES	MONTOS TOTAL (Sin Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
10-Dic-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-18	432,566.51	432,566.51	3.12%	3.12%
30-Jan-19	619,893.32	1,052,459.83	4.57%	7.69%
31-Mar-19	896,079.69	1,948,539.52	6.56%	14.25%
31-May-19	667,691.46	2,616,230.98	4.89%	19.14%
30-Jul-19	1,113,057.36	3,729,288.34	8.18%	27.32%
30-Sep-19	1,554,817.52	5,284,105.86	11.26%	38.58%
31-Dic-19	865,172.73	6,149,278.59	6.27%	44.85%
31-Ene-20	805,944.59	6,955,223.18	5.84%	50.69%
29-Feb-20	785,236.41	7,740,459.59	5.69%	56.38%
31-Mar-20	695,811.33	8,436,270.92	5.11%	61.49%
31-May-20	1,008,798.14	9,445,069.06	7.42%	68.91%
30-Jun-20	917,315.42	10,362,384.48	6.74%	75.65%
31-Jul-20	330,626.64	10,693,011.12	2.43%	78.08%
31-Sep-20	71,575.35	10,764,586.47	0.53%	78.61%
31-Oct-20	-25,010.36	10,739,576.11	-0.19%	78.42%
30-Nov-20	6,086.55	10,745,662.66	0.04%	78.46%
31-Dic-20	4,817.19	10,750,479.85	0.04%	78.50%
31-Ene-21	-	10,750,479.85	0.00%	78.50%
29-Feb-21	-	10,750,479.85	0.00%	78.50%
31-Mar-21	-	10,750,479.85	0.00%	78.50%
13-Feb-20	-	11,957,212.57	0.00%	87.91%
TOTAL	11,957,212.57	11,957,212.57	87.91%	87.91%

INCOOT S.A.
 OBRAS Y SERVICIOS GENERALES


ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 C.I.P. 35174

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

CURVA "S" - VALORIZACION N°22 - ENERO 2020

31017020
 EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 SEDE MINISTRO DE AGRICULTURA
 INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 CONSORCIO PACHA
 S/ 06 725 768.32
 S/ 56 222 178.54
 10/04/2018

**CONTRATO PRINCIPAL - INSTALACIONES, ARQUITECTURA
 GRABO DE AVANCE DE OBRA
 PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO**



MES	MONTOS TOTAL (MIL/US\$)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
30-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-May-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Jul-18	20,766.10	20,766.10	0.10%	0.00%
31-Ago-18	64,106.63	84,872.73	0.35%	0.00%
30-Sep-18	163,341.37	248,214.10	2.95%	0.00%
31-Oct-18	1,325,766.72	1,573,980.82	12.53%	0.00%
30-Nov-18	2,892,559.63	4,466,540.45	23.30%	0.00%
31-Dic-18	36,497.23	4,503,037.68	0.17%	0.00%
29-Feb-19	18,005.31	4,521,042.99	0.04%	0.00%
31-Mar-19	7,182,915.32	11,703,958.31	34.00%	0.00%
30-Jun-19	60,643.21	11,764,601.52	0.43%	0.00%
31-Jul-19	857,330.65	12,621,932.17	1.00%	0.00%
31-Ago-19	1,243,136.32	13,865,068.49	5.66%	0.00%
30-Sep-19	1,478,824.68	15,343,893.17	6.14%	0.00%
30-Oct-19	1,653,016.84	17,006,909.01	6.42%	0.00%
30-Nov-19	2,896,677.56	19,903,586.57	11.13%	0.00%
31-Dic-19	1,832,203.44	21,735,789.99	13.57%	0.00%
31-Ene-20	500,145.45	22,235,935.44	7.74%	0.00%
29-Feb-20	560,107.65	22,796,043.09	2.37%	0.00%
13-Ago-20	614,801.62	23,410,844.71	2.69%	100.00%
TOTAL	21,124,609.03	21,124,609.03	100.00%	

MES	MONTOS TOTAL (MIL/US\$)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
30-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-May-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-18	12,367.43	12,367.43	0.05%	0.00%
31-Jul-18	40,666.64	53,034.06	0.19%	0.25%
31-Ago-18	47,962.01	101,006.06	0.23%	0.49%
30-Sep-18	64,202.66	165,208.72	0.30%	0.79%
31-Oct-18	120,729.34	285,938.06	0.57%	1.36%
31-Dic-18	87,874.07	373,812.13	0.42%	2.11%
31-Ene-19	162,444.36	536,256.49	0.74%	3.02%
29-Feb-19	61,327.72	597,584.21	0.43%	3.45%
31-Mar-19	149,686.70	747,270.91	0.66%	4.11%
30-Jun-19	152,543.05	899,813.96	0.72%	5.65%
31-Jul-19	1,367,113.04	1,367,113.04	6.72%	6.57%
31-Ago-19	230,304.66	1,597,417.70	1.12%	7.69%
30-Sep-19	369,272.77	1,966,690.47	1.79%	8.52%
31-Oct-19	303,698.24	2,270,388.71	1.44%	10.32%
30-Nov-19	81,954.60	2,352,343.31	0.48%	12.48%
31-Dic-19	86,724.83	2,439,068.14	0.41%	12.87%
29-Feb-20	491,718.03	2,930,786.17	2.33%	15.20%
13-Ago-20	0.00	2,930,786.17	0.00%	100.00%
TOTAL	3,210,331.51	3,210,331.51	15.20%	

INCOT S.A.C.
 OFICINA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO TRAJADA SAINZ
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3513


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

CURVA "S" - VALORIZACION N°22 - ENERO 2020

Fecha: 31/01/2020
 Oficina: Ejecución de la Obra
 Proyectista: INCOT S.A.C.
 Contratista: INCOT S.A.C.
 Supervisor: CONSORCIO PACHA
 Presupuesto de Obra: S/ 85.292.176.54
 Inicio de Obra: 16/02/19

EJECUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 CONSORCIO PACHA
 S/ 85.292.176.54
 16/02/19



MES	MONTOS TOTAL (MIL US\$)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
10-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-May-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Jun-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Jul-18	6.148.05	6.148.05	1.00%	1.00%
30-Ago-18	13.007.64	19.213.20	2.12%	3.12%
31-Sep-18	14.285.16	33.418.45	2.31%	5.43%
31-Oct-18	14.285.16	47.703.61	2.31%	8.74%
31-Nov-18	30.574.10	78.277.71	4.06%	12.80%
31-Dic-18	30.361.70	108.703.46	4.03%	17.81%
28-Feb-19	36.533.91	145.237.40	5.09%	23.74%
31-Mar-19	74.752.34	220.089.74	12.14%	35.88%
31-May-19	38.071.65	258.161.39	5.09%	40.97%
30-Jun-19	38.071.65	296.233.04	5.09%	46.07%
30-Jul-19	21.217.35	317.450.39	3.44%	51.51%
31-Jul-19	58.510.50	375.960.89	6.50%	58.01%
31-Ago-19	44.694.39	420.655.28	7.30%	65.32%
30-Sep-19	43.246.10	463.901.38	7.02%	72.34%
30-Oct-19	1.062.55	464.963.93	0.15%	72.49%
30-Nov-19	3.340.27	473.804.14	0.15%	73.64%
31-Dic-19	2.271.79	476.075.93	0.44%	74.08%
28-Feb-20	0.00	476.075.93	0.00%	74.08%
13-Apr-20	0.00	476.075.93	0.00%	74.08%
TOTAL	480.072.19	480.072.19	77.94%	77.94%

MES	MONTOS TOTAL (MIL US\$)		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
10-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Abr-18	48.040.15	48.040.15	7.82%	7.82%
31-May-18	33.868.20	81.908.35	5.24%	13.06%
31-Jun-18	48.040.15	129.948.50	7.82%	20.88%
30-Jul-18	48.040.15	177.988.65	7.82%	28.70%
31-Aug-18	23.748.71	201.737.36	3.81%	32.51%
31-Sep-18	38.124.79	239.862.15	6.05%	38.56%
31-Oct-18	273.870.43	513.732.58	44.49%	83.05%
31-Nov-18	273.870.43	787.603.01	44.49%	127.54%
28-Feb-19	31.100.76	818.703.77	5.05%	132.59%
31-Mar-19	358.071.06	1.176.774.83	59.05%	191.64%
31-May-19	358.071.06	1.534.845.89	59.05%	250.69%
30-Jun-19	31.100.76	1.845.956.65	5.05%	255.74%
31-Jul-19	440.475.02	2.286.431.67	74.75%	330.49%
31-Ago-19	491.575.79	2.777.997.46	59.05%	389.54%
30-Sep-19	522.676.55	3.300.674.01	64.86%	454.40%
30-Oct-19	594.878.08	3.895.552.09	89.05%	543.45%
30-Nov-19	615.960.04	4.511.512.13	89.05%	632.50%
31-Dic-19	0.00	4.511.512.13	0.00%	632.50%
28-Feb-20	0.00	4.511.512.13	0.00%	632.50%
13-Apr-20	0.00	4.511.512.13	0.00%	632.50%
TOTAL	615.960.04	615.960.04	100.00%	100.00%

INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

ING. EDMUNDO VELAZCO SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 35112


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

CURVA "S" - VALORIZACION N°22 - ENERO 2020

31/01/2020
 JESUS MARIA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 INCOT S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
 CONSORCIO PACHA
 S/ 68 725 798 32
 S/ 68 725 798 32
 1004/2018

Escoba
 Ubicación
 Proveedor
 Contratista
 Supervisión
 Presupuesto de Obra
 Presupuesto de Obra

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA



MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	SI	NO	PARCIAL	ACUMULADO
10-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-May-18	90,801.60	0.00	2.12%	2.12%
31-Jun-18	117,458.34	2,251.14	2.74%	4.86%
30-Jul-18	217,622.26	543,342.73	5.08%	9.94%
31-Oct-18	384,354.87	607,727.60	8.50%	18.44%
30-Nov-18	518,026.05	1,272,112.47	12.48%	30.92%
31-Dic-18	659,036.32	1,941,036.52	15.48%	46.40%
28-Feb-19	808,010.20	1,997,048.82	18.81%	65.21%
31-Mar-19	1,050,154.45	1,958,054.27	24.76%	90.00%
30-Abr-19	1,500,154.45	2,015,070.72	37.13%	100.00%
31-May-19	1,874,552.32	2,174,065.13	44.76%	100.00%
30-Jun-19	1,874,552.32	2,500,505.95	44.76%	100.00%
31-Jul-19	1,874,552.32	2,687,701.30	44.76%	100.00%
30-Sep-19	597,049.78	3,284,801.08	13.84%	100.00%
31-Oct-19	720,728.03	4,005,529.11	17.82%	100.00%
31-Nov-19	0.00	4,284,792.09	0.00%	100.00%
31-Dic-19	0.00	4,284,792.09	0.00%	100.00%
28-Feb-20	0.00	4,284,792.09	0.00%	100.00%
31-Mar-20	0.00	4,284,792.09	0.00%	100.00%
13-Abr-20	0.00	4,284,792.09	0.00%	100.00%
TOTAL	4,284,792.09	100.00%		

MES	MONTOS TOTAL (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	SI	NO	PARCIAL	ACUMULADO
10-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Abr-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-May-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Jun-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jul-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Oct-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Nov-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-18	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28-Feb-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Mar-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Abr-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-May-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Jun-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Jul-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Sep-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Oct-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Nov-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Dic-19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28-Feb-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-Mar-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
13-Abr-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	1,194,040.00	27.87%		

INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINAGRI

ING. EDUARDO LEONARDO PACHA
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 35.544

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Alkamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 QBRVA - AV. BOCA DE MINA 871
 ING EDMUNDO TENADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 C.P. 3511

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

CURVA "S" - VALORIZACION N°23 - ENERO 2020

31/01/2020
 EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 REVISADO POR: AGRICULTURA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 CONSORCIO PACHA
 S/ 66 725 768 32
 S/ 36 232 178 54
 10/04/2016

**CONTRATO PRINCIPAL - EQUIPAMIENTO
 GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
 PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO**



MES	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	MONTO TOTAL Sin Incl. IGV	PARCIAL ACUMUL.	MONTO TOTAL Sin Incl. IGV	PARCIAL ACUMUL.
30-Abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-May-18	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Jun-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Jul-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Ago-18	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Oct-18	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Nov-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Dic-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Ene-19	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Feb-19	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Mar-19	74,277.82	74,277.82	0.00	0.00
31-May-19	175,473.00	249,750.81	0.00	0.00
30-Jun-19	305,545.81	555,296.62	0.00	0.00
31-Jul-19	393,585.81	948,882.43	0.00	0.00
30-Sep-19	412,851.42	1,361,733.85	0.00	0.00
31-Oct-19	512,851.42	1,874,585.27	0.00	0.00
30-Nov-19	3,180,232.63	6,047,088.04	0.00	0.00
31-Dic-19	3,784,707.11	9,831,795.15	0.00	0.00
31-Ene-20	1,822,223.11	11,654,018.26	0.00	0.00
29-Feb-20	58,329.33	11,712,347.59	0.00	0.00
31-Mar-20	2,129,642.50	16,608,951.46	0.00	0.00
15-Abr-20	678,052.96	17,287,004.42	0.00	0.00
TOTAL	17,274,414.47	17,274,414.47	8,078,024.32	46.48%

MES	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	MONTO TOTAL Sin Incl. IGV	PARCIAL ACUMUL.	MONTO TOTAL Sin Incl. IGV	PARCIAL ACUMUL.
10-Abr-18	0.00	0.00	0.00	0.00
01-May-18	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Jun-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Jul-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Ago-18	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Oct-18	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Nov-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Dic-18	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Ene-19	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Feb-19	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Mar-19	0.00	0.00	0.00	0.00
31-May-19	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Jun-19	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Jul-19	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-19	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Oct-19	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Nov-19	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Dic-19	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Ene-20	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Feb-20	0.00	0.00	0.00	0.00
31-Mar-20	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	8,078,024.32	46.48%

000118

SUSTENTO DE METRADOS

SISTEMO DE PARTIDAS VALORADAS

OBRA: EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIBAGO
 EN LA CIUDAD DE LIMA
 UBICACION: JESUS MARIA
 PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA
 CONTRATISTA: INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
 SUPERVISOR: CONSORCIO PACHA

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	METRADOS								
			CONTRACTUAL	ACUM. ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUM. ACTUAL	%	SALDO	%
PRELIMINARES											
01	TRABAJOS PRELIMINARES										
01.01	OBRAS PROVISIONALES										
01.01.01	OFICINAS DE OBRA PARA RESIDENTE	GLB	1.00	1.000	100.00%		0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.02	ALMACENES Y COMEDOR PARA PERSONAL	M2	84	84.000	100.00%		0.00%	84.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.03	CERCO PERIMETRICO DE OBRA	M	80.00	78.004	97.50%		0.00%	78.00	97.50%	2.00	2.50%
01.01.04	PANTALLAS DE PROTECCION PROPIEDADES VECINAS	GLB	1.00	1.000	100.00%		0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.05	SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL	mes	18.00	17.507	97.48%	0.09	0.53%	18.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.06	SEGURIDAD PNP	mes	18.00	17.000	94.44%	0.90	2.73%	17.50	97.22%	0.50	2.78%
01.01.07	GRUA TORRE	mes	12.00	12.000	100.00%		0.00%	12.00	100.00%	0.00	0.00%
01.02	SERVICIOS PRELIMINARES										
01.02.01	INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE PROVISIONAL	GLB	1.00	1.000	100.00%		0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
01.02.02	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	GLB	1.00	1.000	100.00%		0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
01.02.03	CONSUMO DE AGUA PARA OBRA	mes	18.00	17.927	99.59%	0.07	0.41%	18.00	100.00%	0.00	0.00%
01.02.04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA	mes	18.00	17.927	99.59%	0.07	0.41%	18.00	100.00%	0.00	0.00%
01.03	EQUIPAMIENTO PRELIMINAR										
01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	0.567	56.70%		0.00%	0.00	56.70%	0.40	40.30%
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL	mes	18.00	17.937	99.65%	0.06	0.35%	18.00	100.00%	0.00	0.00%
01.03.03	SEGUROS SCOTR PARA PERSONAL	mes	18	17.937	99.65%	0.06	0.35%	18.00	100.00%	0.00	0.00%
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	0.987	98.70%		0.00%	0.99	99.70%	0.01	1.30%
01.03.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	0.987	98.70%		0.00%	0.99	98.70%	0.01	1.30%
01.03.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	0.987	98.70%		0.00%	0.99	98.70%	0.01	1.30%
01.03.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	0.982	98.20%		0.00%	0.99	99.20%	0.01	0.80%
02	DEMOLICIONES										
02.01	DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE	M3	2,980.18	2,931.152	98.36%		0.00%	2,931.15	98.36%	49.01	1.64%
02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE - DEMOLICION	M3	8,484.83	8,380.589	98.00%		0.00%	8,380.59	98.00%	104.24	1.02%
02.03	OBRAS PRELIMINARES										
02.03.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	M2	4,376.01	4,345.210	99.30%		0.00%	4,345.21	99.30%	30.80	0.70%


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514

SUSTENTO DE PARTIDAS VALORADAS

OBRA: EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA. UBICACION: JESUS MARIA. PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA. CONTRATISTA: INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES. SUPERVISOR: CONSORCIO PACHA.

Table with columns: PARTIDA, DESCRIPCION DE PARTIDAS, UNID, METRADOS (CONTRACTUAL, ACUM. ANTERIOR, %, ACTUAL, %, ACUM. ACTUAL, %, SALDO, %).

Handwritten signature: Raúl Arteta Altamirano. Title: Jefe de Supervisión. Logo: CONSORCIO PACHA.

Stamp: INCOT S.A.S. OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO. Signature: ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS. Title: INGENIERO RESIDENTE. CIP 35074.

SISTEMO DE PARTIDAS VALORIZADAS

SELECCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EN LA CIUDAD DE LIMA
 UBICACIÓN : LESUR NADA
 PROPIETARIO : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 CONTRATISTA : INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
 SUPERVISOR : CONSORCIO PACHA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID	METRADOS										
			CONTRACTUAL	ACUM. ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUM. ACTUAL	%	SALDO	%		
02.04.14	LOSAS MACIZAS												
02.04.14.01	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=200 kg/cm ² - LOSA MACIZA	M ³	732.7	650.99	88.85%		0.00%	650.99	89%	81.71	11%		
02.04.14.02	CONCRETO PRE-MEZCLADO Fc=210 kg/cm ² - LOSA MACIZA	M ³	204.60	204.60	100.00%		0.00%	204.60	100%	0.00	0%		
02.04.14.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA MACIZA	M ²	4,386.40	4,529.85	91.73%		0.00%	4,529.85	92%	400.55	6%		
02.04.14.04	ACERO fy =4200 kg/cm ²	KG	77,917.68	68,210.90	86.15%		0.00%	68,210.90	86%	6,446.68	11%		
02.04.15	ESCALERAS												
02.04.15.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO Fc=210 kg/cm ² - ESCALERA	M ³	65.97	60.65	90.42%		0.00%	60.65	90%	6.32	10%		
02.04.15.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERA	M ²	597.80	648.65	93.67%		0.00%	648.65	94%	37.18	6%		
02.04.15.03	ACERO fy =4200 kg/cm ²	KG	8,519.00	8,075.12	94.80%		0.00%	8,075.12	95%	437.68	5%		
02.04.16	CISTERNA												
02.04.16.01	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=300 kg/cm ² - CISTERNA	M ³	19.44	19.44	100.00%		0.00%	19.44	100%	0.00	0%		
02.04.16.02	CONCRETO PRE-MEZCLADO Fc=200 kg/cm ² - CISTERNA	M ³	148.35	148.35	100.00%		0.00%	148.35	100%	0.00	0%		
02.04.16.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNAS Y CUARTO DE BOMBAS	M ²	671.04	671.04	100.00%		0.00%	671.04	100%	0.00	0%		
02.04.16.04	ACERO fy =4200 kg/cm ²	KG	20,818.71	20,818.71	100.00%		0.00%	20,818.71	100%	0.00	0%		
02.04.17	COLUMNAS DE AMARRE												
02.04.17.01	CONCRETO EN COLUMNAS DE AMARRE Fc =210 Kg/cm ²	M ³	18.82	18.82	100.00%		0.00%	18.82	100%	0.00	0%		
02.04.17.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE AMARRE	M ²	259.60	259.60	100.00%		0.00%	259.60	100%	0.00	0%		
02.04.17.03	ACERO fy =4200 kg/cm ²	KG	2,466.15	2,466.15	100.00%		0.00%	2,466.15	100%	0.00	0%		
02.04.18	DINTELES Y VIGAS SOLERAS												
02.04.18.01	CONCRETO EN DINTELES Y VIGAS SOLERAS Fc =210 Kg/cm ²	M ³	2.55	2.55	100.00%		0.00%	2.55	100%	0.00	0%		
02.04.18.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DINTELES Y VIGAS SOLERAS	M ²	48.75	48.75	100.00%		0.00%	48.75	100%	0.00	0%		
02.04.18.03	ACERO fy =4200 kg/cm ²	KG	278.16	278.16	100.00%		0.00%	278.16	100%	0.00	0%		
02.04.19	JARDINERAS Y PARAPETOS												
02.04.19.01	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 kg/cm ² - JARDINERAS Y PARAPETOS	M ³	6.38	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	6.38	100%		
02.04.19.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - JARDINERA Y PARAPETOS	M ²	65.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	65.00	100%		
02.04.19.03	ACERO fy =4200 kg/cm ²	KG	303.97	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	303.97	100%		
02.04.20	RAMPA												
02.04.20.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO Fc=210 kg/cm ² - RAMPA	M ³	5.02	4.08	79.99%		1.02	5.02	100%	0.00	0%		
02.04.20.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL RAMPA	M ²	1.80	1.80	100.00%		0.00%	1.80	100%	0.00	0%		
02.04.20.03	ACERO fy =4200 kg/cm ²	KG	149.82	149.82	100.00%		0.00%	149.82	100%	0.00	0%		
02.05	ESTRUCTURAS METALICAS												
02.05.01	HELIPUERTO												
02.05.01.01	ESTRUCTURA METALICA	KG	24,494.18	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	24,494.18	100%		
02.05.01.02	CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 kg/cm ² - HELIPUERTO	M ³	28.35	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	28.35	100%		
02.05.01.03	PLACA COLABORANTES	M ²	263.53	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	263.53	100%		
02.05.01.04	ACERO fy =4200 kg/cm ²	KG	1,417.65	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	1,417.65	100%		
02.05.02	ESCALERA METALICA												
02.05.02.01	ESTRUCTURA METALICA	KG	1,700.76	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	1,700.76	100%		


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA: MEJORA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO PEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 18714

SUBSIDIO DE PARTIDAS VALORIZADAS

OBRA: EJECUCION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
UBICACION: JEBUS MARIA
PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA
CONTRATISTA: NUCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
SUPERVISION: CONSORCIO PACHA
MES:
Enero 2020

Table with columns: PARTIDA, DESCRIPCION DE PARTIDAS, UNID, CONTRACTUAL, ACUM ANTERIOR, %, ACTUAL, %, ACUM ACTUAL, %, SALDO, %. Rows include items like VEREDA DE CONCRETO, ZOCALOS, CONTRAZOCALOS, REVESTIMIENTO DE ESCALERAS, etc.

Handwritten signature of Raúl Arteta Akamirano
CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Akamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ING. EDMUNDO TEJADA SALTIN
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

SISTEMO DE PARTIDAS VALORIZADAS

OBRA: EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EN LA CIUDAD DE LIMA
 UBICACION: J. BOSCH MARÍA
 PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA
 CONTRATISTA: INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 SUPERVISOR: CONSORCIO PACHA

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	METRADOS										
			CONTRACTUAL	ACUM. ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUM. ACTUAL	%	SALDO	%		
03.01.01	PISOS INTERIORES												
03.01.01.01	CONTRAPISO DE 48 mm	M3	426.07	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	426.07	100%		
03.01.01.02	PISO DE PORCELANATO DE 0.60x1.20 CM	M2	426.07	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	426.07	100%		
03.01.01.03	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO	M2	914.10	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	914.10	100%		
03.01.01.04	PISO DE CEMENTO FROTACHADO	M2	9.71	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	9.71	100%		
03.02	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS												
03.02.01	ZOCALOS												
03.02.01.01	ZOCALO DE PORCELANATO DE 0.60x0.60m - PULIDO BLANCO	M2	37.45	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	37.45	100%		
03.03	REVESTIMIENTOS												
03.03.01	REVESTIMIENTO DE ALUCOBON OSCURO	M2	123.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	123.00	100%		
03.04	REVESTIMIENTO DE ESCALERAS												
03.04.01	REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE PORCELANATO DE	ML	23.5	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	23.50	100%		
03.04.02	REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON PIEDRA	ML	312.99	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	312.99	100%		
03.04.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN ESCALERAS	ML	15.60	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	15.60	100%		
03.05	CARPINTERIA METALICA												
03.05.01	PASAMANOS DE ALUMINIO	ML	13.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	13.00	100%		
03.05.02	PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE ESCALERA	ML	6.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	6.00	100%		
03.06	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES												
03.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO CORTINA EXTERIOR	M2	904.58	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	904.58	100%		
03.07	VARIOS												
03.07.01	ESPEJO DE AGUA	M2	443.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	443.00	100%		
03.07.02	BANCA DE CONCRETO	ML	114.02	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	114.02	100%		
03.07.03	SARDINEL H=0.15	ML	108.79	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	108.79	100%		
03.07.04	PIEZA ORNAMENTAL SIDERO	GLB	1.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	1.00	100%		
03.07.05	ARBOLES	UND	15.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	15.00	100%		
03.07.06	JARDINERIA	M2	193.43	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	193.43	100%		
03.07.07	CESEPO AMERICANO EN CHAMPAS	M2	1,753.12	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	1,753.12	100%		
03.07.08	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00	0%	1.00	100%		

CONSORCIO PACHA

Raúl Arteta Alkamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C. SUCURSAL
OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

SISTENTO DE PARTIDAS VALORIZADAS

OBRA : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
 UBICACIÓN : JESUS MARIA
 PROPIETARIO : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 CONTRATISTA : INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
 SUPERVISOR : CONSORCIO PACHA

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	METRADOS								
			CONTRACTUAL	ACUM. ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUM. ACTUAL	%	SALDO	%
SANITARIAS											
INSTALACIONES SANITARIAS											
01	ISS - SECTOR 1 - EDIFICIO CAHUIDE										
01.01	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION										
01.01.01	TRabajos PRELIMINARES										
01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS DE DESAGUE	m	181.00	181.00	100%		0.00%	181.00	100%	0.00	0%
01.01.01.02	EXCAV. PARA ZANJAS PARA TUBERIAS DE DESAGUE	m	181.00	181.00	100%		0.00%	181.00	100%	0.00	0%
01.01.01.03	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHAS H=0.60 TN A=0.40	m ²	161.00	161.00	100%		0.00%	161.00	100%	0.00	0%
01.01.01.04	ELIMINACION DE DESMANTE	mc3	27.15	27.15	100%		0.00%	27.15	100%	0.00	0%
01.01.02	REDES DE AGUAS NEGRAS (INCLUYE ACCESORIOS)										
01.01.02.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	51.00	51.00	100%		0.00%	51.00	100%	0.00	0%
01.01.02.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	37.00	37.00	100%		0.00%	37.00	100%	0.00	0%
01.01.02.03	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=3"	m	22.00	22.00	100%		0.00%	22.00	100%	0.00	0%
01.01.03	REDES DE AGUAS GRISAS (INCLUYE ACCESORIOS)										
01.01.03.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	60.00	60.00	100%		0.00%	60.00	100%	0.00	0%
01.01.03.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=2" COLGADA	m	772.00	745.00	97%	15.00	1.94%	760.00	99%	12.00	2%
01.01.04	REDES DE AGUAS NEGRAS Y GRISAS (BAÑOS)										
01.01.04.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	16.00	16.00	100%		0.00%	16.00	100%	0.00	0%
01.01.04.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	163.00	163.00	100%		0.00%	163.00	100%	0.00	0%
01.01.04.03	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=3"	m	167.00	167.00	100%		0.00%	167.00	100%	0.00	0%
01.01.04.04	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=2"	m	78.00	78.00	100%		0.00%	78.00	100%	0.00	0%
01.01.05	REDES DE AGUAS NEGRAS Y GRISAS (BAÑOS)										
01.01.05.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=3"	m	272.00	272.00	100%		0.00%	272.00	100%	0.00	0%
01.01.05.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=2"	m	273.00	273.00	100%		0.00%	273.00	100%	0.00	0%
01.01.06	MONTANTES DE DESAGUE										
01.01.06.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	426.00	426.00	100%		0.00%	426.00	100%	0.00	0%
01.01.06.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=3"	m	134.00	134.00	100%		0.00%	134.00	100%	0.00	0%
01.01.07	SALIDAS DE DESAGUE										
01.01.07.01	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 04"	plo	54.00	54.00	100%		0.00%	54.00	100%	0.00	0%
01.01.07.02	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 03"	plo	52.00	52.00	100%		0.00%	52.00	100%	0.00	0%
01.01.07.03	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 02"	plo	118.00	118.00	100%		0.00%	118.00	100%	0.00	0%
01.01.07.04	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 02" PARA EQUIPO DE A.A.	plo	116.00	116.00	91%		0.00%	105.60	91%	10.40	9%
01.01.08	REDES DE VENTILACION (INCLUYE ACCESORIOS)										
01.01.08.01	SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC 2"	und	10.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	10.00	100%
01.01.09	PRUEBAS HIDRAULICAS										
01.01.09.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE DESAGUE	m	2,441.00	2,302.70	95%		0.00%	2,302.70	95%	138.30	2%
01.01.10	ADITAMENTOS VARIOS										
01.01.10.01	SUMIDERO CROMADO DE 03" CON REJILLA METALICA	und	54.00	5.00	9%		0.00%	5.00	9%	49.00	91%
01.01.10.02	SUMIDERO CROMADO DE BRONCE DE 03"	und	52.00	7.00	13%		0.00%	7.00	13%	45.00	87%
01.01.10.03	SUMIDERO CROMADO DE BRONCE DE 02"	und	51.00	8.00	12%		0.00%	8.00	12%	43.00	85%
01.01.10.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 04"	und	1.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	1.00	100%
01.01.10.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 03"	und	4.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	4.00	100%
01.01.10.06	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 02"	und	2.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	2.00	100%
01.01.10.07	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE TIPO DADO 03"	und	43.00	3.00	7%		0.00%	3.00	7%	40.00	93%
01.01.10.08	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE TIPO DADO 06"	und	3.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	3.00	100%
01.01.11	CAMARAS DE INSPECCION										
01.01.11.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" X 24"	und	12.00	12.00	100%		0.00%	12.00	100%	0.00	0%
01.01.11.02	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 24" X 24"	und	4.00	4.00	100%		0.00%	4.00	100%	0.00	0%
01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA										
01.02.01	MEDIDORES DE AGUA TRATADA										
01.02.01.01	MEDIDOR DE AGUA POTABLE D=34"	und	19.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	19.00	100%
01.02.02	MEDIDORES DE AGUA FRIA										
01.02.02.01	MEDIDOR DE AGUA POTABLE D=34"	und	19.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	19.00	100%
01.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA TRATADA										
01.02.03.01	TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=2 1/2" EMPOTRADACOLGADA	m	149.00	149.00	100%		0.00%	149.00	100%	0.00	0%
01.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA FRIA										
01.02.04.01	TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=2 1/2" EMPOTRADACOLGADA	m	142.90	142.90	100%		0.00%	142.90	100%	0.00	0%
01.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA FRIA Y TRATADA (BAÑOS)										
01.02.05.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1/2"	m	108.00	108.00	100%		0.00%	108.00	100%	0.00	0%
01.02.05.02	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=3/4"	m	52.00	52.00	100%		0.00%	52.00	100%	0.00	0%
01.02.05.03	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1"	m	61.00	61.00	100%		0.00%	61.00	100%	0.00	0%
01.02.05.04	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1 1/4"	m	128.00	128.00	100%		0.00%	128.00	100%	0.00	0%
01.02.05.05	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1 1/2"	m	77.00	77.00	100%		0.00%	77.00	100%	0.00	0%
01.02.05.06	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=2"	m	93.00	93.00	100%		0.00%	93.00	100%	0.00	0%
01.02.05.07	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=2 1/2"	m	35.90	35.90	100%		0.00%	35.90	100%	0.00	0%
01.02.06	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA - MONTANTE										
01.02.06.01	TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=2 1/2" EMPOTRADACOLGADA	m	160.00	160.00	100%		0.00%	160.00	100%	0.00	0%
01.02.07	SALIDAS DE AGUA FRIA										
01.02.07.01	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC CL 10 - Ø112"	plo	118.00	118.00	100%		0.00%	118.00	100%	0.00	0%
01.02.07.02	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC CL 10 - Ø134"	plo	52.00	52.00	100%		0.00%	52.00	100%	0.00	0%
01.02.07.03	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC CL 10 - Ø112"	plo	93.00	93.00	100%		0.00%	93.00	100%	0.00	0%
01.02.08	LLAVES Y VALVULAS										
01.02.08.01	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/2"	und	65.00	65.00	100%		0.00%	65.00	100%	0.00	0%
01.02.08.02	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	64.00	64.00	100%		0.00%	64.00	100%	0.00	0%
01.02.09	PRUEBAS HIDRAULICAS										
01.02.09.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE AGUA FRIA	m	956.00	956.00	100%		0.00%	956.00	100%	0.00	0%
01.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE										
01.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE										
01.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC-Ø3/4"	plo	1.00	1.00	100%		0.00%	1.00	100%	0.00	0%
01.03.02	LLAVES Y VALVULAS										
01.03.02.01	VALVULA DE INTERRUPCION (CPVC) Ø3/4"	und	1.00	1.00	100%		0.00%	1.00	100%	0.00	0%
01.03.03	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE										


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión



INCOT S.A.S.
 OBRA: NUEVA SEDE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 ING. EDMUNDO MEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 35114

SISTEMAS DE PARTIDAS VALORADAS

OBRA	Ejecución de la obra mejoramiento e implementación de la nueva sede del Ministerio de Agricultura y Rego en la ciudad de Lima	MES	Enero-20
UBICACIÓN	: JESSUS MARIA		
PROPIETARIO	: MINISTERIO DE AGRICULTURA		
CONTRATISTA	: INCOI SAC CONSORCIOS GENERALES		
SUPERVISOR	: CONSORCIO PACHA		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID	METRADOS								
			CONTRACTUAL	ACUM. ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUM. ACTUAL	%	SALDO	%
01.03.03.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE CPVC D=12"	m	5.00	5.00	100%		0.00%	5.00	100%	0.00	0%
01.03.04	PRUEBAS HIDRAULICAS										
01.03.04.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE AGUA CALENTE	m	5.00	5.00	100%		0.00%	5.00	100%	0.00	0%
01.03.05	EQUIPAMIENTO.										
01.03.05.01	CALENTADOR ELECTRICO DE 60 LT.	und	1.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	1.00	100%
02	BSS - SECTOR 2 - EDIFICIO SALAVERRY										
02.01	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION										
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES.										
02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS DE DESAGUE	m	509.00	344.80	68%		0.00%	344.80	68%	164.20	32%
02.01.01.02	EXCAV. PARA ZANHAS PARA TUBERIAS DE DESAGUE	m	509.00	344.80	68%		0.00%	344.80	68%	164.20	32%
02.01.01.03	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA 11-0.00 TN A=0.40	m	509.00	344.80	68%		0.00%	344.80	68%	164.20	32%
02.01.01.04	ELIMINACION DE DESMONTE.	m	70.25	51.72	68%		0.00%	51.72	68%	18.53	32%
02.01.02	REDES DE AGUAS NEGRAS (INCLUYE ACCESORIOS)										
02.01.02.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	283.00	150.50	56%		0.00%	150.50	56%	132.50	44%
02.01.02.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=3"	m	20.00	0.75	4%		0.00%	0.75	4%	19.25	96%
02.01.02.03	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=2"	m	51.00	39.00	76%		0.00%	39.00	76%	12.00	24%
02.01.03	REDES DE AGUAS GRISAS (INCLUYE ACCESORIOS)										
02.01.03.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	472.00	453.00	98%	1.20	0.25%	454.20	98%	17.80	3%
02.01.03.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=3"	m	602.00	594.00	99%	4.00	0.66%	598.00	99%	4.00	1%
02.01.04	REDES DE VENTILACION (INCLUYE ACCESORIOS)										
02.01.04.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	150.00	129.00	81%		0.00%	129.00	81%	21.00	19%
02.01.04.02	SOMBRIERO DE VENTILACION DE PVC 3"	und	10.00	10.00	100%		0.00%	10.00	100%	0.00	0%
02.01.05	REDES DE AGUAS NEGRAS (BAÑOS)										
02.01.05.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	351.00	320.00	91%	10.00	2.85%	330.00	94%	21.00	6%
02.01.05.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=2" COLGADA	m	2.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	2.00	100%
02.01.06	REDES DE AGUAS GRISAS (BAÑOS)										
02.01.06.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	23.00	22.00	88%		0.00%	22.00	88%	1.00	12%
02.01.06.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=3"	m	171.00	160.00	94%	4.00	2.34%	164.00	96%	7.00	4%
02.01.06.03	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=2" COLGADA	m	21.00	19.00	90%	1.10	5.24%	20.10	96%	0.90	4%
02.01.07	REDES DE VENTILACION (BAÑOS)										
02.01.07.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	22.00	22.00	100%		0.00%	22.00	100%	0.00	0%
02.01.07.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=3"	m	0.00	0.00	100%		0.00%	0.00	100%	0.00	0%
02.01.07.03	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=2" COLGADA	m	200.00	201.00	100%		0.00%	201.00	100%	0.00	0%
02.01.08	MONTANTES DE DESAGUE.										
02.01.08.01	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=4"	m	410.00	380.00	93%	9.00	2.10%	389.00	95%	21.00	5%
02.01.08.02	TUBERIA PVC PESADO PDESAGUE D=2"	m	104.00	89.00	86%		0.00%	89.00	86%	15.00	14%
02.01.09	SALIDAS DE DESAGUE										
02.01.09.01	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 04"	pko	58.00	57.00	98%	2.00	3.45%	59.00	100%	0.00	0%
02.01.09.02	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 03"	pko	32.00	28.00	81%	7.00	21.88%	35.00	81%	0.00	0%
02.01.09.03	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 02"	pko	71.00	69.00	97%	7.00	9.86%	76.00	100%	0.00	0%
02.01.09.04	SALIDAS DE DESAGUE DE PVC SAL 02" PARA EQUIPO DE A.A.	pko	92.00	83.00	90%		0.00%	83.00	90%	9.00	10%
02.01.10	PRUEBAS HIDRAULICAS										
02.01.10.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE DESAGUE	m	3.004.00	1.848.00	62%		0.00%	1.848.00	62%	1.156.00	38%
02.01.11	ADITAMENTOS VARIOS.										
02.01.11.01	SUMIDERO CROMADO DE 83" CON REJILLA METALICA	und	61.00	8.00	13%		0.00%	8.00	13%	53.00	87%
02.01.11.02	SUMIDERO CROMADO DE BRONCE DE 84"	und	17.00	8.00	47%		0.00%	8.00	47%	9.00	53%
02.01.11.03	SUMIDERO CROMADO DE BRONCE DE 63"	und	7.00	1.00	14%		0.00%	1.00	14%	6.00	86%
02.01.11.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 64"	und	66.00	17.00	26%		0.00%	17.00	26%	49.00	74%
02.01.11.05	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 63"	und	48.00	5.00	10%		0.00%	5.00	10%	43.00	90%
02.01.11.06	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 62"	und	7.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	7.00	100%
02.01.11.07	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 61"	und	3.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	3.00	100%
02.01.11.08	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE TIPO DADO 02"	und	32.00	5.00	16%		0.00%	5.00	16%	27.00	84%
02.01.11.09	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE TIPO DADO 04"	und	35.00	2.00	6%		0.00%	2.00	6%	33.00	86%
02.01.11.10	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE TIPO DADO 06"	und	3.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	3.00	100%
02.01.12	CAMARAS DE INSPECCION										
02.01.12.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12" X 24"	und	18.00	13.00	72%		0.00%	13.00	72%	5.00	28%
02.02	SISTEMA DE AGUA FRIA										
02.02.01	MEDIDORES DE AGUA TRATADA.										
02.02.01.01	MEDIDOR DE AGUA POTABLE D = 34"	und	30.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	30.00	100%
02.02.02	MEDIDORES DE AGUA FRIA.										
02.02.02.01	MEDIDOR DE AGUA POTABLE D = 34"	und	30.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	30.00	100%
02.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA TRATADA										
02.02.03.01	TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=110" EMPOTRADA/COLGADA	m	22.00	4.40	20%		0.00%	4.40	20%	17.60	80%
02.02.03.02	TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=2' 102" EMPOTRADA/COLGADA	m	132.00	116.00	88%		0.00%	116.00	88%	16.00	12%
02.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA FRIA										
02.02.04.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=34"	m	78.00	60.95	78%		0.00%	60.95	78%	17.05	22%
02.02.04.02	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1"	m	33.00	20.00	66%		0.00%	20.00	66%	13.00	12%
02.02.04.03	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=2' 102"	m	183.00	148.00	61%		0.00%	148.00	61%	35.00	19%
02.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA TRATADA (BAÑOS)										
02.02.05.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=12"	m	20.00	24.00	63%		0.00%	24.00	63%	5.00	17%
02.02.05.02	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1' 104"	m	105.00	87.00	63%		0.00%	87.00	63%	18.00	17%
02.02.05.03	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1' 102"	m	181	177.00	65%		0.00%	177.00	63%	4.00	7%
02.02.05.04	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=2"	m	149	132.00	69%		0.00%	132.00	66%	17.00	11%
02.02.06	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA FRIA (BAÑOS)										
02.02.06.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=102"	m	67	60.00	68%		0.00%	60.00	60%	7.00	12%
02.02.06.02	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=34"	m	75.00	83.00	64%		0.00%	83.00	64%	12.00	16%


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 2014

SISTEMO DE PARTIDAS VALORIZADAS

OBRA : EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 EN LA CIUDAD DE LIMA
 DEDICACIÓN : RESURBIA
 PROPIETARIO : MINISTERIO DE AGRICULTURA
 CONTRATISTA : INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
 SUPERVISOR : CONSORCIO PACHA

PARTIDA	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNID	METRADOS								
			CONTRACTUAL	ACUM. ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUM. ACTUAL	%	SALDO	%
02.02.03.03	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1"	m	88.00	94.80	91%		8.00%	81.00	81%	6.00	9%
02.02.03.04	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=1 1/4"	m	6.00	4.00	97%		0.00%	4.00	87%	2.00	33%
02.02.03.05	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC-CLASE 10 D=1 1/2"	m	6.00	4.00	97%		0.00%	4.00	67%	2.00	33%
02.02.07	TUBERIA PVC CLASE 10 AGUA - MONTANTE										
02.02.07.01	TUBERIA DE PVC CLASE 10 D=2 1/2" EMPOTRADA/COLGADA	m	416.00	406.00	99%		0.00%	400.00	98%	16.00	4%
02.02.09	SALIDAS DE AGUA FRIA										
02.02.09.01	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC CL10 - Ø1R"	pco	126	113.00	88%		0.00%	113.00	88%	15.00	12%
02.02.09.02	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC CL10 - Ø3M"	pco	6.00	3.00	60%		0.00%	3.00	60%	2.80	40%
02.02.09.03	SALIDAS DE AGUA FRIA - PVC C10 - Ø1 1/2"	pco	29.00	16.00	73%		0.00%	16.00	73%	7.00	27%
02.02.09	LLAVES Y VALVULAS										
02.02.09.01	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	unid	44.00	33.00	75%		0.00%	33.00	76%	11.00	25%
02.02.09.02	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 3/4"	unid	73.00	55.00	75%		0.00%	55.00	75%	18.00	25%
02.02.09.03	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/2"	unid	52.00	39.00	75%		0.00%	36.00	75%	13.00	25%
02.02.10	PRUEBAS HIDRAULICAS										
02.02.10.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE AGUA FRIA	m	1,570.00	700.00	45%		0.00%	700.00	45%	870.00	55%
02.03	SISTEMA DE AGUA CALIENTE										
02.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE										
02.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC-Ø4 1/2"	pco	17.00	8.00	47%		0.00%	8.00	47%	9.00	53%
02.03.01.02	SALIDA DE AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC-Ø3 1/4"	pco	5.00	2.00	40%		0.00%	2.00	40%	3.00	60%
02.03.02	LLAVES Y VALVULAS										
02.03.02.01	VALVULA DE INTERRUPCION (CPVC) Ø3 1/4"	unid	5.00	1.00	20%		0.00%	1.00	20%	4.00	80%
02.03.03	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE										
02.03.03.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE CPVC D=1 1/2"	m	10.00	10.00	100%		0.00%	10.00	100%	0.00	0%
02.03.03.02	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE CPVC D=3/4"	m	10.00	10.00	100%		0.00%	10.00	100%	0.00	0%
02.03.04	PRUEBAS HIDRAULICAS										
02.03.04.01	PRUEBAS HIDRAULICAS DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE	m	36.00	36.00	100%		0.00%	36.00	100%	0.00	0%
02.03.05	EQUIPAMIENTO:										
02.03.05.01	CALENTADOR ELECTRICO DE 50 LT.	unid	3.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	3.00	100%
02.03.05.02	CALENTADOR ELECTRICO DE 110 LT.	unid	2.00	0.00	0%		0.00%	0.00	0%	2.00	100%


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3514

SUBTOTAL DE PARTIDAS VALORIZADAS

OBRA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO DE LA CIUDAD DE LIMA MES Enero-20
USUARIO: JESUS MARIA
PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA
CONTRATISTA: INDI S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
SUPERVISOR: CONSORCIO PACHA

Table with columns: PARTIDA, DESCRIPCION DE PARTIDAS, UNID, CONTRACTUAL, ACUM. ANTERIOR, %, ACTUAL, %, ACUM. ACTUAL, %, SALDO, %. Rows include categories like INSTALACIONES ELECTRICAS, IIEE - SECTOR 1 - EDIFICIO CAHUDE, SISTEMA DE ELECTRICIDAD, SALIDAS DE ALUMBRADO, etc.

Handwritten signature of Raúl Arteta Alzamirano.
CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Alzamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO
ING. EDMUNDO CEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

SUSPENSO DE PARTIDAS VALORADAS

OBRA : EJECUCION DE LA OBRA DE ADOCTRAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
UBICACION : ASESIS MARINA
PROPIETARIO : MINISTERIO DE AGRICULTURA
CONTRATISTA : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
SUPERVISOR : CONSORCIO PACHA

Table with columns: PARTIDA, DESCRIPCION DE PARTIDAS, UNID, CONTRACIUAL, ACUM. ANTERIOR, %, ACTUAL, %, ACUM. ACTUAL, %, SALDO, %. Rows include items like LUMINARIA 0060 TIPO EMPOTRABLE, SISTEMA DE RED DE COMUNICACIONES, SALIDAS PARA DATA, CAJAS DE PASE, etc.

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 35174

SUSTENTO DE PARTIDAS VALORIZADAS

OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
EN LA CIUDAD DE LIMA
M&E Enero-20

PROPUESTA: JESUS MARIA
PROPIETARIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA
CONTRATISTA: INCOT SAC CONSRATISTAS OBRERALES
SUPERVISOR: CONSORCIO PACHA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID	METRADOS								
			CONTRACTUAL	ACUM. ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUM. ACTUAL	%	SALDO	%
01.03.02	CAJA DE PASE CUADRADA 250x250x150 mm.	und	8	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	8.00	100%
01.04	CONDUCTOS										
01.04.01	TUBERIA DE PVC-SAP D=3/4" - 20 MM	m	58	20.00	34.48%		0%	20.00	34%	38.00	66%
01.04.02	TUBERIA DE PVC-SAP D=1 1/4" -35 MM	m	120	12.00	10.00%		0%	12.00	10%	108.00	90%
01.05	ALIMENTADORES PRINCIPALES:										
01.05.01	ALIMENTADOR 3-fil(mm) + 1-fil(mm) (N01-00)	m	58	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	58.00	100%
01.05.02	ALIMENTADOR 3-fil(mm) + 1-fil(mm) (N01-00)	m	120	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	120.00	100%
01.06	TAJILEROS TIPO GABINETE METALICO										
01.06.01	TAJILERO DE DISTRIBUCION EXTERIORES (54 POLOS)	und	1.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	1.00	100%
01.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS:										
01.07.01	LUMINARIA TIPO BRAQUETE, CON REFLECTOR POTENTE	und	2.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	2.00	100%
01.07.02	LUMINARIA TIPO BRAQUETE BAÑADOR	und	2.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	2.00	100%
01.07.03	LUMINARIA PARA TECHO	und	18.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	18.00	100%
01.07.04	LUMINARIA LED DE CANAL CONTINUO	m	136.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	136.00	100%
01.07.05	LUMINARIA TIPO BRAQUETE CON ARTEFACTO PARA GRADAS o BROMEZAS	und	1.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	1.00	100%
01.07.06	POSTE CON REFLECTORES	und	32.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	32.00	100%
01.07.07	REFLECTOR SUBACUATICO	und	41.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	41.00	100%
01.07.08	COLOCACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS	und	118.00	0.00	0.00%		0%	0.00	0%	118.00	100%


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAAR
ING. EDMUNDO MEJÍA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

CUENTOS DE PARTIDAS VALORIZADAS

OBRA: EJECUCION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA RED DE SERVIDOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERIA EN LA CIUDAD DE LIMA
CONTRATISTA: CONSORCIO PACHA

Table with columns: PARTIDA, DESCRIPCION DE PARTIDAS, UNID, METRADOS (CONTRACTUAL, ACUM. ANTERIOR, %, ACTUAL, %, ACUM. ACTUAL, %, BALDO, %). It lists various construction items like concrete slabs, electrical panels, and fire extinguishers with their respective quantities and costs.

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.S.
OBRA NUEVO SERVIDOR
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 331

LISTADO DE PARTIDAS VALORADA

Ejecución de la obra mejoramiento e implementación de la nueva red del Ministerio de Agricultura y Riego en la Ciudad de Lima
REURMARA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INCO S.A.C. CONSULTORAS GENERALES
CONSORCIO PACHA

Table with columns: PARTIDA, DESCRIPCION DE PARTIDAS, UNID, METRADOS (CONTRACTUAL, AGUML ANTERIOR, %, ACTUAL, %, AGUML ACTUAL, %, SALDO, %). Rows list various electrical and mechanical items with their respective units and costs.

Handwritten signature of Raúl Arteta Altamirano, Jefe de Supervisión, CONSORCIO PACHA.

Stamp and signature of INCOT S.A.C. OBRA NUEVA SIEMPRE MAS AGRI, ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS, INGENIERO RESIDENTE CIP 014.

RESUMEN DE PARTIDAS VALORADAS

OBRA: LECCION DE LA GERENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA RED DE COMUNICACION DE AGRICULTURA Y PESQUERIA EN LA CIUDAD DE IBA
UBICACION: RESURRECCION
PROYECTADO: MINISTERIO DE AGRICULTURA
CONTRATISTA: INCO S.A.C. CONSULTORIAS GEOMETRICAS
SUPERVISOR: CONSORCIO PACHA

MES:

Caso 20

Table with columns: PARTIDA, DESCRIPCION DE PARTIDAS, UNO, METRADOS (CONTRACTUAL, ACUM. ANTERIOR, %, ACTUAL, %, ACUM. ACTUAL, %, BALDO, %).

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA RED DE COMUNICACION
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

RESUMEN DE PARTIDAS VALORADAS

OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA EN LA CIUDAD DE LIMA
 REGION: LIMA
 PROYECTO: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA
 CONTRATO: PROYECTO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA
 SUPERVISOR: CONSORCIO PACHA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID	METRADOS								
			CONTRACTUAL	ACUM. ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUM. ACTUAL	%	SALDO	%
06-01-250	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED - DATA CENTER / INCLUYE CERTIFICACIÓN	UND	240.00	-	-	-	-	0.00	0%	240.00	100%
06-01-251	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLES DE FIBRA OPTICA / INCLUYE CERTIFICACIÓN	MRO	240.00	-	-	-	-	0.00	0%	240.00	100%
06-01-252	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PORTACABLES. INCLUYE MATERIALES	ULO	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%
06-01-253	SERVICIO DE FUSIÓN OLT vs SPLITTER. INCLUYE CERTIFICACIÓN	UND	284.00	-	-	-	-	0.00	0%	284.00	100%
06-01-254	SERVICIO DE FUSIÓN SPLITTER vs CAJA CONSOLIDACIÓN. INCLUYE CERTIFICACIÓN	UND	1.054.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.054.00	100%
06-01-255	SERVICIO DE ENPAQUE MECANICO CAJA CONSOLIDACIÓN vs OLT. INCLUYE CERTIFICACIÓN	UND	1.009.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.009.00	100%
06-01-256	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GABINETES	UND	21.00	13.00	0.62	-	-	13.00	62%	8.00	38%
06-01-257	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED - EDIFICIOS / INCLUYE CERTIFICACIÓN	UND	1.009.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.009.00	100%
06-01-258	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE OLT / OLT OPON	UND	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%
06-01-259	INSTALACIÓN DE ACCESS POINT	UND	65.00	-	-	-	-	0.00	0%	65.00	100%
06-01-260	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE ACCESS POINT / MANAGER CONTROLER	ULO	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%
06-01-261	INSTALACIÓN DE CAMARA IP	UND	78.00	-	-	-	-	0.00	0%	78.00	100%
06-01-262	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE CAMARAS IP / WORKSTATION / HOSTING	ULO	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%
06-01-263	CONSUMIBLES GENERALES (CINTAS, CABLES, TAPAS, TORNILLOS, AUTOMATIZACIONES, PINTAS, SELLADORAS, ETC)	ULO	2.80	-	-	-	-	0.00	0%	2.80	100%
06-01-264	REPOSICIÓN DE ZONA AFECTADA POR TRABAJOS DE ALZANOCAMAMENTO	ULO	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%
06-01-265	SEGURO SCRIP. EMP	ULO	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%
06-01-266	ACCESORIOS DE FUERZA DE OLTs Y CÁMARAS / INCLUYE ANDAMIOS	ULO	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%
06-01-267	RESIDENTE DE OBRA TIEMPO COMPLETO	ULO	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%
06-01-268	LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA POR TRABAJOS EJECUTADOS	ULO	1.00	-	-	-	-	0.00	0%	1.00	100%


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión


INCOT S.A.C.
 OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
 ING. EDMUNDO PEJEDA SUÑAS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 3304

elaborará guías, instructivos y/o manuales para facilitar dicha fase;

Que, mediante Informe N° 000007-2019-BNP-J-DDPB-EAC, Informe Técnico N° 000001-2019-BNP-J-DDPB-EAC y Memorando N° 000378-2019-BNP-J-DDPB, la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias solicitó la aprobación de un documento para el fortalecimiento y gestión de bibliotecas públicas municipales, cuyo objetivo sería "Desarrollar mecanismos técnicos que permitan fortalecer la gestión de las bibliotecas públicas municipales integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas, con la finalidad de brindar servicios de calidad al ciudadano";

Que, por medio del Memorando N° 001382-2019-BNP-GG-OPP, del Informe Técnico N° 000153-2019-BNP-GG-OPP-EMO y del correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y su Equipo de Trabajo de Modernización, emitieron opinión favorable respecto de la aprobación de la "Guía para el fortalecimiento y gestión de Bibliotecas Públicas Municipales";

Que, con el Informe Legal N° 000389-2019-BNP-GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica consideró legalmente viable que la titular de la entidad emita el acto resolutorio a través del cual apruebe la "Guía para el fortalecimiento y gestión de Bibliotecas Públicas Municipales";

Con el visado de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias; de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, del Equipo de Trabajo de Modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas; y, demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la "Guía para el fortalecimiento y gestión de Bibliotecas Públicas Municipales", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística publique la presente Resolución y su Anexo en el portal web institucional (www.bnp.gob.pe), en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrase, comuníquese y publíquese.

EZIO NEYRA MAGAGNA
Jefe Institucional

1846701-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaran barrera burocrática ilegal el numeral 24.3) del Artículo 24 de la Ordenanza N° 457-MDA de la Municipalidad Distrital de Ate

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 0597-2019/SEL-INDECOPI

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 18 de diciembre de 2019

ENTIDAD QUE IMPUSO LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: Municipalidad Distrital de Ate

NORMA QUE CONTIENE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS DECLARADAS ILEGALES: Numeral 24.3) del artículo 24 de la Ordenanza 457-MDA.

PRONUNCIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA REVOCADO: Resolución 0522-2018/CEB-INDECOPI del 24 de octubre de 2018

BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL Y SUSTENTO DE LA DECISIÓN:

La exigencia de que los vehículos incluidos en una solicitud de modificación del registro municipal de vehículos menores por cambio de datos, en la modalidad de sustitución de unidades vehiculares, tengan que aprobar una verificación vehicular previa, como condición para la tramitación de dicha solicitud, materializada en el numeral 24.3) del artículo 24 de la Ordenanza 457-MDA, Ordenanza que regula el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados y No Motorizados en el distrito de Ate.

El fundamento de la decisión obedece a que la citada medida excede a lo previsto en la Ordenanza 1693, ordenanza marco que regula el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores motorizados o no motorizados en Lima Metropolitana, la cual no prevé a la verificación vehicular como condición para el procedimiento de sustitución de unidades vehiculares.

ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta

1846978-1

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas correspondientes al mes de diciembre de 2019

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 017-2020-INEI
INCOT S.A.C.
NUEVA SEDE MINAGRI

Lima, 16 de enero de 2020

ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe N° 02-12-2019/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Diciembre de 2019 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de Diciembre de 2019, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	Cód.	1	2	3	4	5	6
01	980,70	980,70	980,70	980,70	980,70	980,70	02	558,88	558,88	558,88	558,88	558,88	558,88
03	538,09	538,09	538,09	538,09	538,09	538,09	04	564,96	958,76	1046,59	595,68	374,92	746,39
05	451,28	215,10	438,49	609,34	(*)	630,51	06	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00
07	683,67	683,67	683,67	683,67	683,67	683,67	08	858,22	858,22	858,22	858,22	858,22	858,22
09	281,91	281,91	281,91	281,91	281,91	281,91	10	431,76	431,76	431,76	431,76	431,76	431,76
11	255,77	255,77	255,77	255,77	255,77	255,77	12	318,71	318,71	318,71	318,71	318,71	318,71
13	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	1792,19	14	263,12	263,12	263,12	263,12	263,12	263,12
17	632,63	672,48	709,79	839,53	747,01	886,44	16	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83	354,83
19	750,05	750,05	750,05	750,05	750,05	750,05	18	324,54	324,54	324,54	324,54	324,54	324,54
21	471,42	423,68	449,56	438,28	449,56	414,38	20	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03	2185,03
23	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	22	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30	367,30
27	476,33	476,33	476,33	476,33	476,33	476,33	24	233,79	233,79	233,79	233,79	233,79	233,79
31	384,49	384,49	384,49	384,49	384,49	384,49	26	385,94	385,94	385,94	385,94	385,94	385,94
33	865,19	865,19	865,19	865,19	865,19	865,19	28	591,31	591,31	591,31	579,41	591,31	591,31
37	312,74	312,74	312,74	312,74	312,74	312,74	30	503,03	503,03	503,03	503,03	503,03	503,03
39	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	460,59	32	474,17	474,17	474,17	474,17	474,17	474,17
41	435,72	435,72	435,72	435,72	435,72	435,72	34	516,46	516,46	516,46	516,46	516,46	516,46
43	754,94	708,48	933,14	669,95	1138,15	927,62	38	442,64	968,09	878,71	569,43	(*)	633,47
45	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	330,84	40	402,43	463,34	443,25	352,17	272,89	331,41
47	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	619,76	42	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75	288,75
49	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	44	392,10	392,10	392,10	392,10	392,10	392,10
51	298,89	298,89	298,89	298,89	298,89	298,89	46	448,44	448,44	448,44	448,44	448,44	448,44
53	831,84	831,84	831,84	831,84	831,84	831,84	48	373,37	373,37	373,37	373,37	373,37	373,37
55	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	504,20	50	662,57	662,57	662,57	662,57	662,57	662,57
57	388,44	388,44	388,44	388,44	388,44	388,44	52	319,61	319,61	319,61	319,61	319,61	319,61
59	212,21	212,21	212,21	212,21	212,21	212,21	54	451,64	451,64	451,64	451,64	451,64	451,64
61	232,19	232,19	232,19	232,19	232,19	232,19	56	537,52	537,52	537,52	537,52	537,52	537,52
65	254,91	254,91	254,91	254,91	254,91	254,91	60	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99	295,99
69	389,45	327,82	428,87	488,52	269,39	451,51	62	471,94	471,94	471,94	471,94	471,94	471,94
71	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	660,29	64	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21
73	554,98	554,98	554,98	554,98	554,98	554,98	66	723,44	723,44	723,44	723,44	723,44	723,44
77	337,18	337,18	337,18	337,18	337,18	337,18	68	263,90	263,90	263,90	263,90	263,90	263,90
							70	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
							72	441,23	441,23	441,23	441,23	441,23	441,23
							78	505,98	505,98	505,98	505,98	505,98	505,98
							80	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61

(*) Sin Producción

Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 001-2020-INEI.

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.

Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.

Área 5: Loreto.

Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

JOSE GARCIA ZANABRIA
Jefe(e)

1846968-1

INCOF S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

000092

PANEL FOTOGRAFICO

PANEL FOTOGRÁFICO VALORIZACIÓN N° 22

MES DE ENERO 2020

PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA.

FECHA: ENERO 2020.

ARQUITECTURA SALA VERRY

BARANDAS Y PASAMANOS



INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI

ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514



PORCELANATO ZOCALOS (BAÑOS)



INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI

ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

PORCELANATO EN PISOS Y ZOCALOS (BAÑOS)



EQUIPAMIENTO SALAVERRY

BOMBAS DE AGUA



INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI

ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

EQUIPOS FANCOIL




INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
C.I.F. 3514

ASCENSOR PRIVADO




INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

ASCENSOR PRIVADO



INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

ASCENSOR PÚBLICO 3° Y 4° PISO



INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 5514

MONTAGARGAS



INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

VISTA PANORÁMICA FRONTAL SALAVERRY



INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI

ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
C.P. 3514



ESTRUCTURAS CAHUIDE

LOSA CONCRETO DATA CENTER



LOSA CONCRETO DATA CENTER



INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
C.P. 3514

ARQUITECTURA CAHUIDE

INSTALACION DE PORCELANATO



INCOT S.A.C.
OBRA: NUEVA SEDE MINAGRI

ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
C.P. 3514

VISTA PANORAMICA CAHUIDE



INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI

ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514



000078

IMPUESTOS

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada (s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES bajo la Póliza de Pensiones No. 7011259900286 y contrato de Salud No. 7021210112145, con vigencia del 01/01/2020 hasta el 31/01/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley Nro. 26790 y normas complementarias.

Ubicacion del Riesgo/Local/Obra: EMPLEADOS.

ASEGURADO(S)

1	DNI	26714810	ABAMBAL CHAVEZ, DANIEL DE LOS MILAGROS
2	DNI	08212943	ABARCA BALBIN, JOSE LUIS
3	DNI	70451166	ABARCA GARCIA, JOSE EDUARDO
4	DNI	40225808	ACOSTA MEJARANO, ROSARIO YNGRID
5	DNI	42659323	ACUÑA ASTURAY, JUAN MANUEL
6	DNI	70810478	ACUÑA SOBRADOS, MERLITH MAGDIEL
7	DNI	45243350	AGUIRRE GUZMAN, KAROL LILIANA
8	DNI	72112287	ALARCON PERALTA, RICHARD
9	DNI	46558148	ALARCON SILVERA, DIEGO ALEJANDRO
10	DNI	10202643	ALCANTARA FONSECA, ALFREDO JAVIER
11	DNI	26713124	ALCANTARA PISCO, OLGA ANGELICA
12	DNI	76778121	ALCANTARA VEGA, JHONATAN MELQUI
13	DNI	26720502	ALCANTARA VILLANUEVA, BERTHA PETRONILA
14	DNI	45072217	ALEGRE ESPINOZA, KARINA BANEZA
15	DNI	45771242	ALEJANDRO CAMONES, YERSONS
16	DNI	41749483	ALFARO ESPEJO, ABRAHAM
17	DNI	74503325	ALIAGA JIMENEZ, BRYAN JOSE
18	DNI	26732855	ALVARADO SAUCEDO, CARLOS ERNESTO
19	DNI	26732112	ALVARADO VASQUEZ, SELVINA
20	DNI	73454103	ALVAREZ ARCE, JENIFFER ADELA
21	DNI	73454101	ALVAREZ ARCE, JHON MARLON
22	DNI	26666259	ALVAREZ LINARES, JOSE FORTUNATO
23	DNI	43834367	APOLITANO SAAVEDRA, DINA RUTH
24	DNI	76849530	AQUINO CRISOLOGO, JASLY MANUEL
25	DNI	20068507	AQUINO INGA, HENRRY
26	DNI	06092117	ARBULU MEDINA, CECILIA PILAR
27	DNI	46695002	ARCE HUAMAN, ESTHER ESPERANZA
28	DNI	43371858	ARGÜELLES NEIRA, CONSUELO PAOLA
29	DNI	71033513	ARI SOTACURO, JOSE LUIS
30	DNI	71418531	ARIAS NAVARRO, DANIEL PEDRO
31	DNI	07966698	ARIAS VÁSQUEZ, RICARDO ANTONIO
32	DNI	40350007	ARRIETA VELA, JUAN PABLO
33	DNI	41432842	ARTEAGA ALFARO, GENY ANTENOR
34	DNI	42434931	ARTEAGA TORRES, ANTHONY SANTIAGO
35	DNI	44383137	ATUNCAR PALACIOS, EDDA TALIA

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

36	DNI	43893932	AVALOS ESCOBAR, PABLO
37	DNI	07963791	AVELINO SAENZ, LUIS DAMASO
38	DNI	09518363	AYALA HUARANJA, PABLO ADOLFO
39	DNI	23854846	AYALA VALLENAS, CESAR
40	DNI	77657300	AZAÑERO HERRERA, CELMER BRAYAN
41	DNI	45865620	AZAÑERO PALCO, FLOR EDITA
42	DNI	06767913	BALLON CAJAS, ANTONIO DOMINGO
43	DNI	16578209	BANCES CASTILLO, ANTONIO SEGUNDO
44	DNI	46993623	BARRANTES CHAVEZ, GRECIA ATENAS
45	DNI	42534256	BARRANTES ZEVALLOS, BRIAN EDSON
46	DNI	44185810	BAZAN LEON, MARIA ESTHER
47	DNI	80215774	BENITEZ CORDOVA, MARIA JANET
48	DNI	02867286	BERECHE HERNANDEZ, CARLOS
49	DNI	19912924	BLANCAS CANTORIN, LEONCIO
50	DNI	07620414	BOYER FLORES, VICTOR EDWIN
51	DNI	15387144	BRAVO FRANCIA, FLORENTINO ANTONIO
52	DNI	40494113	BUSTAMANTE BAZAN, ROLANDO
53	DNI	41667146	CABANILLAS ARCE, ELVIA ROSA
54	DNI	26666313	CABRERA CHUQUIRUNA, FAUSTINO
55	DNI	40701016	CABRERA MACEDA, CARLOS ENRIQUE
56	DNI	26713019	CACERES BOBADILLA, DAVID SALOMON
57	DNI	10229480	CADENA CRUZADO, VICTOR DAVID
58	DNI	70173706	CADILLO RAMOS, HANS PAUL
59	DNI	44040020	CALDERON ARAMBURU, ENRIQUE JAVIER
60	DNI	40839895	CALDERÓN CARRERA, ANA MERCEDES
61	DNI	75342901	CALLO AREVALO, KAREN SARA
62	DNI	10393052	CAMASCA TRILLO, INDALECIO
63	DNI	43217331	CAMPOS DEZA, CARLOS JAVIER GERMAN
64	DNI	76071989	CANTARO ESPINOZA, MIRELLALUZ KIMBERLEY
65	DNI	07275792	CAPURRO DE LA PIEDRA, FRANCISCO MIGUEL
66	DNI	46881794	CAPURRO NAVARRO, CLAUDIA MARIA
67	DNI	41690833	CARBAJAL PORTAL, JORGE MANUEL
68	DNI	70762079	CARBONELLI ZANABRIA, VETO
69	DNI	43532040	CARLOS CAJAS, WILFREDO
70	DNI	08486704	CARPIO MARQUEZ, JUAN
71	DNI	07586699	CARRASCO RODRIGUEZ, ORLANDO
72	DNI	08523524	CASTAÑEDA BARRETO, RICARDO CARLOS
73	DNI	08688525	CASTELLANOS REYES, CARLOS ALBERTO
74	DNI	18103259	CASTILLO DIAZ, SEGUNDO JUAN MIGUEL
75	DNI	45126674	CASTILLO ESPINOZA, IRVING VLADIMIR
76	DNI	71533027	CASTILLO LEÓN, LYDA NATALY
77	DNI	47202084	CASTILLO LEYVA, MARIA FERNANDA
78	DNI	44479627	CASTILLO MANRIQUE, DIEGO

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

79	DNI	42290639	CASTILLO VASQUEZ, JESUS MOISES
80	DNI	26699726	CASTREJON ARCE, LEONCIO WALTER
81	DNI	70080321	CASTREJON MENDOZA, JHANELLA JHORDANA
82	DNI	76649307	CASTREJON RAMIREZ, JHONATAN ALEXIS
83	DNI	74105055	CASTRO PINEDA, DORIAN CARLOS
84	DNI	77344086	CEPEDA SAENZ, KAROL BEATRIZ
85	DNI	80029507	CHACON NOVOA, ROSIO DEL CARMEN
86	DNI	42226837	CHANCA DELGADO, ELMER
87	DNI	63391712	CHAVEZ DE LA CRUZ, ROSARIO LILIANA
88	DNI	42604944	CHAVEZ MENDO, CESAR
89	DNI	71631407	CHICO LAZARO, AYDE YOSELIN
90	DNI	07778655	CHIRIBOGA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL MARTIN
91	DNI	74028982	CHOCOS TERAN, JONATAN GERARDO
92	DNI	44411534	CHOLAN VASQUEZ, REYNA ESTHER
93	DNI	48482538	CHOQUE MAMANI, FRANK JOEL
94	DNI	46894810	CHUMPITAZ ESPINOZA, FIAMMA JULIANA
95	DNI	41571517	CHUQUIMANTARI DAVILA, CARLOS ALBERTO
96	DNI	42404332	CHUQUIRUNA PEREGRINO, MANUEL
97	DNI	40869706	CONDE ARTEAGA, PAULO CESAR
98	DNI	41032850	CONDORI QUISPE, NILTON
99	DNI	46689095	CONTRERAS FLORES, FRANCK ELIESER
100	DNI	71760605	COTRINA HERRERA, JORGE
101	DNI	70039309	CUBAS CORREA, DAILY JHOVER
102	DNI	44232647	CUIPAL GALLAC, ELI
103	DNI	06216366	DAMASCO AGUILAR, EUGENIO
104	DNI	76908600	DAVILA PECHO, WENDY JENIFFER
105	DNI	20093541	DE LA CRUZ FERRER, ROBERT FREDY
106	DNI	19957253	DE LA CRUZ SUAZO, HONORATO FLAVIANO
107	DNI	41866398	DEL AGUILA GONZALES, ANDY CHARLIE
108	DNI	47384008	DELGADO MEDINA, KELY YANILET
109	DNI	07536778	DELGADO OSTOS, GERARDO DANIEL
110	DNI	42488128	DELGADO TANTA, CARMEN ROSA
111	DNI	31658691	DEXTRE JAVIER, RODOLFO PORFIRIO
112	DNI	07315989	DIAZ ABANTO, HUGO FERNANDO
113	DNI	75730668	DIAZ DIAZ, ROSMEL ELI
114	DNI	46724254	DIAZ MONTENEGRO, ANTONY YAMIR
115	DNI	77174981	DIAZ PEREZ, JHEYSON ELIBELTON
116	DNI	73664378	DIAZ VELASQUEZ, CRISTIAN ALEXANDER
117	DNI	08066042	DURAN HUAMAN, TEOBALDO AUGUSTO
118	DNI	07635755	ELIAS LEIVA, JOSE GUIDO
119	DNI	72980206	ESCALANTE CESPEDES, JORGE LUIS
120	DNI	44354120	ESPINOZA GOMEZ, FABRICIO JAIME
121	DNI	60647929	ESPINOZA LUNA, BRIGGIT ALEJANDRA

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

122 DNI	47855365	FARFAN MEDINA, RONALD OMAR
123 DNI	74416749	FARIAS LIZAMA, CARLOS ALBERTO
124 DNI	09158104	FERNANDEZ CARRION, ROBERTO
125 DNI	76623304	FERNANDEZ CASTRO, JEDIDIAS AMOC
126 DNI	48422644	FERNANDEZ CELIS, MARIA JESUS
127 DNI	44758183	FERNANDEZ DELGADO, JOSE ALBERTO
128 DNI	71441327	FERNANDEZ DIAZ, RAUL CRISTIAN
129 DNI	48216945	FERNANDEZ MECHATO, ALEX JUNIOR
130 DNI	25816837	FLORES CARBAJAL, LINO CESAR
131 DNI	60222442	FLORES CHILON, WASHINGTON NATANAEL
132 DNI	46959665	FLORES CHOTON, SHAJAIIRA JUDITH
133 DNI	42759659	FLORES JAUREGUI, MAYRA GABRIELA
134 DNI	41571954	FLORES LAU, DAVID RICARDO
135 DNI	71777083	FLORES RODAS, JOAN MANUEL
136 DNI	21557881	FLORES RODAS, RONY HECTOR
137 DNI	27144258	FLORIAN HUAYLLA, SIXTO SEBASTIAN
138 DNI	31667202	FRAIOLI HUERTA, CHRISTIAN EDUARDO
139 DNI	45549653	FUENTES CABRERA, FRANKLIN
140 DNI	27156321	FULCAMORO VARGAS, BLANCA FLOR
141 DNI	76932805	GALARRETA OBANDO, ANA VANESA
142 DNI	71575378	GALVEZ IDROGO, DILSER
143 DNI	42219669	GARCIA HUALLANCA, CARLOS OMAR
144 DNI	46655925	GARCIA RUIZ, HECTOR FELIPE
145 DNI	48665291	GARZON WILLIAMS, ABEL HUMBERTO
146 DNI	17406146	GOMEZ DE LA CRUZ, ROSARIO
147 DNI	09314815	GOMEZ ENCARNACION, EDWIN
148 DNI	15720637	GOMEZ HERRERA, SANTOS HIPOLITO
149 DNI	41486213	GONZALES AUDANTE, ERIC STEVE
150 DNI	42039209	GONZALES FLORES, OSCAR ALFONSO
151 DNI	71527885	GONZALES QUISPE, MILAGROS SARAI
152 DNI	80604700	GUARNIZ GUARNIZ, SERAPIO
153 DNI	48395345	GUARNIZ RUIZ, DEISY MARGARITA
154 DNI	42490834	GUIBER JAUREGUI, LUIS HUMBERTO
155 DNI	27164121	GUILLERMO DIAZ, MANUEL ANTONIO
156 DNI	75731078	GUILLERMO LA TORRE, ALDO DE JESUS
157 DNI	46009638	HANCCO YANARICO, JHONATHAN
158 DNI	10142213	HANSEN VARGAS, VICTOR IVAN
159 DNI	47202048	HERNANDEZ ALVARADO, JAIRO KEVIN
160 DNI	45392104	HERRERA RAVINEZ, YANETH MILAGRITOS
161 DNI	73010726	HERRERA SACSACHIN, EILYS MARICRUZ
162 DNI	80626603	HERRERA SEGURA, MARTINA MELANILA
163 DNI	26720720	HUAMAN AQUINO, DAVID
164 DNI	47812666	HUAMAN DELGADO, WILLIAMS

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

165 DNI	44821418	HUAMAN RODRIGUEZ, ELMER JHONATAN
166 DNI	07076166	HUAMANI FERNANDEZ, OSCAR EDWIN
167 DNI	47214426	HUAMANJULCA NARRO, LUZ MARIELA
168 DNI	46035236	HUARIPATA CHACON, GUILLERMO
169 DNI	20052768	HUAYLLA MEZA, WILFREDO SANTOS
170 DNI	46349120	HUMPIRE ZARATE, DARWIN CELESTINO
171 DNI	21440267	HURTADO SANDOVAL, NESTOR RICARDO
172 DNI	40014444	IDRUGO PISCO, MARIA SANTOS
173 DNI	43593915	IDRUGO VIGO, DENIS MARIANELA
174 DNI	44375003	INFANTE ACUÑA, GONZALO JESÚS
175 DNI	47714442	INGUNZA BAZAN, CHRISTIAN KENYO
176 DNI	41184086	ITURRIZAGA CUBAS, JORGE ARMANDO
177 DNI	72294724	JAUREGUI RIOS, HUGO PIERO
178 DNI	41721305	JIMENEZ CHAUCA, JOSE ANTONIO
179 DNI	26712923	JULCA CHUGNAS, TEOFILO ABSALON
180 DNI	40144349	JULCA LLANOS, HENRY ALEXANDER
181 DNI	46646796	JUSTINIANO GODOY, JHONATAN ERICK
182 DNI	25818438	LABAN ELERA, FELIPE SALOMON
183 DNI	42390562	LARA BRAVO, ROBERTO JORGE
184 DNI	46887186	LAVALLE MONTALVO, LUIS EDUARDO
185 DNI	71750273	LEIVA LEIVA, DALILA MIGUELINA
186 DNI	40544504	LEIVA LESCANO, SANTA MARGARITA
187 DNI	70152357	LEON BOCANEGRA, HECTOR RAFAEL
188 DNI	10004178	LEON GAMBOA, JOSE GUSTAVO
189 DNI	42829079	LEON JORDAN, LUIS ASUNCION
190 DNI	45789523	LEON MUÑOZ, GINO ALEXANDER
191 DNI	45727537	LEÓN CHÁVEZ, OSCAR JESÚS
192 DNI	46430307	LEYVA PEREZ, FANY YOLANDA
193 DNI	47494894	LIMAY ARCE, REVECA
194 DNI	75005063	LIMAY ARCE, YESSICA PAOLA
195 DNI	48753794	LIPA JUSKA, CAMILO
196 DNI	41084293	LLANO QUISPE, DIONICIO
197 DNI	25852128	LOPEZ GARCIA, JOSE JULIO
198 DNI	10006425	LOZANO CABRERA, MICHAEL JOAQUIN
199 DNI	44586748	LOZANO MEDINA, VICTOR EMANUELLE
200 DNI	43642202	LOZANO ORBE, PEDRO ANTONIO
201 DNI	26699751	LUCANO HUACCHA, SANTOS
202 DNI	43041921	LUNA ALIAGA, CARLOS ENRIQUE
203 DNI	45945094	LUNA BURGA, JESSICA SHARON
204 DNI	41146757	LUNA VILLANUEVA, JUANY CONSTANTINA
205 DNI	43021495	LUQUE BOTTO, CARLOS AUGUSTO
206 DNI	42798375	MAMANI CACERES, RAMIRO
207 DNI	26683421	MANYA PEREZ, MANUEL JESUS

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

208 DNI	42049321	MARES VILLANUEVA, EDINSON ROBERTO
209 DNI	09478208	MARTICORENA SOSA, DIONICIO VALENTIN
210 DNI	45515609	MARTINEZ CABANILLAS, CARLOS ANDRES
211 DNI	72410137	MARTINEZ CURI, ARACELY ANAI
212 DNI	42064066	MATA REINOZO, WILLIAM FERNANDO
213 DNI	41152561	MATTOS CONTRERAS, SUSSY EVELYN
214 DNI	70123489	MAYO CANO, DEYSSI LORENA
215 DNI	43810148	MAYTA JANAMPA, CESAR RODRIGO
216 DNI	09695796	MAYTA QUISPE, ANGEL GABRIEL
217 DNI	44453672	MEDINA MAQUERA, JAN CARLOS
218 DNI	48291579	MEDINA MORALES, MARIDELY DEL PILAR
219 DNI	42525479	MEDRANDA CANEPA, JUAN ANDRE
220 DNI	48349097	MELENDEZ CHUMPITAZ, YURICO IRMA
221 DNI	46827386	MELENDEZ TORRES, JAN KEVIN
222 DNI	42007259	MELENDEZ TORRES, WALTER PERCY
223 DNI	47691335	MENDO OCAS, MARDELY MAGALY
224 DNI	43694864	MENDOZA CUENCA, LUIS ALBERTO
225 DNI	47376175	MENDOZA VALDEZ, HIRVIN EDWAR
226 DNI	48509490	MINCHAN HUACCHA, MARIA CELESTINA
227 DNI	73103806	MINCHAN SIGUAS, SHEYLA JANINE
228 DNI	80282408	MINCHOLA IPARRAGUIRRE, CARLOS MARTIN
229 DNI	73715092	MÍO ARBAÑIL, JOSÉ DANIEL
230 DNI	42769747	MIRANDA CASTREJON, ISABEL
231 DNI	04079806	MIRANDA ROJAS, JULIO CESAR
232 DNI	70773708	MONCADA CHICLOTE, ANTONY ALEXANDER
233 DNI	25831368	MONROY CHUNGA, HELARD MARTIN
234 DNI	44283629	MONTALVO VASQUEZ, ANA ESTHER
235 DNI	47376389	MONTALVO VASQUEZ, ESTHER RAQUEL
236 DNI	41776500	MONTERO SERNA, VICTORIA MARGARITA
237 DNI	09073043	MONTES FLORES, LUIS MARIO
238 DNI	41967946	MORAN PEÑA, EDWIN ARNALDO
239 DNI	72087296	MOSTACERO LOPEZ, JULEISY VALERIA
240 DNI	43818372	MOSTACERO SALDAÑA, JAUSER OMAR
241 DNI	26665192	MOZA DIAZ, LUIS GERARDO
242 DNI	48368641	MOZA SOTO, VERONICA YASMIN
243 DNI	40784116	MUNAYLLA MESCUA, EDSON
244 DNI	46096709	MUNDACA SOSA, JERSON TONINO
245 DNI	06288674	MUÑOZ DALGUERRE, MIGUEL ANGEL
246 DNI	47352676	MUÑOZ LULAYCO, MARIA DALILA
247 DNI	32123200	NEIRA VALDIVIA, MARINA MARLENE
248 DNI	41532722	ÑONTOL CORTEZ, MARIA ISABEL
249 DNI	47483397	OBANDO DIAZ, KEYLI MERCEDES
250 DNI	73256620	OCAS CHAVEZ, RONALD SAUL

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

251	DNI	40305472	OCAS TAPIA, PEDRO
252	DNI	44608940	OGOÑA ABAD, LEYLI YANET
253	DNI	07345917	ORTEGA MELCHOR, JACINTO FELIPE
254	DNI	44730240	ORTIZ ALEGRE, LESLIE ANGIE
255	DNI	07686967	ORTIZ GUZMAN, FREDDY
256	DNI	45307978	PACHECO MONZON, ROMELY AGUSTIN
257	DNI	74038404	PAICO PAICO, MATILDE JHOSELINDA
258	DNI	26672679	PAICO PEREZ, VICENTE ALCIDES
259	DNI	43708992	PAJARES VELASQUEZ, MARIA GISELLA
260	DNI	26724821	PALACIOS GONZALES, WILSON
261	DNI	40386338	PALCO PAICO, EDUARDO
262	DNI	43294920	PANAIFO DAVILA, JORGE
263	DNI	18125318	PAREDES UCEDA, HUBER FERNANDO
264	DNI	42442924	PASACHE PINGO, EDSON CRISTHIAN
265	DNI	72494655	PASCUAL CHAVEZ, ESLEYTTER DANIEL
266	DNI	40609642	PASTOR CENTENO, GARY
267	DNI	47481773	PAYANO CONTRERAS, GUILLERMO ALBERTO
268	DNI	25592729	PEÑA CASTILLO, JOSE ALBERTO
269	DNI	41112871	PERALTA ALVITES, NORVIL ENRIQUE
270	DNI	43185260	PEREZ FLORES, CARLOS MIGUEL
271	DNI	26713200	PEREZ SANGAY, CARMEN ROSA
272	DNI	46675588	PEREZ VALQUI, GABRIEL ARCANGEL
273	DNI	05404074	PINEDO BANCHO, TEOFILO
274	DNI	45213689	PINEDO FACHIN, ALDO
275	DNI	47349630	PISCO MENDOZA, CARLOS ENMANUEL
276	DNI	80443464	PISCO SOLANO, ROMEL ALEXANDER
277	DNI	46823061	PLASENCIA ALVAREZ, ANTONY ENRIQUE
278	DNI	40840171	POMA SANCHEZ, RENE EDUARDO
279	DNI	43997359	PORRAS TURPO, YURI MANUEL
280	DNI	09937515	PORTOCARRERO FAJARDO, JUAN CARLOS
281	DNI	73696414	POZADA CHOMBA, ANA BELEN
282	DNI	08933937	POZO ALMANZAS, JOSE GABRIEL
283	DNI	40534831	QUIROZ HUAMAN, ALFONSO
284	DNI	04819198	QUISPE ARTEAGA, EDUARDO JOSE
285	DNI	46595950	QUISPE CHOQUE, JOSE ESTIF
286	DNI	80029909	QUISPE HUAMAN, EMERITO GONZALES
287	DNI	44136367	QUISPE LLOCCLA, JHONY NELSON
288	DNI	70798320	QUISPE LLOCCLA, RUTH
289	DNI	45518385	RAFAEL NAMOC, JOVITA ESTHER
290	DNI	41378915	RAMIREZ ALLEMANT, DANIEL EDUARDO
291	DNI	70582067	RAMIREZ NUÑEZ, DANITZA SHIRLEY
292	DNI	40930693	RAMIREZ QUISPE, SEGUNDO CESAR
293	DNI	10490456	RAMIREZ URBINA, JACK RONY

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

294 DNI	07616631	RAMOS MONTALVAN, JOSE ANIBAL
295 DNI	45249545	REATEGUI BORNAZ, ERICK
296 DNI	43983060	REMIGIO IZAGUIRRE, JORGE FREDDY
297 DNI	40678826	REYES AGUIRRE, KARIN ROXANA
298 DNI	20423098	REYES LIZARRAGA, PROSPERO SOSI
299 DNI	42774729	RICCI SALAS, WILLY NEPTALI
300 C.E.	001764988	RINCON GUTIERREZ, DESSIRE CHIQUINQUIRA
301 DNI	07938407	RIVERA ROJAS, GINNO HUMBERTO
302 DNI	48021334	RIVERA ROJAS, JOSE LUIS
303 DNI	22500398	RODAS BOSMEDIANO, WILIAN EDUARDO
304 DNI	47376925	RODAS FLORES, WILLIAMS RAFAEL
305 DNI	26702840	RODRIGUEZ CASTILLO, JUAN CESAR
306 DNI	47990036	RODRIGUEZ CEPEDA, SANDRA THALIA
307 DNI	08166628	RODRIGUEZ LOPEZ, OMAR VLADIMIR
308 DNI	47351082	RODRIGUEZ VEGA, LUIS THEODORO
309 DNI	10356516	ROJAS CARDOSO, SULY EVERIDA
310 DNI	26682802	ROJAS CHÁVEZ, MAGALI
311 DNI	46833961	ROJAS FASABI, FIORELLA
312 DNI	42412923	ROMERO PAUCAR, JOSE LUIS
313 DNI	44630649	ROMERO ROMERO, JENRRY OSIAS
314 DNI	32123687	ROMERO URIBE, ANDRÉS OSCAR
315 DNI	07621603	ROON LOO, WALTER JESUS
316 DNI	43045999	RUIZ ALIAGA, JOSE LEONIDAS
317 DNI	46735981	RUIZ CORREA, EMNIS JAVIER
318 DNI	80029918	SACSACHIN APAESTEGUI, HORTENCIA
319 DNI	80284398	SALAZAR ASENCIO, LUZ MILENE
320 DNI	46859659	SALAZAR BARDALES, KEVIN JOEL
321 DNI	71766897	SALDAÑA YUPANQUI, ELVIS LEODAN
322 DNI	47266794	SALDAÑA YUPANQUI, LEYDI MARGARITA
323 DNI	46745718	SANCHEZ BRINGAS, CELIDONIA IRIS MAGDALENA
324 DNI	80434337	SANCHEZ HERRERA, MARICARMEN
325 DNI	46637067	SANCHEZ HUARIPATA, JESUS MANUEL
326 DNI	77159116	SANCHEZ NARRO, SANDRA MARGARITA
327 DNI	75489243	SANGAY AQUINO, ELIZABETH
328 DNI	75462688	SANGAY AQUINO, GISELA YANET
329 DNI	06781091	SANTA CRUZ, LLUNCOR JANETT MONICA
330 DNI	17634129	SANTAMARIA ACOSTA, PERCY OMAR
331 DNI	46225595	SANTOS VILCHEZ, JAVIER HUMBERTO
332 DNI	70051160	SAUCEDO LEON, DEONILA YOKO
333 DNI	75019104	SEGOVIA ALCANTARA, ARACELI JHANELA
334 DNI	71208935	SHIRAKAWA APAC, ALFREDO YOSHIMI
335 DNI	33261786	SILVA CASTAÑEDA, OSCAR ANTONIO
336 DNI	42874140	SINTI ZUMAETA, ALEXANDER

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

337 DNI	46015052	SOLIS GONZALES, RONNY EDUARDO
338 DNI	17551258	SOLIS ZAPATA, WILFREDO
339 DNI	48247055	SOPLIN PIÑA, SEGUNDO
340 DNI	44411875	SORIANO PEREZ, NICOLAS REINALDO
341 DNI	02862724	SOSA RIVAS, NELSON EDGARDO
342 DNI	41148848	SOTERO PAICO, ANGEL POLIMARCO
343 DNI	45718668	SOTO-NAMOC, DANTE
344 DNI	42718127	SOTO NAMOC, JUDITH
345 DNI	10709321	SUCRE CHAPA, EDUARDO CLEMENTE
346 DNI	43159521	TANTA PORTAL, FIORELLA PAULINA
347 DNI	72133750	TANTALEAN TERAN, JHON GABRIEL
348 DNI	40263273	TANTALEAN VASQUEZ, GILMER ANIBAL
349 DNI	09176731	TEJADA SALINAS, EDMUNDO
350 DNI	09901806	TELLO BARBARÁN, ROBERTO
351 DNI	70202027	TERAN GUTIERREZ, MARCELO ALEJANDRO
352 DNI	45431929	TERRONES CHILON, ALBERTO
353 DNI	47408707	TERRONES INFANTE, WILDER PERCY
354 DNI	44721294	TERRONES PAJARES, URY EDITH
355 DNI	44973448	TERRONES TANTALEAN, JOSE EDGAR
356 DNI	47259112	TIMOTEO CORNEJO, GIANCARLO HEBERD
357 DNI	47034790	TOMAY LEON, FLOR DE MARIA
358 DNI	73940611	TORRES CERNA, CLARA MARET
359 DNI	73940617	TORRES CERNA, KEYLI IPATIA
360 DNI	20734432	TORRES DIBURGA, BENITO JAVIER
361 DNI	41982086	UBILLUS GUTIERREZ, JORGE LUIS
362 DNI	25845690	USAQUI ATTO, JULIO CESAR
363 DNI	46054156	VALERA NUÑEZ, MARIA JACQUELINE
364 DNI	40771920	VALERA TIRADO, VICTOR JORGE ELOY
365 DNI	03351766	VALLE COVEÑAS, WILMER ALBERTO
366 DNI	09980893	VARGAS ALCALA, JORGE JENRRY
367 DNI	27169193	VARGAS BUSTAMANTE, HUGO
368 DNI	06720548	VARGAS GUTIERREZ, SILES
369 DNI	18089461	VARGAS IGLESIAS, LUIS GENARO
370 DNI	70010581	VASQUEZ DOMINGUEZ, JOSE ALEJANDRO
371 DNI	72913709	VASQUEZ GRANDEZ, JERRY LUIS
372 DNI	70143143	VASQUEZ MORENO, HANDRY
373 DNI	05860600	VASQUEZ PACAYA, TEODULO
374 DNI	44709712	VASQUEZ ROJAS, LUIS ANGEL
375 DNI	40884803	VASQUEZ YUPANQUI, GUSTAVO DAVID
376 DNI	08207620	VÁSQUEZ INGUNZA, ANGÉLICA LOURDES
377 DNI	72929387	VEGA GARRO, DAVID JONATHAN
378 DNI	08139080	VELARDE SALGUERO, WILLI PEDRO
379 DNI	44408580	VENTURA AYALA, CARLOS

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

MP/2020/000001

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

380 DNI	73255236	VIGO FLORES, WILINTON HUMBERTO
381 DNI	71343315	VILLEGAS DIAZ, LILIAN DEL ROSARIO
382 DNI	04640717	VIZCARRA VILLANUEVA, SABINO
383 DNI	07932262	WELSCH MORENO, IVAN MARTIN
384 DNI	10145489	WESTREICHER RAMON, RICHARD DANIEL
385 DNI	43615880	WOLL PLENGE, STEPHAN
386 DNI	09100619	YAHUIRA HUAYTO, SEBASTIAN
387 DNI	10689775	YALLE PAUCAR, MIKE ROLAN
388 DNI	44013103	YI ZAPATA, VICTOR IVÁN
389 DNI	26701824	YUPANQUI MENDOZA, JONI ROBERTO
390 DNI	26701058	ZAMBRANO CORTEZ, REYNALDO
391 DNI	44041190	ZAPATA AREVALO, MIGUEL ANGEL

Se expide el presente, para los fines que consideren conveniente.

26/12/2019
 AON



ISAAC RAMIREZ MOLINA
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Cualquier consulta sobre la presente constancia, enviar comunicación adjuntando el documento a:
sctrconstancias@mapfre.com.pe

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.



SCTR-M-00711168-S0198044-SALUD

San Isidro, 24 de Diciembre del 2019

12:12 PM

CONSTANCIA

Por medio de la presente, dejamos constancia que los Señores:

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

RUC N° 20101029442

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 003-98-SA – Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, a la fecha han contratado con Rimac S.A. Entidad Prestadora de Salud la(s) póliza(s) de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo siguiente(s):

SCTR SALUD N° S0198044

La constancia es de vigencia mensual y es renovable.

La presente constancia tiene vigencia desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020. A solicitud de la empresa contratante se emite la presente Constancia detallando a continuación el personal que se encuentra afiliado a la(s) póliza(s) antes mencionada(s).

RELACION DE PERSONAL:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.E/DNI/PAS	
SEDE : obra-MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA			
1	YPENZA HUAMAN LEONARDO WILDER	DNI	10708622
2	SOLIS AMAYA EMERSON GOYO	DNI	40784282
3	FERRO SERRANO SERAPIO	DNI	25315187
4	DELGADO CHAVEZ SEGUNDO	DNI	07032151
5	HUAITA DURAND ANDRES DONATO	DNI	08901815
6	CAMPOMANES PONTE ROLANDO MAXIMO	DNI	25773230
7	YPENZA HUAMAN JAVIER	DNI	10126267
8	SOTO SILVA DITMER EINSTEIN	DNI	42625069
9	EUCATIGUE MEDRANO RAUL GREGORIO	DNI	45012823
10	CALDERON POMA JHONNY	DNI	40259869
11	NUÑEZ SANCHEZ ALEX ALBERTO	DNI	40552764
12	OLIVERA RIMASCA JUAN	DNI	10024531
13	VILLEGAS PEREZ EDGAR VERNEY	DNI	21121941
14	ROBLES FALCON BERNARDO	DNI	31041564
15	VILLANUEVA ESPINOZA NOEL JAIME	DNI	47425388
16	PULLO PILLACA JAVIER	DNI	41140702

17	CACCHA CAPCHA LUIS ENRIQUE	DNI	22300702
18	PAREDES CARBAJAL MISAEL	DNI	00964196
19	SUASNABAR UNOCC ULDERICO	DNI	09836167
20	CALDERON SERRANO FRANCISCO ZOLANO	DNI	09956023
21	ROCA QUISPE ROMULO	DNI	10291849
22	HINOSTROZA ENRIQUEZ RICARDO	DNI	09708734
23	CRISTOBAL AYALA PERCY	DNI	10122338
24	ACOSTA GUIZADO EDINSON	DNI	43843723
25	alvarez peinado kelly ronald	DNI	41811034
26	DEL LA CRUZ LOAYZA LUCIO	DNI	07139941
27	HUAYLLAPUMA PACCOSUNGO FELIX ABRAHAM	DNI	07774316
28	TINCO QUISPE UBALDINO	DNI	10465800
29	DIAZ SANDOVAL GUSTAVO ORLANDO	DNI	42695465
30	DE LA CRUZ AUQUI CESAR AUGUSTO	DNI	62916770
31	GONZALO CRISTOBAL JESUS RAUL	DNI	10613961
32	BALDERA SANCHEZ JUAN MANUEL	DNI	17549957
33	Guzman Gutierrez Jose Eduardo	DNI	43772154
34	MINCHAN JARA ROSAS	DNI	26611194
35	Levano Magallanes Victor	DNI	21854482
36	GONZALO CRISTOBAL JORGE LUIS	DNI	46103270
37	Lluya Campomanes Luis Fernando	DNI	73477615
38	GONZALO CRISTOBAL TITO LALO	DNI	41715305
39	MARTINEZ CASAPAYCO JOSE	DNI	10661121
40	MINCHAN CACHI WILLIAM ROYER	DNI	77153963
41	CCASANI HUANACHIN RAUL	DNI	23156528
42	ZETA ALAMA ROLLIN	DNI	03372818
43	CARRASCO OYOLA EVARISTO JERONIMO	DNI	07137856
44	CONDORI MONTERO JOSUE	DNI	71166932
45	MENDOZA ROMERO ALDO	DNI	10755093
46	PEREDA MELGAREJO EDINSON	DNI	47169760
47	RAMIREZ MOGOLLON JORGE LUIS	DNI	42465841
48	UBIERNA MUÑOZ JUAN CARLOS	DNI	07978071
49	HINOSTROZA TENORIO ASTRILLO PAULINO	DNI	10720557
50	ARENAS PONCECA CARLOS	DNI	04350907
51	ORMEÑO LURITA EDUARDO GIOVANNI	DNI	25797906

Se expide la presente a solicitud del Asegurado / Contratante para los fines que estime convenientes.



Mark Andrés Reyes Ploog

En representación de:
Rimac S.A. Entidad Prestadora de



SCTR-M-00711169-P0199567-PENSIÓN

San Isidro, 24 de Diciembre del 2019

12:14 PM

CONSTANCIA

Por medio de la presente, dejamos constancia que los Señores:

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES**RUC N° 20101029442**

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 003-98-SA – Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, a la fecha han contratado con Rimac Seguros y Reaseguros, la(s) póliza(s) de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo siguiente(s):

SCTR PENSIÓN N° P0199567

La constancia es de vigencia mensual y es renovable.

La presente constancia tiene vigencia desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020. A solicitud de la empresa contratante se emite la presente Constancia detallando a continuación el personal que se encuentra afiliado a la(s) póliza(s) antes mencionada(s).

RELACION DE PERSONAL:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.E/DNI/PAS	
SEDE : OBRA-MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA			
1	YPENZA HUAMAN LEONARDO WILDER	DNI	10708622
2	SOLIS AMAYA EMERSON GOYO	DNI	40784282
3	FERRO SERRANO SERAPIO	DNI	25315187
4	DELGADO CHAVEZ SEGUNDO	DNI	07032151
5	HUAITA DURAND ANDRES DONATO	DNI	08901815
6	CAMPOMANES PONTE ROLANDO MAXIMO	DNI	25773230
7	YPENZA HUAMAN JAVIER	DNI	10126267
8	SOTO SILVA DITMER EINSTEIN	DNI	42625069
9	EUCATIGUE MEDRANO RAUL GREGORIO	DNI	45012823
10	CALDERON POMA JHONNY	DNI	40259869
11	NUÑEZ SANCHEZ ALEX ALBERTO	DNI	40552764
12	OLIVERA RIMASCA JUAN	DNI	10024531
13	VILLEGAS PEREZ EDGAR VERNEY	DNI	21121941
14	ROBLES FALCON BERNARDO	DNI	31041564
15	VILLANUEVA ESPINOZA NOEL JAIME	DNI	47425388
16	PULLO PILLACA JAVIER	DNI	41140702

17	CACCHA CAPCHA LUIS ENRIQUE	DNI	22300702
18	PAREDES CARBAJAL MISAEL	DNI	00964196
19	SUASNABAR UNOCC ULDERICO	DNI	09836167
20	CALDERON SERRANO FRANCISCO ZOLANO	DNI	09956023
21	ROCA QUISPE ROMULO	DNI	10291849
22	HINOSTROZA ENRIQUEZ RICARDO	DNI	09708734
23	CRISTOBAL AYALA PERCY	DNI	10122338
24	ACOSTA GUIZADO EDINSON	DNI	43843723
25	alvarez peinado kelly ronald	DNI	41811034
26	DEL LA CRUZ LOAYZA LUCIO	DNI	07139941
27	HUAYLLAPUMA PACCOSUNCO FELIX ABRAHAM	DNI	07774316
28	TINCO QUISPE UBALDINO	DNI	10465800
29	DIAZ SANDOVAL GUSTAVO ORLANDO	DNI	42695465
30	DE LA CRUZ AUQUI CESAR AUGUSTO	DNI	62916770
31	GONZALO CRISTOBAL JESUS RAUL	DNI	10613961
32	BALDERA SANCHEZ JUAN MANUEL	DNI	17549957
33	Guzman Gutierrez Jose Eduardo	DNI	43772154
34	MINCHAN JARA ROSAS	DNI	26611194
35	Levano Magallanes Victor	DNI	21854482
36	GONZALO CRISTOBAL JORGE LUIS	DNI	46103270
37	Lluya Campomanes Luis Fernando	DNI	73477615
38	GONZALO CRISTOBAL TITO LALO	DNI	41715305
39	MARTINEZ CASAPAYCO JOSE	DNI	10661121
40	MINCHAN CACHI WILLIAM ROYER	DNI	77153963
41	CCASANI HUANACHIN RAUL	DNI	23156528
42	ZETA ALAMA ROLLIN	DNI	03372818
43	CARRASCO OYOLA EVARISTO JERONIMO	DNI	07137856
44	CONDORI MONTERO JOSUE	DNI	71166932
45	MENDOZA ROMERO ALDO	DNI	10755093
46	PEREDA MELGAREJO EDINSON	DNI	47169760
47	RAMIREZ MOGOLLON JORGE LUIS	DNI	42465841
48	UBIERNA MUÑOZ JUAN CARLOS	DNI	07978071
49	HINOSTROZA TENORIO ASTRILLO PAULINO	DNI	10720557
50	ARENAS PONCECA CARLOS	DNI	04350907
51	ORMEÑO LURITA EDUARDO GIOVANNI	DNI	25797906

Se expide la presente a solicitud del Asegurado / Contratante para los fines que estime convenientes.



Mark Andrés Reyes Ploog

En representación de:
Rímac Seguros y Reaseguros

RIMAC

SCTR-M-00742474-S0198044-SALUD

San Isidro, 27 de Enero del 2020

12:11 PM

CONSTANCIA

Por medio de la presente, dejamos constancia que los Señores:

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES**RUC N° 20101029442**

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 003-98-SA – Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, a la fecha han contratado con Rimac S.A. Entidad Prestadora de Salud la(s) póliza(s) de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo siguiente(s):

SCTR SALUD N° S0198044

La constancia es de vigencia mensual y es renovable.

La presente constancia tiene vigencia desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020. A solicitud de la empresa contratante se emite la presente Constancia detallando a continuación el personal que se encuentra afiliado a la(s) póliza(s) antes mencionada(s).

RELACION DE PERSONAL:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.E/DNI/PAS	
SEDE : obra-MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA			
1	SALCEDO NUÑEZ JOSEPH JERUSALEN	DNI	76976908
2	ACUACHE RETAMOZO CARLOS FELIPE	DNI	42705495

Se expide la presente a solicitud del Asegurado / Contratante para los fines que estime convenientes.



Mark Andrés Reyes Ploog

En representación de:

Rimac S.A. Entidad Prestadora de

RIMAC

SCTR-M-00742478-P0199567-PENSIÓN

San Isidro, 27 de Enero del 2020

12:15 PM

CONSTANCIA

Por medio de la presente, dejamos constancia que los Señores:

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES**RUC N° 20101029442**

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 003-98-SA – Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, a la fecha han contratado con Rimac Seguros y Reaseguros, la(s) póliza(s) de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo siguiente(s):

SCTR PENSIÓN N° P0199567

La constancia es de vigencia mensual y es renovable.

La presente constancia tiene vigencia desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020. A solicitud de la empresa contratante se emite la presente Constancia detallando a continuación el personal que se encuentra afiliado a la(s) póliza(s) antes mencionada(s).

RELACION DE PERSONAL:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.E/DNI/PAS	
SEDE : OBRA-MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA			
1	SALCEDO NUÑEZ JOSEPH JERUSALEN	DNI	76976908
2	ACUACHE RETAMOZO CARLOS FELIPE	DNI	42705495

Se expide la presente a solicitud del Asegurado / Contratante para los fines que estime convenientes.



Mark Andrés Reyes Ploog

En representación de:

Rimac Seguros y Reaseguros

Constancia de Pago

000059

Pago Varios - Formulario 1662

Número de orden : 757014660

RUC : 20101029442
Razón social : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Periodo : 12/2019
Indicador de pago : 1 Tributo
Tributo : 7031 SENCICO
Importe pagado : S/. 3,649
Número de operación: 000172742005
Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta de detracciones
Banco: NACION
Número de operación 00000000000600686802
Fecha de operación bancaria: 17/01/2020 14:29:57



Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operación: A cuentas de terceros BCP
Número de operación: 149440205
Fecha de proceso: 13/01/2020 04:48 PM
Estado: Procesada
Firmada por: JOSE RAMOS MONTALVAN
HERNAN FUENZALIDA ZANABRIA
Enviada por: JOSE RAMOS MONTALVAN
Fecha de envío: 13/01/2020 04:48:53 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 193-1138941-0-53 - INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Tipo: Corriente
Moneda: Soles
Nombre: INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 193-1572919-0-68
Tipo: Corriente
Moneda: Soles
Nombre: COMITE NACIONAL DE ADMINISTRACION FONDO
Referencia: CONAFOVICER MINAGRI

Monto: S/ 1,738.52

Observaciones

Ninguna

Cerrar

REPORTE DE IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS**Datos del contribuyente**

Número de RUC: 20101029442

Nombre o razón social: INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

Datos del archivo validado

Archivo: PRESTADOR DE SERVICIOS CON RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA - DETALLE DE COMPROBANTES

Nombre: 060120191220101029442.4ta

Total registros del archivo: 20

Número de registros importados: 14

Número de registros con error: 6

Detalle de errores detectados

Tipo de documento: DNI = 01 , CARNET EXTRANJERÍA = 04, PASAPORTE = 07, RUC = 06

Tipo Documento	N° Documento	Fila	Columna	Descripción
06	10083071988	4	7	La fecha de emisión no puede ser mayor a la fecha de pago
06	10418782477	14	3	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser D u O
06	10418782477	14	9	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser 1
06	10469307854	16	3	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser D u O
06	10469307854	16	9	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser 1
06	10469307854	17	3	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser D u O
06	10469307854	17	9	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser 1
06	10469307854	18	3	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser D u O
06	10469307854	18	9	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser 1
06	10469307854	19	3	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser D u O
06	10469307854	19	9	Si prestador es 'No domiciliado', el indicador debe ser 1

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN (LABORAL)

000056

Identificación de la Transacción

Número de orden: 781492075-15

Datos de la Declaración

RUC: 20101029442
 Nombre o Razón Social: INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
 Documento: PLANILLA ELECTRÓNICA
 Periodo: 12/2019
 Rectificatoria: No
 Número de trabajadores: 598
 Número de pensionistas: 0
 P.Serv.Cuarta Categoría: 12
 P.Serv.Mod.Formativa: 4
 Personal Terceros: 0
 Regímenes Especiales: 0

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 781492075-15

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	183,018	183,018
ESSALUD +VIDA	2,980	2,980
SNP - LEY 19990	48,282	48,282
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	2,751	2,751
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	184,272	184,272
Totales	S/. 421,303	S/. 421,303

Detalle de Pago

Banco: NACION
 Num.Operación: 00000000000600609682
 Fecha de Pago: 2020-01-17 12:16:45

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101029442		
	Razón Social	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES		Periodo
	Número de Orden	929930687		Fecha de Presentación
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
				201912
				17/01/2020
				Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE		TRIBUTO		
Gravadas	Ventas Netas	100	7,955,568.00	101	1,432,002.00	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	507,416.00	103	91,335.00	
	Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161		
	Descuentos y devoluciones (Ley 27037)	162		163		
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106	0.00		
		Embarcadas en el periodo	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
	Total				131	1,340,667.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	6,095,736.00	108	1,097,232.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras Internas no gravadas	120	12,786.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	1,097,232.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	12,435,300.00	312	186,530.00
Coeficiente		390	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

000054

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101029442			
	Razon Social	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	Período	201912	
	Número de Orden	929930687	Fecha de Presentación	17/01/2020	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	243,435.00	353		302	186,530.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	0.00	351		303	0.00
Tnbuto a Pagar o Saldo a Favor	184	243,435.00	352		304	186,530.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	379,672.00
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	243,435.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	243,435.00	344		324	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 929930687
Fecha de presentación : 17/01/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101029442
Nombre o Razón Social : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Período : 201912
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 243,435	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 243,435	S/. 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 1662
Número de Orden : 929930695

Datos Generales:

RUC : 20101029442
Nombre o Razón Social : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
Período : 201912
Tributo : 1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
Código de Declaración Jurada Asociada :
Número de Orden de la Declaración Jurada Asociada : 929930687
Importe Pagado : S/. 243,435

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT : 1017794367
Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Banco : Banco de la Nación
Número de Operación : 00000000001017794367
Fecha de Pago : 17/01/2020 14:28:11



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	HABITAT
Devenque:	12/2019
Número de Planilla:	2604146929
RUC/DNI:	20101029442
Razón Social/Nombre:	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
Banco:	BCP
Fecha de pago :	10/01/2020
Hora de pago:	10:42:36
Número de operación:	0000749
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	11.38
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	1.96



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	INTEGRA
Devengue:	12/2019
Número de Planilla:	2208939212
RUC/DNI:	20101029442
Razón Social/Nombre:	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
Banco:	BBVA CONTINENTAL
Fecha de pago :	08/01/2020
Hora de pago:	08:13:03
Número de operación:	0699835
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	45.608.32
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	9.219.02



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	PRIMA
Devengue:	12/2019
Número de Planilla:	2508468122
RUC/DNI:	20101029442
Razón Social/Nombre:	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
Banco:	BBVA CONTINENTAL
Fecha de pago :	08/01/2020
Hora de pago:	08:08:33
Número de operación:	0698204
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	50,182.42
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	9,975.54



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	PROFUTURO
Devengue:	12/2019
Número de Planilla:	2307600564
RUC/DNI:	20101029442
Razón Social/Nombre:	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
Banco:	BBVA CONTINENTAL
Fecha de pago :	08/01/2020
Hora de pago:	08:09:19
Número de operación:	0698511
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	37,289.91
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	8,924.11

000047



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	HABITAT
Devengue:	12/2019
Número de Planilla:	2604132643
RUC/DNI:	20101029442
Razón Social/Nombre:	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
Banco:	BCP
Fecha de pago :	08/01/2020
Hora de pago:	11:35:26
Número de operación:	0004940
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	1.260,06
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	181,67



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

000046

AFP:	INTEGRA
Devengue:	12/2019
Número de Planilla:	2208925649
RUC/DNI:	20101029442
Razón Social/Nombre:	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
Banco:	BCP
Fecha de pago :	08/01/2020
Hora de pago:	11:35:49
Número de operación:	0004958
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	10,650.21
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	1,956.70



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

000045

AFP:	PRIMA
Devengue:	12/2019
Número de Planilla:	2508454354
RUC/DNI:	20101029442
Razón Social/Nombre:	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
Banco:	BBVA CONTINENTAL
Fecha de pago :	08/01/2020
Hora de pago:	11:35:06
Número de operación:	0421559
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	6,633.21
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	1,168.04

000044



Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	PROFUTURO
Devenque:	12/2019
Número de Planilla:	2307589716
RUC/DNI:	20101029442
Razón Social/Nombre:	INCOT SAC CONTRATISTAS GENERALES
Banco:	BCP
Fecha de pago :	08/01/2020
Hora de pago:	11:36:05
Número de operación:	0004978
Monto Fondo de Pensiones (S/.) :	14,282,54
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.) :	3,113,66

CUADERNO DE OBRA




FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1006 DEL SUPERVISOR 02/01/2020
 Damos respuesta a lo indicado por el Contratista en los asientos N° 1000 y N° 1001, con respecto a los adicionales que están solicitando de: rociadores en rampas vehiculares y estano 3 y torrejuntas, será solicitado a la Entidad dentro de los plazos de ley.


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 1007 Del Contratista 02/04/2020
 Se da constancia que a la fecha estamos a la espera de los EXPEDIENTES TÉCNICOS, solicitados a la ENTIDAD (según lo está pactado en el art. 175.2 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado) de ADICIONALES y/o DEDUCTIVOS VINCULATES SIGUIENTES:

DESCRIPCION	MOTIVO	ASIENTO DE C.O.	FECHA DE SOLICITUD
ADICIONAL + DEDUCTIVO	CUADRO ACABADOS	917	28/10/2019
ADICIONAL + DEDUCTIVO	VESTIBULO CAHUIDE	938	12/11/2019
ADICIONAL	PUNTES ENTRE SALAVERRY Y CAHUIDE (ARQUITECTURA)	913	23/10/2019
ADICIONAL + DEDUCTIVO	AUDITORIO	946	18/11/2019
ADICIONAL	PASAJE TECNICO SA CA	983	13/12/2019
ADICIONAL + DEDUCTIVO	F.C.R.	985 Y 992	14/12/2019 Y 20/12/2019
ADICIONAL + DEDUCTIVO	ELECTROBOMBAS PRIMARIAS HVAC	995	24/12/2019


 INGENIERO INSPECTOR


 INGENIERO RESIDENTE


CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

PAGE 3

Asiento N° 1008 DEL SUPERVISOR 03/01/2020

Damos respuesta al asiento N° 1007 del Contabilista, con respecto al cuadro que presenta:

- Cuadro de acabados. - Corresponde a los revestimientos de muros, la supervisión ya dio la viabilidad al expediente de prestación adicional y deductivo vinculante y la Entidad tiene plazo hasta el 08/01/2020 para emitir la Resolución.
- Vestibulo caude. - Con fecha 18/11/2019 se solicitó a la Entidad la prestación adicional (Carta N° 305-CP-2019/06EA)
- Puente entre Sabuony y Colvide. - Esto en manos de la Supervisión para viabilidad, pero falta el acta de formación de precios, el plazo vencido sin acta de formación de precios se devuelve a la Entidad considerado como no viable.
- Auditorio. - Con fecha 25/11/2019 se solicitó a la Entidad la prestación adicional (Carta N° 314-CP-2019/06EA)
- Pasare Técnico SA-CA. - Con fecha 23/12/2019 se solicitó a la Entidad la prestación adicional (Carta N° 353-CP-2019/06EA).
- Falso Cielo Paso (Sabuony). - Con fecha 26/12/2019 se solicitó a la Entidad la prestación adicional (Carta N° 354-CP-2019/06EA).
- Electrobombas primarias HVAC. - No se puede considerar todavía una prestación adicional hasta que el proyectista haga llegar los cálculos que determinan el incremento de capacidad de dichas bombas, lo cual ha sido solicitado a la Entidad con la Carta N° 300-CP-2019/06EA (31/12/2019)

CONSORCIO PACHA
Radi Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ING INSPECTOR

CONSORCIO PACHA
ING SUPERVISOR
Radi Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

- ASIENTO N° 1009 DEL SUPERVISOR 06/01/2020
- Carta N° 001-CP-2020/OBRA (06/01/2020), se hace llegar a la Entidad la prestación adicional de obra solicitada por el Contratista por registradores en rampas vehiculares y cuarto de bombas del edificio Solaverry.
 - Carta N° 002-CP-2020/OBRA (06/01/2020), se hace llegar a la Entidad la prestación adicional de obra solicitada por el Contratista por tapajuntas en los edificios de Calude y Solaverry.
 - Carta N° 003-CP-2020/OBRA (06/01/2020), se entrega a la Entidad la Valorización de obra N° 21 correspondiente al mes de diciembre 2019.
 - Carta N° 004-CP-2020/OBRA (06/01/2020), se entrega a la Entidad el Informe mensual de Supervisión N° 21 del mes de diciembre de 2019.
 - Carta N° 005-CP-2020/OBRA (06/01/2020), se hace llegar a la Entidad la participación y acreditación de asistencia del personal de obra y supervisión del 30.12.2019 al 04.01.2020.
 - Carta N° 006-CP-2020/OBRA (06/01/2020), se hace llegar a la Entidad el Informe de equipamiento que se está valorizando en el mes de diciembre 2019.

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

Nº INSPECTOR

CONSORCIO PACHA
SUPERVISOR
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

DOCEN

ASIENTO 1010 DEL SUPERVISOR 06/01/2020

A la fecha el contratista no levanta las observaciones hechas por la supervisión con Carta N° 338-CP-2019/0884 (13/12/2019) a las baldosas acústicas de falso cielorraso

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 1011 Del Contratista 06/01/2020

VALVULAS DE SECTORIZACION POR PISO.

Segun carta enviada por la supervisión N° 172-CP-2018/OBRA de 01/10/18, donde el proyectista de instalaciones sanitarias Inj. Sergio Gavidia, responde a las consultas de la especialidad enviadas por UNICOT. A la consulta N° 8 que dice: "En la Red de agua, las montañas no cuentan con valvulas de sectorización por piso, se solicita al proyectista revisar y dar solución"; el proyectista responde a la letra: "Fueron indicadas, pero con error grafico, se adjunta planos de alimentadores IS-20 (Tca) y IS-58 (Tsc). ~~En~~ En los planos contractuales IS-21 e IS-58 indica medidores de agua en montañas de pisos para ambas torres, en los planos entregados en respuesta a la consulta, el proyectista MODIFICA, indicando VALVULAS de Sectorización de 2 1/2" y 2" en vez de medidores de agua.

Haciendo el analisis de esta modificación, nuestro pronunciamiento es que se trata de un ADICIONAL y DEDUCTIVO VINCULANTE. Por tanto se solicita sugerir a fin de que la Entidad nos alcance el EXPEDIENTE TECNICO del ADICIONAL y DEDUCTIVO VINCULANTE debidamente aprobado mediante Resolución, de acuerdo a lo señalado en el art 175.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para su implementación.

ING. SEDE MANGRÁ
ING. SEDE MANGRÁ
C.T.O.

INGENIERO S.A.S.
SEDE MANGRÁ
INGENIERO RESIDENTE
C.T.O.

CONSORCIO PACHA
ING. SUPERVISOR
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1012 Del Contratista 07/01/20
Se deja constancia que estamos a la espera del EXPEDIENTE TÉCNICO del ADICIONAL y DEDUCTIVO VINCULANTE de EXPLANADA, (El cual no se ha entregado) generado por modificaciones (en todas las especificaciones) del proyecto contractual. Este EXPEDIENTE fue solicitado a la Entidad mediante el asiento N° 922 del cuaderno de obra el 31/10/19. Es necesario indicar que el hecho de no contar con el EXPEDIENTE TÉCNICO indicado, debidamente aprobado por la Entidad, nos imposibilita la ejecución de las partidas correspondientes a la Explanada. Por otra parte señalamos que según el Calendario de Avance de obra actualizado, aprobado, que nos fuera remitido por la supervisión con su carta N° 317 - CP - 2019/OBRA de 26/11/19 referida a la carta de la Entidad N° 416 - 2019 - MINAGRI - SS - OGA, de 18/11/19, las obras de la Explanada debieron iniciarse el 01/08/19 y terminarse el 27/12/19.

Por tanto la demora en la entrega del EXPEDIENTE TÉCNICO del ADICIONAL y DEDUCTIVO VINCULANTE de EXPLANADA, — ES una causal de atraso en el Avance de obra, y genera una ampliación en el plazo de ejecución de obra, que será evaluado cuando cese la causal.

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
ING. SUPERVISOR
Paul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA

000037

FECHA

NÚMERO

OBRA

PROYECTO

PROGRAMA

ENTIDAD EJECUTORA

ASIENTO 1013

Del Contratista

07/01/20

Dando cumplimiento a lo indicado en el art. 175, 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en relación y análisis de su carta N° 108-CP-2019/OBRA de fecha 15/05/2019 "Modificaciones al Expediente Técnico", referida a la carta de la Entidad N° 152-2019-MINAGU-SG-DGA (14/05/19), adjuntando los planos TCa D-08; TCa D-09; TCa PV-01; TCa PV-02 "Detalle de puertas y ventanas": Del análisis y revisión de estos planos, al haberse cambiado puertas de madera por metálicas y de cristal, mientras proporcionalmente es de que se trata de un ADICIONAL y REDUCTIVO VINCULANTE. Por tanto solicitamos su gestión a fin de que la Entidad nos ~~nos~~ alcance el EXPEDIENTE TÉCNICO del ADICIONAL y REDUCTIVO VINCULANTE indicado, debidamente aprobado por la Entidad, mediante Resolución final, su cumplimiento inician en obra.


INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

ASIENTO N° 1014

DEL CONTRATISTA

09/01/2020

Se toma nota de la carta N° 108-CP-2019/OBRA del Contratista, con respecto a las modificaciones al Expediente Técnico en la presente obra, las cuales se encuentran en los planos TCa D-08; TCa D-09; TCa PV-01; TCa PV-02 "Detalle de puertas y ventanas".

En consecuencia, se le solicita a la Entidad Ejecutora que gestione la aprobación del ADICIONAL y REDUCTIVO VINCULANTE indicado, debidamente aprobado por la Entidad, mediante Resolución final, su cumplimiento inician en obra.



INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

IMPACTO

●●● XIENE DE LA PAS OBR

Asiento N° 1012, el expediente de la explanada fue entregado el día de hoy a la supervisión para darle viabilidad técnica, con respecto al plazo de la ejecución de la explanada, cuando se cuente con la resolución, el contratista deberá evaluar si dicho plazo genera una ampliación de plazo, lo cual será revisado por la supervisión.


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

Asiento N° 1015 DE LA SUPERVISIÓN 08/01/2020.
Se deja constancia de la carta entregada a la Entidad
- Carta N° 007-CP-2020/0344 (07/01/2020) viabilidad de la prestación adicional de obra - Acabados en puente de conexión de las edificaciones Ghise y Solbuerri


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ING. INSPECTOR

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINISTERIO

ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO EN OBRAS DE CONCRETO

CONSORCIO PACHA

RAÚL ARTETA ALTAMIRANO
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIEN TO 1016. - Del Contratista 08/01/20
Adjunto al pte, la carta dirigida por INCOY. SAC
N° 007-20 CUT: 00043113-2018 de fecha 7/01/20
a la Direccion General de la Oficina General de Ad-
ministracion del MINABRI, y que fuera recapcionada
el 07/01/20, solicitando reconsideracion de los calen-
los realizados, respecto al porcentaje de avance de obra,
a proposito del calendario acelerado requerido por
la supervision. Para su conocimiento y fines

ASIEN TO N° 1017 DEL SUPERVISOR 08/01/2020

Se deja constancia que el Contratista el mes de
diciembre de 2019 ha logrado una valorizacion mensual
de S/681,874.93 sin IGV y un acumulado de S/2532928.00
que comparado con el programado acumulado correspondiente
corresponde un 50.40% de avance de obra.

Se solicita al Contratista incrementar los trabajos en las
especialidades de arquitectura e instalaciones electricas,
los mismos debe iniciar con los trabajos de las
adiciones aprobadas

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ING INSPECTOR

ING RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1017 DE LA SUPERVISIÓN 09/01/2020
 Se toma nota del asiento N° 116 del Contratista, con respecto a la Carta N° 007-20 que nos hace entrega el Contratista con el asiento N° 116, la Supervisión ha evaluado el método empleado para determinar el avance real de la obra considerando el avance acumulado de obra contractual, mas el avance acumulado de las adicionales aprobadas ejecutadas y comparandolo con el avance acumulado programado del Calendario actualizado de obra Valorizado. Así tenemos lo siguiente:

AVANCE ACUMULADO CONTRACTUAL A NOVIEMBRE 2019:	S/ 24, 647, 551.05
AVANCE ACUMULADO PRESTACIONES ADICIONALES NOV 2019:	S/ 392, 505.85
Monto NO VALORIZADO POR INDEFINICIONES	S/ 11, 933, 972.91
AVANCE ACUMULADO TOTAL A NOVIEMBRE 2019	S/ 36, 973, 979.81

AL DIVIDIR EL AVANCE ACUMULADO TOTAL A NOVIEMBRE 2019 (S/36, 973, 979.81) ENTRE EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO A NOVIEMBRE DE 2019 DEL CAOV (S/45, 744, 481.38) se tiene un porcentaje de 80.83% por encima del 80% por lo cual para el mes de noviembre, no sería necesario solicitar el calendario acelerado debido a que si hubiera estado definido los diferentes aspectos de la obra el Contratista pudo haber valorizado a noviembre 2019 los S/11, 933, 972.91 dejados de valorizar por indefiniciones en la obra.

[Signature]
CONSORCIO PACHA
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

[Signature]
INCOT S.A.C.
 0001 NUEVA SEDE NIÑAS
 ING. EDMUNDO FERRAZ SALINAS
 INGENIERO RESIDENTE
 ING. RESIDENTE

ING INSPECTOR

[Signature]
CONSORCIO PACHA
 ING. SUPERVISOR
 Raúl Arteta Altamirano
 Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____



PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

PAGINA

ASENTO N° 1018. Del Contratista 10/01/20
SOPORTE ESTRUCTURAL METALICA DE FACHADA VENTILADA SIAVE RRY.-
Como es de su conocimiento mediante carta N° 108- CP- 2019/OBRA, SIAVE RRY.- nos adjuntaron el plano T5a-MC-01, el cual indica que la estructura metalica de soporte culmina a 5.90m. por encima del NPT. azotea N+46.36. (grafico 1).- En fecha posterior nos visitó el Proyectista de Arquitectura Arq. Luis de las Casas y opinó que por razones de estética (coincidiendo con el nivel de techo de los ambientes) Deposito ubicada en azotea y por vientos, la indicada culminación de la estructura debería llegar sólo a 4.22m. por encima del NPT. de azotea N+46.36 (grafico 2). Se solicita consultar al proyectista esta DEFINICION.-



ING INSPECTOR

ING RESIDENTE

CONSORCIO PACHA

Raúl Arceza Altamirano
Jefe de Supervisión


CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1019 DEL SUPERVISOR 11/01/2020

Dadas respecto al asiento N° 1013 del Contratista en el sentido que lo solicitado como adicional en lo referente al cambio de puertas de madera por puertas de vidrio no procede como una prestación adicional puesto que en los planos contractuales existen puertas de madera y puertas de vidrio las cuales se encuentran presupuestadas dentro de mamparas, por los planos entregados al Contratista con la Carta N° 152-2019-MINAGRI-SE-06A corresponden a una valoración al proyecto en lo referente a puertas de madera y puertas de vidrio que deben ser instalados de acuerdo a los planos entregados con dicha carta.


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 1020 Del Contratista 11/01/20

El día de hoy 11/01/20 mediante carta N° 010-CP-2020/PBPA se ha recepcionado el ACTA de entrega de las estructuras de la sub estación eléctrica N° 709, firmada por un representante de Luz del Sur y un representante de MINAGRI. Como es de conocimiento de la supervisión, la presencia de esa estructura no permitió a la Contratista, emplear un proceso constructivo, de acuerdo al proyecto contractual y que fuera motivo de solicitudes de ampliaciones de plazo. La demora, para llegar a esta situación en la que nos hacen entrega de estas estructuras, también ha impactado en el atraso de la ejecución del Adicional N° 1

Asiento 1020 continúa pag 088


INCOT S.A.C.
CARRERA S/D. ANCHAS
N° 100

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


CONSORCIO PACHA
ING. SUPERVISOR
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO 1020 viene de pag. 087 del contratista 11/01/20 aprobado por la Entidad. y por ende de los trabajos en las zonas contiguas. Teniendo en cuenta que de acuerdo al Cronograma vigente, el Adicional N° 1 debió concluirse el 06/12/19. Al producirse un atraso en la partida "TRASLADO A CARGO de LUZ del SUR" se SOLICITA una ampliación en el plazo de ejecución de obra, al afectarse la RUTA CRÍTICA, la cual será sustentada y presentada, dentro del plazo de ley, de acuerdo al art. 170 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.


INGENIERO RESIDENTE
CIP 3551

ASIENTO N° 1021 Del Contratista 13/01/20
Se REITERA lo indicado en los asientos 1007 (02/01/20) y 1012 (07/01/20) de la Contratista, que a la fecha sigue pendiente de entrega de definiciones y Expedientes Técnicos de Adicionales, por parte de la Entidad, que están afectando el avance de la obra, generando retrasos que son justificados.


INGENIERO RESIDENTE
CIP 3551

ASIENTO N° 1022 del SUPERVISOR 13/01/2020
Se toma nota del asiento 1020 del Contratista, la supervisión evaluará la implicación de plazo a la que hace referencia el contratista cuando sea presentada a la Supervisión.
CONTINUA PAG 088 →


INGENIERO RESIDENTE
CIP 3551


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ING INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

000 VIENE DE LA PAG 088

Se toma nota también del Asiento 1021, al respecto manifiesto que la Supervisión está revisando el expediente de la explanada y está dentro de los plazos de ley para emitir opinión sobre la viabilidad o no del expediente técnico.

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión
13/01/2019

Asiento N° 1023 DE LA SUPERVISIÓN

El avance acumulado ejecutado contractualmente a diciembre 2019 es S/25,329,426.00 y el avance acumulado ejecutado de la prestación adicional N° 01 es S/392,505.85. Así mismo el monto no valorizado por indefiniciones considerado por la Supervisión es de S/11,933,922.91. Este monto sale de delante al monto considerado por el contratista (S/15,437,708.47) los S/3,539,785.57, monto que corresponde al suministro y colocación de muros cortina exterior de los edificios Colvida y Salberry, que en ningún momento estuvieron indeterminados o en consulta. Por tanto el monto que pudo haber valorizado el Contratista al mes de diciembre 2019 es S/37,655,854.76 que al compararlo con el avance acumulado programado a diciembre 2019 que es de S/49,844,084.15 (CAOV vigente), se tiene un porcentaje de cumplimiento de 75.55% por debajo del 80%.
CONTINUA PAG 090 →

ING INSPECTOR

ING RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

000 VIENE DE LA PAG 089

Por lo tanto al mes de diciembre la obra se encuentra por debajo del 80% del avance acumulado programado del CAOV vigente. Por lo que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 173 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado se ordena a su representada presentar dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 1024 DEL SUPERVISOR 14/01/2020


Se deja constancia de la entrega de las siguientes cartas:

- Carta N° 008-CF-2020/OB04 (10/01/2020), se comunica al contratista sobre la no necesidad de presentar el calendario acelerado el mes de noviembre 2019.
- Carta N° 009-CF-2020/OB04 (10/01/2020), se comunica a la Entidad la no viabilidad a la prestación adicional de obra - Modificación de estructura metálica, coberturas, tabiquerío en el sector de la Cafetería del edificio Coburde.
- Carta N° 010-CF-2020/OB04 (11/01/2020), se comunica al Contratista que puede iniciar los trabajos por la SEE N° 099.
- Carta N° 011-CF-2020/OB04 (11/01/2020), se comunica al

CONTINUA DE 091 →

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

••• VIENE PAG 090

Contratista el acto de postación de precios para el Expediente Técnico de la prestación adicional de la Cafetería ubicada en la planta del edificio Calvide.

- Carta N° 012-CE-2020/OBRA (13/01/2020) se hace llegar a la Entidad opinión de Supervisión sobre solicitud de reconsideración de cálculos respecto al avance de obra.

- Carta N° 013-CE-2020/OBRA (13/01/2020) se hace llegar a la Entidad prestación adicional de obra solicitada por el Contratista por vehículos de sectorización por niveles en los edificios Calvide y Salaverry.

- Carta N° 014-CE-2020/OBRA (13/01/2020) se hace llegar a la Entidad la participación y acreditación de asistencia del personal de obra y a provisión del 06 al 11 de enero 2020.

- Carta N° 015-CE-2020/OBRA (13/01/2020) se traslada al Contratista la aprobación de propuesta de arrendamiento y realización de los servicios de Comunicaciones.

- Carta N° 016-CE-2020/OBRA (13/01/2020) se traslada al Contratista el empaquetado de raras exteriores que debe hacer según lo manifestado por la Entidad.

- Carta N° 017-CE-2020/OBRA (13/01/2020) se traslada al Contratista el Acto de postación de precios para el Expediente Técnico de la prestación adicional de luminarias tipo LED de los edificios Calvide y Salaverry.

CONCURCIO PACHA
Ingeniero en Alta Dirección
Instituto de Supervisión

INCO S.A.C.
Instituto de Supervisión

ING INSPECTOR ING RESIDENTE ING SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____


ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIEN TO 1025 Del Contratista 14/01/20
LAVATORIOS PARA SSHH. DE EN FICIOS CAUQUE y SALAVERRY.
En el grafico siguiente, que es copia de la parte correspondiente a los planos contractuales: Tca-A39; Tca-A40; Tca-A41; Tsa-A57; Tsa-A58; Tsa-A60; Tsa-A61; Tsa-A64, se tiene una incompatibilidad, ya que el dibujo muestra un ovalo de sobreponer y se tiene una indicación escrita que dice "Lavatorio Maxwell de baja encimera, ver Detalle. 02/SH-15"
Conclusión - El detalle. 02/SH-15 no aparece en ningún plano del proyecto y se tiene una incompatibilidad respecto al tipo de Lavatorio
Por lo expuesto, se solicita su gestión, para que el proyectista de Arquitectura: Arq. Luis de las Casas, DE-FINA: Que tipo de Lavatorio está diseñado, de sobreponer o de baja encimera?

PLANO: LAMINA Tca -A39, Tca-A40, Tca-A41
LAMINA Tsa -A57, Tsa- A58, Tsa- A60, Tsa- A61, Tsa- A64

LAVATORIO MAXBELL DE BAJA ENCIMERA, +LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA BAJA SERIE: MINIMALISTA, VER DET. 02/SH-15

TABLERO DE GRANITO SAL Y PIMIENTA, VER DET. 02/SH-15



INCOT S.A.C.
OBRA SECCIONADA
[Signature]

INCOT S.A.C.
[Signature]
ING RESIDENTE

[Signature]
ING SUPERVISOR

ING INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
 OBRA: _____
 PROYECTO: _____
 PROGRAMA: _____
 ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1026 Del Contratista 14/01/20

Respecto al asiento N° 1024 de la supervisión, se deja constancia que efectivamente hemos recibido las cartas que se indican, debemos hacer aclaraciones y respuesta a las sigtel cartas:

1o - Carta N° 011-CP-2020/OBRA (11/01/20) Estamos revisando el expediente técnico de la prestación adicional de CAFETERIA, lo cual toma tiempo para efectuar las cotizaciones de partidas nuevas, revisar de antemano las modificaciones realizadas al proyecto, para luego proceder a la firma del Acta de pactación de precios.

2o - Carta N° 017-CP-2020/OBRA (13/01/20) - Prestación adicional de Luminarias Tipo LED. - El día de ayer 13/01/20 en reunión con la supervisión, nuestro Ingeniero de la especialidad de Instalaciones Eléctricas, ante la Entidad, Ing. José Castañeda y el "CONSULTOR", mi representante, a pedido de manifiesto observaciones al expediente indicando dentro de otras que:

- El proyecto ha sido modificado nuevamente, NO es el mismo que la supervisión nos entregó mediante carta N° 273-CP-2019/OBRA (22/10/19)
- El consultor no ha compatibilizado su proyecto con los planos de arquitectura actualizados (en ejecución)
- El consultor ha indicado el grado de protección de las luminarias DIFERENTES para los 2 edificios, debería de uniformizarse.
- El consultor no ha indicado si las luminarias diseminadas, son para empotrarse o para adosar (diferenciar). Además no existe detalle de instalación.
- El consultor debe revisar el cálculo lumínico de los diferentes ambientes, porque se han detectado ambientes que no cumplen con normas

ASIENTO N° 1026 continúa pag. 094

ING INSPECTOR

ING RESIDENTE

ING SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIEN TO 1026 viene de pag. 093 del contratista 14/01/20

Por tanto, la suscripción del Acta de participación de preces está sujeta al levantamiento de las observaciones indicadas, y al proceso de revisión, cotización de nuevas partidas, lo cual tomara su tiempo.

3.- Carta N° 016^{CP}-2020/OBRA. (13/01/20) - Se ha tomado debida nota de la decisión de la Entidad, de "empastar" las fachadas exteriores. Se deja constancia expresa de nuestra advertencia al respecto, mediante nuestra carta N° 279-19-OB. NIHAGRI. (11/12/19).


ING. EDMUNDO MEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 9514

ASIEN TO N° 1027 Del Contratista 15/01/20

Dando cumplimiento a lo indicado en el art. 175.2 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado y con relación y análisis de su carta N° 001-CP-2020/OBRA (13/01/20) referida a la carta de la Entidad N° 477-2019-NIHAGRI-56-064 (30/12/19) "Aprobación de propuesta de acometida y canalización de los servicios de comunicaciones". Del análisis y revisión de su carta, al haberse aprobado por la Entidad el proyecto indicado, nuestra preocupación es de que se trata de un ACCIONAL PURO. Por tanto solicitamos su gestión a fin de que la Entidad nos alcance el expediente Técnico del ACCIONAL, debidamente aprobado por la Entidad, mediante Resolución, para su implementación en obra.


ING. EDMUNDO MEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
ING. RESIDENTE


CONCEPCIÓN PACHÁ
ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. SUPERVISOR

FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1028 DEL SUPERVISOR 15/01/2020

Damos respuesta a la consulta planteada por el Contratista en el asiento N° 1018 del 10/01/2020 con relación a la altura del soporte de la estructura metálica de la fachada ventilada del edificio Solaverri, la cual deberá mantener la altura indicada en el plano TSA-MC-01, el cual cuenta con la firma del proyectista de la especialidad de Arquitectura.


CONSORCIO PACHA
Raúl Añeta Altamirano
Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 1029 DEL SUPERVISOR 15/01/2020

Se toma nota de las asientos 1025, 1026 y 1027 del Contratista.

- Con respecto a lo indicado en el asiento 1025, se trasladará la consulta a la Entidad en los plazos de Ley.
- Con respecto a lo mencionado en el asiento 1026, con respecto al arte de partición de piezas del adicional de la Cafetería se solicita al Contratista la celeridad en la partición de piezas de partidas nuevas y con respecto al arte de partición de piezas de limpiacristales se comunicará las observaciones planteadas al proyectista a través del técnico de dicho paquete adicional.
- Con respecto a lo manifestado en el asiento 1027

CONTINUA PÁG 096 →

INCO S.A.C.
CASA NUEVA SEVE WINATAY
ING. ERNESTO SALINAS
INGENIERO CIVIL
C.I. 2014
ING. RESIDENTE


CONSORCIO PACHA
RAÚL AÑETA ALTAMIRANO
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA

FECHA: 000023
YOLANDA

FECHA: _____

MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

000 **VIENE PAG 095**

se trasladará a la Entidad en la plaza de Ley para que el expediente de prestación adicional sea elaborado como lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


TEODORO S. FACHA
Rail Ate. Altimirano
Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 1030 DEL SUPERVISOR 16/01/2020

Se deja constancia de la entrega de las siguientes cartas:

- Carta N° 018-CP-2020/OBRA (15/01/2020), no viabilidad del expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra - Explorada por observaciones al expediente técnico.
- Carta N° 019-CP-2020/OBRA (15/01/2020), se hace llegar al Contratista opinión de la Supervisión con relación a fichas técnicas de materiales para fachada ventilada, muros continuo, mamparas y puertas de cristal de la obra.
- Carta N° 020-CP-2020/OBRA (15/01/2020), se hace llegar al Contratista opinión de la Supervisión con relación a la revisión de las fichas técnicas de aparatos sanitarios, criterios y accesorios de la obra.
- Carta N° 021-CP-2020/OBRA (15/01/2020) se hace llegar al Contratista la revisión de las Fichas técnicas de pavimento y paralela para pisos y azules de porcelanato de la obra.

CONTINUA PAG 097 →


ING. INSPECTOR


SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____

MODALIDAD: _____

000022

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____


ENTIDAD EJECUTORA: _____

000 VIENE PAG 096


- Carta N° 022-CF-2020/OBRA, se entrega al Contratista la revisión de las fichas técnicas de baldosas y sistema de suspensión de falso cielorraso de la obra.
- Carta N° 023-CF-2020/OBRA, se entrega a la Entidad la ficha quincenal N° 22 del 01 al 15 de enero 2020
- Carta N° 024-CF-2020/OBRA, se entrega a la Entidad la consulta del Contratista por la incompatibilidad de las ovalinas que figuran en planos de Caluide y Salsverry.


CONSORCIO PACHA
Raul Arreta Almirano
Jefe de Supervisión

Asiento N° 4031 del supervisor 16/01/2020
Se pone de conocimiento del Contratista que ya debe ser instalado el borde que enmarca a las fachadas ventiladas de las edificaciones Salsverry y Caluide antes de la instalación de los vidrios, salvo proceso constructivo diferente que tenga el Contratista.


CONSORCIO PACHA
Raul Arreta Almirano
Jefe de Supervisión


ING. EDUARDO C. SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
ING. RESIDENTE


CONSORCIO PACHA
ING. SUPERVISOR
Jefe de Supervisión

ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1032 - Del Contratista 17/01/2020
En atención al asiento N° 1023 de la supervisión, donde se solicita el calendario de avance de obra acelerado, por encontrarnos, según su análisis por delayo del 80% al mes de diciembre 2019, se le hizo entrega de nuestra carta N° 015-20-OB MINAGRI, adjuntando el "cargo" de la carta enviada a la Entidad MINAGRI (N° 015-20-INCOT), donde se sustenta el avance de obra contemplando todas las indefiniciones y demoras en la entrega de expedientes de prestaciones adicionales por parte de la Entidad, teniendo como resultado que la obra se encuentra en un 80.08% respecto del programado a diciembre 2019. Por tal razón se solicita a esta supervisión, deponer sin efecto la solicitud del calendario de avance de obra acelerado.

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. FOMENTO
INGENIERO RESIDENTE

ASIENTO N° 1033 DEL SUPERVISOR 17/01/2020
Se toma nota del asiento N° 1032 del Contratista con fecha 16/01/2020 se ha recibido la Carta N° 015-20-OB MINAGRI con la cual el Contratista nos hace llegar copia del cargo de la Carta N° 015-20 entregado a la Entidad demostrando que para el mes de diciembre el porcentaje de avance acumulado ejecutado es mayor al 80% del porcentaje acumulado programado para el mismo mes. Al respecto la supervisión evaluará si el Contratista está en la capacidad de cumplir con lo solicitado en la carta.

CONSORCIO PACHA
Raul Arleta Altamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. FOMENTO
INGENIERO RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
RUBEN SUPERVISOR Jefe de Supervisión

ING INSPECTOR


ING RESIDENTE

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 1034 DEL SUPERVISOR 20/01/2020
Se ha revisado la carta N° 015-20 del Contratista que fue entregada a la Entidad y que copia del cargo de dicha carta el Contratista nos hace llegar con la Carta N° 015-20-03 TRIMACRI en la cual el Contratista demuestra que para el mes de diciembre estaría por encima el 80%. La Supervisión no había tomado cuenta que para diciembre podría haber estado concluido el Adicional 01 y el Adicional 02 y la Explanada, cuyo atraso no es atribuible al Contratista, por lo tanto no es necesario solicitar el Calendario Acelerado al Contratista para el mes de Diciembre del 2019.


CONSORCIO PACHA
Raul Arista Altamirano
Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 1035 Del Contratista 20/01/2020
Se deja constancia de que con fecha 15/01/20 mediante carta N° 022-CP-2020/OBRA, la Supervisión nos comunica la aprobación de baldosas y sistema de suspensión, correspondiente al F.C.P. para la obra.


INCOT S.A.C.
OBRA SUPLENTORES


ING INSPECTOR	 ING. RESIDENTE	 CONSORCIO PACHA ING. SUPERVISOR
---------------	--	---

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1036 Del Contratista 21/01/20
Se deja constancia que la supervisión, mediante su carta N° 010-CP-2020/OBRA, de fecha 11/01/20, nos adjuntó la carta de la Entidad N° 008-2020-MINAGRI-SS-OGA con el Acta de Entrega de la estructura de la subestación eléctrica N° 709, indicando que se pueden dar inicio a los trabajos en esta zona.


ING. RESIDENTE

ASIENTO N° 1037 Del contratista 21/01/20
Hasta la fecha no se tienen los planos de FCR del Edificio Calhude. Por tanto del Proyecto HVAC con Evaporadores tipo Cassette, no se puede implementar la tubería de agua helada, mientras no se tenga la TRAMA de FCR Definitiva.



ING. RESIDENTE

ASIENTO N° 1038 DEL SUPERVISOR 21/01/2020
Se toma nota de los asientos 1035, 1036, 1037 del Contratista

Con respecto al asiento 1037 se puede ir instalando las troncalas del sistema de Agua Helada del edificio Calhude quedando pendiente la tubería que lleve a los equipos Cassette.


CONSULTOR PACHA
Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión


ING. RESIDENTE


CONSULTOR PACHA
ING. SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJEC: _____



Fermin Antonio Rosales Sepúlveda
NOTARIO DE LIMA



EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO A LOS **VEINTIDOS DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, YO **FERMIN ANTONIO ROSALES SEPULVEDA, NOTARIO DE LIMA - ABOGADO**, EN APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS CIENTO DOCE AL CIENTO DIECISEIS DEL DECRETO LEY N°. 1049, LEGALIZO LA APERTURA DEL PRESENTE LIBRO DENOMINADO: **CUADERNO DE OBRAS N° 07.**

" CONTRATO N° 028-2017-MINAGRI-SG/OGA-OAP LICITACION PUBLICA N° 001-2017 - MINAGRI PRIMERA CONVOCATORIA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA ". CORRESPONDIENTE A : **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** CON RUC N° **20101029442**, EL MISMO QUE CONSTA DE **100 FOLIOS SIMPLES**, DEL 1 AL 100 EN CADA UNO DE LOS CUALES ESTAMPO MI SELLO NOTARIAL. QUEDA REGISTRADO BAJO EL NUMERO **8245-2020** EN MI REGISTRO CRONOLOGICO DE LEGALIZACION DE APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO, DE TODO LO QUE DOY FE .

//CNB // 001-0029398//3020//CTRL:0102202000003020//

Fermin Antonio Rosales Sepúlveda
NOTARIO DE LIMA



Av. Juan de Arona N° 707, San Isidro, Lima 27 - Perú
notario@notariarosalesssepulveda.com.pe
www.nrs.com.pe
Telf: 51(1) 200 3700

ING. INSPECTOR _____ ING. RESIDENTE _____ ING. SUPERVISOR _____

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1039 Del Contratista 22/01/20
IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO DATA CENTER.
Con fecha 29/08/2019 la SUPERVISION ENVIÓ A INCOOT.
la carta N° 219-CP-2019/OBRA con la aprobación por
parte de la Entidad de la documentación presentada
por INCOOT, con carta N° 140-19-OB, MINASRA (21/06/19)
"Replanteo y detalles del sistema de aire acondicionado de
precisión del Data Center". En los detalles presentados en
plano AK-007, se indica el diseño de la lata de la Sada,
para las unidades condensadoras considerando una imper-
meabilización para concreto tipo Sika sem. impermeable.
Con el fin de mejorar esta impermeabilización (Techo Data Center)
mi representada adjunta la ficha técnica del material de imper-
meabilización tipo membrana asfáltica marca POLYGLASS DE
MAPEI, para su aprobación y su implementación en obra.

ING. EDMUNDO VERA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
C.P. 9524

ASIENTO N° 1040 DEL SUPERVISOR 22/01/20
Se toma nota del asiento N° 1039 del Contratista, a
respecto la supervisión aceptó la propuesta de impermea-
bilización del techo del Data Center con el material
Polyglass de tratándose del clima de la ciudad de Lima
el espesor del manto de Sika es más que suficiente.

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ING. INSPECTOR

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1041. Del Contratista 23/01/20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDAS DE ALUMINIO
CON CRISTAL TEMPLADO. En el proceso de Licitacion
de la obra que venimos ejecutando, al no haber una
especificacion clara al respecto, se hizo la consulta
N° 260 cuya respuesta por parte de la Entidad fue "Rec-
tificar por barandas con platinas de acero inoxidable de
acabado industrial 3" x 1/8" de espesor, grado 304 y parentes
de doble platina 2" x 1/8" de espesor grado 304 con cristal
templado INCOLORO transparente."
Luego mediante carta N° 108-CP-2019/OBRA, se alcanzan los pla-
nos modificados Tca MC-03 y Tca MC-04, donde se
indica que el cristal templado, sera color gris transparente.
Habiendo analizado esta incompatibilidad, al respecto, conside-
ramos que por razones de estetica, debena utilizarse el
cristal templado INCOLORO transparente. Esperamos su aproba-
cion.

INCOT S.A.C.
CORPORATIVA NUEVA SEDE MANAGUI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

ASIENTO N° 1042 DEL SUPERVISOR 23/01/2020
Se toma nota del asiento N° 1041 del Contratista, al respec-
to la supervision este se acuerdo en que se utiliza en las
barandas el cristal templado incoloro transparente, tal como
fue absuelta la consulta N° 260.

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

INCOT S.A.C.
CORPORATIVA NUEVA SEDE MANAGUI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

ING INSPECTOR

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____

MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 1048 del superaviso

24/01/2020

Se deja constancia de la entrega de las siguientes cartas:

- Carta N° 025-CP-2020/OBRA (20/01/2020), se hace llegar a la Entidad, prestación adicional de obra solicitada por el Contratista por acometida y canalización de los servicios de comunicaciones.

- Carta N° 026-CP-2020/OBRA (20/01/2020), se hace llegar a la Entidad la participación y acreditación de asistencia del personal de obra y supervisión del 13 al 18 de enero.

- Carta N° 027-CP-2020/OBRA (20/01/2020), se hace llegar al Contratista la revisión de fichas técnicas de equipamiento de agua helada, unidades interiores y unidades mejoradas de aire como observadas.

- Carta N° 028-CP-2020/OBRA (22/01/2020), se hace llegar a la Entidad la no viabilidad de prestación adicional de obra - Modificaciones en las luminarias de los edificios de Corvide y Saboney por incompatibilidad con los planes de falso cielorraso.

- Carta N° 029-CP-2020/OBRA (24/01/2020), se hace llegar a la Entidad la no viabilidad de prestación adicional de obra - Modificación en el vestíbulo del edificio Corvide por observaciones.

- Carta N° 030-CP-2020/OBRA (24/01/2020), se comunica a la Entidad que el Contratista solicita que la Entidad le dé poder a su Apoderado para solicitar el uso de vías ante la Municipalidad Metropolitana de Lima.


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Allamirano
Jefe de Supervisión

ING INSPECTOR


ING RESIDENTE


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Allamirano
Jefe de Supervisión



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIEN TO N° 1044 Del Contratista 25/01/20
SECADORES DE MANO. - Se deja constancia de lo siguiente, respecto a los secadores de mano:

- 1.- En el presupuesto base contractual del Expediente Técnico de Arquitectura, indica en la partida 04.14.02.06 "secador de mano" 57 und.
 - 2.- En los planos contractuales de arquitectura no se diseñan los secadores de mano
 - 3.- En los planos contractuales de instalaciones eléctricas, los diagramas unifilares de los Tableros no presentan salidas de fuerza para alimentar secadores de mano. y el presupuesto contractual de instalaciones eléctricas tampoco considera la partida de salida de fuerza para secadores de mano
- En tal sentido, mi representada señala que:
- Los tableros de distribución no están diseñados para cubrir circuitos eléctricos que alimenten a 57 secadores de mano
 - En obra NO se ha ejecutado las canalizaciones, para implementar las salidas de fuerza mencionadas.

Por lo expuesto nuestra opinión es que NO esta considerada la instalación de secadores de mano, caso contrario se tendrá que implementar lo siguiente:

- Aumento de capacidad de los Tableros de distribución involucrados, esto implica ANUNCIAL y DEDUCTIVO VINCULANTE
- Realizar canalizaciones, para cada salida de fuerza, en los baños (SSHH) con "picados" y "resacas" para las salidas de fuerza. Se solicita su opinión al respecto.

ING INSPECTOR

ING RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
ING SUPERVISOR
Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA

000013



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento 1045 del supervisor 25/01/2020
Se toma nota del asiento N° 1044 del Contratista, al respecto pediremos a nuestro especialista en instalaciones eléctricas que emita opinión para luego enviar a la Entidad la opinión del Contratista y de la Supervisión dentro de los plazos de ley.


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

Asiento 1046 del supervisor 27/01/2020
Se deja constancia de la entrega de las siguientes cartas a la Entidad.

- Carta N° 031-2020/OBRA (27/01/2020), se entrega la cartilla de colores para escoger los colores de pintura exterior e interior de los edificios Cahuide y Salaverry.
- Carta N° 032-2020/OBRA (27/01/2020), se entrega participación y acreditación de asistencia del personal de obra y supervisión del 20 al 25 de enero 2020


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión


ING. INSPECTOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE


CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CONSORCIO PACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1047. Del Contratista 27/01/20

Se deja constancia que la Entidad, no está cumpliendo con entregarnos los expedientes técnicos de Adicional, completos, tal como lo exige el art. 175.2 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, sólo nos remite carta con la Resolución, por tanto nos vemos imposibilitados de implementar en obra los respectivos Adicionales y/o reductivos vinculantes, son los casos siguientes:

- Carta N° 023-2020-MINAGRI-SS/OACID de fecha 23/01/20, que contiene solo la Resolución n° 0006-2020-MINAGRI-SS, aprobando el Adicional N° 12, no se adjunta el expediente Técnico completo.
- Carta N° 026-2020-MINAGRI-SS/OACID de fecha 24/01/20, que contiene solo la Resolución n° 0007-2020-MINAGRI-SS, aprobando el Adicional N° 9, no se adjunta el expediente Técnico completo.

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE

ASIENTO N° 1048. Del Contratista 28/01/20

Se reitera nuestra solicitud del asiento N° 1025, respecto a los ovalines. Esta definición nos urge, ya que estamos enchapando los SS.H.H. - Agrícola - Caremos su gestión.

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

ING. INSPECTOR

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
Rafael Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

Asiento N° 1049 DEL SUPERVISOR 28/01/2020

Se toma nota del asiento N° 1047 del Contratista, se comunicará a la Entidad que en forma oportuna haga entrega de las resoluciones de prestaciones adicionales con el respectivo expediente de la prestación adicional.

~~CONSORCIO PACHA~~
~~Raúl Arceña Altamirano~~
~~Jefe de Supervisión~~

Asiento N° 1050 DEL SUPERVISOR 29/01/2020

Se deja constancia de la entrega de las siguientes cartas al contratista:

- Carta N° 033-CP-2020/OBRA (28/01/2020), Opinión sobre definición de ficha técnica de baranda de cristal y pasamanos de la obra.
- Carta N° 034-CP-2020/OBRA (28/01/2020), Aprobación de fichas técnicas de muro cortina exterior de la obra.
- Carta N° 035-CP-2020/OBRA (28/01/2020), Aprobación de fichas técnicas de pintura en interiores, exteriores y cielorraso de la obra.
- Carta N° 036-CP-2020/OBRA (28/01/2020), Entrega de planos de falso cielorraso del edificio calhude.
- Carta N° 037-CP-2020/OBRA (28/01/2020), Referente a detalles en servicios higiénicos, deben ser de baja encimera tipo Maxwell.

~~CONSORCIO PACHA~~
~~Raúl Arceña Altamirano~~
~~Jefe de Supervisión~~

INCOT S.A.C.

ING EDUARDO LEONARDO
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

ING INSPECTOR

ING RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
Raúl Arceña Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1051 Del Contratista 29/01/20

Dando cumplimiento a lo indicado en el art. 175.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y con relación y respuesta a su carta N° 036-CP-2020/OBRA de fecha 28/01/20, referida a la carta de la Entidad N° 012-2020-MINAGRI-SG-UGA (08/01/20) "Entrega de planal de FCR del Edificio Cahvide", adjuntando 10 planos. Indicamos que:

Del análisis de dichos planos, se determina que el proyecto contractual, se ha modificado, dentro de otras, en la sgte partes:

- El tipo de baldosa de 60x60 fibra mineral difieren las especificaciones técnicas de la contractual.
- Se anula la baldosa de fibra mineral de 1.20x0.60 (contractual).
- En sala de eventual y exhibiciones, se anula el FCR indicado en el plano contractual.
- En todos los ambientes donde se tiene baldosas de fibra mineral se inserta franjas de placa divisible, en reemplazo de cañalones.
- se generan desvíos en FCR, de lado al recorrido de las tuberías y/o ductos de la especialidad, que han de colocarse por debajo de las vigas de concreto (para evitar perforaciones de viga existentes) obligando a que el FCR este a una altura de 2.10.

Nuestro pronunciamiento, teniendo en cuenta las modificaciones del proyecto, es que se trata de un ADICIONAL y DEDUCTIVO VINCULANTE. Por tanto: Se solicita su gestión a fin de que la Entidad nos entregue el Expediente Técnico del ADICIONAL y DEDUCTIVO VINCULANTE, debidamente aprobado, mediante Resolución, por la Entidad, para su implementación en obra.

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA SEDE MINAGRI
ING. EDMUNDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3514

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

CONSORCIO PACHA
ING. SUPERVISOR
Rafael Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1052 DEL SUPERVISOR 30/01/2020
Se toma nota del asiento N° 1051 del Contratista, se elevará a la Entidad el adicional solicitado dentro de las plazas de ley.

Se deja constancia de la entrega de las siguientes cartas:

- Carta N° 038-CP-2020/OBRA (29/01/2020), se traslado a la Entidad la opinión del contratista y de la supervisión respecto a la instalación de equipos secadores de manos.
- Carta N° 039-CP-2020/OBRA (29/01/2020), se comunica a la Entidad opinión respecto a la reubicación de equipos extractores de monóxido de la obra (sótos 1 a 270Eg).
- Carta N° 040-CP-2020/OBRA (29/01/2020), se entrega al Contratista carta poder que le da la Entidad para que solicite el uso de vías ante la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Carta N° 041-CP-2020/OBRA (30/01/2020), se comunica al Contratista la conformidad de la Supervisión por el cambio de diámetro de tubería troncal de aguas negras en Torre Salaverry.
- Carta N° 042-CP-2020/OBRA (30/01/2020), se hace llegar al Contratista la aprobación de fichas técnicas de factorio fontana y jabonera de sobre poner para la obra.
- Carta N° 043-CP-2020/OBRA (30/01/2020), se hace llegar al Contratista la aprobación de fichas técnicas de materiales de la marca VOLCAN para el sistema de muros secos.

CONTINUA PAG 011

INCOT S.A.C.

DEPTO. NUEVA SEDE MINOR

ING. EDUARDO TENA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

CONSORCIO PACHA

Raúl Arteta Altamirano

Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

••• VIENE DE LA PAG 010

- Carta N° 044-CP-2020/OBRA (30/01/2020), se comunica al Contratista la aprobación de fichas de aparatos sanitarios, accesorios de la obra.

CONSORCIO PACHA

Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

ASIENTO N° 1053 Del Contratista 31/01/20

Respecto de las definiciones de FCR, dadas de los Edificios Salaverry y Cahuida, dejamos constancia del siguiente:

1.- Que la definición de FCR del Edificio Cahuida, entregada mediante su carta N° 036-CP-2020/OBRA, de fecha 28/01/20 fue solicitada, mediante nuestra consulta en carta N° 18-18-OB-MINAGRI de fecha 10/05/18, como se anotó en el asiento N° 809 ítem 1 del 08/08/19. De inmediato luego de la revisión de los planos entregado y al haberse modificado el proyecto, en el asiento N° 1051 del 29/01/20, se ha solicitado a la supervisión su gestión para que la Entidad, nos haga entrega del Expediente Técnico del Adicional y de deductivo vinculante.

2.- Que se reitera lo indicado en el asiento N° 985 de 14/12/19 y en el asiento N° 992 del 20/12/19. En este último asiento se adjuntó mediante imágenes, que de los planos recibidos el 14/12/19 de FCR del Edificio Salaverry y debido a las modificaciones del proyecto se genera Adicional y deductivo vinculante, solicitando a Travez de la supervisión, que la Entidad, nos haga entrega del Expediente Técnico correspondiente debidamente aprobado, lo cual estamos a la espera. Cabe señalar que en el asiento N° 993 del

asiento N° 1053 continúa pag 12

INCOT S.A.C.
OBRA: _____

ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

CONSORCIO PACHA

Raul Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

CLASE:

Asiento N° 1053 viene pag 11. Del Contratista 31/01/20
20/12/19 la supervisión manifiesta que si se trata de Adicionales.
3o- También se señaló en el mismo asiento N° 992, que mientras
no se tuviera la solución aprobada de los FCR en las 2 edi-
ficios, no se podía iniciar el proceso de procura de los materiales
baldosa acústica, ya que son de importación, lo que se demas-
trará oportunamente.

4o- Mientras no se entreguen los expedientes técnicos de Adi-
cionales y deductivos vinculantes solicitados, para Salaverry
asiento N° 992 del 20/12/19 y para Cahide asiento N° 1051
29/01/20, no será posible dar inicio al proceso de procura del ma-
terial baldosa acústica para FCR.

Esta demora es una causal de atraso en el cruce nor-
mal de obra, y que dará motivo a una solicitud de ampliación
en el plazo de ejecución de la obra, que será evaluado
oportunamente cuando cese la causal, que no es atribuible
a la Contratista.

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA
ING. EDUARDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3512

ASIENTO N° 1054 Del Contratista 31/01/20
Se pasaron a la supervisión, los metrados, del avance de
obra correspondiente al mes de Enero 2020, con motivo
de la Valorización correspondiente.

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA
ING. EDUARDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3512

INCOT S.A.C.
OBRA NUEVA
ING. EDUARDO TEJADA SALINAS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 3512

ING. INSPECTOR

CONSORCIO RACHA
Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

ASIENTO N° 1055 DE LA SUPERVISIÓN 31/01/2020
Se da respuesta al asiento 1053 del Contratista:

- Con asiento de cuaderno de obra 925 de fecha 04/11/2020 la Supervisión solicita que presente el contratista fichas técnicas de materiales contractuales.
- Con asiento de cuaderno de obra 962 de fecha 29/11/2020 se le dice al contratista que el no tener la trama de las folgas cielorrasos de los edificios de Calhuid y Solberry no es impedimento para que presente las fichas técnicas de las baldosas acústicas.
- Con carta N° 338-2019/OBES de fecha 13/12/2019, la Supervisión deniega las fichas técnicas de baldosas acústicas y del sistema de sujeción.
- Con Carta N° 022-CP-2020/OBES de fecha 15/01/2020, la Supervisión aprueba las baldosas acústicas y el sistema de sujeción para la obra entregado por el Contratista con Carta 008-20-03-MINAGRI de fecha 13/01/2020.

Por lo tanto la demora en la presentación de las fichas técnicas de baldosas acústicas es responsabilidad del Contratista.

- Con Carta N° 340-CP-2019/OBES de fecha 14/12/2019 se le hizo llegar al contratista los planos del falso cielorraso con la trama para las baldosas acústicas.

CONTINUA PAG 014 →

ING INSPECTOR

ING RESIDENTE

CONSORCIO PACHA

Huál Arseta Altamirano
Jefe de Supervisión

CUADERNO DE OBRA



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: _____
PROYECTO: _____
PROGRAMA: _____
ENTIDAD EJECUTORA: _____

••• VIENE PAG 013

- Con Carta N° 036-CP-2020/OSRA de fecha 28/01/2020 se hace entrega al Contratista los planos de falso cieloraso del edificio Calhude con la trama de las baldosas acústicas.
- Con asiento de cuaderno de obra N° 992 de fecha 20/12/2019, el Contratista solicita el expediente de prestación adicional por falso cieloraso del edificio Solaverry.
- Con asiento de cuaderno de obra N° 1051 de fecha 29/01/2020 el Contratista solicita el expediente de prestación adicional por falso cieloraso del edificio Calhude.

Los expedientes solicitudes por el contratista corresponde al cambio de material en los bordes y en algunas áreas del falso cieloraso de baldosa acústica a planchas de drimell para evitar el cartaboneo de las baldosas acústicas para el caso de Solaverry y el cartaboneo y doble altura en el de Calhude.

Por lo tanto la procura de las baldosas acústicas no es inherente a los expedientes de prestación adicional solicitados por el contratista. El contratista ha podido encontrar las baldosas acústicas a partir del día siguiente que se le entregó los planos es decir para el edificio Solaverry debió iniciar la compra el 15/11/2019 y para Calhude debió iniciar la compra 27/01/2020.

CONTINUA RESOLV

ING INSPECTOR

ING RESIDENTE

CONSORCIO PACHA

Raúl Arteta Altamirano
Jefe de Supervisión

000004

FIANZAS

Carta Fianza

A N° 705081



RUC 20100047218

D194-00800386

SAN ISIDRO, 18 de Noviembre de 2019

SEÑORES
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PRESENTE.-

Ref. Nuestra CARTA FIANZA No. D194-00800386

Muy señores nuestros:

Nos referimos a nuestra carta fianza arriba indicada, mediante la cual afianzamos ante ustedes a INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

Hasta por la suma y en los términos y condiciones señalados en dicha carta fianza,

Por la presente, sirvanse tener por prorrogado el plazo de vigencia de dicha fianza, en los mismos términos y condiciones, salvo las siguientes modificaciones y/o precisiones:

- 1) Nuevo Plazo de Vencimiento
- 2) Importe hasta el que se garantiza:
- 3) Otras condiciones especiales y/o adicionales:

- 1) 26 de Febrero de 2020
- 2) S/ 4,038,628.00 (CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES)
- 3) Ninguno.

Agradeciéndoles tomar nota de la presente prórroga del plazo de nuestra garantía y de sus términos antes señalados, les saludamos,

Atentamente,

Rose Licet Cárdenas M.
Asistente de Servicios Transaccionales para Clientes
DNI 09612461 / MAT 115808
Área Servicios para los Clientes

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Maria Milagros Martínez H.
Asistente de Servicios Transaccionales para los Clientes
DNI 73074453 / MAT 583338
Área Servicios para los Clientes

Confirmación de Emisión: Unidad Procesamiento de Créditos - Oficina Lima, email: GOEConfirmacionesCartasFianzas@bcp.com.pe

PRORROGA DE CARTA FIANZA BANCO
7012 (versión 17.12.07 - Servicio de Normas)

CARTA FIANZA N° 30015091-07
BUEN MANEJO DE ANTICIPOS

145654

LIMA, 13 de enero de 2020

Señores
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Presente.

De nuestra consideración:

Por la presente, constituimos fianza para nuestro cliente **INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES**, hasta por la suma de **S/5'455,595.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)**, siendo esta solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, y de realización automática a solo requerimiento de ustedes, para garantizar **EL BUEN MANEJO DE ANTICIPOS, ADELANTO DE MATERIALES DEL CONTRATO N° 028-2017-MINAGRI-SG/OGA-AOP** derivado de la licitación Pública N°001-2017-MINAGRI, PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO.

Esta fianza tiene una vigencia de 90 días calendario, contados a partir del 16/01/2020 hasta las 12:00 hrs. del 14/04/2020, fecha de su vencimiento, pudiendo ser renovada a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito; quedando entendido que esta garantía no podrá exceder en ningún caso por ningún concepto la cantidad de **S/5'455,595.00**.

Es expresamente entendido, que cualquier solicitud de ejecución respecto a esta garantía, se realizará en estricta observancia de lo establecido en Código Civil y Código Procesal Civil y la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento en que resulte aplicable, debiendo precisar que la misma deberá ser notificada notarialmente a nuestra Oficina ubicada en la Esquina de Javier Prado Este y Francisco Masías 370, Distrito de San Isidro - Lima, a la atención del Departamento de Cauciones.

Todas nuestras obligaciones con respecto a esta fianza cesarán pasado el décimo quinto día calendario posterior a la fecha de vencimiento de nuestra garantía, conforme lo dispone el artículo 1898° del Código Civil vigente.


Cualquier controversia respecto a esta fianza se someterá exclusivamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, Perú.

Esta carta fianza renueva y sustituye para todos sus efectos a la carta fianza N° 30015091-06.

Atentamente,



DANIEL CHAVEZ VELEZ
GERENTE DE FIANZAS Y CAUCIONES



JUAN PRADO BUSTAMANTE
DIRECTOR

Carta Fianza

AN° 921274



RUC 20700047218

D194-00800165

MIRAFLORES, 4 de Diciembre de 2019

SEÑORES
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PRESENTE.-

Ref. Nuestra CARTA FIANZA No. D194-00800165

Muy señores nuestros:

Nos referimos a nuestra carta fianza arriba indicada, mediante la cual afianzamos ante ustedes a INGOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

Hasta por la suma y en los términos y condiciones señalados en dicha carta fianza

Por la presente, sirvanse tener por prorrogado el plazo de vigencia de dicha fianza, en los mismos términos y condiciones, salvo las siguientes modificaciones y/o precisiones:

- 1) Nuevo Plazo de Vencimiento
- 2) Importe hasta el que se garantiza;
- 3) Otras condiciones especiales y/o adicionales;

- 1) 15 de Junio de 2020
- 2) S/ 6,872,546.84 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 84/100 SOLES)
- 3) RENOVACION POR MENOR IMPORTE

Agradeciéndoles tomar nota de la presente prórroga del plazo de nuestra garantía y de sus términos antes señalados, les saludamos.

Atentamente,

Rosa Lisset Cárdenas M.
Asistente de Servicios Transaccionales para Clientes
DNI 09612461 / MAT 115808
Área Servicios para los Clientes

BANCO DE CREDITO DEL PERU
Mario Milagros Martínez H.
Asistente de Servicios Transaccionales para los Clientes
DNI 73074453 / MAT 583338
Área Servicios para los Clientes

Confirmación de Emisión: Unidad Procesamiento de Créditos Oficina Lima, email: GOEConfirmacionesCartasFianzas@bcp.com.pe