



“Seguimiento de las Actividades de Prevención, Fenómeno de El Niño 2015”

(Departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y San Martín)



INFORME DE CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAGRI

(Diciembre – 2015)



Lima, 2015



INDICE

- I. Antecedentes
- II. Objetivo
- III. Base Legal
- IV. Programación de actividades por paquete
- V. Conclusiones
- VI. Recomendaciones
- VII. Anexos
 - Informes de seguimiento
 - Avance de actividades por paquete - saldos
 - Cuadros de monitoreo y seguimiento
 - Vistas fotográficas



I. ANTECEDENTES

En el Perú, el Fenómeno El Niño es un evento natural océano atmosférico que se caracteriza, entre otros elementos físicos y atmosféricos, por un calentamiento intenso anormal de las aguas superficiales del mar frente a las costas del Perú y Ecuador y por los cambios climáticos que genera a nivel regional. La ejecución de las actividades de reducción del riesgo ante las inundaciones lo viene realizando el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de sus Unidades ejecutoras (Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes – PEBPT, Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, Proyecto Especial Jequetepeque Zaña – PEJEZA, Proyecto San Ignacio Bagua -PEJSB).

Continuando con el seguimiento a las actividades programadas se presenta el siguiente informe conteniendo el avance al 31 de diciembre de 2015 a cargo de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y el seguimiento a cargo de la Autoridad Nacional del Agua.

II. OBJETIVO

Presentar el avance en la ejecución de las acciones que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de sus Unidades Ejecutoras, en las actividades de prevención ante las lluvias 2015 – 2016 y la posible presencia del Fenómeno El Niño ante la Alta Dirección de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.
- Decreto Legislativo N° 997, modificado con la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Decreto Supremo N° 08-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Decreto Supremo N° 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del ANA.
- Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, que declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias de catorce departamentos.
- Decreto Supremo N° 054-2015-PCM, que declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias de Tumbes y Piura.
- Lineamientos para la ejecución de las actividades de Prevención 2015-2016 y su modificatoria.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PAQUETE

La programación de actividades, presupuestos programados entre otras variables se muestran en los cuadros adjuntos:



CUADRO N° 01

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015 -
 I PAQUETE

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes	37,000,000.00	34,956,538	26
2	Piura (*)	61,500,000	60,976,589	102
3	Lambayeque	35,000,000	34,222,986	26
4	La Libertad	20,000,000	16,598,439	53
5	Ica	2,000,000.00	665,400	3
6	Arequipa	2,000,000.00	1,117,157	2
7	Cajamarca	2,000,000.00	1,392,275.31	2
8	Amazonas	2,000,000.00	1,295,761.37	6
9	San Martin	3,000,000.00	2,088,128.74	8
		164,500,000	153,313,275	228

(*) PSI: Recibió S/ 1'500,000 adicional a su presupuesto programado para ejecutar trabajos en el Departamento de Piura

CUADRO N° 02

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015 - II
 PAQUETE

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes (*)	14,700,000	11,074,254	6
2	Lambayeque (*)	20,000,000	13,644,578	15
3	Ancash (*)	10,000,000.00	9,251,169.93	11
4	Lima (*)	2,042,347.94	7,590.00	3
5	Arequipa (*)	5,009,122.00	3,174,626.59	6
6	Cajamarca (*)	8,000,000.00	7,844,963.73	9
7	Amazonas (*)	4,548,763.45	4,390,490.00	8
		64,300,233	49,387,672	58



CUADRO N° 03

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015 - III
 PAQUETE

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes (*) (**)	39,960,643	23,048,273	15
2	Piura (*)	28,051,159	0	13
3	Lambayeque (*)	26,346,300	0	19
4	La Libertad(*)	12,820,646	4,466,444	18
5	Ancash (*)	19,139,886.00	0.00	26
6	Lima (*)	10,413,288.00	0.00	5
7	Ica (*)	13,043,057.00	0.00	14
8	Arequipa (*)	5,173,582.00	0.00	6
9	San Martin (*)	9,446,451.00	0.00	16
10	Cajamarca (*)	9,697,794.00	8,790,418.21	11
11	Amazonas (*)	4,752,031.00	4,024,494.41	8
		178,844,837	40,329,629	151

(**) Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, recibió un presupuesto adicional de 3,360,643 soles, para la actividad Numero 1 de la relación



CUADRO N° 04

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015 - IV
PAQUETE

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/	N° DE ACTIVIDADES
1	Piura (*)	4,000,000	4,850,000	2
2	Lambayeque (*)	2,500,000	1,115,500	2
3	Ica (*)	480,000	0	1
4	Arequipa (*)	500,000.00	0	1
5	Cajamarca (*)	350,000.00	0.00	1
6	Amazonas (*)	120,000.00	0.00	1
		7,950,000	5,965,500	8

V. CONCLUSIONES

5.1 Generales:

1. Los trabajos que se han ejecutado principalmente fueron: descolmatación, limpieza y protección de cauces de ríos, drenes y quebradas.
2. El proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (Tumbes), recibió un presupuesto adicional de 3'360,643.00 soles para ser utilizados en actividades del segundo paquete.
3. El Proyecto Especial de Irrigación (PSI) recibió un presupuesto adicional de 1'500,000.00 soles, para actividades en el primer paquete para el Departamento de Piura.
4. Para el Primer paquete fueron 228 las actividades ejecutadas
5. Para el Segundo paquete fueron 58 las actividades ejecutadas
6. Para el Tercer paquete fueron 151 las actividades ejecutadas
7. Para el Cuarto paquete fueron 8 las actividades ejecutadas
8. Las "Unidades Ejecutoras" que estuvieron a cargo de la ejecución de las actividades son: Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT-Tumbes), Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI – Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y San Martín) y Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua – Cajamarca y Amazonas).
9. Para el tercer paquete, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, recibió un presupuesto adicional de 3,360,643 soles, para la actividad Numero 1 de la relación.
10. El total de presupuesto programado para todas las Unidades Ejecutoras del MINAGRI es de 415,595,070.49 soles con 444 actividades ejecutadas.
11. Con la ejecución de los trabajos programados se logró, entre otros, permitir el libre flujo del agua en los cauces de los ríos y quebradas, complementado con la actividad de limpieza a fin de prevenir desbordes en puntos críticos de los cauces.



5.2 Por paquetes:

PAQUETE I:

1. El paquete I contó con un presupuesto inicial de S/.163,000,000.00 de soles, el mismo que fue afectado por la incorporación adicional de S/.1'500,000 soles para la ejecución de actividades en el departamento de Piura. A la fecha tiene un presupuesto total de ejecución de S/.164'500,000.00 soles.
2. Las actividades programadas y ejecutadas se dieron en los departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa, Cajamarca, San Martín y Amazonas.
3. Las instituciones "Unidades Ejecutoras" que estuvieron a cargo de la ejecución de las actividades en este paquete fueron: Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT-Tumbes), Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI – Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y San Martín) y Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua – Cajamarca y Amazonas).

PAQUETE II:

1. El paquete II contó con un presupuesto total S/.64,300,233 de soles.
2. Las actividades programadas y ejecutadas se dieron en los departamentos de: Tumbes, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca y Amazonas.
3. Las instituciones "Unidades Ejecutoras" que estuvieron a cargo de la ejecución de las actividades en este paquete fueron: Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT-Tumbes), Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI – Lambayeque-Ancash-Lima y Arequipa) y Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua – Cajamarca y Amazonas).
4. Finalmente este paquete concluyó con la ejecución de 58 actividades.

PAQUETE III:

1. El paquete III contó con un presupuesto total S/.178,844,837.00 de soles, al mismo que se le adicionó S/.3'360,643.00 soles para desarrollar actividades en el departamento de Tumbes.
2. Las actividades programadas y ejecutadas se dieron en los departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, San Martín y Amazonas.
3. Las instituciones "Unidades Ejecutoras" que estuvieron a cargo de la ejecución de las actividades en este paquete fueron: Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT-Tumbes), Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI – Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y San Martín) y Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua – Cajamarca y Amazonas).
4. En el tercer paquete se ejecutaron un total de 151 actividades.
5. Finalmente a la fecha aún se tiene actividades que se encuentran en etapa de ejecución.

PAQUETE IV:

1. El paquete IV contó con un presupuesto inicial total de S/.7,950,000.00 soles. Las actividades programadas y ejecutadas se dieron en los departamentos de: Piura, Lambayeque, Ica, Arequipa, Amazonas y Cajamarca,
2. Las instituciones "Unidades Ejecutoras" que estuvieron a cargo de la ejecución de las actividades en este paquete fueron: Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI – Piura, Lambayeque, Ica y Arequipa), y Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bagua – (PEJSIB – Amazonas - Cajamarca),
3. Finalmente en este paquete se programaron ocho (8) actividades.

A continuación se presenta el resumen consolidado de los cuatro paquetes programados:



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA RESUMEN

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/)	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes	91,660,643.00	69,079,064.19	47
2	Piura	93,551,159	65,826,589	117
3	Lambayeque	83,846,300	48,983,064	62
4	La Libertad	32,820,646	21,064,883	71
5	Ancash	29,139,886.00	9,251,169.93	37
6	Lima	12,455,635.94	7,590.00	8
7	Ica	15,523,057.00	665,399.996	18
8	Arequipa	12,682,704.00	4,291,783.59	15
9	San Martín	12,446,451.00	2,088,128.74	23
10	Cajamarca	20,047,794.00	18,027,657.25	23
11	Amazonas	11,420,794.45	9,710,745.78	23
		415,595,070.49	248,996,076.04	444

Tumbes (PEBPT): Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, recibió un presupuesto adicional de 3'360,643 soles, para la actividad Numero 1 de la relación

Piura (PSI): Recibió S/ 1'500,000 adicional a su presupuesto programado



VI. RECOMENDACIONES

1. Que la Autoridad Nacional del Agua continúe informando el seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención a la Alta Jefatura del MINAGRI.
2. Que las unidades ejecutores remitan oportunamente los presupuestos ejecutados a MINAGRI – ANA a fin de tener un dato exacto de la ejecución.

VII. ANEXOS

- Informes de seguimiento
- Avance de actividades por paquete - saldos
- Cuadros de monitoreo y seguimiento
- Vistas fotográficas



ANA	FOLIO N°
DEPHM	11

VII. ANEXOS

ANA	FOLIO Nº
DEPHM	12

**PAQUETE DE ACTIVIDADES
(I Paquete = S/. 164,500)**

ETAPA I – S/. 151,500

DEPARTAMENTO DE TUMBES

Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES

En el departamento de Tumbes se programó 26 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauces de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en 240.367 km., con un presupuesto programado de S/. 37'000,000.00 nuevos soles. Adicionalmente se incorporaron dos (02) actividades por saldos obtenidos.

El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de Tumbes; el avance físico actual es de 100% que representan (240.37 km) y el avance financiero es de 94.48% que representa un monto de S/.34,956,537.51 nuevos soles.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en Tumbes, se detallan:

1. Limpieza y Descolmatación del Río Tumbes, Sector Cabeza de Lagarto-Pampas de Hospital, Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CENTRO MOVIL TUMBES EIRL
Profesional Especializado	: ING. ORLANDO TORRES FERNANDEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. POLICARPIO CALLE SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'763,442
Fecha de Inicio	: 20/07/2015
Meta programada	: 1.0 km
Meta ejecutada	: 1.0 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 EXCAVADORA HYUNDAI, 01 TRACTOR DE ORUGA D-6 04 VOLQUETES Y 01 RETROEXCAVADORA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/10/2015

2. Limpieza y Descolmatación del Río Tumbes, Sector Cerro Blanco, Distrito de San Juan de La Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ICSA CONSTRUCTORES SRL
Profesional Especializado	: ING. JOSÉ FELICIANO IDROGO CRUZADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. POLICARPIO CALLE SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 3'707,692.89
Fecha de Inicio	: 20/07/2015
Meta programada	: 1.32 km
Meta ejecutada	: 1.32 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS CAT, 01 TRACTOR DE ORUGA D-8.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 12/09/2015



3. Limpieza y Descolmatación del Río Tumbes, Sector Puente Tumbes, Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado : ING. JAIME CAMPOS FARFAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ING. ROBERTO DIAZ PEREZ
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 3'698,619.26
Fecha de Inicio : 17/07/2015
Meta programada : 1.48 km
Meta ejecutada : 1.48 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 03 EXCAVADORAS HYUNDAI, 02 TRACTOR DE ORUGA D-6,
10 CAMIONES VOLQUETES.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 14/10/2015

4. Protección de la margen izquierda del río Tumbes, sector La Noria, distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes (Geobolsas).

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado : ING. ORLANDO TORRES FERNANDEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROBERTO DIAZ PEREZ
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 4'189,202.17
Fecha de Inicio : 22/07/2015
Meta programada : 0.74 km
Meta ejecutada : 0.74 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 1 EXCAVADORA, 6 VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA
Y 1 CISTERNA
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 20/10/2015

5. Limpieza y Descolmatación del Río Tumbes, Sector La Peña, Distrito de San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : OCTALIER EIRL
Profesional Especializado : ING. JORGE CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. GIAN FRANCO MENDOZA
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 2'836,097
Fecha de Inicio : 25/07/2015
Meta programada : 1.00 km
Meta ejecutada : 1.00 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS CAT, 03 TRACTOR DE ORUGA D-7,
01 RETROEXCAVADORA.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 02/09/2015



6. Limpieza Y Descolmatación de los Drenes, Chivato-La Cuchara, La Carbonera, Correntoso, El Piojo y Dren Corrales, Distrito de Corrales, Provincia y Departamento de Tumbes

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO CORRALES (EMP. CONST. Y SERV. GRLES. TORRES TORRES EIRL Y TOLMOS ESPINOZA GARCÍA)
 Profesional Especializado : ING CARLOS GARCIA CHAPOÑAN.
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. GIAN FRANCO MENDOZA
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 2'520,428
 Fecha de Inicio : 23/07/2015
 Meta programada : 37.20 km
 Meta ejecutada : 37.20 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 06 EXCAVADORA HIDRAULICAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 21/10/2015

7. Limpieza y Descolmatación de los Drenes de la Margen Derecha del Rio Tumbes, La Condeza, Puerto Rico, Huaquillas Bebedero, Estrada, Tropezón-Salamanca y San José, Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC
 - RAFAEL V. ROBLES
 Profesional Especializado : ING. YURI RUEDA CHAVEZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING GIAN FRANCO MENDOZA
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 1'271,613
 Fecha de Inicio : 23/07/2015
 Meta programada : 18.00 km
 Meta ejecutada : 18.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS KOMATSU, 03 TRACTOR DE ORUGA D-7, 01 RETROEXCAVADORA.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 12/09/2015

8. Limpieza y Arrimado del Dren Colector, Cruz Blanca, Nueva Esperanza, Cerro Blanco, Tacural, Distritos de Hospital, San Juan de La Virgen, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO CRUZ BLANCA (CORDOVA LOPEZ WILMER Y VENTIMILLA PEÑA MANUEL DE JESUS)
 Profesional Especializado : ING. WILMER CORDOVA LOPEZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING LOURDES SALDARRIAGA
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 607,640
 Fecha de Inicio : 20/07/2015
 Meta programada : 5.00 km
 Meta ejecutada : 5.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 01 EXCAVADORAS CAT, 01 TRACTOR DE ORUGA D-6,
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 14/09/2015



9. Protección De La Margen Izquierda Del Río Tumbes, Sector El Sauce, Distrito De Corrales, Provincia y Departamento De Tumbes

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EMPRESA CONSTRUCTORA JORDAN SRL
Profesional Especializado	: ING. ORLANDO ALEMAN ALEMAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ADAN MENDOZA SIANCAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 4'703,970
Fecha de Inicio	: 20/07/2015
Meta programada	: 1.22 km
Meta ejecutada	: 1.22 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 03 EXCAVADORA CAT
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 17/10/2015

10. Protección de la Margen Derecha del Rio Tumbes, Sector La Polvareda, Distrito de Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCCIONES POKER DE ASES SAC
Profesional Especializado	: ING. NOLBERTO ÑECO GARCIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING ADAN MENDOZA SIANCAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'645,337
Fecha de Inicio	: 22/07/2015
Meta programada	: 0.23 km
Meta ejecutada	: 0.23 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 CAMIONES VOLQUETES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/09/2015

11. Protección de la Quebrada Urbina en el tramo próximo del Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes, Distrito San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EMP. NEGOCIACIONES E INVERSIONES JORKA SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS ALBERTO OLAYA OLIVARES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING ADAN MENDOZA SIANCAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 440,566
Fecha de Inicio	: 24/07/2015
Meta programada	: 0.18 km
Meta ejecutada	: 0.18 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 CAMIONES VOLQUETES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 06/09/2015



12. Protección de la Margen Derecha del Río Tumbes, Sector Captación Arena-La Palma, Distrito De Pampas de Hospital, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CARLOS BOYER JARAMILLO
Profesional Especializado	: ING. HUGO AMERICO ACUÑA PERALTA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING JAIME PERLECHE FUENTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 943,792
Fecha de Inicio	: 22/07/2015
Meta programada	: 0.20 km
Meta ejecutada	: 0.20 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 CAMIONES VOLQUETES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 04/09/2015

13. Protección de la Margen Derecha del Río Tumbes, Sector Captación Pampa Grande, Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ISSAC EIRL
Profesional Especializado	: ING. HECTOR EDWIN CARLIN MOGOLLON
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING JAIME PERLECHE FUENTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 761,288
Fecha de Inicio	: 27/07/2015
Meta programada	: 0.18 km
Meta ejecutada	: 0.18 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 05/09/2015

14. Protección del Río Tumbes Margen Izquierda Sectores Urcos, Vista Hermosa y Cristales, Distrito de Corrales-San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO EL MILAGRO (EMP. CONST. Y SERV. J&D SALDARRIAGA Y CONST. J&J ALEMAN)
Profesional Especializado	: ING. ALEXIS VLADIMIR SALDARRIAGA PEÑA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING JAIME PERLECHE FUENTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'287,116
Fecha de Inicio	: 22/07/2015
Meta programada	: 0.26 km
Meta ejecutada	: 0.26 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/09/2015



15. Limpieza y Descolmatación del Dren Salitral, Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla Y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EMP. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC
Profesional Especializado	: ING. ALEXIS VLADIMIR SALDARRIAGA PEÑA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 149,500
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 03/09/2015

16. Limpieza y Descolmatación del Dren Los Aguchos, Distrito de Papayal, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EDU CONSTRUYE EIRL
Profesional Especializado	: ING. CARLOS YENCO FURLONG SOTO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING YONDER URIARTE CARRASCO
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 117,500
Fecha de Inicio	: 14/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 03/09/2015

17. Limpieza y Descolmatación de los Drenes El Parramal, Algarrobal y El Mangal, Sectores La Pampa y Lechugal, Distrito De Papayal, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES YOGIA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DAGNER QUISPE ALEMAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING YONDER URIARTE CARRASCO
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 135,000
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 07/09/2015



18. Limpieza y Descolmatación de los Drenes Lamederos, Lechugal y Jaboncillo, Sectores La Coja, La Lechugal y Porvenir, Distrito de Papayal, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EDU CONSTRUYE EIRL
Profesional Especializado	: ING. CARLOS YENCO FURLONG SOTO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING YONDER URIARTE CARRASCO
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 135,000
Fecha de Inicio	: 17/08/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 03/09/2015

19. Limpieza y arrimado de la Quebrada Algarrobal, Sectores Pueblo Nuevo y El Tutumo, Distrito de Papayal, Provincia de Zarumilla y Departamento de Tumbes.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SAC
Profesional Especializado	: ING. CARLOS YENCO FURLONG SOTO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 250,000
Fecha de Inicio	: 15/08/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

20. Protección de tramos críticos margen izquierda Río Zarumilla, sectores de Pocitos Alto del Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SAC
Profesional Especializado	: ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING YONDER URIARTE CARRASCO
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'579,500
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 0.45 km
Meta ejecutada	: 0.45 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/10/2015



21. Protección de tramos críticos margen izquierda Río Zarumilla , sectores de La Palma, La Coja, Lechugal, Baldarrago del Distrito Papayal, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EMP. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC
Profesional Especializado	: ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING YONDER URIARTE CARRASCO
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'836,007
Fecha de Inicio	: 21/08/2015
Meta programada	: 0.566 km
Meta ejecutada	: 0.566 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/10/2015



Unidad Ejecutora: PROYECTO SUB SECTORIAL DE IRRIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE PIURA

En el departamento de Piura se programó 105 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 423.11 km., con un presupuesto programado de S/. 51'412,724 nuevos soles.

El Proyecto Subsectorial de Irrigación es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de Piura; el avance físico actual es de 100.00% que representan (423.11 km) y el avance financiero es de 86.93% que representa un monto de S/.52,158,549 nuevos soles.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en Piura, se detallan:

1. Descolmatación y Ampliación de Cauce del Rio Piura - Tramo Puente Independencia Km 0+000 - 13+000.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING MIGUEL CABREJOS SAMPÉN
Seguimiento y Coordinación	: ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto	: S/. 7'149,941
Fecha de Inicio	: 10/07/2015
Meta programada	: 13.60 km
Meta ejecutada	: 13.60 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 15 TRACTORES DE ORUGA, 12 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES, 17 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORAS Y 02 CISTERNAS.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/07/2015

2. Descolmatación y Ampliación de Cauce del Rio Piura - Tramo Km 13+000 - Laguna Ramón.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN MIGUEL DE PIURA
Profesional Especializado	: ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING CARLOS MIGUEL CHICLAYO PADILLA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto	: S/. 18'025,616
Fecha de Inicio	: 01/08/2015
Meta programada	: 22.14 km
Meta ejecutada	: 22.10 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 6 TRACTORES DE ORUGA, 8 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 12 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORA Y 26 JORNALES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/09/2015



3. Descolmatación de la salida del Rio Piura al mar Tramo Laguna Ramón - Pampa Las Salinas.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. JULIO OLIVA RETO
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING MIGUEL CABREJOS SAMPÉN
Seguimiento y Coordinación : ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto : S/. 6'294,970
Fecha de Inicio : 07/08/2015
Meta programada : 12.0 km
Meta ejecutada : 12.0 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 05 TRACTORES DE ORUGA, 05 EXCAVADORAS
HIDRÁULICAS, 02 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORA
Y 5 JORNALES.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 06/09/2015

4. Descolmatación cauce de Rio Chira Sector Miramar La Bocana - Vichayal – Paita

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC
Profesional Especializado : ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING JUAN RAÚL VALDIVIEZO GONZAGA
Seguimiento y Coordinación : ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto : S/. 3'674,194
Fecha de Inicio : 24/07/2015
Meta programada : 1.80 km
Meta ejecutada : 1.80 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 05 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS
HIDRÁULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES,
06 VOLQUETES Y 16 JORNALES.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 21/08/2015

5. Descolmatación Cauce de Rio Chira - Sector La Huaca

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC
Profesional Especializado : ING. FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING VICTORIANO SANTAMARÍA CAJUSOL
Seguimiento y Coordinación : ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto : S/. 3'656,083
Fecha de Inicio : 24/07/2015
Meta programada : 2.20 km
Meta ejecutada : 2.20 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 04 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS
HIDRÁULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES, 9
VOLQUETES Y 14 JORNALES.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 22/08/2015



6. Descolmatación Cauce Rio Chira, Sector La Huaca (Segundo Tramo) Tamarindo – Paita

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC
 Profesional Especializado : ING. JAVIER BELTRÁN CASTILLO ÁVILA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. FÉLIX BARDALES PATIÑO
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHIRA
 Presupuesto : S/. 1'442,110
 Fecha de Inicio : 24/07/2015
 Meta programada : 2.60 km
 Meta ejecutada : 2.60 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 05 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 14 VOLQUETES y 8 JORNALES.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 23/08/2015

7. Descolmatación de Cauce de Rio Chira, sector Amotape- Amotape – Paita

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC
 Profesional Especializado : ARQ. GERARDO GUTIERREZ DIOSES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JOYCE GERALDINE PULACHE SARANGO
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHIRA
 Presupuesto : S/. 1'068,502
 Fecha de Inicio : 24/07/2015
 Meta programada : 0.74 km
 Meta ejecutada : 0.74 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 04 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 04 VOLQUETES Y 5 JORNALES.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 09/08/2015

8. Descolmatación Dren Moqueguanos II

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
 Profesional Especializado : ING. JUAN FRANCISCO AQUINO CARLÍN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHIRA
 Presupuesto : S/. 556,200
 Fecha de Inicio : 12/08/2015
 Meta programada : 10.3 km
 Mete ejecutada : 10.3 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 01 TRACTOR DE ORUGA, 03 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS Y 09 CARGADORES FRONTALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 05/09/2015



9. Descolmatación Dren CP4

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
Profesional Especializado	: ING. JOSÉ CASTRO PISFIL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/.243, 000
Fecha de Inicio	: 14/08/2015
Meta programada	: 4.50 km
Meta ejecutada	: 4.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS Y 2 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 26/08/2015

10. Enrocado Rio Chipillico sector Pampa Elera Alta

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha reformulada por el ANA y entregada al PSI por ser la unidad ejecutora.

11. Descolmatación del Rio Chipillico Sector Pampa Elera Alta

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
Profesional Especializado	: ING. FRANCISCO TERCENIO BARRIOS CHUYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 28,301
Fecha de Inicio	: 15/08/2015
Meta programada	: 0.15 km
Meta ejecutada	: 0.15 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 TRACTOR ORUGA Y 02 EXCAVADORAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/08/2015

12. Descolmatación de la Quebrada Moqueguanos Tramo Inicial en el sector Partidor-Tejedores TJ05

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha no priorizada

13. Descolmatación y Encauzamiento del Rio Chipillico Sector Pampa Elera Baja

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
Profesional Especializado	: ING. FRANCISCO TERCENIO BARRIOS CHUYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 69,544
Fecha de Inicio	: 25/08/2015
Meta programada	: 0.60 km
Meta ejecutada	: 0.60 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 TRACTORES ORUGA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 26/08/2015



14. Descolmatación dren Careros Sector CP4 Y Hualtaco II

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GENERALES MARIEL S.A.C
Profesional Especializado	: ING. EDUARDO ENRIQUE LÓPEZ BECERRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/.1'069,200
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 19.80 km
Meta ejecutada	: 19.80 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

15. Descolmatación de la Quebrada Ratón Muerto en el Sector TJ 05 y San Isidro

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. FRANCISCO TERCENIO BARRIOS CHUYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 278,533
Fecha de Inicio	: 30/07/2015
Meta programada	: 2.7 km
Meta ejecutada	: 2.7 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 TRACTORES DE ORUGA, 04 EXCAVADORAS y 09 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/08/2015

16. Descolmatación del Dren CP2-Colera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. JOSÉ CASTRO PISFIL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 270,000
Fecha de Inicio	: 31/07/2015
Meta programada	: 5.0 km
Meta ejecutada	: 5.0 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS Y 03 CARGADORES FRONTALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/08/2015



17. Descolmatación Cauce de Quebrada El EREO II

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. JAVIER BELTRÁN CASTILLO ÁVILA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 232,206
Fecha de Inicio	: 05/08/2015
Meta programada	: 8.00 km
Meta ejecutada	: 8.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 TRACTORES ORUGA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

18. Descolmatación del Dren San Felipe Sector de Malingas

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. FRANCISCO TERCENIO BARRIOS CHUYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 212,334
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 03 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS Y 09 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/08/2015

19. Descolmatación del Dren El EREO III en el Sector Somate Alto-EI Tablazo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. JAVIER BELTRÁN CASTILLO ÁVILA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 172,800
Fecha de Inicio	: 01/08/2015
Meta programada	: 3.90 km
Meta ejecutada	: 3.90 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 03 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS y 05 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 17/08/2015



20. Descolmatación Cauce de Quebrada San Francisco

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. LUIS ALBERTO REGALADO MORALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MAX ALBERTO BERNABÉ ORELLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 57,731
Fecha de Inicio	: 14/08/2015
Meta programada	: 0.30 km
Meta ejecutada	: 0.30 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 TRACTORES DE ORUGA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/08/2015

21. Descolmatación del Rio Piura, En el Sector El Carbón – Malingas

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. LUIS ALBERTO REGALADO MORALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MAX ALBERTO BERNABÉ ORELLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 232,206
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 0.60 km
Meta ejecutada	: 0.60 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS y 03 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 13/08/2015

22. Enrocado Tramo Crítico Dren Carneros

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha reformulada y entregada al PSI

23. Descolmatación del Dren Ñácara- Margen Derecha del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 104,360
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.25 km
Meta ejecutada	: 7.25 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 54 PEONES y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015



24. Descolmatación del Dren Checo Alto - Margen Derecha del Rio Charanal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 42 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

25. Descolmatación de Dren Los Zorros - Margen Izquierda del Rio Sancor

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 143,946
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 10.00 km
Meta ejecutada	: 10.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 24 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

26. Descolmatación del dren San Miguel - Margen Izquierda del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 100,762
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.00 km
Meta ejecutada	: 7.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 43 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015



27. Descolmatación del Dren Zapotal- Margen Izquierda del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 24 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/08/2015

28. Descolmatación del Dren El Zapata El Diamante Bajo - Margen Derecha del Rio Charanal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 107,960
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.50 km
Meta ejecutada	: 7.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

*** 29. Descolmatación del Dren Sige - Margen Izquierda del Rio Sancor**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 14 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/08/2015



30. Descolmatación del Dren Huasimal - Margen Izquierda del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 100,762
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.00 km
Meta ejecutada	: 7.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 40 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

31. Descolmatación del Dren Wisquiris- Margen Derecha del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 42 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: Ninguno
Fecha de término	: 26/08/2015

32. Descolmatación del Dren El Molino - Margen Derecha del Rio Charanal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 50,381
Fecha de Inicio	: 25/08/2015
Meta programada	: 3.50 km
Meta ejecutada	: 3.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015



33. Descolmatación del Dren Serapio - Margen Izquierda del Rio Sancor

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 19 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/08/2015

34. Descolmatación del Dren La Encantada - Margen Izquierda del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/.100,762
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.00 km
Meta ejecutada	: 7.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 49 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

35. Descolmatación del Dren Salitral- Margen Izquierda del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 27 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 24/08/2015



36. Descolmatación del Dren Martínez - Margen Derecha del Rio Charanal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 35,987
Fecha de Inicio	: 04/08/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 9 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 24/08/2015

37. Descolmatación Del Dren La Tercera - Margen Izquierda Del Rio Sancor

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 21,592
Fecha de Inicio	: 11/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 19 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

38. Descolmatación Del Dren Fénix - Margen Derecha Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 16 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 28/08/2015



39. Descolmatación del Dren Cienagos IIA - Margen Derecha del Rio Charanal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 35,987
Fecha de Inicio	: 04/08/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 8 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/08/2015

40. Descolmatación Del Dren Las Diecinueve - Margen Izquierda Del Rio Sancor

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 21,592
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 8 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/08/2015

41. Descolmatación Del Dren Carmelo Bajo - Margen Izquierda Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 71,973
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/08/2015



42. Descolmatación Del Dren El Coco - Margen Derecha Del Rio Charanal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 35,987
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 9 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/08/2015

43. Descolmatación Del Dren Chavéelo - Margen Izquierda Del Rio Sancor

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 21,592
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 24 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/08/2015

44. Descolmatación del Dren Pasiche - Margen Izquierda del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 21,592
Fecha de Inicio	: 04/08/2015
Meta programada	: 1.5 km
Meta ejecutada	: 1.5 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 24 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/08/2015



45. Descolmatación Del Dren Paredones - Margen Izquierda Del Rio Sancor

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 143,946
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 10.00 km
Meta ejecutada	: 10.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 100 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

46. Descolmatación Del Dren Trigo - Margen Derecha Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 33 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

47. Descolmatación Del Dren Tortolitas - Margen Izquierda Del Rio Sancor

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 71,973
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRÁULICA, 11 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/08/2015



48. Descolmatación Del Dren Lagunas- Margen Derecha Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 100,762
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.00 km
Meta ejecutada	: 7.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 43 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

49. Descolmatación Del Dren Carmelo Alto - Margen Izquierda Del Rio Yapatera

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 71,973
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 10 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 28/08/2015

50. Descolmatación Del Dren La Huerta - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 21,592
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/08/2015



51. Descolmatación Del Dren Pampas II Ex Ganadera - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

52. Descolmatación Del Dren Loma Negra - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/08/2015

53. Descolmatación Del Dren San Vicente - Margen Derecha Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/08/2015



54. Descolmatación del Dren Invernas - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 14,395
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 PEONES Y 01CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/08/2015

55. Descolmatación Del Dren San Hilarión - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 21,592
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 17 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/08/2015

56. Descolmatación del Rio Piura Sector Praxedes

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 1'196,910
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



57. Descolmatación del Cauce del Río Piura, Sector Franco Alto

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 1'320,393
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

58. Descolmatación del Dren Morropón y Franco - Margen Derecha del Río La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 71,973
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 30 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

59. Descolmatación del Dren Invernas - Margen Derecha Del Río La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 20,780
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015



60. Descolmatación del Dren Huaquillas - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAUQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/08/2015

61. Descolmatación Del Dren La Caona - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAUQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 1.40 km
Meta ejecutada	: 1.40 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/08/2015

62. Descolmatación Del Dren La Luz - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAUQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 25,174
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 4.50 km
Meta ejecutada	: 4.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/08/2015



63. Descolmatación Del Dren Sondorillo- Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 65,405
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 22 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

64. Descolmatación Del Dren Barranzuela - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 27,801
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 26/08/2015

65. Descolmatación Del Dren Guayaquiles - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 25,780
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 17 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 26/08/2015



66. Descolmatación Del Dren Alvas - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 24,770
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 26/08/2015

67. Descolmatación Del Dren Paltales - Margen Derecha Del Rio La Gallega

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 20,780
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/08/2015

68. Descolmatación Del Dren Buenos Aires - Margen Izquierda Del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,606
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 2.75 km
Meta ejecutada	: 2.75 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 35 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015



69. Descolmatación del Dren Pueblo Nuevo - Margen Derecha del Rio Corral del Medio

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 26,646
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 0.76 km
Meta ejecutada	: 0.76 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 33 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

70. Descolmatación Del Dren Bejucal - Margen Izquierda Del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 53,189
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 17 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

71. Descolmatación del Dren Pilca - Margen Izquierda del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 25,780
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 10.00 km
Meta ejecutada	: 10.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 35 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



72. Descolmatación del Dren El Ingenio - Margen Izquierda del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 143,946
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 10.0 km
Meta ejecutada	: 10.0 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 19 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

73. Descolmatación Del Dren Pajonal - Margen Izquierda Del Rio Corral Del Medio

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 33 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

74. Descolmatación Del Dren El Cerezo Chispo Alto - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FLOR ANGÉLICA GUEVARA BELLODAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 100,762
Fecha de Inicio	: 28/08/2015
Meta programada	: 7.00 km
Meta ejecutada	: 7.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 93 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



75. Descolmatación Del Dren El Naranja - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 64,776
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 4.50 km
Meta ejecutada	: 4.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 64 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

76. Descolmatación Del Dren El Coco - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRÁULICA Y 02 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

77. Descolmatación Del Dren San Juan - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 26/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 40 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



78. Descolmatación Del Dren Palacios - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FLOR ANGÉLICA GUEVARA BELLODAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 40 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

79. Descolmatación Del Dren Los Alambres - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 64 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

80. Descolmatación Del Dren El Tutumo Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FLOR ANGÉLICA GUEVARA BELLODAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 28/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 29 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



81. Descolmatación Del Dren Rancho Molina - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FLOR ANGÉLICA GUEVARA BELLODAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 40 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

82. Descolmatación Del Dren Concha - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 14,395
Fecha de Inicio	: 28/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

83. Descolmatación Del Dren Nieves- Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 14,395
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 10 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015



84. Descolmatación De Dren Algarrobal - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 34 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

85. Descolmatación De Dren Martino - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 35 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/08/2015

86. Descolmatación De Dren Limonal Bado De Garza - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 24,470
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 1.70 km
Meta ejecutada	: 1.70 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 19 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 21/08/2015



87. Descolmatación De Dren Santa Rosa Chaquiro - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/08/2015

88. Descolmatación De Dren Risco - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 23,031
Fecha de Inicio	: 31/08/2015
Meta programada	: 1.60 km
Meta ejecutada	: 1.60 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 25 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

89. Descolmatación De Dren Ciruelo Carrizo - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 14/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 17 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015



90. Descolmatación De Dren Cerezo- Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 40,305
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 2.80 km
Meta ejecutada	: 2.80 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 9 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

91. Descolmatación De Dren Sifón Colorado - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

92. Descolmatación De Dren Campo Nuevo Limón Dotor - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 26/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 25 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



93. Descolmatación de Dren Pampas Tamarindo Panga Panga - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 65,496
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 4.55 km
Meta ejecutada	: 4.55 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

94. Descolmatación de Dren Pareja Limonal - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 11/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 8 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 21/08/2015

95. Descolmatación De Dren Faical Cornejo - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 14,395
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 1.0 km
Meta ejecutada	: 1.0 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 10 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 21/08/2015



96. Descolmatación De Dren Manzanares - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 26,845
Fecha de Inicio : 10/08/2015
Meta programada : 1.87 km
Meta ejecutada : 1.87 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 12 JORNALES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 21/08/2015

97. Descolmatación De Dren Arrozal - Margen Izquierda Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 164,397
Fecha de Inicio : 31/08/2015
Meta programada : 5.00 km
Meta ejecutada : 5.00 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 30 JORNALES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 02/09/2015

98. Descolmatación Del Dren El Coco - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 57,578
Fecha de Inicio : 26/08/2015
Meta programada : 4.00 km
Meta ejecutada : 4.00 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 64 JORNALES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 02/09/2015



99. Descolmatación De Dren Polluco Aterrizaje - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. CÉSAR NICOLAS INICIO IRIGOIN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 26/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 16 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

100. Descolmatación De Dren Manga Manga - Margen Derecha Del Rio Bigote

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. CÉSAR NICOLAS INICIO IRIGOIN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 24/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

En el departamento de Lambayeque se programó 27 actividades (25 programadas y 02 incluidas por saldos), que permitirán efectuar Descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 343 km., con un presupuesto programado de S/. 35'000,000 soles.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de Lambayeque; el avance físico actual es de 93% que representan (319 km) y el avance financiero es de 97.8% que representa un monto de S/. 34,222.986 soles.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en Lambayeque, se detallan:

1. Descolmatación y Encauzamiento del Río Chiniama; Sector Higuérón, Distrito De Motupe y Departamento de Lambayeque

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO MOTUPE: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'343,743
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 3.93 km
Meta ejecutada	: 3.93 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

2. Descolmatación y Encauzamiento del Río Chiniama; Sector La Arena Molino El Carmen Distrito de Motupe y Departamento de Lambayeque.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO MOTUPE: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'555,701
Fecha de Inicio	: 12/08/2015
Meta programada	: 3.82 km
Meta ejecutada	: 3.82 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



3. Descolmatación Del Rio Motupe Sector Monteverde al Lago La Niña

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO LA LECHE: PIURAMAQ S.R.L Y SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. ROBERT JUSTINO ESPINOZA REYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 7'093,631
Fecha de Inicio	: 05/08/2015
Meta programada	: 15.40 km
Meta ejecutada	: 15.40 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 6 TRACTORES ORUGAS, 4 EXCAVADORA HIDRAULICA, 1 CARGADOR FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 40 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 11/09/2015

4. Descolmatación y Encauzamiento del Rio La Leche, Sector Huaca Las Ventanas

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAQ S.R.L
Profesional Especializado	: ING. GILBERTO ELEAZAR CRUZ BAZÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'050,136
Fecha de Inicio	: 05/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORA HIDRAULICA, 1 FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 12 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/08/2015

5. Descolmatación y Encauzamiento del Río La Leche; Sector Las Juntas-Monteverde, Distritos De Illimo y Mórrope, Provincia Y Departamento De Lambayeque

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAQ S.R.L
Profesional Especializado	: ING. GILBERTO ELEAZAR CRUZ BAZÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 5'385,709
Fecha de Inicio	: 13/07/2015
Meta programada	: 7.50 km
Meta ejecutada	: 7.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 9 TRACTORES ORUGAS, 4 EXCAVADORA HIDRAULICA, 1 FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 18 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 08/08/2015



6. Descolmatación y Encauzamiento del Río Olmos; Sector Miraflores, Medano, Distrito de Olmos y Departamento de Lambayeque

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado : ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ
Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto : S/. 2'231,057
Fecha de Inicio : 31/08/2015
Meta programada : 4.00 km
Meta ejecutada : 4.00 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 7 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORA HIDRAULICA, 4 CARGADORES FRONTALES Y 12 JORNALES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 06/09/2015

7. Descolmatación y Encauzamiento del Río Olmos; Sector El Palmo, Nueva Esperanza, Distrito De Olmos y Departamento De Lambayeque

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado : ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ
Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto : S/. 694,062
Fecha de Inicio : 07/08/2015
Meta programada : 1.34 km
Meta ejecutada : 1.34 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 4 TRACTORES ORUGAS, 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 6 JORNALES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 20/08/2015

8. Descolmatación del Cauce Del Rio Olmos, Sector La Juliana Distrito de Olmos Provincia y Departamento de Lambayeque

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado : ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ
Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto : S/. 713,128
Fecha de Inicio : 14/08/2015
Meta programada : 1.50 km
Meta ejecutada : 1.50 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 5 TRACTORES ORUGAS, 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 10 JORNALES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 28/08/2015



9. Limpieza y Descolmatación Sistema de drenaje del distrito de Lambayeque, Mochumi, Ferreñafe y Picsi (Drenes 1000-36.1, 100036.2, 1000-35, 1000-34, 1000-34.1, 1000-34.2, 1000-33, 1000-33.1, 1000-33.2, 1000-33.3, 1000-33.4, 1000-33.5, 1000-33.6, 1000-32, 1000-32.1, 1000-32.3, 1600-11.1, 1600-14, 1600-14.1, 1600-14.2, 1400-0.16, 1400-0.14, 1400-013, 1400-12, 1400-12.4, 1400-011, 1400-10, 1400-10.2, 1400-9, 1400-9.2, 1400-18.2, 1400-7, 1522-013, 1522-0.14, 1522-4, 1522-8, Canal Antiguo Taymi, 1220, Purísima)

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 596,653
Fecha de Inicio	: 05/08/2015
Meta programada	: 64.09 km
Meta ejecutada	: 52.39 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 30 JORNALES
Problemas	: DRENES LIMPIOS LONGITUD 11.07 KM Y SE LLEGÓ A 64.10 KM.
Fecha de término	: 04/09/2015

10. Limpieza y Descolmatación Sistema De Drenaje 2100-1, 2210

ACTIVIDAD NO EJECUTADA, debido a que la Junta de Usuarios ya lo había ejecutado

11. Limpieza y Descolmatación Sistema De Drenaje 3210, 3710-1, 3110, 3400

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 89,946
Fecha de Inicio	: 22/08/2015
Meta programada	: 9.70km
Meta ejecutada	: 8.47 km
Avance Físico	: 87%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 25 JORNALES
Problemas	: EI DREN 3110, NO SE PUEDE EJECUTAR POR ESTAR CLAUSURADO
Fecha de término	: 04/09/2015.



12. Limpieza y Descolmatación Sistema De Drenaje 4200-1,4200-1.1, 4200-1.2, 4200-2

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 65,178
Fecha de Inicio	: 22/08/2015
Meta programada	: 7.03 km
Meta ejecutada	: 7.03 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 10 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 28/08/2015

13. Limpieza y Descolmatación Sistema De Drenaje 5110, 5120, 5200, 5050, 5210, 5220

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 124,601
Fecha de Inicio	: 25/08/2015
Meta programada	: 13.44 km
Meta ejecutada	: 13.44 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 10 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 04/09/2015

14. Limpieza Y Descolmatación Sistema De Drenaje 6100

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 13,041
Fecha de Inicio	: 25/08/2015
Meta programada	: 1.40 km
Meta ejecutada	: 1.40 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 5 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 28/08/2015



15. Limpieza y Descolmatación sistema de drenaje Popan Carniche Bajo 1, Carniche Bajo 2

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DANIEL SALAS LA MADRID
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 78,579
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 8.34 km
Meta ejecutada	: 8.34 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 5 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 28/08/2015

16. Encauzamiento y Descolmatación de la Quebrada Chiriquipe

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR LLONTOPI LORA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 521,112
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 1.70 km
Meta ejecutada	: 1.70 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 10 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 31/08/2015

17. Encauzamiento Y Descolmatación De La Quebrada Majín

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR LLONTOPI LORA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 735,551
Fecha de Inicio	: 21/08/2015
Meta programada	: 2.45 km
Meta ejecutada	: 2.45 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORA Y 7 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/09/2015



18. Encauzamiento y Descolmatación de la Quebrada Montería

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DANIEL SALAS LA MADRID
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 523,958
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 1.70 km
Meta ejecutada	: 1.70 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORA Y 2 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/09/2015

19. Encauzamiento y Descolmatación de la Quebrada Yaipón

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR LLONTOPI LORA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 628,026
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORA Y 3 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 28/08/2015

20. Descolmatación Del Rio Chancay Aguas Abajo Del Puente Éten - Sector Mataballo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
Profesional Especializado	: ARQ. GERARDO GUTIERREZ DIOSES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. EUGENIO ALBERTO MINO MORALES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 491,310
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORA, 10 VOLQUETES Y 7 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 28/08/2015



21. Limpieza y Descolmatación de los principales sistemas de drenaje de los distritos de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Monsefú, Éten, Santa Rosa (Drenes: 1410, 1420, 1421, 1500, 1522, 1520, 1523, 1600, 1700, 2210-1, 2200, 3000, 4000, 4200, 4000-Fap, 5000, 5100, 6000, 7100)

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO MOCHE: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. EDUARDO CÉLIZ SOSA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JOSE ALBERTO AMPUERO SANDOVAL
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
 Presupuesto : S/. 1'573,209
 Fecha de Inicio : 06/08/2015
 Meta programada : 158.91 km
 Meta ejecutada : 158.91 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 8 EXCAVADORAS Y 34 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 05/09/2015

22. Descolmatación y Encauzamiento Rio Chancay Lambayeque Aguas Arriba De Repartidor La Puntilla

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS NUEVOS PARAISO S.A.C – SAYACUYANAS E.I.R.L - PIURAMAQ
 Profesional Especializado : ING. LUIS GERMÁN SANDOVAL CÓRDOVA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
 Presupuesto : S/. 2'176,088
 Fecha de Inicio : 13/08/2015
 Meta programada : 3.00 km
 Meta ejecutada : 3.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 6 TRACTORES ORUGA, 4 EXCAVADORA, 4 VOLQUETES Y 20 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 12/09/2015

23. Limpieza Y Descolmatación Del Cauce Del Rio Zaña Sector Potrero Gramadal Naranja

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO RIO ZAÑA: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO S.A.C – SAYACUYANAS E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. WILMER CARRANZA OLIVERA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. VICTOR IVAN CELIS BERRÚ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ZAÑA
 Presupuesto : S/. 1'735,779
 Fecha de Inicio : 12/08/2015
 Meta programada : 6.00 km
 Meta ejecutada : 6.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 4 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORA Y 7 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 11/09/2015



24. Limpieza y Descolmatación Del Cauce Del Río Zaña Sector Virú Espinal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO ZAÑA: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO S.A.C – SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. JHONNY RICHARD HORNA SANCARRANCO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. HENRY RICHARD BAZAN VALDERA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ZAÑA
Presupuesto	: S/. 774,474
Fecha de Inicio	: 19/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGA Y 8 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 11/09/2015

25. Limpieza y Descolmatación Del Cauce Del Río Zaña Sector Bebedero Virú Espinal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO ZAÑA: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO S.A.C – SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. EDGAR MARTIN DIAZ CUSTODIO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE ANTONIO COLLAZOS VALDIVIA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ZAÑA
Presupuesto	: S/. 1'158,005
Fecha de Inicio	: 18/08/2015
Meta programada	: 5.15 km
Meta ejecutada	: 5.15 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 8 EXCAVADORAS Y 34 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 11/09/2015



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En el departamento de La Libertad se programó 53 actividades (45 programadas y 08 adicionales por saldos), que permitirán efectuar Descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 64.0 km, con un presupuesto de S/. 20'000,000.00 soles.

El Proyecto Especial Jequetepeque - Zarumilla es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de La Libertad; el avance físico actual es de 106% que representan (68 km) y el avance financiero es de 83% que representa un monto de S/.16,598,439 soles.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en La Libertad, se detallan:

1. Descolmatación del Cauce del Rio Jequetepeque, Sector Cosque

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO BRANDON GANOZA
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. OMER AURELIO ALVITEZ LÓPEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 262,748.90
Fecha de Inicio	: 21/07/2015
Meta programada	: 1.16 km
Meta ejecutada	: 1.23 km
Avance Físico	: 106%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORAS
Problemas	: CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTÓ LA META
Fecha de término	: 14/08/2015

2. Descolmatación del Cauce del Rio Jequetepeque, Sector el Infiernillo de Cultambo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO BRANDON GANOZA
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. OMER AURELIO ALVITEZ LÓPEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 271,004
Fecha de Inicio	: 21/07/2015
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 1.24 km
Avance Físico	: 103%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORAS
Problemas	: CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTÓ LA META
Fecha de término	: 25/08/2015



3. Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Sector Bocatoma San Pedro-San José-El Infiernillo de Cultambo.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO BRANDON GANOZA
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. OMER AURELIO ALVITEZ LÓPEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 199,733
Fecha de Inicio	: 21/07/2015
Meta programada	: 0.63 km
Meta ejecutada	: 0.63 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/08/2015

4. Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Tramo Sector Pay Pay.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MARANATHA SERVICIOS GENERALES SAC
Profesional Especializado	: ING. RAUL ENRIQUE PETROZZI PUSSE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 697,623
Fecha de Inicio	: 23/07/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 3.40 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGA
Problemas	: CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTÓ LA META
Fecha de término	: 26/08/2015

5. Descolmatación del Cauce del Río Jequetepeque, Tramo Toma Peña - Puente Ventanillas.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL
Profesional Especializado	: ING. RAUL PETROZZI PUSE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 1'137,672
Fecha de Inicio	: 30/07/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 5 TRACTORES ORUGA: 3 KOMATZU Y 2 CAT
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 27/09/2015



6. Descolmatación del Cauce del Río Chaman, Sector Tahuantinsuyo.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PJJR EIRL
Profesional Especializado	: ING. JUAN CARLOS FIESTAS RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE RICARDO ALCOGER FLORES
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 224,460
Fecha de Inicio	: 10/09/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 EXCAVADORAS: 1 KOMATZU, 1 CAT Y 1 HYUNDAI
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/09/2015

7. Descolmatación del Cauce del Río Chamán, Tramo Puente Panamericana.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PJJR EIRL
Profesional Especializado	: ING. JUAN CARLOS FIESTAS RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE RICARDO ALCOGER FLORES
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 479,031
Fecha de Inicio	: 15/08/2015
Meta programada	: 1.08 km
Meta ejecutada	: 1.08 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS
Problemas	: REDUCCION DE META
Fecha de término	: 08/09/2015

8. Descolmatación de Quebrada Mal Alma

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: JMB CONTRATISTAS SAC
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 146,778
Fecha de Inicio	: 13/09/2015
Meta programada	: 1.17 km
Meta ejecutada	: 1.17 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/10/2015



9. Descolmatación de Quebrada Quirripano Parte Alta

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: JMB CONTRATISTAS SAC
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 120,000
Fecha de Inicio	: 24/08/2015
Meta programada	: 1.18 km
Meta ejecutada	: 1.18 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 12/09/2015

10. Descolmatación de Quebrada Palenque

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: JMB CONTRATISTAS SAC
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 146,378
Fecha de Inicio	: 13/09/2015
Meta programada	: 0.34 km
Meta ejecutada	: 0.34 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/10/2015

11. Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Paiján Viejo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO J&J UNIVERSAL SAC-JOSE GILBERTO SALAZAR ATALAYA
Profesional Especializado	: ING. GILBER HIDALGO CULQUI
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 837,469
Fecha de Inicio	: 25/08/2015
Meta programada	: 0.50 km
Meta ejecutada	: 0.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGA, 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 5 VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 08/10/2015



12. Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Voladero, toma Chicamita

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL - MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MANUEL RODRIGO SEYTUQUE VALDERRAMA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
 Presupuesto : S/. 1'946,401
 Fecha de Inicio : 30/07/2015
 Meta programada : 3.00 km
 Meta ejecutada : 3.03 km
 Avance Físico : 101%
 Maquinaria y Equipos : 7 TRACTORES ORUGA, 3 EXCAVADORAS, 1 FRONTAL, 10 VOLQUETES, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 25/09/2015

13. Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Toma Pongochongo

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : EL LAGOEL SCRL
 Profesional Especializado : ING. GILBER HIDALGO CULQUI
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
 Presupuesto : S/. 433,124
 Fecha de Inicio : 03/09/2015
 Meta programada : 0.60 km
 Meta ejecutada : 0.60 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGA, 4 EXCAVADORAS, 4 VOLQUETES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 18/10/2015

14. Descolmatación y protección de ambas márgenes del río Chicama, sector Toma Vallejo

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : TRACTOMIN SRL
 Profesional Especializado : ING. ROBERTO FREDY SANTACRUZ MELENDEZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
 Presupuesto : S/. 699,786
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 1.00 km
 Meta ejecutada : 1.25 km
 Avance Físico : 125%
 Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORA Y 1 FRONTAL
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 03/10/2015



15. Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector La Botella-Pampas

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CORPORACION SAGRADO CORAZON SAC
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 270,240
Fecha de Inicio	: 25/07/2015
Meta programada	: 0.70 km
Meta ejecutada	: 1.0 km
Avance Físico	: 143%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/09/2015

16. Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Alayo (Toma Roma)

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EL LAGOEL SCRL
Profesional Especializado	: ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 201,768
Fecha de Inicio	: 11/09/2015
Meta programada	: 0.50 km
Meta ejecutada	: 0.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/10/2015

17. Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Cañal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA EIRL – TRACTOMIN SRL
Profesional Especializado	: ING. ROBERTO FREDY SANTACRUZ MELENDEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 576,258
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 0.50 km
Meta ejecutada	: 0.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS, 3 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1 FRONTAL, 5 VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 23/09/2015



18. Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Chicama, sector Atahualpa

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: HIDROVIAS - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA SAC
Profesional Especializado	: ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 446,135
Fecha de Inicio	: 03/09/2015
Meta programada	: 0.50km
Meta ejecutada	: 0.50km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1 FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 1 CISTERNAS Y 1 RODILLO
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/10/2015

19. Descolmatación y protección de la margen derecha del río Chicama, sector Alayo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: HIDROVIAS - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA SAC
Profesional Especializado	: ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 576,258
Fecha de Inicio	: 11/09/2015
Meta programada	: 0.50 km
Meta ejecutada	: 0.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 2 CAMIONES CISTERNAS Y 1 RODILLO.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/10/2015

20. Descolmatación y protección de las márgenes derecha e izquierda del río Santa, sector El Pueblo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS E INVERSIONES GODOY
Profesional Especializado	: ING. JUAN ZAES NEIRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MAXIMO AZAÑERO LLONTOP
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE - VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 958,213
Fecha de Inicio	: 10/09/2015
Meta programada	: 0.98 km
Meta ejecutada	: 0.98 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 6 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/10/2015



21. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma Benítez, sector Huacapongo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 165,417
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 0.80 km
Meta ejecutada	: 0.80 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 1 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/09/2015

22. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma Choloque, sector El Niño

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 110,908
Fecha de Inicio	: 15/09/2015
Meta programada	: 0.50 km
Meta ejecutada	: 0.58 km
Avance Físico	: 116%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 1 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 21/09/2015

23. Descolmatación del cauce del río Virú, sector Vinzos (Señor Bolaños)

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: POSADA PERU SAC
Profesional Especializado	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 303,437
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 13/09/2015



24. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Enrique Toro, sector Tomabal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: POSADA PERU SAC
Profesional Especializado	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 204,582
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 08/09/2015

25. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma San Nicolás, sector San Nicolás

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 165,083
Fecha de Inicio	: 28/08/2015
Meta programada	: 0.80 km
Meta ejecutada	: 0.80 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/09/2015

26. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Pompilio Cotrina, sector San Nicolas

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 105,799
Fecha de Inicio	: 10/09/2015
Meta programada	: 0.50 km
Meta ejecutada	: 0.68 km
Avance Físico	: 136%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 17/09/2015



27. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Gaspar Abanto, sector Zaraque

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: POSADA PERU SAC
Profesional Especializado	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 303,295
Fecha de Inicio	: 24/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 13/09/2015

28. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Toma San Idelfonso, sector La Gloria

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 204,512
Fecha de Inicio	: 10/09/2015
Meta programada	: 1.0 km
Meta ejecutada	: 1.0 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/09/2015

29. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Serafín De La Cruz, Sector Santa Elena

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 303,472
Fecha de Inicio	: 24/09/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.80 km
Avance Físico	: 120%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 30/09/2015



30. Descolmatación del cauce del río Virú, tramo Huancaquito Bajo, sector Huancaquito Bajo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 165,083
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 0.80 km
Meta ejecutada	: 0.88 km
Avance Físico	: 110%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/09/2015

31. Roca al Volteo en el río Huamanzaña ambas márgenes, sector San Carlos

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L.)
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 473,022
Fecha de Inicio	: 21/09/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/10/2015

32. Descolmatación y encauzamiento del río Huamanzaña, sector El Rosario

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L.)
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 171,534
Fecha de Inicio	: 01/10/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 12/10/2015



33. Descolmatación y encauzamiento del río Chorobal, sector San Roberto

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L.)
Profesional Especializado	: ING. WALTER AGUSTIN LLARO ESPINOZA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ALBERTO SEGUNDO DEJO RAMIREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 211,398
Fecha de Inicio	: 07/09/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.56 km
Avance Físico	: 104%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 17/10/2015

34. Descolmatación y encauzamiento del río Chorobal, sector El Tizal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L.)
Profesional Especializado	: ING. WALTER AGUSTIN LLARO ESPINOZA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ALBERTO SEGUNDO DEJO RAMIREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 198,110
Fecha de Inicio	: 07/09/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.10 km
Avance Físico	: 105%
Maquinaria y Equipos	: 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 17/10/2015

35. Roca al Volteo en el río Chao, ambas márgenes, sector Laramie

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L.)
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 308,990
Fecha de Inicio	: 11/09/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 12/10/2015



36. Descolmatación y encauzamiento del río Chao, sector Las Delicias

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L.)
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 131,670
Fecha de Inicio	: 15/09/2015
Meta programada	: 2.0 km
Meta ejecutada	: 2.0 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTOR ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/10/2015

37. Descolmatación y protección de la margen derecha del río Pedregal-Simbal

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL
Profesional Especializado	: ING. RUBEN DE LA CRUZ ZAMORA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 977,560
Fecha de Inicio	: 03/09/2015
Meta programada	: 2.80 km
Meta ejecutada	: 2.80 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/10/2015

38. Descolmatación protección del río Moche M.I., sector Puente Moche - Laguna de Estabilización Curva Sun - Toma Arenal Sánchez.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado	: ING. WILBER HOYOS MUNDACA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS PETRONI ARANA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 784,860
Fecha de Inicio	: 10/09/2015
Meta programada	: 1.26 km
Meta ejecutada	: 1.87 km
Avance Físico	: 148%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/10/2015



39. Descolmatación protección del río Moche, sector La Tranca - Puente Poroto

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL
Profesional Especializado	: ING. RUBEN DE LA CRUZ ZAMORA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 976,363
Fecha de Inicio	: 02/09/2015
Meta programada	: 1.14 km
Meta ejecutada	: 1.24 km
Avance Físico	: 109%
Maquinaria y Equipos	: 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/10/2015

40. Descolmatación protección del río Moche- Sector Curva de Sun - La Bocana - Toma La Bocana

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO BRANDON GANOZA
Profesional Especializado	: ING. WILBER HOYOS MUNDACA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS PETRONI ARANA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 992,989
Fecha de Inicio	: 05/09/2015
Meta programada	: 1.80 km
Meta ejecutada	: 1.64 km
Avance Físico	: 91%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS Y 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: SE CONCLUYO POR DISPOSICIÓN DEL PEJEZA
Fecha de término	: 15/10/2015

41. Descolmatación y protección de la margen izquierda del río Moche, sector Bocatoma Santo Domingo

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO BRANDON GANOZA
Profesional Especializado	: ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 912,651
Fecha de Inicio	: 02/09/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 2.70 km
Avance Físico	: 90%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS Y 2 EXCAVADORAS
Problemas	: REDUCCION META POR TRABAJOS DE MINISTERIO DE VIVIENDA EN LA ZONA DE PACHUSCO
Fecha de término	: 13/10/2015



42. Descolmatación de la margen izquierda del río Moche, sector Bocatoma Huatape

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO ANTONIO AQUINO QUIROZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 323,396
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.82 km
Avance Físico	: 121%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 31/08/2015

43. Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Bocatoma La Mochica

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: R&M HOLDINGS CONTRATISTAS GENERALES
Profesional Especializado	: ING. NOE ORTIZ SALDAÑA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 318,401
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/10/2015

44. Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Bocatoma Moro-Vichanzao

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: R&M HOLDINGS CONTRATISTAS GENERALES
Profesional Especializado	: ING. NOE ORTIZ SALDAÑA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 272,201
Fecha de Inicio	: 02/10/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.55 km
Avance Físico	: 103%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/10/2015



45. Descolmatación de la margen derecha del río Moche, sector Santa Rosa Baja

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO ANTONIO AQUINO QUIROZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 284,186
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 1.20 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 31/08/2015

