

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN (LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍOS, LIMPIEZA DE QUEBRADAS, LIMPIEZA DE DRENES, PROTECCIÓN DE RIBERAS, ENTRE OTROS), PARA REDUCIR LOS POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS POR LAS INUNDACIONES ANTE LA LLUVIA 2015 – 2016 Y LA POSIBLE OCURRENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO

**INFORME TRIMESTRAL – I TRIMESTRE 2016 (ENERO A MARZO)
(Base Legal Decreto de Urgencia N° 004-2015 Art. 12 Numeral 12.3)**

INDICE

1. Antecedentes
2. Objetivo
3. Actividades de prevención al I Trimestre 2016
 - Apéndice 1: Informe Final de seguimiento de las actividades ejecutadas por el MINAGRI – ANA
 - Apéndice 2: Monitoreo y seguimiento de las actividades de prevención ejecutadas por los Gobiernos sub nacionales a cargo del Programa Sub sectorial de Irrigaciones – PSI – MINAGRI.
 - Apéndice 3: Monitoreo y seguimiento de las actividades de prevención ejecutadas por los Gobiernos sub nacionales (Puno y Cusco) a cargo de la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR – MINAGRI
4. Lineamientos y/o Convenios de Transferencias
 - Apéndice 4: Lineamientos para las actividades de prevención 2015 -2016
 - Apéndice 5: Convenio de transferencia financiera entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional

CONTENIDO

1. Antecedentes:

Los Decretos Supremos N° 045-2015-PCM y N° 054-2015-PCM, declararon en Estado de Emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.

Decreto de Urgencia N° 004-2015 dictan medidas para la ejecución de intervenciones ante el período de lluvias 2015 - 2016 y la ocurrencia del fenómeno el niño

2. Objetivo:

El presente informe tiene por objeto presentar el informe trimestral correspondiente al I Trimestre del 2016, sobre las acciones realizadas con cargo a los recursos transferidos y/o habilitados presupuestalmente.

3. Actividades de prevención al I Trimestre 2016

Las actividades de prevención se ejecutaron durante los meses de octubre 2015 a enero 2016, estuvieron a cargo del MINAGRI (Unidades Ejecutoras) con un presupuesto de S/. 417'095,071.19 (Apéndice 1) y por transferencia financiera a los gobiernos subnacionales por S/. 113'646,923.00 (Apéndice 2 y 3).

Cuadro N° 01 Resumen de las actividades de prevención ejecutadas a nivel de departamento por el MINAGRI al 31 de marzo del 2016

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.)	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes	91,660,643	83,740,843	47
2	Piura	95,051,159	91,731,179	117
3	Lambayeque	83,846,300	81,970,691	62
4	La Libertad	32,820,647	29,784,793	71
5	Ancash	29,139,886	27,463,451	37
6	Lima	12,455,636	10,383,417	8
7	Ica	15,523,057	12,643,197	18
8	Arequipa	12,682,704	12,051,645	15
9	San Martín	12,446,451	10,436,793	23
10	Cajamarca	20,047,794	18,309,754	23
11	Amazonas	11,420,794	10,091,511	23
		417,095,071.19	388,607,273.36	444

Fuente: Informe Autoridad Nacional del Agua – ANA al 31 de marzo del 2016

Cuadro N° 02 Resumen de las actividades de prevención ejecutadas a nivel de GR / GL por transferencia financiera a los Gobiernos Subnacionales al 31 de marzo del 2016 - Reporte del PSI

N°	GOBIERNO REGIONAL / LOCAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/)	N° DE ACTIVIDADES
1	La Libertad	20,000,000	(*)	31
2	Ica	9,000,000	(*)	11
3	Piura	49,224,818	(*)	48
4	San Martín	8,050,000	(*)	18
5	Lima	14,594,977	(*)	14
6	Junín	3,511,300	(*)	5
7	Arequipa - MD Punta de Bombón	1,490,878	(*)	2
		105,871,973.00		129

(*) Los Gobiernos sub nacionales pendientes de remitir información.

Fuente: Programa Sub Sectorial de Irrigaciones.

Cuadro N° 03 Resumen de las actividades de prevención ejecutadas a nivel de GR por transferencia financiera a los Gobiernos Subnacionales al 31 de marzo del 2016 – Reporte DGIAR

N°	GOBIERNO REGIONAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/)	N° DE ACTIVIDADES
1	Cusco	3,866,024	2,674,783	3
2	Puno	3,908,926	3,908,926	6
		7,774,950.00	6,583,708.57	9.00

Fuente: DGIAR (Gobiernos Regionales de Puno y Cusco)

4. Lineamientos y/o Convenios de Transferencias

- **La Ejecución de las actividades a cargo de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI** (Apéndice 04) se realizaron en base a los “Lineamientos para la ejecución de actividades de prevención 2015-2016” aprobados mediante Oficio Múltiple N° 006-2015-MINAGRI-DVDIAR de fecha 08 de Julio 2015 y Modificados con el Oficio Múltiple N° 007-2015-MINAGRI-DVDIAR de fecha 04 de Agosto 2015.
- **La Ejecución de las actividades de prevención ejecutadas a nivel de GR / GL** (Apéndice 5) por transferencia financiera a los Gobiernos Subnacionales se ejecutaron en base a los convenios de encargo con transferencia financiera entre el Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Subnacionales.

Este documento contiene los informes de la Autoridad Nacional del Agua (a cargo del seguimiento general de las actividades de prevención, que ejecutan las unidad ejecutoras del MINAGRI) y de PSI (a cargo del Seguimiento y Monitoreo de las actividades ejecutadas por los Gobiernos Nacionales).

APENDICE

- Apéndice 1: Informe Final de seguimiento de las actividades ejecutados por el MINAGRI – ANA
- Apéndice 2: Monitoreo y seguimiento de la actividades de prevención ejecutados por los Gobiernos sub nacionales a cargo del Programa Sub sectorial de Irrigaciones – PSI – MINAGRI.
- Apéndice 3: Monitoreo y seguimiento de la actividades de prevención ejecutados por los Gobiernos sub nacionales (Puno y Cusco) a cargo de la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR – MINAGRI
- Apéndice 4: Lineamientos para las actividades de prevención 2015 -2016
- Apéndice 5: Convenio de transferencia financiera entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional.

APÉNDICE 1:



Informe Final de seguimiento de las actividades ejecutados por el MINAGRI – ANA

ANA	FOLIO Nº
DEPHM	01

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL MINAGRI

(Departamentos: Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima,
Ica, Arequipa, Cajamarca,
Amazonas y San Martín)

(2016)



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



Autoridad Nacional del Agua

Lima, 2016



INDICE

- I. Antecedentes
- II. Objetivo
- III. Base Legal
- IV. Programación de las Actividades de Prevención
- V. Ejecución de las Actividades de Prevención
- VI. Conclusiones
- VII. Recomendaciones
- VIII. Anexos
 - Avance de actividades por paquetes
 - Cuadros de monitoreo y seguimiento
 - Informes de seguimiento
 - Convenios MINAGRI con Gobiernos Regionales
 - Panel Fotografico



I. ANTECEDENTES

ANA	FOLIO N°
DEPHM	03

En el Perú, el Fenómeno El Niño es un evento natural océano atmosférico que se caracteriza, entre otros elementos físicos y atmosféricos, por un calentamiento intenso anormal de las aguas superficiales del mar frente a las costas del Perú y Ecuador y por los cambios climáticos que genera a nivel regional.

El Perú es un país recurrente a las inundaciones. Los eventos de inundación que se vienen presentando en las cuencas hidrográficas, en los últimos años a nivel nacional, vienen afectando la vida humana, áreas de cultivo, infraestructura vial y productiva y han alcanzado a 4,216 inundaciones (INDECI) sin que se haya presentado un Fenómeno El Niño de intensidad Muy Fuerte.

Por tal motivo, se debe realizar esfuerzos económicos en la ejecución de las actividades de reducción del riesgo ante las inundaciones, tal como en el presente año lo viene realizando el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de sus Unidades ejecutoras (Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes – PEBPT, Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, Proyecto Especial Jequetepeque Zaña – PEJEZA, Proyecto San Ignacio Bagua).

Para dar inicio a las actividades de prevención, el Estado Peruano emitió el Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, de fecha 05 de julio del 2015, que declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.


Inicialmente, la ejecución de las actividades de prevención se ha concentrado en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad con una transferencia presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Agricultura y Riego por una cantidad de 150 millones de nuevos soles (DS N° 185-2015-PCM). Posteriormente, el Ministerio de Agricultura y Riego asigna de su presupuesto institucional el monto de 13 millones de nuevos soles para dar inicio a la ejecución de actividades en Tumbes, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Ica y Arequipa. En total se contaba con un presupuesto de 163 millones de nuevos soles. El MINAGRI aprueba "Lineamientos para la Ejecución de Actividades de Prevención 2015 – 2016", donde se indica que las Unidades Ejecutoras del MINAGRI son las encargadas de la ejecución, monitoreo y liquidación de las actividades, la DGIAR responsable del seguimiento de las actividades y a la Autoridad Nacional de Agua cumplir con la articulación y coordinación con las Unidades Ejecutoras.

Sin embargo mediante Oficio Múltiple N° 007-2015-MINAGRI-DVDIAR, se modificó los Lineamientos para la Ejecución de Actividades de Prevención 2015 – 2016, de fecha 06 de agosto donde se le indica que la Autoridad Nacional del Agua, será a partir de la fecha la encargada del seguimiento de las actividades que desarrolla las Unidades Ejecutoras del MINAGRI.

Ante el requerimiento de actividades de prevención, propuesta por la Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los gobiernos Regionales, Locales y Organizaciones de Usuarios ante el MINAGRI, se gestionó al MEF un presupuesto adicional de 140 millones de nuevos soles. El MEF mediante DS N° 262-2015-EF, de fecha 16 de octubre del 2015, autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Agricultura para el año fiscal 2015, hasta por la suma de 140 millones de nuevos soles para atender los gastos de prevención ante El Fenómeno Niño en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Ancash, San Martín, Cajamarca, Amazonas y Arequipa.

De fecha Lunes 26 de Octubre de 2015, Según Decreto Supremo N° 294-2015-EF, Autorizan transferencias de partida en el presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015, a favor del MINAGRI por un monto de S/. 220'500,000.

El presente documento consolida la información de las actividades, al 29 de febrero de 2016, brindada por las Unidades Ejecutoras del MINAGRI, en su calidad de ejecutoras de las mismas actividades.



II. OBJETIVO

Presentar el consolidado de las actividades de prevención que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de sus Unidades Ejecutoras, en las actividades de prevención ante las lluvias 2015 – 2016 y la posible presencia del Fenómeno El Niño.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.
- Decreto Legislativo N° 997, modificado con la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Decreto Supremo N° 08-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
- Decreto Supremo N° 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del ANA.
- Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, que declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias de catorce departamentos.
- Decreto Supremo N° 054-2015-PCM, que declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias de Tumbes y Piura.
- Lineamientos para la ejecución de las actividades de Prevención 2015-2016 y su modificatoria.

IV. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAGRI

En el marco de los lineamientos aprobados la Autoridad Nacional de Agua, a través de sus órganos desconcentrados, tales como las Autoridades Administrativas del Agua AAA y las Administraciones Locales del Agua ALA han elaborado fichas de intervención, las mismas que son referenciales afín que las unidades ejecutoras las tomen como base para la formulación de las "Fichas Técnicas".

En el primer paquete, se ha tenido la siguiente programación para los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad (Presupuesto de S/. 150 000,000.00 soles).


Cuadro N° 01: Resumen de Transferencia

Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Tumbes	21	35'000,000
Piura	100	60'000,000
Lambayeque	25	35'000,000
La Libertad	45	20'000,000
Total	191	150'000,000

De igual manera para el caso de los departamentos de Tumbes, Ica, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y San Martín (Presupuesto de S/. 13 000,000.00 soles), se ha tenido la siguiente programación:

Cuadro N° 02: Resumen de Transferencia

Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Tumbes	3	2'000,000
Ica	3	2'000,000
Arequipa	2	2'000,000
Cajamarca	2	2'000,000
Amazonas	6	2'000,000
San Martín	8	3'000,000
Total	24	13'000,000



Lo que corresponde al segundo paquete de actividades, estos se desarrollaron en los departamentos de: Tumbes, Lambayeque, Ancash, Lima, Arequipa, Cajamarca y Amazonas (Presupuesto de S/. 64,300,233), se ha tenido la siguiente programación para las Unidades Ejecutoras del MINAGRI:

Cuadro N° 03: Resumen de Transferencia

Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Tumbes	6	14'700,000
Lambayeque	15	20'000,000
Ancash	11	10'000,000
Lima	2	2'042,348
Arequipa	6	5'009,122
Cajamarca	9	8'000,000
Amazonas	8	4'548,763
Total	57	64,300,233

Respecto al tercer paquete de actividades, estos se desarrollarán en los departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, San Martín, Cajamarca y Amazonas (Presupuesto de S/. 178,844,838 soles Se ha tenido la siguiente programación para las Unidades Ejecutoras del MINAGRI:

Cuadro N° 04: Resumen de Transferencia

Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Tumbes	15	39,960,643
Piura	13	28,051,159
Lambayeque	19	26,346,300
La Libertad	18	12,820,647
Ancash	22	19,139,886
Lima	5	10,413,288
Ica	13	13,043,057
Arequipa	6	5,173,582
San Martín	16	9,446,451
Cajamarca	11	9,697,794
Amazonas	8	4,752,031
Total	146	178,844,838



Por último, el cuarto paquete estas actividades se desarrollan en los departamentos de Piura, Lambayeque, Ica, Arequipa, Cajamarca y Amazonas. Se ha tenido la siguiente programación para las Unidades Ejecutoras del MINAGRI:

Cuadro N° 05: Resumen de Transferencia

Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Piura	2	4,000,000
Lambayeque	2	2,500,000
Ica	1	480,000
Arequipa	1	500,000
Cajamarca	1	350,000
Amazonas	1	120,000
Total	8	7,950,000

V. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAGRI

En el primer paquete, el número de las actividades ejecutadas para los siguientes departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad (Presupuesto de S/. 160'647,472 soles), indicando también que por cada departamento hubieron saldos adicionales que sumaron 14 saldos adicionales las cuales se detallaran:

- Departamento de Tumbes: 2 actividades adicionales de saldos.
- Departamento de Piura: 2 actividades adicionales de saldos.
- Departamento de Lambayeque: 2 actividades adicionales de saldos.
- Departamento de La Libertad: 8 actividades adicionales de saldos.



Cabe indicar que para el Departamento de Piura hubo un presupuesto adicional de S/. 1'500,000.00 soles.

Cuadro N° 01: Resumen de Ejecución

Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Tumbes	26	36,821,883
Piura	102	61,327,716
Lambayeque	26	34,664,474
La Libertad	53	18,582,824
Ica	3	1,985,751
Arequipa	2	1,836,848
Cajamarca	2	1,633,063
Amazonas	6	1,590,372
San Martin	8	2,204,540
Total	228	160'647,472



Lo que corresponde al segundo paquete de actividades, estos se desarrollaron en los departamentos de: Tumbes, Lambayeque, Ancash, Lima, Arequipa, Cajamarca y Amazonas y (Presupuesto de S/. 61,034,755 soles), se ha tenido la siguiente ejecución para las Unidades Ejecutoras del MINAGRI indicar también que:

- Departamento de Lima: 1 actividad de saldo adicional

Cuadro N° 03: Resumen de Ejecución

Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Tumbes	6	14,694,500
Lambayeque	15	19,288,188
Ancash	11	8,734,948
Lima	2	1,525,159
Arequipa	6	4,543,717
Cajamarca	9	7,902,886
Amazonas	8	4,345,357
Total	58	61,034,755


Respecto al tercer paquete de actividades, estos se desarrollarán en los departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, San Martín, Cajamarca y Amazonas (Presupuesto de S/. 156,697,848 soles). Se ha tenido la siguiente ejecución para las Unidades Ejecutoras del MINAGRI, indicar también que:

- Departamento de Lambayeque : 1 actividad de saldo adicional
- Departamento de Ancash : 5 actividades de saldos adicionales
- Departamento de Ica : 1 actividad de saldo adicional

El departamento de Tumbes, la Unidad Ejecutora que es el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes recibió presupuesto adicional de S/. 3'360,643.

Cuadro N° 04: Resumen de Ejecución

Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Tumbes	15	32,224,460
Piura	13	25,443,859
Lambayeque	19	24,768,529
La Libertad	18	11,201,969
Ancash	26	18,728,503
Lima	5	8,858,258
Ica	14	9,914,413
Arequipa	6	4,846,087
San Martín	16	8,232,253
Cajamarca	11	8,436,915
Amazonas	8	4,042,601
Total	151	156,697,848



Por último, el cuarto paquete, las actividades se desarrollan en los departamentos de Piura, Lambayeque, Ica, Arequipa, Cajamarca y Amazonas. Se ha tenido la siguiente ejecución para las Unidades Ejecutoras del MINAGRI:

Cuadro N° 05: Resumen de Ejecución


Departamentos	Número de Actividades	Presupuesto (S/.)
Piura	2	4,959,604
Lambayeque	2	3,249,500
Ica	1	743,033
Arequipa	1	824,993
Cajamarca	1	336,889
Amazonas	1	113,180
Total	8	10,227,199

A continuación se presenta el consolidado del seguimiento de los cuatro paquetes programados y ejecutados de las unidades ejecutoras del MINAGRI, donde se puede apreciar que en el Departamento de Tumbes donde la Unidad Ejecutora es el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, tiene saldo pendiente de S/7,919,800 soles, y esta demora está originando demora en los pagos a sus proveedores, indicando que los avances físicos de las actividades están al 100 % concluidas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
RESUMEN GENERAL MINAGRI



N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.)	N° DE ACTIVIDADES	META (Km)			
					DESCOLMATACIÓN	LIMPIEZA EN DREÑES	LIMPIEZA DE QUEBRADA	PROTECCIÓN DE RIBERA
1	Tumbes	91,660,643	83,740,843	47	33	234	10	10
2	Piura	92,051,159	91,731,179	117	98	457	25	0
3	Lambayeque	83,846,300	81,970,691	62	116	411	21	5
4	La Libertad	32,820,647	29,784,793	71	92	35	3	4
5	Ancash	29,139,886	27,463,451	37	102	0	2	2
6	Lima	12,455,636	10,383,417	8	19	0	0	0
7	Ica	15,523,057	12,643,197	18	53	0	0	5
8	Arequipa	12,682,704	12,051,645	15	27	0	0	20
9	San Martín	12,446,451	10,436,793	23	4	16	24	15
10	Cajamarca	20,047,794	18,309,754	23	36	0	40	0
11	Amazonas	11,420,794	10,091,511	23	14	0	6	0
		414,095,071.19	388,607,273.36	444	592.76	1,153.24	129.60	61.79



ok

Así mismo, el MINAGRI vía convenio con los gobiernos regionales y un convenio con la Municipalidad de Punta de Bombón del Departamento de Arequipa, transfirió recursos para trabajos de prevención a los siguientes Departamentos:

TRANSFERENCIA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES			
DEPARTAMENTO	1er Paquete	2do Paquete	TOTAL
Tumbes	5,300,000	0	5,300,000
Piura	20,000,000	23,724,818	43,724,818
La Libertad	20,000,000	5,678,671	25,678,671
Lima	9,957,652	4,678,671	14,636,323
Ica	9,000,000	0	9,000,000
San Martín	7,000,000	0	7,000,000
Amazonas	3,451,237	5,367,411	8,818,648
Arequipa	990,878	0	990,878
Cusco	0	3,866,024	3,866,024
Junín	0	3,511,300	3,511,300
Puno	0	3,908,926	3,908,926
Total	75,699,767	50,735,821	126,435,588

A continuación detallaré que entidades se encargaron del Monitoreo y Supervisión de las actividades de prevención en los Gobiernos Regionales, en el marco de los convenios antes mencionados:



Programa de Subsectorial de Irrigaciones (PSI): Es el encargado del Monitoreo y Supervisión de las actividades de prevención para los Departamentos de Tumbes, Piura, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa y San Martín.

Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB): Es el encargado del Monitoreo y Supervisión de las actividades de prevención para el Departamento de Amazonas.

Dirección General de Infraestructura Hidráulica (DGIAR): Es el encargado del Monitoreo y Supervisión de las actividades de prevención para el Departamento de Cusco, Junín y Puno.

En ese sentido, se detallará el presupuesto programado del Ministerio de Agricultura y Riego a:



N°	Descripción	Presupuesto Programado
1	Unidades Ejecutoras del MINAGRI	414,095,071
2	Gobiernos Regionales y Local (convenios)	126,435,588
Total		540,530,659



VI. CONCLUSIONES

5.1 Generales:

1. Los trabajos de las actividades de prevención previstas fueron: descolmatación, limpieza y protección de cauces de ríos, drenes y quebradas.
2. Con la culminación de los trabajos de prevención se logrará permitir el libre flujo del agua en cauces de ríos y quebradas, con la finalidad de prevenir desbordes y disminuir destrucción de infraestructura de riego y/o transporte en beneficio de la población.
3. Con la finalidad de la ejecución de estas actividades en menor plazo, los mecanismos de ejecución fueron: Por Contrata y/o Administración Directa, para ello se hizo necesario contar con profesionales: Un especialista, a cargo de la empresa contratada y otro para el seguimiento y Monitoreo a cargo de la Unidad Ejecutora. *¿cuántos?*
4. Para estos trabajos de prevención se hizo necesario la utilización de maquinaria pesada en la mayoría de las actividades y en algunos casos con mano de obra, residentes de la zona.
5. Para el desarrollo de las actividades de prevención se trabajó coordinadamente con las Juntas de Usuarios, alcaldes y especialmente con los beneficiarios de la zona, para que se desarrollen con normalidad las actividades.
6. En algunos departamentos las metas fueron más de lo que indicaba la ficha técnica, elaborada por la Unidad Ejecutora, esto conlleva mayor impacto para los beneficiarios.

5.2 Por Paquetes:

PAQUETE I:

1. Con un presupuesto programado de S/. 163'000,000 soles y con un presupuesto ejecutado de S/. 160,647,472 soles
2. Para el Departamento de Piura hubo un presupuesto adicional de S/. 1'500,000 soles.
3. En el Departamento de Piura 3 fichas técnicas fueron devueltas a la Autoridad Nacional del Agua y solo se reemplazó 2 fichas técnicas
4. Las actividades programadas y ejecutadas se realizaron en los departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
5. Para el Departamento de Tumbes la Unidad Ejecutora es Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.
6. Para los Departamentos de Piura, Lambayeque, Ica, Arequipa, San Martín la Unidad Ejecutora es el Proyecto de Subsectorial de Irrigación(PSI)
7. Para el Departamento de La Libertad la Unidad Ejecutora es el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña.
8. Para los departamentos de Cajamarca y Amazonas la Unidad Ejecutora es el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB)
9. Los trabajos ejecutados ascienden a 1,084 km de los cuales 217.05 km es el trabajos de descolmatación, 828.09 km en limpieza de drenes, 25.04 km en limpieza de quebradas y 12.56 km en protección de riberas
10. El número total de actividades es de 228 actividades incluidas las actividades por saldos
11. Hubo 14 actividades adicionales de saldos para Tumbes (2), Piura (2), Lambayeque (2) y La Libertad (8)

PAQUETE II:

1. Con un presupuesto programado de S/. 64, 300,233 soles y con un presupuesto ejecutado de S/. 61,034,755 soles.
2. Las actividades programadas y ejecutadas se realizaron en los departamentos de: Tumbes, Lambayeque, Ancash, Lima, Arequipa, Cajamarca y Amazonas
3. Para el Departamento de Tumbes la Unidad Ejecutora es Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.
4. Para los Departamentos de Lambayeque, Ancash, Lima y Arequipa la Unidad Ejecutora es el Proyecto de Subsectorial de Irrigación (PSI).
5. Para los Departamentos de Cajamarca y Amazonas la Unidad Ejecutora es el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.
6. Los trabajos ejecutados ascienden a 135 km de los cuales 91.71 km es el trabajos de descolmatación, 38.58 km en limpieza de drenes, 28.42 km en limpieza de quebradas y 22.87 km en protección de riberas
7. El número total de actividades ejecutadas es de 58 actividades incluida la actividad por saldo en el Departamento de Lima.



ANA	FOLIO N°
DEPHM	11

PAQUETE III:

1. Con un presupuesto programado de S/. 178,844,838 soles, indicando que el presupuesto ejecutado es de S/. 156,362,848 soles.
2. Para el Departamento de Tumbes, la Unidad Ejecutora recibió S/. 3'360,643 soles adicionales.
3. Las actividades programadas y ejecutadas se realizaron en los departamentos de: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, San Martín, Cajamarca y Amazonas
4. Para el Departamento de Tumbes la Unidad Ejecutora es Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.
5. Para los Departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y San Martín la Unidad Ejecutora es el Proyecto de Subsectorial de Irrigación (PSI).
6. Para los Departamentos de Cajamarca y Amazonas la Unidad Ejecutora es el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.
7. Para el Departamento de Lambayeque una ficha técnica no fue ejecutada por incompatibilidad técnica.
8. Para el Departamento de Ancash una ficha técnica no fue ejecutada por problema social.
9. Para el Departamento de San Martín una ficha técnica no fue ejecutada por incompatibilidad técnica.
10. El número total de actividades ejecutadas es de 151 actividades incluida la actividad por saldos en los Departamentos de Lambayeque, Ancash e Ica.

PAQUETE IV:

1. Con un presupuesto programado de S/. 7,950,000 soles.
2. Las actividades programadas y ejecutadas se realizaron en los departamentos de: Piura, Lambayeque, Ica, Arequipa y Amazonas
3. Para los Departamentos de Piura, Lambayeque, Ica y Arequipa la Unidad Ejecutora es el Proyecto de Subsectorial de Irrigación (PSI).
4. Para el departamento de Amazonas la Unidad Ejecutora es el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.
5. El número total de actividades programadas es de 8 actividades.



ANA	FOLIO N°
DEPHM	<i>R</i>

VII. RECOMENDACIONES

1. Continuar priorizando actividades de prevención ante inundaciones en los diferentes departamentos de país mediante fichas técnicas en coordinación con las Unidades desconcentradas AAA y ALA.
2. Reuniones con autoridades regionales y locales para identificar puntos críticos en los diferentes ríos de las cuencas hidrográficas.
3. Coordinar para formular fichas de técnicas con las Unidades Ejecutoras del MINAGRI.
4. Exhortar al Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes agilizar los procesos de pagos pendientes con proveedores y trabajadores.

VIII. ANEXOS

- Avance de las actividades por paquetes
- Cuadros de la consolidación de las actividades
- Informes de seguimiento
- Convenios MINAGRI con Gobiernos Regionales
- Panel Fotografico



ANA	FOLIO N°
DEPHM	13

ANEXOS



ANA	FCL O N°
DEPHM	74

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PAQUETES



ANA	FOLIO N°
DEPHM	15

PAQUETE I



ANA	FOLIO N°
DEPHM	16

**PAQUETE DE ACTIVIDADES
(I Paquete = S/. 163,000)**

ETAPA I = S/. 150,000



DEPARTAMENTO DE TUMBES

Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES

En el departamento de Tumbes se programó 23 actividades (21 programadas y 02 incluidas por saldos), que permitirán efectuar descolmatación de cauces de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en 240.37 km., con un presupuesto programado de S/. 37'000,000.00 nuevos soles.

El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de Tumbes; el avance físico actual es de 100% que representan (240.37 km) y el avance financiero es de 99.52% que representa un monto de S/. 36'821,883.04 nuevos soles.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en Tumbes, se detallan:

1. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO TUMBES, SECTOR CABEZA DE LAGARTO-PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CENTRO MOVIL TUMBES EIRL
Profesional Especializado	: ING. ORLANDO TORRES FERNANDEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. POLICARPIO CALLE SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'763,442
Fecha de Inicio	: 20/07/2015
Meta programada	: 1.0 km
Meta ejecutada	: 1.0 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 EXCAVADORA HYUNDAI, 01 TRACTOR DE ORUGA D-6 04 VOLQUETES Y 01 RETROEXCAVADORA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/10/2015

2. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO TUMBES, SECTOR CERRO BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ICSA CONSTRUCTORES SRL
Profesional Especializado	: ING. JOSÉ FELICIANO IDROGO CRUZADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. POLICARPIO CALLE SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 3'707,692.89
Fecha de Inicio	: 20/07/2015
Meta programada	: 1.32 km
Meta ejecutada	: 1.32 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS CAT, 01 TRACTOR DE ORUGA D-8.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 12/09/2015



3. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO TUMBES, SECTOR PUENTE TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
 Profesional Especializado : ING. JAIME CAMPOS FARFAN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ING. ROBERTO DIAZ PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 3'698,619.26
 Fecha de Inicio : 17/07/2015
 Meta programada : 1.48 km
 Meta ejecutada : 1.48 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 03 EXCAVADORAS HYUNDAI, 02 TRACTOR DE ORUGA D-6, 10 CAMIONES VOLQUETES.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 14/10/2015

4. PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TUMBES, SECTOR LA NORIA, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES (GEOBOLSAS).

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
 Profesional Especializado : ING. ORLANDO TORRES FERNANDEZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROBERTO DIAZ PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 4'189,202.17
 Fecha de Inicio : 22/07/2015
 Meta programada : 0.74 km
 Meta ejecutada : 0.74 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 1 EXCAVADORA, 6 VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA Y 1 CISTERNA
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 20/10/2015

5. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RIO TUMBES, SECTOR LA PEÑA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : OCTALIER EIRL
 Profesional Especializado : ING. JORGE CRUZADO DIAZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. GIAN FRANCO MENDOZA
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 2'836,097
 Fecha de Inicio : 25/07/2015
 Meta programada : 1.00 km
 Meta ejecutada : 1.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS CAT, 03 TRACTOR DE ORUGA D-7, 01 RETROEXCAVADORA.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



6. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS DRENES, CHIVATO-LA CUCHARA, LA CARBONERA, CORRENTOSO, EL PIOJO Y DREN CORRALES, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO CORRALES (EMP. CONST. Y SERV. GRLES. TORRES TORRES EIRL Y TOLMOS ESPINOZA GARCÍA)
Profesional Especializado : ING CARLOS GARCIA CHAPOÑAN.
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. GIAN FRANCO MENDOZA
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 2'520,428
Fecha de Inicio : 23/07/2015
Meta programada : 37.20 km
Meta ejecutada : 37.20 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 06 EXCAVADORA HIDRAULICAS
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 21/10/2015

7. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS DRENES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, LA CONDEZA, PUERTO RICO, HUAQUILLAS BEBEDERO, ESTRADA, TROPEZÓN-SALAMANCA Y SAN JOSÉ, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC
- RAFAEL V. ROBLES
Profesional Especializado : ING. YURI RUEDA CHAVEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING GIAN FRANCO MENDOZA
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 1'271,613
Fecha de Inicio : 23/07/2015
Meta programada : 18.00 km
Meta ejecutada : 18.00 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS KOMATSU, 03 TRACTOR DE ORUGA D-7, 01 RETROEXCAVADORA.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 12/09/2015



8. LIMPIEZA Y ARRIMADO DEL DREN COLECTOR, CRUZ BLANCA, NUEVA ESPERANZA, CERRO BLANCO, TACURAL, DISTRITOS DE HOSPITAL, SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO CRUZ BLANCA (CORDOVA LOPEZ WILMER Y VENTIMILLA PEÑA MANUEL DE JESUS)
Profesional Especializado : ING. WILMER CORDOVA LOPEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING LOURDES SALDARRIAGA
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 607,640
Fecha de Inicio : 20/07/2015
Meta programada : 5.00 km
Meta ejecutada : 5.00 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 01 EXCAVADORAS CAT, 01 TRACTOR DE ORUGA D-6,
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 14/09/2015




9. PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TUMBES, SECTOR EL SAUCE, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

ANA	FOLIO N°
DEPHM	18

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : EMPRESA CONSTRUCTORA JORDAN SRL
 Profesional Especializado : ING. ORLANDO ALEMAN ALEMAN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ADAN MENDOZA SIANCAS
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 4'703,970
 Fecha de Inicio : 20/07/2015
 Meta programada : 1.22 km
 Meta ejecutada : 1.22 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 03 EXCAVADORA CAT
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 17/10/2015

10. PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, SECTOR LA POLVAREDA, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSTRUCCIONES POKER DE ASES SAC
 Profesional Especializado : ING. NOLBERTO ÑECO GARCIA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING ADAN MENDOZA SIANCAS
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 1'645,337
 Fecha de Inicio : 22/07/2015
 Meta programada : 0.23 km
 Meta ejecutada : 0.23 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 CAMIONES VOLQUETES.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 19/09/2015



11. PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA URBINA EN EL TRAMO PRÓXIMO DEL CANAL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : EMP. NEGOCIACIONES E INVERSIONES JORKA SRL
 Profesional Especializado : ING. LUIS ALBERTO OLAYA OLIVARES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING ADAN MENDOZA SIANCAS
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 440,566
 Fecha de Inicio : 24/07/2015
 Meta programada : 0.18 km
 Meta ejecutada : 0.18 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 CAMIONES VOLQUETES.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 06/09/2015



12. PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TUMBES, SECTOR CAPTACIÓN ARENA-LA PALMA, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CARLOS BOYER JARAMILLO
Profesional Especializado	: ING. HUGO AMERICO ACUÑA PERALTA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING JAIME PERLECHE FUENTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 943,792
Fecha de Inicio	: 22/07/2015
Meta programada	: 0.20 km
Meta ejecutada	: 0.20 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 CAMIONES VOLQUETES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 04/09/2015

13. PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TUMBES, SECTOR CAPTACIÓN PAMPA GRANDE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ISSAC EIRL
Profesional Especializado	: ING. HECTOR EDWIN CARLIN MOGOLLON
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING JAIME PERLECHE FUENTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 761,288
Fecha de Inicio	: 27/07/2015
Meta programada	: 0.18 km
Meta ejecutada	: 0.18 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 05/09/2015



14. PROTECCIÓN DEL RIO TUMBES MARGEN IZQUIERDA SECTORES URCOS, VISTA HERMOSA Y CRISTALES, DISTRITO DE CORRALES-SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO EL MILAGRO (EMP. CONST. Y SERV. J&D SILDARRIAGA Y CONST. J&J ALEMAN)
Profesional Especializado	: ING. ALEXIS VLADIMIR SILDARRIAGA PEÑA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING JAIME PERLECHE FUENTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'287,116
Fecha de Inicio	: 22/07/2015
Meta programada	: 0.26 km
Meta ejecutada	: 0.26 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/09/2015



15. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN SALITRAL, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

ANA	FOLIO N°
DEPHM	19

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : EMP. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC
 Profesional Especializado : ING. ALEXIS VLADIMIR SALDARRIAGA PEÑA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 149,500
 Fecha de Inicio : 20/08/2015
 Meta programada : 2.00 km
 Meta ejecutada : 2.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 01 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 03/09/2015

16. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN LOS AGUCHOS, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : EDU CONSTRUYE EIRL
 Profesional Especializado : ING. CARLOS YENCO FURLONG SOTO
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING YONDER URIARTE CARRASCO
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 117,500
 Fecha de Inicio : 14/08/2015
 Meta programada : 2.00 km
 Meta ejecutada : 2.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 03/09/2015



17. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS DRENES EL PARRAMAL, ALGARROBAL Y EL MANGAL, SECTORES LA PAMPA Y LECHUGAL, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES YOGIA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DAGNER QUISPE ALEMAN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING YONDER URIARTE CARRASCO
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 135,000
 Fecha de Inicio : 20/08/2015
 Meta programada : 2.50 km
 Meta ejecutada : 2.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 07/09/2015



18. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS DRENES LAMEDEROS, LECHUGAL Y JABONCILLO, SECTORES LA COJA, LA LECHUGAL Y PORVENIR, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : EDU CONSTRUYE EIRL
Profesional Especializado : ING. CARLOS YENCO FURLONG SOTO
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING YONDER URIARTE CARRASCO
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 135,000
Fecha de Inicio : 17/08/2015
Meta programada : 2.50 km
Meta ejecutada : 2.50 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORA CAT, 01 TRACTOR DE ORUGAS D-6.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 03/09/2015

19. LIMPIEZA Y ARRIMADO DE LA QUEBRADA ALGARROBAL, SECTORES PUEBLO NUEVO Y EL TUTUMO, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SAC
Profesional Especializado : ING. CARLOS YENCO FURLONG SOTO
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 250,000
Fecha de Inicio : 15/08/2015
Meta programada : 2.50 km
Meta ejecutada : 2.50 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 02/09/2015

20. PROTECCIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS MARGEN IZQUIERDA RÍO ZARUMILLA, SECTORES DE POCITOS ALTO DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL CODO SAC
Profesional Especializado : ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING YONDER URIARTE CARRASCO
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 1'579,500
Fecha de Inicio : 20/08/2015
Meta programada : 0.45 km
Meta ejecutada : 0.45 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 19/10/2015



21. PROTECCIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS MARGEN IZQUIERDA RÍO ZARUMILLA , SECTORES DE LA PALMA, LA COJA, LECHUGAL, BALDARRAGO DEL DISTRITO PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

ANA	FOLIO N°
DEPHM	20

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : EMP. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZARUMILLA SAC
 Profesional Especializado : ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING YONDER URIARTE CARRASCO
 Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
 Presupuesto : S/. 1'836,007
 Fecha de Inicio : 21/08/2015
 Meta programada : 0.566 km
 Meta ejecutada : 0.566 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 01 EXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 20/10/2015



DEPARTAMENTO DE PIURA

En el departamento de Piura se programó 102 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 435.27 km., con un presupuesto S/. 60'000,000 nuevos soles. Recibió S/ 1'500,000 adicional a su presupuesto

El Proyecto Subsectorial de Irrigación es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de Piura; el avance físico actual es de 100.00% que representan (435.23 km) y el avance financiero es de 99.72% que representa un monto de S/. 61'327,716 nuevos soles.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en Piura, se detallan:

1. DESCOLMATACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAUCE DEL RIO PIURA - TRAMO PUENTE INDEPENDENCIA KM 0+000 - 13+000.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING MIGUEL CABREJOS SAMPÉN
Seguimiento y Coordinación	: ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto	: S/. 7'149,941
Fecha de Inicio	: 10/07/2015
Meta programada	: 13.60 km
Meta ejecutada	: 13.60 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 15 TRACTORES DE ORUGA, 12 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES, 17 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORAS Y 02 CISTERNAS.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/07/2015

2. DESCOLMATACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAUCE DEL RIO PIURA - TRAMO KM 13+000 - LAGUNA RAMÓN.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN MIGUEL DE PIURA
Profesional Especializado	: ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING CARLOS MIGUEL CHICLAYO PADILLA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto	: S/. 18'025,616
Fecha de Inicio	: 01/08/2015
Meta programada	: 22.14 km
Meta ejecutada	: 22.10 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 6 TRACTORES DE ORUGA, 8 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 12 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORA Y 26 JORNALES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/09/2015



3. DESCOLMATACIÓN DE LA SALIDA DEL RIO PIURA AL MAR TRAMO LAGUNA RAMÓN - PAMPA LAS SALINAS.

ANA	FOLIO Nº
DEPHM	21

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. JULIO OLIVA RETO
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING MIGUEL CABREJOS SAMPÉN
 Seguimiento y Coordinación : ALA MEDIO Y BAJO PIURA
 Presupuesto : S/. 6'294,970
 Fecha de Inicio : 07/08/2015
 Meta programada : 12.0 km
 Meta ejecutada : 12.0 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 05 TRACTORES DE ORUGA, 05 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 02 VOLQUETES, 01 MOTONIVELADORA Y 5 JORNALES.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 06/09/2015

4. DESCOLMATACIÓN CAUCE DE RIO CHIRA SECTOR MIRAMAR LA BOCANA - VICHAYAL – PAITA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC
 Profesional Especializado : ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING JUAN RAÚL VALDIVIEZO GONZAGA
 Seguimiento y Coordinación : ALA MEDIO Y BAJO PIURA
 Presupuesto : S/. 3'674,194
 Fecha de Inicio : 24/07/2015
 Meta programada : 1.80 km
 Meta ejecutada : 1.80 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 05 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES, 06 VOLQUETES Y 16 JORNALES.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 21/08/2015

5. DESCOLMATACIÓN CAUCE DE RIO CHIRA - SECTOR LA HUACA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC
 Profesional Especializado : ING. FREDER ALBERTO GUERRA GONZALES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING VICTORIANO SANTAMARÍA CAJUSOL
 Seguimiento y Coordinación : ALA MEDIO Y BAJO PIURA
 Presupuesto : S/. 3'656,083
 Fecha de Inicio : 24/07/2015
 Meta programada : 2.20 km
 Meta ejecutada : 2.20 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 04 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 02 CARGADORES FRONTALES, 9 VOLQUETES Y 14 JORNALES.
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 22/08/2015



6. DESCOLMATACIÓN CAUCE RIO CHIRA, SECTOR LA HUACA (SEGUNDO TRAMO) TAMARINDO – PAITA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC
Profesional Especializado	: ING. JAVIER BELTRÁN CASTILLO ÁVILA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FÉLIX BARDALES PATIÑO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHIRA
Presupuesto	: S/. 1'442,110
Fecha de Inicio	: 24/07/2015
Meta programada	: 2.60 km
Meta ejecutada	: 2.60 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 05 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 14 VOLQUETES y 8 JORNALES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 23/08/2015

7. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO CHIRA, SECTOR AMOTAPE- AMOTAPE – PAITA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO SAC
Profesional Especializado	: ARQ. GERARDO GUTIERREZ DIOSES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOYCE GERALDINE PULACHE SARANGO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHIRA
Presupuesto	: S/. 1'068,502
Fecha de Inicio	: 24/07/2015
Meta programada	: 0.74 km
Meta ejecutada	: 0.74 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 04 TRACTORES DE ORUGA, 02 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS, 04 VOLQUETES Y 5 JORNALES.
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/08/2015

8. DESCOLMATACIÓN DREN MOQUEGUANOS II

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
Profesional Especializado	: ING. JUAN FRANCISCO AQUINO CARLÍN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHIRA
Presupuesto	: S/. 556,200
Fecha de Inicio	: 12/08/2015
Meta programada	: 10.3 km
Meta ejecutada	: 10.3 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 01 TRACTOR DE ORUGA, 03 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS Y 09 CARGADORES FRONTALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 05/09/2015



9. DESCOLMATACIÓN DREN CP4

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
 Profesional Especializado : ING. JOSÉ CASTRO PISFIL
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS
 Seguimiento y Coordinación : ALA SAN LORENZO
 Presupuesto : S/. 243, 000
 Fecha de Inicio : 14/08/2015
 Meta programada : 4.50 km
 Meta ejecutada : 4.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 02 EXCAVADORAS Y 2 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 26/08/2015

10. ENROCADO RIO CHIPILLICO SECTOR PAMPA ELERA ALTA

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha reformulada por el ANA y entregada al PSI por ser la unidad ejecutora.

11. DESCOLMATACIÓN DEL RIO CHIPILLICO SECTOR PAMPA ELERA ALTA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
 Profesional Especializado : ING. FRANCISCO TERCENIO BARRIOS CHUYES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
 Seguimiento y Coordinación : ALA SAN LORENZO
 Presupuesto : S/. 28,301
 Fecha de Inicio : 15/08/2015
 Meta programada : 0.15 km
 Meta ejecutada : 0.15 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 01 TRACTOR ORUGA Y 02 EXCAVADORAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 19/08/2015



12. DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA MOQUEGUANOS TRAMO INICIAL EN EL SECTOR PARTIDOR-TEJEDORES TJ05

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha no priorizada

13. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHIPILLICO SECTOR PAMPA ELERA BAJA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
 Profesional Especializado : ING. FRANCISCO TERCENIO BARRIOS CHUYES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
 Seguimiento y Coordinación : ALA SAN LORENZO
 Presupuesto : S/. 69,544
 Fecha de Inicio : 25/08/2015
 Meta programada : 0.60 km
 Meta ejecutada : 0.60 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 02 TRACTORES ORUGA
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 26/08/2015



14. DESCOLMATACIÓN DREN CARNEROS SECTOR CP4 Y HUALTACO II

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GENERALES MARIEL S.A.C
Profesional Especializado	: ING. EDUARDO ENRIQUE LÓPEZ BECERRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/.1'069,200
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 19.80 km
Meta ejecutada	: 19.80 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

15. DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA RATÓN MUERTO EN EL SECTOR TJ 05 Y SAN ISIDRO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. FRANCISCO TERENCE BARRIOS CHUYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 278,533
Fecha de Inicio	: 30/07/2015
Meta programada	: 2.7 km
Meta ejecutada	: 2.7 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 TRACTORES DE ORUGA, 04 EXCAVADORAS y 09 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/08/2015



16. DESCOLMATACIÓN DEL DREN CP2-COLERA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. JOSÉ CASTRO PISFIL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 270,000
Fecha de Inicio	: 31/07/2015
Meta programada	: 5.0 km
Meta ejecutada	: 5.0 km.
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS Y 03 CARGADORES FRONTALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/08/2015



17. DESCOLMATACIÓN CAUCE DE QUEBRADA EL EREO II

ANA	FOLIO N°
DEPHM	23

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
 NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
 Profesional Especializado : ING. JAVIER BELTRÁN CASTILLO ÁVILA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA
 Seguimiento y Coordinación : ALA SAN LORENZO
 Presupuesto : S/. 232,206
 Fecha de Inicio : 05/08/2015
 Meta programada : 8.00 km
 Meta ejecutada : 8.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 02 TRACTORES ORUGA
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 29/08/2015

18. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SAN FELIPE SECTOR DE MALINGAS

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
 NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
 Profesional Especializado : ING. FRANCISCO TERCENIO BARRIOS CHUYES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MIGUEL ÁNGEL ODAR ESPINOZA
 Seguimiento y Coordinación : ALA SAN LORENZO
 Presupuesto : S/. 212,334
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 4.00 km
 Meta ejecutada : 4.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 03 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS Y 09 VOLQUETES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 09/08/2015



19. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL EREO III EN EL SECTOR SOMATE ALTO-EL TABLAZO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES -
 NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
 Profesional Especializado : ING. JAVIER BELTRÁN CASTILLO ÁVILA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA
 Seguimiento y Coordinación : ALA SAN LORENZO
 Presupuesto : S/. 172,800
 Fecha de Inicio : 01/08/2015
 Meta programada : 3.90 km
 Meta ejecutada : 3.90 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 03 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS y 05 VOLQUETES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 17/08/2015



20. DESCOLMATACIÓN CAUCE DE QUEBRADA SAN FRANCISCO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. LUIS ALBERTO REGALADO MORALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MAX ALBERTO BERNABÉ ORELLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 57,731
Fecha de Inicio	: 14/08/2015
Meta programada	: 0.30 km
Meta ejecutada	: 0.30 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 TRACTORES DE ORUGA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/08/2015

21. DESCOLMATACIÓN DEL RIO PIURA, EN EL SECTOR EL CARBÓN – MALINGAS

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN LORENZO-SERVICIOS GENERALES - NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL S.A.C.
Profesional Especializado	: ING. LUIS ALBERTO REGALADO MORALES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MAX ALBERTO BERNABÉ ORELLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 232,206
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 0.60 km
Meta ejecutada	: 0.60 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 02 EXCAVADORAS y 03 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 13/08/2015



22. ENROCADO TRAMO CRITICO DREN CARNEROS

ACTIVIDAD NO EJECUTADA: Ficha reformulada y entregada al PSI



23. DESCOLMATACIÓN DEL DREN ÑÁCARA- MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 104,360
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.25 km
Meta ejecutada	: 7.25 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 54 PEONES y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015



24. DESCOLMATACIÓN DEL DREN CHECO ALTO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL

ANA	FOLIO Nº
DEPHM	24

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 86,368
Fecha de Inicio : 10/08/2015
Meta programada : 6.00 km
Meta ejecutada : 6.00 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 42 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 01/09/2015

25. DESCOLMATACIÓN DE DREN LOS ZORROS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 143,946
Fecha de Inicio : 10/08/2015
Meta programada : 10.00 km
Meta ejecutada : 10.00 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 24 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 01/09/2015



26. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SAN MIGUEL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 100,762
Fecha de Inicio : 03/08/2015
Meta programada : 7.00 km
Meta ejecutada : 7.00 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 43 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 29/08/2015



27. DESCOLMATACIÓN DEL DREN ZAPOTAL- MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 24 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/08/2015

28. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL ZAPATA EL DIAMANTE BAJO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 107,960
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.50 km
Meta ejecutada	: 7.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015



29. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SIGE - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 14 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/08/2015



30. DESCOLMATACIÓN DEL DREN HUASIMAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 100,762
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 7.00 km
 Meta ejecutada : 7.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 40 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 29/08/2015

31. DESCOLMATACIÓN DEL DREN WISQUIRIS- MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 86,368
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 6.00 km
 Meta ejecutada : 6.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 42 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : Ninguno
 Fecha de término : 26/08/2015



32. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL MOLINO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 50,381
 Fecha de Inicio : 25/08/2015
 Meta programada : 3.50 km
 Meta ejecutada : 3.50 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 01/09/2015



33. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SERAPIO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 19 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/08/2015

34. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LA ENCANTADA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 100,762
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 7.00 km
Meta ejecutada	: 7.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 49 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015

35. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SALITRAL- MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA- HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 27 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 24/08/2015



36. DESCOLMATACIÓN DEL DREN MARTÍNEZ - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL

ANA	FOLIO Nº
DEPHM	26

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 35,987
Fecha de Inicio : 04/08/2015
Meta programada : 2.50 km
Meta ejecutada : 2.50 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 9 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 24/08/2015

37. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LA TERCERA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 21,592
Fecha de Inicio : 11/08/2015
Meta programada : 1.50 km
Meta ejecutada : 1.50 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 19 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 29/08/2015

38. DESCOLMATACIÓN DEL DREN FÉNIX - MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 43,184
Fecha de Inicio : 03/08/2015
Meta programada : 3.00 km
Meta ejecutada : 3.00 km
Avance Físico : 100%
Mano de Obra : 16 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 28/08/2015



39. DESCOLMATACIÓN DEL DREN CIENAGOS IIA - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 35,987
Fecha de Inicio	: 04/08/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 8 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/08/2015

40. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LAS DIECINUEVE - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 21,592
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 8 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/08/2015



41. DESCOLMATACIÓN DEL DREN CARMELO BAJO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 71,973
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/08/2015



42. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL COCO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. JORGE LUIS CHILCÓN HURTADO
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 35,987
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 2.50 km
 Meta ejecutada : 2.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 9 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 14/08/2015

43. DESCOLMATACIÓN DEL DREN CHAVÉELO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 21,592
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 1.50 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 24 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 14/08/2015



44. DESCOLMATACIÓN DEL DREN PASICHE - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 21,592
 Fecha de Inicio : 04/08/2015
 Meta programada : 1.5 km
 Meta ejecutada : 1.5 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 24 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 18/08/2015



45. DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAREDONES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 143,946
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 10.00 km
Meta ejecutada	: 10.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 100 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

46. DESCOLMATACIÓN DEL DREN TRIGO - MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 33 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015



47. DESCOLMATACIÓN DEL DREN TORTOLITAS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARIAL DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 71,973
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRÁULICA, 11 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/08/2015



48. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LAGUNAS- MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA

ANA	FOLIO Nº
DEPHM	28

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 100,762
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 7.00 km
 Meta ejecutada : 7.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 43 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 29/08/2015

49. DESCOLMATACIÓN DEL DREN CARMELO ALTO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MIGUEL A. FLORES ZETA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 71,973
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 5.00 km
 Meta ejecutada : 5.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 10 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 28/08/2015



50. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LA HUERTA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 21,592
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 1.50 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 14/08/2015



51. DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAMPAS II EX GANADERA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

52. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LOMA NEGRA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/08/2015



53. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SAN VICENTE - MARGEN DERECHA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/08/2015



54. DESCOLMATACIÓN DEL DREN INVERNAS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 14,395
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 1.00 km
 Meta ejecutada : 1.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 15 PEONES Y 01CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 14/08/2015

55. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SAN HILARIÓN - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 21,592
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 1.50 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 17 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 14/08/2015



56. DESCOLMATACIÓN DEL RIO PIURA SECTOR PRAXEDES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 1'196,910
 Fecha de Inicio : 03/08/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 1.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



57. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO PIURA, SECTOR FRANCO ALTO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SANDOVAL OJEDA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ MARINA AGUILAR TUNI
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 1'320,393
Fecha de Inicio	: 03/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

58. DESCOLMATACIÓN DEL DREN MORROPÓN Y FRANCO - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAUQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 71,973
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 30 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

59. DESCOLMATACIÓN DEL DREN INVERNAS - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAUQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 20,780
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015



60. DESCOLMATACIÓN DEL DREN HUAQUILLAS - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 28,789
 Fecha de Inicio : 13/08/2015
 Meta programada : 2.00 km
 Meta ejecutada : 2.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 20/08/2015

ANA	FOLIO N°
DEPHM1	30

61. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LA CAONA - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 28,789
 Fecha de Inicio : 13/08/2015
 Meta programada : 1.40 km
 Meta ejecutada : 1.40 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 20/08/2015



62. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LA LUZ - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 25,174
 Fecha de Inicio : 13/08/2015
 Meta programada : 4.50 km
 Meta ejecutada : 4.50 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 25/08/2015



63. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SONDRILLO- MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAUQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 65,405
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 22 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

64. DESCOLMATACIÓN DEL DREN BARRANZUELA - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAUQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 27,801
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 26/08/2015



65. DESCOLMATACIÓN DEL DREN GUAYAQUILES - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAUQUE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 25,780
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 17 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 26/08/2015



66. DESCOLMATACIÓN DEL DREN ALVAS - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 24,770
 Fecha de Inicio : 13/08/2015
 Meta programada : 2.50 km
 Meta ejecutada : 2.50 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 26/08/2015

ANA	FOLIO N°
DEPHM	31

67. DESCOLMATACIÓN DEL DREN PALTALES - MARGEN DERECHA DEL RIO LA GALLEGA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. ALVARO NIZAMA YAMUNAQUE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JULIO CESAR TORRES NAVARRO
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 20,780
 Fecha de Inicio : 13/08/2015
 Meta programada : 3.00 km
 Meta ejecutada : 3.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 20 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 20/08/2015



68. DESCOLMATACIÓN DEL DREN BUENOS AIRES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. WILMAN CHANTA NEYRA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JORGE CHAMBA VICENTE
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 28,606
 Fecha de Inicio : 29/08/2015
 Meta programada : 2.75 km
 Meta ejecutada : 2.75 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 35 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 01/09/2015



69. DESCOLMATACIÓN DEL DREN PUEBLO NUEVO - MARGEN DERECHA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 26,646
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 0.76 km
Meta ejecutada	: 0.76 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 33 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

70. DESCOLMATACIÓN DEL DREN BEJUCAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 53,189
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 17 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

71. DESCOLMATACIÓN DEL DREN PILCA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILMAN CHANTA NEYRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE CHAMBA VICENTE
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 25,780
Fecha de Inicio	: 29/08/2015
Meta programada	: 10.00 km
Meta ejecutada	: 10.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 35 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



72. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL INGENIO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. WILMAN CHANTA NEYRA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JORGE CHAMBA VICENTE
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 143,946
 Fecha de Inicio : 29/08/2015
 Meta programada : 10.0 km
 Meta ejecutada : 10.0 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 19 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015

ANA	FOLIO N°
DEPHM	32

73. DESCOLMATACIÓN DEL DREN PAJONAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CORRAL DEL MEDIO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. WILMAN CHANTA NEYRA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JORGE CHAMBA VICENTE
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 57,578
 Fecha de Inicio : 29/08/2015
 Meta programada : 4.00 km
 Meta ejecutada : 4.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 33 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



74. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL CEREZO CHISPO ALTO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. FLOR ANGÉLICA GUEVARA BELLODAS
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 100,762
 Fecha de Inicio : 28/08/2015
 Meta programada : 7.00 km
 Meta ejecutada : 7.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 93 PEONES Y 01 CAPATAZ
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



75. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL NARANJO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 64,776
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 4.50 km
Meta ejecutada	: 4.50 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 64 PEONES Y 01 CAPATAZ
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

76. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL COCO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRÁULICA Y 02 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

77. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SAN JUAN - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 26/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 40 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



78. DESCOLMATACIÓN DEL DREN PALACIOS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

ANA	FOLIO N°
DEPHM	33

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. FLOR ANGÉLICA GUEVARA BELLODAS
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 43,184
 Fecha de Inicio : 27/08/2015
 Meta programada : 3.00 km
 Meta ejecutada : 3.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 40 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015

79. DESCOLMATACIÓN DEL DREN LOS ALAMBRES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 86,368
 Fecha de Inicio : 20/08/2015
 Meta programada : 6.00 km
 Meta ejecutada : 6.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 64 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



80. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL TUTUMO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. FLOR ANGÉLICA GUEVARA BELLODAS
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 43,184
 Fecha de Inicio : 28/08/2015
 Meta programada : 3.00 km
 Meta ejecutada : 3.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 29 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



81. Descolmatación Del Dren Rancho Molina - Margen Izquierda Del Rio Piura

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE MARTIN VARGAS CORDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FLOR ANGÉLICA GUEVARA BELLODAS
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 40 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

82. DESCOLMATACIÓN DEL DREN CONCHA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 14,395
Fecha de Inicio	: 28/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



83. DESCOLMATACIÓN DEL DREN NIEVES- MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. KAREM LYSSET ZAPARAT PALOMINO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. KAREN MINELLY CALLE RUBIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 14,395
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 10 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015



84. DESCOLMATACIÓN DE DREN ALGARROBAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 86,368
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 6.00 km
 Meta ejecutada : 6.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 34 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 01/09/2015

34	DEPHM
FOLIO N°	AREA

85. DESCOLMATACIÓN DE DREN MARTINO - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 57,578
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 4.00 km
 Meta ejecutada : 4.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 35 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 22/08/2015



86. DESCOLMATACIÓN DE DREN LIMONAL BADO DE GARZA - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 24,470
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 1.70 km
 Meta ejecutada : 1.70 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 19 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 21/08/2015



87. DESCOLMATACIÓN DE DREN SANTA ROSA CHAQUIRO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 20 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/08/2015

88. DESCOLMATACIÓN DE DREN RISCO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 23,031
Fecha de Inicio	: 31/08/2015
Meta programada	: 1.60 km
Meta ejecutada	: 1.60 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 25 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

89. DESCOLMATACIÓN DE DREN CIRUELO CARRIZO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 86,368
Fecha de Inicio	: 14/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 17 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/08/2015



90. DESCOLMATACIÓN DE DREN CEREZO- MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 40,305
 Fecha de Inicio : 13/08/2015
 Meta programada : 2.80 km
 Meta ejecutada : 2.80 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 9 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 01/09/2015

91. DESCOLMATACIÓN DE DREN SIFÓN COLORADO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 86,368
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 6.00 km
 Meta ejecutada : 6.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 18 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 01/09/2015



92. DESCOLMATACIÓN DE DREN CAMPO NUEVO LIMÓN DOTOR - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 43,184
 Fecha de Inicio : 26/08/2015
 Meta programada : 3.00 km
 Meta ejecutada : 3.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 25 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



93. DESCOLMATACIÓN DE DREN PAMPAS TAMARINDO PANGA PANGA - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE


Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 65,496
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 4.55 km
Meta ejecutada	: 4.55 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 15 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/09/2015

94. DESCOLMATACIÓN DE DREN PAREJA LIMONAL - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 28,789
Fecha de Inicio	: 11/08/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 8 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 21/08/2015

95. DESCOLMATACIÓN DE DREN FAICAL CORNEJO - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. DANY TESEN PARIENTE
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 14,395
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 1.0 km
Meta ejecutada	: 1.0 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 10 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 21/08/2015



96. DESCOLMATACIÓN DE DREN MANZANARES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

ANA	FOLIO N°
DEPHM	36

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 26,845
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 1.87 km
 Meta ejecutada : 1.87 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 12 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 21/08/2015

97. DESCOLMATACIÓN DE DREN ARROZAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 164,397
 Fecha de Inicio : 31/08/2015
 Meta programada : 5.00 km
 Meta ejecutada : 5.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 30 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



98. DESCOLMATACIÓN DEL DREN EL COCO - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
 Profesional Especializado : ING. DANY TESEN PARIENTE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
 Presupuesto : S/. 57,578
 Fecha de Inicio : 26/08/2015
 Meta programada : 4.00 km
 Meta ejecutada : 4.00 km
 Avance Físico : 100%
 Mano de Obra : 64 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 02/09/2015



99. DESCOLMATACIÓN DE DREN POLLUCO ATERRIZAJE - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. CÉSAR NICOLAS INICIO IRIGOIN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 43,184
Fecha de Inicio	: 26/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 16 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

100. DESCOLMATACIÓN DE DREN MANGA MANGA - MARGEN DERECHA DEL RIO BIGOTE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. CÉSAR NICOLAS INICIO IRIGOIN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ROBERTO SIRLOPÚ SAAVEDRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 57,578
Fecha de Inicio	: 24/08/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 100%
Mano de Obra	: 18 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

En el departamento de Lambayeque se programó 27 actividades (25 programadas y 02 incluidas por saldos), que permitirán efectuar Descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 343 km., con un presupuesto programado de S/. 35'000,000 soles.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de Lambayeque; el avance físico actual es de 93% que representan (319 km) y el avance financiero es de 99.00% que representa un monto de S/. 34'664,474 soles.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en Lambayeque, se detallan:

1. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHINIAMA; SECTOR HIGUERÓN, DISTRITO DE MOTUPE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO MOTUPE: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'343,743
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 3.93 km
Meta ejecutada	: 3.93 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015

2. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHINIAMA; SECTOR LA ARENA MOLINO EL CARMEN DISTRITO DE MOTUPE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO MOTUPE: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CIRO ANTONIO SALAZAR MONTAÑO
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'555,701
Fecha de Inicio	: 12/08/2015
Meta programada	: 3.82 km
Meta ejecutada	: 3.82 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/09/2015



3. DESCOLMATACIÓN DEL RIO MOTUPE SECTOR MONTEVERDE AL LAGO LA NIÑA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO LA LECHE: PIURAMAQ S.R.L Y SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. ROBERT JUSTINO ESPINOZA REYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 7'093,631
Fecha de Inicio	: 05/08/2015
Meta programada	: 15.40 km
Meta ejecutada	: 15.40 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 6 TRACTORES ORUGAS, 4 EXCAVADORA HIDRAULICA, 1 CARGADOR FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 40 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 11/09/2015

4. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE, SECTOR HUACA LAS VENTANAS

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAQ S.R.L
Profesional Especializado	: ING. GILBERTO ELEAZAR CRUZ BAZÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'050,136
Fecha de Inicio	: 05/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORA HIDRAULICA, 1 FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 12 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/08/2015



5. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO LA LECHE; SECTOR LAS JUNTAS-MONTEVERDE, DISTRITOS DE ILLIMO Y MÓRROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAQ S.R.L
Profesional Especializado	: ING. GILBERTO ELEAZAR CRUZ BAZÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
Presupuesto	: S/. 5'385,709
Fecha de Inicio	: 13/07/2015
Meta programada	: 7.50 km
Meta ejecutada	: 7.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 9 TRACTORES ORUGAS, 4 EXCAVADORA HIDRAULICA, 1 FRONTAL, 6 VOLQUETES Y 18 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 08/08/2015



6. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO OLMOS; SECTOR MIRAFLORES, MEDANO, DISTRITO DE OLMOS Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

ANA	FOLIO N°
DEPHM	38

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
 Presupuesto : S/. 2'231,057
 Fecha de Inicio : 31/08/2015
 Meta programada : 4.00 km
 Meta ejecutada : 4.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 7 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORA HIDRAULICA, 4 CARGADORES FRONTALES Y 12 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 06/09/2015

7. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO OLMOS; SECTOR EL PALMO, NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE OLMOS Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
 Presupuesto : S/. 694,062
 Fecha de Inicio : 07/08/2015
 Meta programada : 1.34 km
 Meta ejecutada : 1.34 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 4 TRACTORES ORUGAS, 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 6 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 20/08/2015

8. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO OLMOS, SECTOR LA JULIANA DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO OLMOS: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS S.R.L – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE - OLMOS - LA LECHE
 Presupuesto : S/. 713,128
 Fecha de Inicio : 14/08/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 1.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 5 TRACTORES ORUGAS, 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 10 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 28/08/2015



9. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, MOCHUMI, FERREÑAFE Y PCSI (DRENES 1000-36.1, 100036.2, 1000-35, 1000-34, 1000-34.1, 1000-34.2, 1000-33, 1000-33.1, 1000-33.2, 1000-33.3, 1000-33.4, 1000-33.5, 1000-33.6, 1000-32, 1000-32.1, 1000-32.3, 1600-11.1, 1600-14, 1600-14.1, 1600-14.2, 1400-0.16, 1400-0.14, 1400-013, 1400-12, 1400-12.4, 1400-011, 1400-10, 1400-10.2, 1400-9, 1400-9.2, 1400-18.2, 1400-7, 1522-013, 1522-0.14, 1522-4, 1522-8, CANAL ANTIGUO TAYMI, 1220, PURÍSIMA)

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto : S/. 596,653
Fecha de Inicio : 05/08/2015
Meta programada : 64.09 km
Meta ejecutada : 52.39 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 30 JORNALES
Problemas : DRENES LIMPIOS LONGITUD 11.07 KM Y SE LLEGÓ A 64.10 KM.
Fecha de término : 04/09/2015

10. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE 2100-1, 2210

ACTIVIDAD NO EJECUTADA, debido a que la Junta de Usuarios ya lo había ejecutado

11. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE 3210, 3710-1, 3110, 3400

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto : S/. 89,946
Fecha de Inicio : 22/08/2015
Meta programada : 9.70km
Meta ejecutada : 8.47 km
Avance Físico : 87%
Maquinaria y Equipos : 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 25 JORNALES
Problemas : EI DREN 3110, NO SE PUEDE EJECUTAR POR ESTAR CLAUSURADO
Fecha de término : 04/09/2015.



12. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE 4200-1, 4200-1.1, 4200-1.2, 4200-2

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
 Presupuesto : S/. 65,178
 Fecha de Inicio : 22/08/2015
 Meta programada : 7.03 km
 Meta ejecutada : 7.03 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 2 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 10 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 28/08/2015

13. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE 5110, 5120, 5200, 5050, 5210, 5220

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
 Presupuesto : S/. 124,601
 Fecha de Inicio : 25/08/2015
 Meta programada : 13.44 km
 Meta ejecutada : 13.44 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 2 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 10 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 04/09/2015



14. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE 6100

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS GENERALES MARIEL S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. RODOLFO BANCES INOÑÁN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. PEDRO RODOLFO LEON MENÉNDEZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
 Presupuesto : S/. 13,041
 Fecha de Inicio : 25/08/2015
 Meta programada : 1.40 km
 Meta ejecutada : 1.40 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 5 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 28/08/2015



15. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN SISTEMA DE DRENAJE POPAN CARNICHE BAJO 1, CARNICHE BAJO 2

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DANIEL SALAS LA MADRID
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 78,579
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 8.34 km
Meta ejecutada	: 8.34 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 5 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 28/08/2015

16. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA CHIRIQUIPE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR LLONTOPI LORA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 521,112
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 1.70 km
Meta ejecutada	: 1.70 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 10 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 31/08/2015



17. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA MAJÍN

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO CESAR LLONTOPI LORA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 735,551
Fecha de Inicio	: 21/08/2015
Meta programada	: 2.45 km
Meta ejecutada	: 2.45 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORA Y 7 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/09/2015



18. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA MONTERIA

ANA	FOLIO N°
DEPHM1	40

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SAYACUYANAS E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. DANIEL SALAS LA MADRID
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
 Presupuesto : S/. 523,958
 Fecha de Inicio : 27/08/2015
 Meta programada : 1.70 km
 Meta ejecutada : 1.70 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORA Y 2 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 09/09/2015

19. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA YAIPÓN

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : SAYACUYANAS E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CÓRDOVA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JULIO CESAR LLONTOP LORA
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
 Presupuesto : S/. 628,026
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 2.00 km
 Meta ejecutada : 2.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORA Y 3 JORNALÉS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 28/08/2015

20. DESCOLMATACIÓN DEL RIO CHANCAY AGUAS ABAJO DEL PUENTE ÉTEN - SECTOR MATA CABALLO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIEL SAC
 Profesional Especializado : ARQ. GERARDO GUTIERREZ DIOSES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. EUGENIO ALBERTO MINO MORALES
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
 Presupuesto : S/. 491,310
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 1.00 km
 Meta ejecutada : 1.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA, 1 EXCAVADORA, 10 VOLQUETES Y 7 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 28/08/2015



21. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE DRENAJE DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE, FERREÑAFE, PIMENTEL, MONSEFÚ, ÉTEN, SANTA ROSA (DRENES: 1410, 1420, 1421, 1500, 1522, 1520, 1523, 1600, 1700, 2210-1, 2200, 3000, 4000, 4200, 4000-FAP, 5000, 5100, 6000, 7100)

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO MOCHE: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO S.A.C – SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. EDUARDO CÉLIZ SOSA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE ALBERTO AMPUERO SANDOVAL
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 1'573,209
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 158.91 km
Meta ejecutada	: 158.91 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 8 EXCAVADORAS Y 34 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 05/09/2015

22. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO CHANCAY LAMBAYEQUE AGUAS ARRIBA DE REPARTIDOR LA PUNTILLA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO CHANCAY: NEGOCIOS NUEVOS PARAISO S.A.C – SAYACUYANAS E.I.R.L - PIURAMAQ
Profesional Especializado	: ING. LUIS GERMÁN SANDOVAL CÓRDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 2'176,088
Fecha de Inicio	: 13/08/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 6 TRACTORES ORUGA, 4 EXCAVADORA, 4 VOLQUETES Y 20 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 12/09/2015



23. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR POTRERO GRAMADAL NARANJO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO ZAÑA: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO S.A.C – SAYACUYANAS E.I.R.L
Profesional Especializado	: ING. WILMER CARRANZA OLIVERA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. VICTOR IVAN CELIS BERRÚ
Seguimiento y Coordinación	: ALA ZAÑA
Presupuesto	: S/. 1'735,779
Fecha de Inicio	: 12/08/2015
Meta programada	: 6.00 km
Meta ejecutada	: 6.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORA Y 7 JORNALES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 11/09/2015



24. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR VIRÚ ESPINAL

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO RIO ZAÑA: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO S.A.C – SAYACUYANAS E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. JHONNY RICHARD HORNA SANCARRANCO
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. HENRY RICHARD BAZAN VALDERA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ZAÑA
 Presupuesto : S/. 774,474
 Fecha de Inicio : 19/08/2015
 Meta programada : 4.00 km
 Meta ejecutada : 4.00 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 3 TRACTORES ORUGA Y 8 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 11/09/2015

25. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR BEBEDERO VIRÚ ESPINAL

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CONSORCIO RIO ZAÑA: SERVICIOS Y AGREGADOS NUEVO PARAISO S.A.C – SAYACUYANAS E.I.R.L
 Profesional Especializado : ING. EDGAR MARTIN DIAZ CUSTODIO
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JORGE ANTONIO COLLAZOS VALDIVIA
 Seguimiento y Coordinación : ALA ZAÑA
 Presupuesto : S/. 1'158,005
 Fecha de Inicio : 18/08/2015
 Meta programada : 5.15 km
 Meta ejecutada : 5.15 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 8 EXCAVADORAS Y 34 JORNALES
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 11/09/2015



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En el departamento de La Libertad se programó 53 actividades (45 programadas y 08 adicionadas por saldos), que permitirán efectuar Descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 64.95 km, con un presupuesto de S/. 20'000,000.00 soles.

El Proyecto Especial Jequetepeque - Zarumilla es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de La Libertad; el avance físico actual es de 106% que representan (68.72 km) y el avance financiero es de 93% que representa un monto de S/. 18'582,824 soles.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en La Libertad, se detallan:

1. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR COSQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO BRANDON GANOZA
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. OMER AURELIO ALVITEZ LÓPEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 262,748.90
Fecha de Inicio	: 21/07/2015
Meta programada	: 1.16 km
Meta ejecutada	: 1.23 km
Avance Físico	: 106%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORAS
Problemas	: CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTÓ LA META
Fecha de término	: 14/08/2015



2. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR EL INFIERNILLO DE CULTAMBO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO BRANDON GANOZA
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. OMER AURELIO ALVITEZ LÓPEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 271,004
Fecha de Inicio	: 21/07/2015
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 1.24 km
Avance Físico	: 103%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGA, 2 EXCAVADORAS
Problemas	: CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTÓ LA META
Fecha de término	: 25/08/2015



3. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR BOCATOMA SAN PEDRO-SAN JOSÉ-EL INFIERNILLO DE CULTAMBO.

ANA	FOLIO N°
DEPHM1	92

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : GRUPO BRANDON GANOZA
 Profesional Especializado : ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. OMER AURELIO ALVITEZ LÓPEZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA JEQUETEPEQUE
 Presupuesto : S/. 199,733
 Fecha de Inicio : 21/07/2015
 Meta programada : 0.63 km
 Meta ejecutada : 0.63 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 25/08/2015

4. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO JEQUETEPEQUE, TRAMO SECTOR PAY PAY.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : MARANATHA SERVICIOS GENERALES SAC
 Profesional Especializado : ING. RAUL ENRIQUE PETROZZI PUSSE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
 Seguimiento y Coordinación : ALA JEQUETEPEQUE
 Presupuesto : S/. 697,623
 Fecha de Inicio : 23/07/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 3.40 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 3 TRACTORES ORUGA
 Problemas : CON LOS MISMOS RECURSOS SE AUMENTÓ LA META
 Fecha de término : 26/08/2015



5. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO JEQUETEPEQUE, TRAMO TOMA PEÑA - PUENTE VENTANILLAS.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL
 Profesional Especializado : ING. RAUL PETROZZI PUSE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
 Seguimiento y Coordinación : ALA JEQUETEPEQUE
 Presupuesto : S/. 1'137,672
 Fecha de Inicio : 30/07/2015
 Meta programada : 2.50 km
 Meta ejecutada : 2.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 5 TRACTORES ORUGA: 3 KOMATZU Y 2 CAT
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 27/09/2015



6. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CHAMAN, SECTOR TAHUANTINSUYO.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PJJR EIRL
Profesional Especializado	: ING. JUAN CARLOS FIESTAS RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 224,460
Fecha de Inicio	: 10/09/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 EXCAVADORAS: 1 KOMATZU, 1 CAT Y 1 HYUNDAI
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 29/09/2015

7. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO CHAMÁN, TRAMO PUENTE PANAMERICANA.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PJJR EIRL
Profesional Especializado	: ING. JUAN CARLOS FIESTAS RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE RICARDO ALCOCER FLORES
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 479,031
Fecha de Inicio	: 15/08/2015
Meta programada	: 1.08 km
Meta ejecutada	: 1.08 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS
Problemas	: REDUCCION DE META
Fecha de término	: 08/09/2015

8. DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA MAL ALMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: JMB CONTRATISTAS SAC
Profesional Especializado	: ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 146,778
Fecha de Inicio	: 13/09/2015
Meta programada	: 1.17 km
Meta ejecutada	: 1.17 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/10/2015



9. DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA QUIRRIPANO PARTE ALTA

ANA	FOLIO N°
DEPHM	43

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : JMB CONTRATISTAS SAC
Profesional Especializado : ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 120,000
Fecha de Inicio : 24/08/2015
Meta programada : 1.18 km
Meta ejecutada : 1.18 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 12/09/2015

10. DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA PALENQUE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : JMB CONTRATISTAS SAC
Profesional Especializado : ING. WALTER OSWALDO CRUZADO DIAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 146,378
Fecha de Inicio : 13/09/2015
Meta programada : 0.34 km
Meta ejecutada : 0.34 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 02/10/2015

11. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR PAIJÁN VIEJO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : GRUPO J&J UNIVERSAL SAC-JOSE GILBERTO SALAZAR ATALAYA
Profesional Especializado : ING. GILBER HIDALGO CULQUI
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 837,469
Fecha de Inicio : 25/08/2015
Meta programada : 0.50 km
Meta ejecutada : 0.50 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGA, 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 5 VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 08/10/2015



12. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR VOLADERO, TOMA CHICAMITA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL - MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA EIRL
Profesional Especializado	: ING. MANUEL RODRIGO SEYTUQUE VALDERRAMA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 1'946,401
Fecha de Inicio	: 30/07/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.03 km
Avance Físico	: 101%
Maquinaria y Equipos	: 7 TRACTORES ORUGA, 3 EXCAVADORAS, 1 FRONTAL, 10 VOLQUETES, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 25/09/2015

13. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR TOMA PONGOCHONGO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EL LAGOEL SCRL
Profesional Especializado	: ING. GILBER HIDALGO CULQUI
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 433,124
Fecha de Inicio	: 03/09/2015
Meta programada	: 0.60 km
Meta ejecutada	: 0.60 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGA, 4 EXCAVADORAS, 4 VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/10/2015



14. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CHICAMA, SECTOR TOMA VALLEJO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TRACTOMIN SRL
Profesional Especializado	: ING. ROBERTO FREDY SANTACRUZ MELENDEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 699,786
Fecha de Inicio	: 10/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.25 km
Avance Físico	: 125%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGA, 1 EXCAVADORA Y 1 FRONTAL
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 03/10/2015



15. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR LA BOTELLA-PAMPAS

ANA	FOLIO N°
DEPHM	44

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : CORPORACION SAGRADO CORAZON SAC
 Profesional Especializado : ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ELEAZAR GUSTABO GUTIERREZ ZABALETA
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
 Presupuesto : S/. 270,240
 Fecha de Inicio : 25/07/2015
 Meta programada : 0.70 km
 Meta ejecutada : 1.0 km
 Avance Físico : 143%
 Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 09/09/2015

16. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR ALAYO (TOMA ROMA)

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : EL LAGOEL SCRL
 Profesional Especializado : ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
 Presupuesto : S/. 201,768
 Fecha de Inicio : 11/09/2015
 Meta programada : 0.50 km
 Meta ejecutada : 0.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 18/10/2015

17. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR CAÑAL

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : MINERIA Y CONSTRUCCION ACOSTA EIRL – TRACTOMIN SRL
 Profesional Especializado : ING. ROBERTO FREDY SANTACRUZ MELENDEZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
 Presupuesto : S/. 570,200
 Fecha de Inicio : 10/08/2015
 Meta programada : 0.50 km
 Meta ejecutada : 0.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS, 3 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1 FRONTAL, 5 VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA, 2 CISTERNAS Y 1 RODILLO
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 23/09/2015



18. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR ATAHUALPA


Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : HIDROVIAS - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA SAC
Profesional Especializado : ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 446,135
Fecha de Inicio : 03/09/2015
Meta programada : 0.50km
Meta ejecutada : 0.50km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1 FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 1 CISTERNAS Y 1 RODILLO
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 18/10/2015

19. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHICAMA, SECTOR ALAYO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : HIDROVIAS - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALUVA SAC
Profesional Especializado : ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 576,258
Fecha de Inicio : 11/09/2015
Meta programada : 0.50 km
Meta ejecutada : 0.50 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 2 CAMIONES CISTERNAS Y 1 RODILLO.
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 18/10/2015

20. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO SANTA, SECTOR EL PUEBLO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVICIOS E INVERSIONES GODOY
Profesional Especializado : ING. JUAN ZAC NEIRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. MAXIMO AZAÑERO LLONTOP
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
Presupuesto : S/. 958,213
Fecha de Inicio : 10/09/2015
Meta programada : 0.98 km
Meta ejecutada : 0.98 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 6 TRACTORES ORUGAS
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 18/10/2015



21. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO TOMA BENÍTEZ, SECTOR HUACAPONGO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : MULTISERVICIOS PUNRE SRL
 Profesional Especializado : ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. RICARDO ALARCON ECHE
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 165,417
 Fecha de Inicio : 27/08/2015
 Meta programada : 0.80 km
 Meta ejecutada : 0.80 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 1 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 18/09/2015

ANA	FOLIO Nº
DEPHM	45

22. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO TOMA CHOLOQUE, SECTOR EL NIÑO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : MULTISERVICIOS PUNRE SRL
 Profesional Especializado : ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. RICARDO ALARCON ECHE
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 110,908
 Fecha de Inicio : 15/09/2015
 Meta programada : 0.50 km
 Meta ejecutada : 0.58 km
 Avance Físico : 116%
 Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 1 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 21/09/2015



23. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, SECTOR VINZOS (SEÑOR BOLAÑOS)

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : POSADA PERU SAC
 Profesional Especializado : ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. RICARDO ALARCON ECHE
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 303,437
 Fecha de Inicio : 20/08/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 1.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 3 TRACTORES ORUGAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 13/09/2015



24. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO ENRIQUE TORO, SECTOR TOMABAL

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: POSADA PERU SAC
Profesional Especializado	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 204,582
Fecha de Inicio	: 20/08/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 08/09/2015

25. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO TOMA SAN NICOLÁS, SECTOR SAN NICOLÁS

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 165,083
Fecha de Inicio	: 28/08/2015
Meta programada	: 0.80 km
Meta ejecutada	: 0.80 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/09/2015



26. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO POMPILIO COTRINA, SECTOR SAN NICOLAS

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RICARDO ALARCON ECHE
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 105,799
Fecha de Inicio	: 10/09/2015
Meta programada	: 0.50 km
Meta ejecutada	: 0.68 km
Avance Físico	: 136%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 17/09/2015



27. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO GASPAR ABANTO, SECTOR ZARAQUE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : POSADA PERU SAC
 Profesional Especializado : ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. RICARDO ALARCON ECHE
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE – VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 303,295
 Fecha de Inicio : 24/08/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 1.50 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 3 TRACTORES ORUGAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 13/09/2015

AREA	FOCUS
DEPHM	46

28. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO TOMA SAN IDELFONSO, SECTOR LA GLORIA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : MULTISERVICIOS PUNRE SRL
 Profesional Especializado : ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. RICARDO ALARCON ECHE
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE – VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 204,512
 Fecha de Inicio : 10/09/2015
 Meta programada : 1.0 km
 Meta ejecutada : 1.0 km
 Avance Físico : 100%
 Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 22/09/2015



29. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO VIRÚ, TRAMO SERAFÍN DE LA CRUZ, SECTOR SANTA ELENA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : MULTISERVICIOS PUNRE SRL
 Profesional Especializado : ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. RICARDO ALARCON ECHE
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE – VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 303,472
 Fecha de Inicio : 24/09/2015
 Meta programada : 1.50 km
 Meta ejecutada : 1.80 km
 Avance Físico : 120%
 Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 30/09/2015



36. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHAO, SECTOR LAS DELICIAS

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO CHOROBAL (MARANATHA SERVICIOS GENERALES S.A.C. & MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.R.L.)
Profesional Especializado	: ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 131,670
Fecha de Inicio	: 15/09/2015
Meta programada	: 2.0 km
Meta ejecutada	: 2.0 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTOR ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/10/2015

37. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PEDREGAL-SIMBAL

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL
Profesional Especializado	: ING. RUBEN DE LA CRUZ ZAMORA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 977,560
Fecha de Inicio	: 03/09/2015
Meta programada	: 2.80 km
Meta ejecutada	: 2.80 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/10/2015

38. DESCOLMATACIÓN PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE M.I., SECTOR PUENTE MOCHE - LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN CURVA SUN - TOMA ARENAL SÁNCHEZ.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado	: ING. WILBER HOYOS MUNDACA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS PETRONI ARANA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 784,860
Fecha de Inicio	: 10/09/2015
Meta programada	: 1.26 km
Meta ejecutada	: 1.87 km
Avance Físico	: 148%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/10/2015



39. DESCOLMATACIÓN PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE, SECTOR LA TRANCA - PUENTE POROTO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL
 Profesional Especializado : ING. RUBEN DE LA CRUZ ZAMORA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 976,363
 Fecha de Inicio : 02/09/2015
 Meta programada : 1.14 km
 Meta ejecutada : 1.24 km
 Avance Físico : 109%
 Maquinaria y Equipos : 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
 Problemas : NINGUNO
 Fecha de término : 15/10/2015

40. DESCOLMATACIÓN PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE- SECTOR CURVA DE SUN - LA BOCANA - TOMA LA BOCANA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : GRUPO BRANDON GANOZA
 Profesional Especializado : ING. WILBER HOYOS MUNDACA
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CARLOS PETRONI ARANA
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 992,989
 Fecha de Inicio : 05/09/2015
 Meta programada : 1.80 km
 Meta ejecutada : 1.64 km
 Avance Físico : 91%
 Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS Y 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
 Problemas : SE CONCLUYO POR DISPOSICIÓN DEL PEJEZA
 Fecha de término : 15/10/2015

41. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MOCHE, SECTOR BOCATOMA SANTO DOMINGO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
 Empresa Contratante : GRUPO BRANDON GANOZA
 Profesional Especializado : ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
 Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
 Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE - VIRU - CHAO
 Presupuesto : S/. 912,651
 Fecha de Inicio : 02/09/2015
 Meta programada : 3.00 km
 Meta ejecutada : 2.70 km
 Avance Físico : 90%
 Maquinaria y Equipos : 4 TRACTORES ORUGAS Y 2 EXCAVADORAS
 Problemas : REDUCCION META POR TRABAJOS DE MINISTERIO DE VIVIENDA EN LA ZONA DE PACHUSCO
 Fecha de término : 13/10/2015



42. DESCOLMATACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MOCHE, SECTOR BOCATOMA HUATAPE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO ANTONIO AQUINO QUIROZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 323,396
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.82 km
Avance Físico	: 121%
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 31/08/2015

43. DESCOLMATACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MOCHE, SECTOR BOCATOMA LA MOCHICA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: R&M HOLDINGS CONTRATISTAS GENERALES
Profesional Especializado	: ING. NOE ORTIZ SALDAÑA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 318,401
Fecha de Inicio	: 27/08/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 01/10/2015

44. DESCOLMATACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MOCHE, SECTOR BOCATOMA MOROVICHANZAO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: R&M HOLDINGS CONTRATISTAS GENERALES
Profesional Especializado	: ING. NOE ORTIZ SALDAÑA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE – VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 272,201
Fecha de Inicio	: 02/10/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.55 km
Avance Físico	: 103%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/10/2015



45. DESCOLMATACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MOCHE, SECTOR SANTA ROSA BAJA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado	: ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO ANTONIO AQUINO QUIROZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE - VIRU - CHAO
Presupuesto	: S/. 284,186
Fecha de Inicio	: 06/08/2015
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 1.20 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 31/08/2015

