

PAQUETE DE ACTIVIDADES III
(III Paquete S/. 220,500)

DEPARTAMENTO DE TUMBES

En el departamento de Tumbes se programó 15 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauces de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas de 31,37 km, con un presupuesto programado de S/. 36'600,000.00 nuevos soles y un presupuesto adicional de 3,360,643.00 nuevos soles.

El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Unidades desconcentradas AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de Tumbes; el avance físico actual es de 71% que representan (22.39 km).

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en Tumbes, se detallan:

1. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE ANTIGUO DEL RÍO TUMBES, DESDE LA Y HASTA LA DESEMBOCADURA AL MAR, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTOS DE TUMBES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado	: ING. CLVER DE LA CRUZ DURAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JHONNY ROLANDO DIAZ RAMIREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 19'173,643
Fecha de Inicio	: 09/12//2015
Meta programada	: 12.89 km
Meta ejecutada	: 6.70 km
Avance Físico	: 52 %
Problemas	: AGRICULTORES Y LANGOSTINEROS ESTABAN OCUPANDO ÁREA, NO PERMITÍAN EL INGRESO, HUBO REUNIONES CON AMBOS PARA PERMITIR EL INGRESO Y HACER LAS LABORES NORMALMENTE

2. LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ENROCADO DE LA BOCA LINEA GLOBAL, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTOS DE TUMBES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado	: ING. CLEVER DE LA CRUZ DURAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ING. GILBERTO BOCANEGRA IRIGOIN
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 3'000,000
Fecha de Inicio	: 09/12/2015
Meta programada	: 0.80 km
Meta ejecutada	: 0.76 km
Avance Físico	: 95%
Problemas	: NINGUNO

3. LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL RIO TUMBES, MARGEN IZQUIERDA AGUAS ARRIBA DEL SECTOR PUENTE ANTIGUO DE TUMBES, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : EMP.CONST Y SERV GRALES TORRES TORRES EIRL
Profesional Especializado : ING. GARCIA CHAPOÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CESAR PALMER HEREDIA
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 940,000
Fecha de Inicio : 09/12/2015
Meta programada : 0.83 km
Meta ejecutada : 0.80 km
Avance Físico : 97%
Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS, 4 EXACAVADORAS
HIDRAULICAS Y 4 CAMIONES VOLQUETES
Problemas : NINGUNO

4. LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL RIO TUMBES, MARGEN DERECHA, SECTOR PAMPAGRANDE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : DMJ INVERSIONES SAC
Profesional Especializado : ING. NEPTALI CLAVIJO ANTON
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS ESPINOZA HERRERA
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 619,000
Fecha de Inicio : 09/12/2015
Meta programada : 1.50 km
Meta ejecutada : 1.50 km
Avance Físico : 100 %
Maquinaria y Equipos : 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas : NINGUNO
Fecha de Término : 14/12/2015

5. PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA EN LOS SECTORES: PUEBLO NUEVO, LOS ROSALES Y LOS LIMOS, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : ICSA CONSTRUCTORES SRL
Profesional Especializado : ING. JORGE IDROGO CRUZADO
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. DARWIN CHRISTIAN CASTRO JIMENEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 2'470,000
Fecha de Inicio : 09/12/2015
Meta programada : 0.70 km
Meta ejecutada : 0.294 km
Avance Físico : 42 %
Maquinaria y Equipos : 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS y 6 CAMIONES
VOLQUETES
Problemas : LA DISTANCIA DE LA ACTIVIDAD A LA CANTERA

6. PROTECCIÓN EN MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CASITAS BOCAPAN, SECTOR CAÑAVERAL Y ZAPOTAL

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: OCTALIER EIRL
Profesional Especializado	: ING. MARTIN FLORES NUÑEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DAGNER QUISPE ALEMAN
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'850,000
Fecha de Inicio	: 09/12/2015
Meta programada	: 0.61 km
Meta ejecutada	: 0.32 km
Avance Físico	: 52 %
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA Y 3 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO

7. PROTECCION EN MARGEN IZQUIERDA DE QUEBRADA CASITAS BOCAPAN, SECTOR PIEDRA DE AFILAR, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: VEGA VILLADARES EIRL
Profesional Especializado	: ING. KURT HERRERA IZQUIERDO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. HERNAN PEÑA VINCES
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 790,000
Fecha de Inicio	: 09/12/2015
Meta programada	: 0.24 km
Meta ejecutada	: 0.23 km
Avance Físico	: 96%
Maquinaria y Equipos	: 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO

8. PROTECCION DE QUEBRADA LOS CEREZOS, DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: JJ. ALIAGA SAC
Profesional Especializado	: ING. JULIO CESAR UBILLIZ MONDRAGON
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS BENJAMIN ALVARADO ROSILLO
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 828,000
Fecha de Inicio	: 09/12/2015
Meta programada	: 0.30 km
Meta ejecutada	: 0.20 km
Avance Físico	: 65%
Maquinaria y Equipos	: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 2 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO

9. PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA EN LOS SECTORES: HUACO CHICO Y EL HUACO, DISTRITO Y PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS CEIBOS SAC
Profesional Especializado	: ING. NOLBERTO ÑECO GARCIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS ENRIQUE PONCE ZAVALA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 1'413,000
Fecha de Inicio	: 09/12/2015
Meta programada	: 0.40 km
Meta ejecutada	: 0.34 km
Avance Físico	: 85 %
Maquinaria y Equipos	: 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO

10. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA LAS AGUCHAS, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONST. Y SERV. GNLES CIX EIRL
Profesional Especializado	: ING. JOSE FERNANDO ALDEA JAIME
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE DANIEL SEVERINO ASTUDILLO
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 354,000
Fecha de Inicio	: 09/12/2015
Fecha de Término	: 23/12/2015
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 1.10 km
Avance Físico	: 92%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: ANTERIORMENTE ERA QUEBRADA EL NIETO FUE CAMBIADO PORQUE INDECI YA LO TRABAJÓ

11. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA LA CHIRA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ROJAS FRAMAP EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILSON VALLADOLID PIEDRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. EDUARDO ORLANDO AQUINO AQUINO
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 259,000
Fecha de Inicio	: 09/12/2015
Meta programada	: 1.30 km
Meta ejecutada	: 1.20 km
Avance Físico	: 92%
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO

12. PROTECCIÓN - DEFENSA RIBEREÑA SECTOR VISTA HERMOSA BAJA – REALENGAL

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : J&J ALEMAN
Profesional Especializado : ING. ALEXIS VLADIMIR SALDARRIAGA PEÑA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JAIME RICARDO PERLECHE FUENTES
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 3'452,000
Fecha de Inicio : 09/12/2015
Meta programada : 0.60 km
Meta ejecutada : 0.45 km
Avance Físico : 75%
Maquinaria y Equipos : 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 10 CAMIONES VOLQUETES
Problemas : NINGUNO

13. PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TUMBES, SECTOR PRADO BAJO, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL
Profesional Especializado : ING. MANUEL CRUZ DAVILA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. DAMBERS DAVIS CHAPILLIQUEN
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 3'296,000
Fecha de Inicio : 09/12/2015
Meta programada : 0.50 km
Meta ejecutada : 0.23 km
Avance Físico : 46%
Maquinaria y Equipos : 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 8 CAMIONES VOLQUETES
Problemas : NINGUNO

14. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA GRANDE, DESEMBOCADURA AL MAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : EMPRESA CONST. JORDAN SRL
Profesional Especializado : ING. ORLANDO ALEMAN ALEMAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. CESAR MORALES GUEVARA
Seguimiento y Coordinación : ALA TUMBES
Presupuesto : S/. 1'116,000
Fecha de Inicio : 09/12/2015
Meta programada : 4.50 km
Meta ejecutada : 4.35 km
Avance Físico : 97%
Maquinaria y Equipos : 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1 CARGADOR FRONTAL Y 4 CAMIONES VOLQUETES
Problemas : NINGUNO

15. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS DRENES: RÍO VIEJO - LA MULA, POZA LARGA (SECTOR LOS LIMOS) Y EL MUYO (SECTOR LECHUGAL), DISTRITOS PAPAYAL, AGUAS VERDES, PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MANCHEN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. SANTOS HUMBERTO MARCHAN MEDINA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TUMBES
Presupuesto	: S/. 400,000
Fecha de Inicio	: 09/12/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 3.92 km
Avance Físico	: 78 %
Maquinaria y Equipos	: 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO

DEPARTAMENTO DE PIURA

En el departamento de Piura se programó 13 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes de 141.431 km, con un presupuesto programado de S/. 28,051,159 nuevos soles.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; el seguimiento la realizará la Autoridad Nacional del Agua mediante sus órganos desconcentrados AAA y ALAs.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Piura, se detallan:

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

1. DEMOLICION DE DIQUE EN CAUCE DEL RIO PIURA, SECTOR SALINAS DISTRITO DE SECHURA-PIURA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCTORA SANTA VERONICA SRL
Profesional Especializado	: ING. DARI CUMPA ALAYZA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JUAN RAUL VALDIVIEZO GONZAGA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto	: S/. 933,987
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 4.40 km
Meta ejecutada	: 4.40 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 2 CARGADORES FRONTALES Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12 /2015

2. PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO PIURA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE INDEPENDENCIA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCTORA SANTA VERONICA SRL
Profesional Especializado	: ING. ISIDRO RENE VILCAS CACERES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. RITA MARIA CENTENO CORDOVA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MEDIO Y BAJO PIURA
Presupuesto	: S/. 855,000
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 0.40 km
Meta ejecutada	: 0.40 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 19 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12/2015

3. DESCOLMATAACION DEL DREN JULIO LOPEZ, EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO VICHAYAL, PROVINCIA PAITA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JULIO WILFREDO OLIVA RETO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FELIX RAUL BARDALES PATIÑO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHIRA
Presupuesto	: S/. 1'046,036
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 8.00 km
Meta ejecutada	: 8.00km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTOR ORUGA, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 1 CARGADOR FRONTAL
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12 /2015

4. LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DREN ND07 LA RATONA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. PAUL MOGOLLON MOGOLLON
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE ELMER BANCES SANTAMARIA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHIRA
Presupuesto	: S/. 1'358,574
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 6.50 km
Meta ejecutada	: 6.50 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 16/12/2015

5. LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DEL RIO CHIRA PUENTE SIMON RODRIGUEZ – VICHAYAL

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MIGUEL ANGEL RODAS ESPINOZA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHIRA
Presupuesto	: S/. 9'502,063
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 14.00 km
Meta ejecutada	: 11.40km
Avance Físico	: 82 %
Maquinaria y Equipos	: 9 TRACTORES ORUGAS Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: ACTIVIDAD CULMINADA: LA META PROGRAMADA NO SE CONCLUYÓ POR EXISTIR TRAMOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD
Fecha de término	: 18/12/2015

6. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA FERNANDEZ EN EL SECTOR BARRANCOS DEL PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TALARA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. VICTOR ENRIQUE TITADO LIÑAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CHRISTIAN VARGAS PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHIRA
Presupuesto	: S/. 7'828,862
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 10.00 km
Meta ejecutada	: 10.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 11 TRACTORES ORUGAS, 1 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 1 CARGADOR FRONTAL
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/12/2015

7. DESCOLMATACION DE LOS DRENES SIANCAS, RATON MUERTO II-TRAMO FINAL, HUACHUMA, EL MUÑECO, ARNAO, CHURRUPACO, EL PERRO, LAS HUACAS, SAN MIGUEL, SULLON, VENCES Y RATON MUERTO-TRAMO INICIAL

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS SRL
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 2'746,726
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 58.75 km
Meta ejecutada	: 56.00 km
Avance Físico	: 95%
Maquinaria y Equipos	: 12 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

ACTIVIDAD CULMINADA: No se culminó meta programada por existir tramos fangosos

8. DESCOLMATACIÓN DEL DREN SOCARRON

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: IMPERIO BIENES Y SERVICIOS SRL
Seguimiento y Coordinación	: ALA SAN LORENZO
Presupuesto	: S/. 1'426,459
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 30.25 km
Meta ejecutada	: 30.25 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS, 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 3 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12/2015

9. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE QUEBRADAS EL INGENIO, EL INGENIO I, EL INGENIO II, LA PILCA Y EL CARRIZO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : COMPACT MAQUINARIA SAC
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 475,893
Fecha de Inicio : 20/11/2015
Meta programada : 3.60 km
Meta ejecutada : 3.60 km
Avance Físico : 100%
Maquinaria y Equipos : 1 EXCAVADORA HIDRAULICA, 1 CARGADOR
FRONTAL Y 2 VOLQUETES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 15/12 /2015

10. DESCOLMATACION DEL DREN PAMPAS IV DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA ANTE INMINENTE PELIGRO FEN 2015 – 2016

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : COMPACT MAQUINARIA SAC
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA-HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 42,750
Fecha de Inicio : 20/11/2015
Meta programada : 3.921 km
Meta ejecutada : 3.921 km
Avance Físico : 100 %
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 17/12/2015

11. DESCOLMATACION DEL RIO PIURA - SECTOR MONTEERRICO, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA ANTE INMINENTE PELIGRO FEN 2015 – 2016

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : COMPACT MAQUINARIA SAC
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO PIURA-HUANCABAMBA
Presupuesto : S/. 275,500
Fecha de Inicio : 20/11/2015
Meta programada : 0.36 km
Meta ejecutada : 0.36 km
Avance Físico : 100 %
Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA Y 1 CARGADOR FRONTAL
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 18/12 /2015

12. DESCOLMATAACION DE QUEBRADA LAS DAMAS EN EL CASERIO SAN JOSE DEL CHORRO, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA ANTE INMINENTE PELIGRO FEN 2015 – 2016

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: COMPACT MAQUINARIA SAC
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA-HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 95,000
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 0.40 km
Meta ejecutada	: 0.40 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 1 CARGADOR FRONTAL Y 2 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 07/12/2015

13. DESCOLMATAACION DEL DREN CRUZ VERDE, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA ANTE INMINENTE PELIGRO FEN 2015 - 2016

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: COMPACT MAQUINARIA SAC
Seguimiento y Coordinación	: ALA ALTO PIURA-HUANCABAMBA
Presupuesto	: S/. 47,500
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 0.85 km
Meta ejecutada	: 0.85 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 1 CARGADOR FRONTAL
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12/2015

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

En el departamento de Lambayeque se programó 19 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 154.95 km, con un presupuesto programado de S/. 26'346,300 nuevos soles.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA; en el presente documento se presenta el seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de Lambayeque; el avance físico actual es de 99% que representan 153.52 km.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en Lambayeque, se detallan:

1. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CANAL TAYMI ANTIGUO (RIO TAYMI ANTIGUO)

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
Profesional Especializado	: ING. ERICK RENAN RAMIREZ PENA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 3'757,483
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 19.00 km
Meta ejecutada	: 19.00 km
Avance Físico	: 100%
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS, 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 3 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/12 /2015

2. PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA PLAYA SECA SECTOR PACHERRES, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
Profesional Especializado	: ING. ERICK RENAN RAMIREZ PENA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 1'404,447
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 3.20 km
Meta ejecutada	: 3.20 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS, 4 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 20/12/2015

3. PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO REQUE SECTOR HUACACHINA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
Profesional Especializado	: ING. YLDER HERNANDEZ ZELADA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 951,087
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 2.10 km
Meta ejecutada	: 2.10 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 1 TRACTORES ORUGAS, 3 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 2 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 17/12 /2015

4. MANTENIMIENTO DEL DREN SAN JORGE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA SRL
Profesional Especializado	: ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. HENRY RICHARD BAZAN VALDERA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 455,808
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 7.52 km
Meta ejecutada	: 7.52 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 1 CARGADOR FRONTAL Y 3 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 17/12/2015

5. PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA LA MONTERIA SECTOR TABLAZOS, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA SRL
Profesional Especializado	: ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE AGUAYO MATTA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 922,443
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 2.10 km
Meta ejecutada	: 2.10 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

6. LIMPIEZA DE LOS DRENES TRONCALES DE MOCHUMI, LAMBAYEQUE, CHACUPE Y MONSEFU

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA SRL
Profesional Especializado	: ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. PEDRO LEON MENEDEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 3'800,000
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 93.20 km
Meta ejecutada	: 93.115 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 7 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

SE CONCLUYO LA ACTIVIDAD CON LONGITUD DE 93.115 KM

7. DRENAJE PLUVIAL - SANGRIA MOCCE ANTIGUO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 361.000
Meta programada	: 1.35 km
Problemas	: HUBO UNA REUNION ENTRE LA MUNICIPALIDAD, UNIDAD EJECUTORA, ALA Y EL JEFE DE DEFENSA CIVIL MEDIANTE UN ACTA LA MUNICIPALIDADSE COMPROMETIO A REFORMIULAR LA FICHA TECNICA, LA CUAL NUNCA LA PRESENTARON, RAZON POR LA CUAL NO SE EJECUTO.

8. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE DRENAJE DEL DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ (DREN D-3700 y D-3710)

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS GENERALES VIVIANA SRL
Profesional Especializado	: ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE PALACIOS
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHANCAY LAMBAYEQUE
Presupuesto	: S/. 108,899
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 1.48 km
Meta ejecutada	: 1.48 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 1 EXCAVADORA HIDRAULICA Y 2 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/12/2015

**9. DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOTUPE SECTOR BOCATOMA PRADA
DISTRITO MOTUPE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAC SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS ACOSTA AGUILAR
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DANIEL SALAS LA MADRID
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'192,126
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 5 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 13/12/2015

**10. DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO CHOTOQUE; SECTOR LETICIA
ARROZAL. DISTRITO DE MOTUPE , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAC SRL
Profesional Especializado	: ING. MILAGROS TORRES GAMARRA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DANIEL SALAS LA MADRID
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'678,612
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 05/12/2015

**11. DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHOCHOPE SECTOR
BOCATOMA EL PUEBLO-CHOCHOPE, DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAC SRL
Profesional Especializado	: ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ALBERTO AMPUERO SANDOVAL
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'140,000
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 5 TRACTORES ORUGAS Y 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 14/12/2015

12. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHOCHOPE SECTOR MONTENEGRO-AVIACION GONZALES, DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : PIURAMAC SRL
Profesional Especializado : ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ALBERTO AMPUERO SANDOVAL
Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto : S/. 760,000
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 1.50 km
Meta ejecutada : 1.50 km
Avance Físico : 100 %
Maquinaria y Equipos : 3 TRACTORES ORUGAS
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 14/12/2015

13. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO OLMOS SECTOR MIRAFLORES DISTRITO OLMOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : PIURAMAC SRL
Profesional Especializado : ING. JORGE ESPINOZA BABILONIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO MARTINEZ DIAZ
Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto : S/. 783,028
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 0.70 km
Meta ejecutada : 0.70 km
Avance Físico : 100 %
Maquinaria y Equipos : 1 TRACTOR ORUGA, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 7 CAMIONES VOLQUETES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 14/12 /2015

14. DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO TOCTO; SECTOR MANO DE LEÓN. DISTRITO DE OLMOS , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : PIURAMAC SRL
Profesional Especializado : ING. JORGE ESPINOZA BABILONIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANTONIO MARTINEZ DIAZ
Seguimiento y Coordinación : ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto : S/. 2'222,940
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 3.00 km
Meta ejecutada : 3.00 km
Avance Físico : 100 %
Maquinaria y Equipos : 5 TRACTORES ORUGAS
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 11/12/2015

**15. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO LA LECHE SECTOR SAN JUAN DISTRITO PITIPO
PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Especializado	: ING. RODOLFO BANCES ONONAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO LLONTOP LORA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 568,338
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 0.80 km
Meta ejecutada	: 0.80 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/12/2015

**16. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO LA LECHE SECTOR LAS GARZAS DISTRITO PITIPO
PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Especializado	: ING. RODOLFO BANCES ONONAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JULIO LLONTOP LORA
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 568,338
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 0.80 km
Meta ejecutada	: 0.80 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/12/2015

17. PROTECCION DE RIBERA DEL RIO LA LECHE SECTORES SAN ISIDRO Y LA CIRILA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Especializado	: ING. RODOLFO BANCES ONONAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. VICTOR IVAN CELIZ BERRU
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'757,500
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 1.20 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 4 TRACTORES ORUGAS, 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 5 CAMIONES VOLQUETES
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 07/12 /2015

**18. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR PUENTE FIERRO
MATAINDIO HUACA CHAVEZ**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAC SRL
Profesional Especializado	: ING. JENNER ESTRELLA PAZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ESTHER FALLAQUE COLLANTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'419,488
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 5.20 km
Meta ejecutada	: 5.20 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 2 TRACTORES ORUGAS Y 1 EXCAVADORA HIDRAULICA
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12/2015

**19. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR SAN MIGUEL
ESPERANZA IV**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: PIURAMAC SRL
Profesional Especializado	: ING. LUIS SANDOVAL CORDOVA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ESTHER FALLAQUE COLLANTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 1'177,449
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 4.30 km
Meta ejecutada	: 4.30 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS Y 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12/2015

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En el departamento de La Libertad se programó 18 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 65.53 km, con un presupuesto de S/. 12'820,646 nuevos soles.

El Proyecto Especial Jequetepeque Zaña y el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones son los encargados de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; el seguimiento para el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña y para el Proyecto Subsectorial de Irrigaciones la realizará la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño en el departamento de La Libertad

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en La Libertad, se detallan:

Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA:

1. PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMAN SECTOR PUEBLO NUEVO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PUNRE SRL
Profesional Especializado	: ING. GINO ALONSO VASQUEZ TELLO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 2'227,377
Fecha de Inicio	: 10/11/2015
Meta programada	: 0,85 km
Meta ejecutada	: 0.85 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 MOTONIVELADORA, 1 CISTERNA Y 1 RODILLO
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12/2015

2. DESCOLMATACION DEL RIO CHICAMA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE CAREAGA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO BRANDON GANOZA
Profesional Especializado	: ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. HECTOR ENEQUE GONZALES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHICAMA
Presupuesto	: S/. 1'627,723
Fecha de Inicio	: 10/11/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100 %
Maquinaria y Equipos	: 3 TRACTORES ORUGAS, 2 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 3 CAMIONES VOLQUETES, 1 MOTONIVELADORA, 1CAMION CISTERNA Y 1 RODILLO
Problemas	: HUBO RETRASO DE ACTIVIDAD SIN APLICACIÓN DE PENALIDAD POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Fecha de término	: 21/12/2015

3. DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR MOCHAL

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL
Profesional Especializado : ING. ALBERTO SEGUNDO DEJO RAMIREZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JUAN ANTONIO SAENZ NEYRA
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/. 886,876
Fecha de Inicio : 10/11/2015
Meta programada : 1.60 km
Meta ejecutada : 1.98 km
Avance Físico : 124 %
Maquinaria y Equipos : 5 EXCAVADORAS HIDRAULICAS
Problemas : EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD SE AUMENTO LA META PROGRAMADA EN 24%
Fecha de término : 01/12/2015

4. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHOROBAL SECTOR EL INCA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : TOLMOS ESPINOZA GARCIA SRL
Profesional Especializado : ING. JOSE ANTONIO ALCOCER GARCIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JUAN ANTONIO SAENZ NEYRA
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/. 1'200,000
Fecha de Inicio : 10/11/2015
Meta programada : 4.00 km
Meta ejecutada : 4.00 km
Avance Físico : 100 %
Maquinaria y Equipos : 3 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 2 CAMIONES VOLQUETES
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 01/12/2015

5. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHOROBAL SECTOR PALERMO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : POSADA PERU SAC
Profesional Especializado : ING. CESAR ROY SANTIESTEBAN SANTAMARIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JUAN ANTONIO SAENZ NEYRA
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/. 1'200,000
Fecha de Inicio : 10/11/2015
Meta programada : 5.08 km
Meta ejecutada : 8.05 km
Avance Físico : 158 %
Maquinaria y Equipos : 6 EXCAVADORAS HIDRAULICAS Y 2 CAMIONES VOLQUETES
Problemas : EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD SE AUMENTO LA META PROGRAMADA EN 58%
Fecha de término : 07/12/2015

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

6. DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR SHIRAN

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/. 756,272
Meta programada : 1.30 km

7. DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO TOMA MARIA LAURA, RECALDE I Y II - SECTOR EL CARMELO

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/.500,213
Meta programada : 2.50 km

8. DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOCHE, SECTOR MENOCUCHO DESDE LA TOMA DE REGADIO CATUAY A 2 KMS AGUAS ABAJO - PROTECCIÓN LADO DERECHO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/. 829,338
Meta programada : 2.00 km

9. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO LA ALAMEDA PACORA CHAVEZ - SECTOR SANTA CLARA

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/. 471,584
Meta programada : 2.40 km

10. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO VIRÚ, TRAMO PACHERRES - OLIVIO - SECTOR SUSANGA

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/. 302,984
Meta programada : 1.50 km

11. DESCOLMATACIÓN DE LOS RÍOS HUAMANZAÑA, CHOROBAL Y CHAO, SECTORES SAN CARLOS ALTO Y SAN CARLOS BAJO, EL TIZAL 2 Y LA BOCANA

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto : S/. 500,000
Meta programada : 6.00 km

12. DESCOLMATACION DEL DREN MANCO CAPAC - LA PAMPA

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 207,544
Meta programada : 11.00 km

13. DESCOLMATACION DEL DREN PARAISO - SECTOR NOE SALDAÑA

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 180,000
Meta programada : 8.00 km

14. DESCOLMATACION DEL DREN ALUVION - ASCOPE

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 228,246
Meta programada : 5.00 km

15. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHICAMA, SECTOR DE LA TOMA SOLDADO SEGUNDA ETAPA

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 589,157
Meta programada : 0.80 km

16. DESCOLMATACION DEL DREN ESPINAL - MOCAN

Unidad Ejecutora : PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación : ALA CHICAMA
Presupuesto : S/. 207,544
Meta programada : 11.00 km

17. DESCOLMATACION DEL RÍO SIMBAL SECTOR PUENTE SIMBAL-PUENTE CHOLocal AMBAS MARGENES

Unidad Ejecutora	: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación	: ALA MOCHE CHAO VIRU
Presupuesto	: S/. 516,766
Meta programada	: 2.00 km

18. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION RIO CHAMAN, TRAMO SIFON, SANTA ROSA-PUEBLO NUEVO

Unidad Ejecutora	: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Seguimiento y Coordinación	: ALA JEQUETEPEQUE
Presupuesto	: S/. 389,023
Meta programada	: 0.80 km

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

DEPARTAMENTO DE ANCASH

En el departamento de Ancash se programó 22 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 67.09 km, con un presupuesto programado de S/. 19'139,886 nuevos soles.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño, en el departamento de Ancash; el avance físico actual es de 93% que representa el 62.09 km.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Ancash, se detallan:

1. DESCOLMATACIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO KM 2+000 HASTA EL KM 10+020

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVIVIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. WILLIAN MARTINEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE REYES RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto	: S/. 1'461,458
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 8.02 km
Meta ejecutada	: 8.02 km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 22/12/2015

2. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR PUEBLO VIEJO 1

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVIVIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado	: ING. JOSE DE LA CRUZ BERNILLA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto	: S/. 1'067,544
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 02/12/2015

3. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR PUEBLO VIEJO 2 (PUENTE PANAMERICANA AGUAS ABAJO)

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVIVIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. JOSE DE LA CRUZ BERNILLA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto : S/. 917,251
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 1.00 km
Meta ejecutada : 1.00 km
Avance Físico : 100 %
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 13/12/2015

4. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR NUEVA ESPERANZA (PUENTE PANAMERICANA AGUAS ARRIBA)

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVIVIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. JOSE DE LA CRUZ BERNILLA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto : S/. 1'050,777
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 1.00 km
Meta ejecutada : 1.00 km
Avance Físico : 100 %
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 10/12/2015

5. DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR COISHCO VIEJO Y HUAMANCHACATE, DIST. DE COISHCO-SANTA-ANCASH

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : SERVIVIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. JORGE REYES RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto : S/. 634,323
Meta programada : 3.00 km
Problemas : NO SE VA A EJECUTAR EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS

6. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR SAN BARTOLO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
0_Empresa Contratante : SERVIVIOS GENERALES VIVIANA EIRL
Profesional Especializado : ING. JOSE DE LA CRUZ BERNILLA
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto : S/. 678,557
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 1.00 km
Meta ejecutada : 1.00 km
Avance Físico : 100 %
Problemas : NINGUNO

Fecha de término : 13/12/2015

7. DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR PUENTE HUAMBACHO LA HUACA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO SAN FRANCISCO
Profesional Especializado : ING. JESUS SALAZAR CHINCHAY
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANDRE LEON CHUQIRUNA
Seguimiento y Coordinación : ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto : S/. 286,788
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 1.60 km
Meta ejecutada : 1.60 km
Avance Físico : 100 %
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 15/12/2015

8. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGEN DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR CERRO BLANCO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO SAN FRANCISCO
Profesional Especializado : ING. JESUS SALAZAR CHINCHAY
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANDRE LEON CHUQIRUNA
Seguimiento y Coordinación : ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto : S/. 1'071,058
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 3.79 km
Meta ejecutada : 3.79 km
Avance Físico : 100 %
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 15/12/2015

9. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR COCHARCA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO SAN FRANCISCO
Profesional Especializado : ING. JESUS SALAZAR CHINCHAY
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ANDRE LEON CHUQIRUNA
Seguimiento y Coordinación : ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto : S/. 666,872
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 2.50 km Descolmatación – 0.20 Protección de ribera
Meta ejecutada : 2.50 km Descolmatación – 0.20 Protección de ribera
Avance Físico : 100 %
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 15/12/2015

10. MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACION DE RIO SECTOR POCOS-HUANCA CAURA ALTA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO SAN FRANCISCO
Profesional Especializado	: ING. JESUS SALAZAR CHINCHAY
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ANDRE LEON CHUQIRUNA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto	: S/. 438,666
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 50 %
Problemas	: NINGUNO

11. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO TOMEQUE SECTOR MUÑA Y JAIHUA-YAUTAN-CASMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
Profesional Especializado	: ING. MOISES GARCIA REYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALVARADO FLORIAN
Seguimiento y Coordinación	: ALA CASMA-HUARMEY
Presupuesto	: S/. 1'209,359
Fecha de Inicio	: 19/11/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 13/12/2015

12. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RÍO SECHIN SECTOR SAN LUIS - RÍO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
Profesional Especializado	: ING. MOISES GARCIA REYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALVARADO FLORIAN
Seguimiento y Coordinación	: ALA CASMA-HUARMEY
Presupuesto	: S/. 579,104
Fecha de Inicio	: 19/11/2015
Meta programada	: 3.69 km
Meta ejecutada	: 3.69 km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 13/12/2015

13. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RÍO SECHIN - SECTOR TUCUSHUANCA LA CAPELLANA - RÍO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
Profesional Especializado	: ING. MOISES GARCIA REYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALVARADO FLORIAN
Seguimiento y Coordinación	: ALA CASMA-HUARMEY
Presupuesto	: S/. 405,892
Fecha de Inicio	: 19/11/2015
Meta programada	: 2.40 km
Meta ejecutada	: 2.40 km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/12/2015

14. DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RÍO SECHIN - SECTOR HUANCAMUÑA MONTEGRANDE - RÍO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
Profesional Especializado	: ING. MOISES GARCIA REYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALVARADO FLORIAN
Seguimiento y Coordinación	: ALA CASMA-HUARMEY
Presupuesto	: S/. 579,104
Fecha de Inicio	: 19/11/2015
Meta programada	: 2.85 km
Meta ejecutada	: 2.85 km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 10/12/2015

15. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES DEL RIO CASMA, SECTOR CASABLANCA - SAN RAFAEL CASMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
Profesional Especializado	: ING. MOISES GARCIA REYES
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CESAR ALVARADO FLORIAN
Seguimiento y Coordinación	: ALA CASMA-HUARMEY
Presupuesto	: S/. 494,642
Fecha de Inicio	: 19/11/2015
Meta programada	: 1.56 km
Meta ejecutada	: 1.56 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 13/12/2015

16. DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY SECTOR LACRADO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO MOLINO
Profesional Especializado	: ING. JHON DELGADO VALDIVIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. TOMMY TORRES INFANTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA HUARAZ
Presupuesto	: S/. 338,612
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 1.28 km
Meta ejecutada	: 1.28 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 15/12/2015

17. DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY - SECTOR MARIA CRISTINA - CAÑANPAMPA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO MOLINO
Profesional Especializado	: ING. JHON DELGADO VALDIVIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. TOMMY TORRES INFANTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CASMA HUARMEY
Presupuesto	: S/. 1'403,492
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 5.50 km
Meta ejecutada	: 5.50 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 15/12/2015

18. DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY - SECTOR GARLERO DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO MOLINO
Profesional Especializado	: ING. JHON DELGADO VALDIVIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. TOMMY TORRES INFANTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CASMA HUARMEY
Presupuesto	: S/. 2'733,111
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 10.00 km
Meta ejecutada	: 10.00 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 18/12/2015

19. DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR CHAMPA DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO RIO MOLINO
Profesional Especializado	: ING. JHON DELGADO VALDIVIA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. TOMMY TORRES INFANTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CASMA HUARMEY
Presupuesto	: S/. 771,605
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

**20. DESCOLMATACIÓN Y DEFENSA RIBEREÑA (ROCA AL VOLTEO) DEL SECTOR OBRAJE
PUENTE CHUCCHUN**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LAS CORDILLERAS SERVICIOS GENERALES SAC
Profesional Especializado	: ING. HECTOR FALCON JARA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FREDY CHARQUI PINEDA
Seguimiento y Coordinación	: ALA HUARAZ
Presupuesto	: S/. 533,389
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 1.10 km
Meta ejecutada	: 1.10 km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

**21. DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA ARROYO GRANDE, DISTRITO DE PARIHUANCA,
PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LAS CORDILLERAS SERVICIOS GENERALES SAC
Profesional Especializado	: ING. HECTOR FALCON JARA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FREDY CHARQUI PINEDA
Seguimiento y Coordinación	: ALA HUARAZ
Presupuesto	: S/. 530,922
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50km
Avance Físico	: 100 %
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12/2015

22. DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBEREÑA (ROCA AL VOLTEO) DEL SECTOR SANTA ROSA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LAS CORDILLERAS SERVICIOS GENERALES SAC
Profesional Especializado	: ING. HECTOR FALCON JARA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FREDY CHARQUI PINEDA
Seguimiento y Coordinación	: ALA HUARAZ
Presupuesto	: S/. 530,922
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 15/12/2015

DEPARTAMENTO DE LIMA

En el departamento de Lima se programó 5 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 16.20 km, con un presupuesto programado de S/. 10,413,288 nuevos soles.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento de las actividades la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutarán en el departamento de Lima, se detallan:

Unidad Ejecutora: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES (PSI)

1. DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO CHILLON SECTORES TRAPICHE Y CABALLERO HUARANGAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO JYM
Profesional Especializado	: ING. ANTONIO SLAAZAR SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. EDGARDO PALACIOS HILARIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHILLÓN RÍMAC LURÍN
Presupuesto	: S/. 950,000
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 4.20 km
Meta ejecutada	: 4.20 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 13/12/2015

2. DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO CHILLON SECTOR CHAPERITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: EMPRESA M&J
Profesional Especializado	: ING. ANTONIO SLAAZAR SANCHEZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. EDGARDO PALACIOS HILARIO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHILLÓN RÍMAC LURÍN
Presupuesto	: S/. 4'275,000
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 4.50 km
Meta ejecutada	: 4.50 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 13/12/2015

3. DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO RIMAC SECTOR DE LA BOCATOMA DEL CANAL DERIVADOR NIEVERIA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS VC PERU SAC
Profesional Especializado	: ING. OMAR MUÑOZ RAMOS
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS GANOZA ESTEVES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHILLÓN RÍMAC LURÍN
Presupuesto	: S/. 1'140,000
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 15/12/2015

4. DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO RIMAC SECTOR DE LA BOCATOMA DEL CANAL DERIVADOR CARAPONGO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SERVICIOS VC PERU SAC
Profesional Especializado	: ING. OMAR MUÑOZ RAMOS
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS GANOZA ESTEVES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHILLÓN RÍMAC LURÍN
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 1.50 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 15/12/2015

5. DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO LURIN SECTORES VULNERABLES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO IBERICO INGENIEROS VC
Profesional Especializado	: ING. OMAR MUÑOZ RAMOS
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUZ AGUILAR
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHILLÓN RÍMAC LURÍN
Presupuesto	: S/. 2'435,124
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 4.50 km
Meta ejecutada	: 4.50 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 15/12/2015

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

DEPARTAMENTO DE ICA

En el departamento de Ica se programó 13 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 47.72 km, con un presupuesto programado de S/. 13'043,057 nuevos soles.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA; en el presente documento se presenta un informe al detalle del seguimiento y monitoreo de las actividades de prevención por ocurrencia del fenómeno de El Niño, en el departamento de Ica; el avance físico actual es de 93% que representa el 44.55 km.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Ica, se detallan:

1. PROTECCIÓN DE BOCATOMA CABEZA DE TORO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA PISCO
Presupuesto	: S/. 1'520,000
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 2.70 km
Avance Físico	: 90%

2. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ICA EN EL SECTOR SACTA 02 PUENTE, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ICA
Presupuesto	: S/. 1'215,127
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 2.60 km
Meta ejecutada	: 2.60 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 13/12/2015

3. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL TRAMO LA TOMA TOLEDO DE LA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ICA - DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ICA
Presupuesto	: S/. 199,795
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 0.42 km
Meta ejecutada	: 0.42 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 09/12/2015

4. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO ICA VARIOS SECTORES EN EL DISTRITO DE OCUCAJE

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Seguimiento y Coordinación : ALA ICA
Presupuesto : S/. 1'235,000
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 2.50 km
Meta ejecutada : 2.50 km
Avance Físico : 100%
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 15/12/2015

5. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO ICA VARIOS SECTORES EN EL DISTRITO SANTIAGO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Seguimiento y Coordinación : ALA ICA
Presupuesto : S/. 475,000
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 1.00 km
Meta ejecutada : 1.00 km
Avance Físico : 100%
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 09/12/2015

6. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL RIO ICA ENTRE BOCATOMA ANTIGUA ACHIRANA Y EL COMPLEJO MACACONA QUILLOAY

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Seguimiento y Coordinación : ALA ICA
Presupuesto : S/. 1'235,000
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 3.20 km
Meta ejecutada : 3.20 km
Avance Físico : 100%
Problemas : NINGUNO
Fecha de término : 15/12/2015

7. DESCOLMATACION DEL CANAL LA ACHIRANA VARIOS TRAMOS A LO LARGO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOLINOS, LA TANGUIÑA, PARCONA Y LOS AQUIJES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Seguimiento y Coordinación : ALA ICA
Presupuesto : S/. 1'235,127
Fecha de Inicio : 21/11/2015
Meta programada : 16.00 km
Meta ejecutada : 13.13 km
Avance Físico : 82.10%
Problemas : ACTIVIDAD CULMINADA POR PROBLEMAS DE LLUVIAS
Fecha de término : 19/12/2015

8. POZAS DE DISIPACION SECTOR BATEA COMENZAGO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA ICA
Presupuesto	: S/. 459,177
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 5.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

9. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO GRANDE VARIOS SECTORES

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA GRANDE
Presupuesto	: S/. 532,433
Fecha de Inicio	: 24/11/2015
Meta programada	: 1.80 km
Meta ejecutada	: 1.80 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 07/12/2015

10. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO LAS TRANCAS SECTOR COPARA LA JOYA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA GRANDE
Presupuesto	: S/. 653,988
Fecha de Inicio	: 24/11/2015
Meta programada	: 1.80 km
Meta ejecutada	: 1.80 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

11. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO TARUGA SECTOR SAN CARLOS CAMOTAY

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA GRANDE
Presupuesto	: S/. 638,079
Fecha de Inicio	: 24/11/2015
Meta programada	: 2.20 km
Meta ejecutada	: 2.20 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 16/12/2015

12. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO NAZCA SECTOR OCONGALLA Y CONVENTILLO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA GRANDE
Presupuesto	: S/. 687,146
Fecha de Inicio	: 24/11/2015
Meta programada	: 2.30 km
Meta ejecutada	: 2.30 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 15/12/2015

13. DESCOLMATACION DE AMBAS MARGENES DEL RIO LAS TRANCAS EL PINO, FRANCIA - LEON, QUEMAZON Y PAMPON

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA GRANDE
Presupuesto	: S/. 2'099,098
Fecha de Inicio	: 24/11/2015
Meta programada	: 5.90 km
Meta ejecutada	: 5.90 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

En el departamento de Arequipa se programó 06 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 18.37 km, con un presupuesto programado de S/. 5'173,582 nuevos soles.

El Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI), será el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutaran en el departamento de Arequipa, se detallan:

1. DESCOLMATAACION DEL CAUCE DEL RIO QUILCA SECTOR EL PLATANAL

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO IBERICO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ELARD YUSEPI SIRENA VIZCARRA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CAMANA MAJES
Presupuesto	: S/. 1'160,000
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 6.40 km
Meta ejecutada	: 6.40 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

2. DESCOLMATAACION DEL CAUCE DE RIO CAMANA, EN LOS SECTORES CRITICOS DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO IBERICO
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. EDILBERTO GONZALES ARISMENDI
Seguimiento y Coordinación	: ALA CAMANA MAJES
Presupuesto	: S/. 957,514
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 3.30 km
Meta ejecutada	: 3.30 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 18/12/2015

3. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATAACION PARA PROTECCION DE TOMA DE CAPTACION COMUNAL, SECTOR CHAPARRA, DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSORCIO IBERICO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHAPARRA ACARI
Presupuesto	: S/. 221,052
Fecha de Inicio	: 21/11/2015
Meta programada	: 0.90 km
Meta ejecutada	: 0.90 km
Avance Físico	: 100%
Problemas	: NINGUNO
Fecha de término	: 19/12/2015

4. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO MAJES, SECTOR PITIS, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO EL ARABE
Seguimiento y Coordinación : ALA CAMANA MAJES
Presupuesto : S/. 394,278
Meta programada : 0.50 km
Problemas : DEMORA EN LA EJECUCION

5. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SECTOR FREYRE, DISTRITO DE COCACHACRA PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO EL ARABE
Seguimiento y Coordinación : ALA TAMBO
Presupuesto : S/. 1'499,509
Meta programada : 4.59 km
Problemas : DEMORA EN LA EJECUCION POR TEMAS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA

6. DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBERENA, SECTORES SONDOR-CERRO BLANCO, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA Y REGION

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : CONSORCIO EL ARABE
Seguimiento y Coordinación : ALA COLCA SIGUAS CHIVAY
Presupuesto : S/. 681,652
Meta programada : 2.68 km DESCOLMATACIÓN - 0.65 km PROTECCIÓN DE RIBERA
Problemas : DEMORA EN LA EJECUCION POR TEMAS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

En el departamento de San Martin se programó 16 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de presupuesto programado de S/. 9'446,451 nuevos soles.

El Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI), será el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de San Martin, se detallan:

1. INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA RIO SHAPAJILLA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. IVAN TARICUARIMA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TARAPOTO
Presupuesto	: S/. 216,081
Fecha de Inicio	: 19/12/2015
Meta programada	: 0.30 km
Meta ejecutada	: 0.30 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 19/12/2015

2. DESCOLMATACIÓN QDA. POMACILLO, LOCALIDAD DE NUEVO LIMA, DISTRITO BAJO BIOVA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA HUALLAGA CENTRAL
Presupuesto	: S/. 721,248
Meta programada	: 3.00 km
Meta ejecutada	: 0.5 km
Avance Físico	: 17%

3. PROTECCIÓN MARGEN DERECHA SECTOR LAS BRISAS RIO CUMBAZA, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ROQUE AMASIFUEN GONZALES
Seguimiento y Coordinación	: ALA TARAPOTO
Presupuesto	: S/. 717,228
Fecha de Inicio	: 19/12/2015
Meta programada	: 0.80 km Descolmatación - 0.50 rocas al volteo
Meta ejecutada	: 0.41 km Descolmatación - 0.50 rocas al volteo
Avance Físico	: 51 %

4. DESCOLMATACION Y CONFORMACIÓN DE CAUCE QUEBRADA TANGUMI EN EL TRAMO LA VICTORIA SHICA - CANAL EL AMAZONICO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROQUE AMASIFUEN RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO MAYO
Presupuesto : S/. 145,789
Meta programada : 0.70 km
Problemas : DEMORA EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

5. DESCOLMATACION QUEBRADA LA PALIZADA Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MARGENES

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROTBELT MEDINA
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO MAYO
Presupuesto : S/. 84,679
Meta programada : 0.30 km
Problemas : DEMORA EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

6. DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CONCUPE Y DEL RÍO AVISADO EN LE TRAMO CONFLUENCIA BOCATOMA ANTIGUA CANAL LUCHADOR

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROTBELT MEDINA
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO MAYO
Presupuesto : S/. 123,791
Meta programada : 3.90 km
Problemas : DEMORA EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

7. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS DRENES CONQUISTA, LIMONCILLO, CHOTANITO, EL OLVIDADO Y SANTA ROSA DE LA IRRIGACIÓN AVISADO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ROTBELT MEDINA
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO MAYO
Presupuesto : S/. 202,077
Meta programada : 15.75 km
Meta ejecutada : 7.90 km
Avance Físico : 50%

8. DESCOLMATACION QUEBRADA GALDIN EN EL TRAMO ALTO TANGUMI

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO MAYO
Presupuesto : S/. 168,107
Meta programada : 8.00 km

9. CONFORMACION DE DIQUE PARA LA PROTECCION DEL CENTRO POBLADO DE ATUMPLAYA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MAYO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO MAYO
Presupuesto : S/. 579,202
Meta programada : 3.00 km

10. LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA CAÑO HONDO

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA ALTO MAYO
Presupuesto : S/. 102,253
Meta programada : 1.40 km

11. PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA SHUPISHIÑA SECTOR SIMON BOLIVAR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACATACHI - DISTRITOS DE CACATACHI - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA TARAPOTO
Presupuesto : S/. 1'013,363
Meta programada : 0.48 km
Meta ejecutada : 0.28 km
Avance Físico : 58%

12. PROTECCIÓN DEL RIO CUMBAZA SECTOR SAN PEDRO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - DISTRITOS DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA TARAPOTO
Presupuesto : S/. 979,660
Meta programada : 0.886 km
Meta ejecutada : 0.79 km
Avance Físico : 89%

13. PROTECCIÓN DEL RIO CUMBAZA SECTOR TABACALERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA - DISTRITO DE JUAN GUERRA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA TARAPOTO
Presupuesto : S/. 983,553
Meta programada : 0.50 km
Meta ejecutada : 0.05 km
Avance Físico : 10%

14. PROTECCION DE LA QUEBRADA PISHUAYA SECTOR HIERVAL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO - DISTRITO SAN JOSE DE SISA - PROVINCIAL DE EL DORADO - REGION SAN MARTIN

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. IVAN TACUARIMA
Seguimiento y Coordinación	: ALA HUALLAGA CENTRAL
Presupuesto	: S/. 995,128
Meta programada	: 0.85 km
Meta ejecutada	: 0.47 km
Avance Físico	: 55%

15. PROTECCION DE LA QUEBRADA ARMANAYACU SECTOR CHIPURANA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPURANA - DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN

Esta actividad la Unidad Ejecutora no lo realizará, se está cambiando la actividad

16. PROTECCION DE LA QUEBRADA CHAZUTAYACU SECTOR BANDA DE CHAZUTA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA - DISTRITO DE CHAZUTA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. IVAN TACUARIMA
Seguimiento y Coordinación	: ALA TARAPOTO
Presupuesto	: S/. 915,121
Meta programada	: 0.455 km
Meta ejecutada	: 0.375 km
Avance Físico	: 82%

Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL JAÉN, SAN IGNACIO BAGUA

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

En el departamento de Cajamarca se programó 11 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 35.00 km, con un presupuesto programado de S/. 9'697,794 nuevos soles.

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB) es el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA, el avance físico es de 66 % que representa 23.0 km. El avance financiero es de 85% que representa 8,212,167.66 nuevos soles

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Cajamarca, se detallan:

1. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA PARIAPUQUIO LUCMACUCHO MAYOPATA, APALIN, ESPERANZA, ANTIVO, DISTRITO DE CAJAMARCA Y BAÑOS DEL INCA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Profesional Especializado	: ING. WILMER HOMERO PAJARES RUIZ
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. WILLIAN HERNAN HUANAMBAL MIREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA CAJAMARCA
Presupuesto	: S/. 317,683
Fecha de Inicio	: 07/12/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 0.80 km
Avance Físico	: 80%

2. DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CAJAMARQUINO - SECTOR MACHILCUCHO OLIVO CARRETAS - CACHACHI - CAJABAMBA, COLPON HUACACORRAL - EDUARDO VILLANUEVA - SAN MARCOS

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: SAN JOSE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. CARLOS PETRONI ARANA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CRISNEJAS
Presupuesto	: S/. 1'502861
Fecha de Inicio	: 07/12/2015
Meta programada	: 3.56 km
Meta ejecutada	: 3.56 km
Avance Físico	: 100%

3. DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS CHACARUME, INTIHUANA, DUNGOL, MIRAFLORES, RÍO CHICO Y GRANDE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCTORA CONSULTORA HCB SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS SANCHEZ IZQUIERDO
Seguimiento y Coordinación	: ALA LAS YANGAS- SUITE
Presupuesto	: S/. 938,796
Fecha de Inicio	: 03/12/2015
Meta programada	: 11.00 km
Meta ejecutada	: 5.00 km
Avance Físico	: 45.50%

4. ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CAJAMARQUINO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Profesional Especializado	: ING. MAXIMO JOSE BECERRA CIEZA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. REYNERIO VASQUEZ IDROGO
Seguimiento y Coordinación	: ALA CAJAMARCA
Presupuesto	: S/. 637,302
Fecha de Inicio	: 03/12/2015
Meta programada	: 1.90 km
Meta ejecutada	: 1.90 km
Avance Físico	: 100%

5. DESCOLMATACIÓN DEL RÍO OROPULLO - CACHACHI – CRISNEJAS

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ARLED SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ARMANDO SOLIS CORREA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CRISNEJAS
Presupuesto	: S/. 449,966
Fecha de Inicio	: 07/12/2015
Meta programada	: 2.15 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 70%

6. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TATAQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BRACAMOROS SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS ALBERTO COTRINA PEDRAZA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHINCHIPE CHAMAYA
Presupuesto	: S/. 815,000
Fecha de Inicio	: 07/12/2015
Meta programada	: 1.60 km
Meta ejecutada	: 1.40 km
Avance Físico	: 88%

7. DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MARAÑÓN

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: ARENERA CATALAN SRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE MOISES SALAZAR LINARES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHINCHIPE CHAMAYA
Presupuesto	: S/. 695,000
Fecha de Inicio	: 07/12/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 km
Avance Físico	: 100%

8. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS HUARANGO, DIEGO SANCHEZ, NARANJOS Y HUARANDOZA.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: GRUPO SAMA SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. MARCOS ALEXANDER HOYOS FUENTES
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHINCHIPE CHAMAYA
Presupuesto	: S/. 1'390,000
Fecha de Inicio	: 02/12/2015
Meta programada	: 2.79 km
Meta ejecutada	: 1.50 km
Avance Físico	: 54%

9. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS PICHAZA, EL PALMO, TALLAPAMPA, PIQUIJACA.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LOS ANDES EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ROMEL IVAN DIAZ MERA
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHINCHIPE CHAMAYA
Presupuesto	: S/. 1'375,000
Fecha de Inicio	: 10/12/2015
Meta programada	: 3.45 km
Meta ejecutada	: 1.10 km
Avance Físico	: 32%

10. LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL RIO CHOTANO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Profesional Especializado	: ING. JAVIER SUAREZ CIEZA
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JOSE EUSTAQUIO CARUAJULCA SANTOS
Seguimiento y Coordinación	: ALA CHOTANO-LLAUCANO
Presupuesto	: S/. 1'467,781
Fecha de Inicio	: 03/12/2015
Meta programada	: 3.50 km
Meta ejecutada	: 3.00 km
Avance Físico	: 86%

11. DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SECA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCTORA CONSULTORA HCB SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. LUIS SANCHEZ IZQUIERDO
Seguimiento y Coordinación	: ALA LAS YANGAS-SUITE
Presupuesto	: S/. 108,405
Fecha de Inicio	: 03/12/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 1.20 km
Avance Físico	: 60%

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

En el departamento de Amazonas se programó 8 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas en un total de 10.30 km, con un presupuesto programado de S/. 4,752,031 nuevos soles.

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB), será el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; el Seguimiento la realiza la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Amazonas, se detalla:

Unidad Ejecutora: **PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA (PEJSIB)**

1. DESCOLMATACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN LA MARGEN DERECHA DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA- PUERTO NUEVO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: MULTISERVICIOS PROFESIONALES SRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. JORGE RODRIGUEZ LOPEZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA UTCUBAMBA
Presupuesto	: S/. 846,410
Fecha de Inicio	: 07/12/2015
Meta programada	: 1.30 km
Meta ejecutada	: 0.33 km
Avance Físico	: 25.38%

2. CONFORMACIÓN DE DIQUES A BASE DE ROCA EN LAS CAPTACIONES DEL ÁMBITO DE LAS COMISIONES DE USUARIOS BAGUA- QUEBRADA ATUNMAYO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: CONSTRUCTORA RIO BRANCO SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. FRANCISCO DUDLEI JIMENEZ HERRERA
Seguimiento y Coordinación	: ALA BAGUA SANTIAGO
Presupuesto	: S/. 444,751
Fecha de Inicio	: 10/12/2015
Meta programada	: 0.40 km
Meta ejecutada	: 0.42 km
Avance Físico	: 105%

CON EL MISMO PRESUPUESTO SE AUMENTO LA META EN 5%

3. DESCOLMATACIÓN DEL RÍO UTCUBAMBA DEL SECTOR LA BALSA AL SECTOR BODOQUE, EN EL DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : INVERSIONES ROGERSA EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. LUIS GASPAR LIMO
Seguimiento y Coordinación : ALA BAGUA SANTIAGO
Presupuesto : S/. 820,000
Fecha de Inicio : 07/12/2015
Meta programada : 2.50 km
Meta ejecutada : 0.70 km
Avance Físico : 28%

4. DESCOLMATACIÓN DEL RÍO UTCUBAMBA SECTOR LAS JUNTAS, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : ARENERA CATALAN SRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ENRRIQUE HUAMBOS SANCHEZ
Seguimiento y Coordinación : ALA BAGUA SANTIAGO
Presupuesto : S/. 700,000
Fecha de Inicio : 03/12/2015
Meta programada : 1.00 km
Meta ejecutada : 0.61 km
Avance Físico : 61%

5. DESCOLMATACIÓN DEL RÍO MARAÑÓN, SECTOR LA PAPAYA BAJA, ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : INVERSIONES ROGERSA EIRL
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. ALEXANDER SANCHEZ GONZALES
Seguimiento y Coordinación : ALA BAGUA SANTIAGO
Presupuesto : S/. 934,406
Fecha de Inicio : 07/12/2015
Meta programada : 0.60 km
Meta ejecutada : 0.30 km
Avance Físico : 50%

6. DESCOLMATACIÓN, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON ROCA AL VOLTEO DEL RÍO UTCUBAMBA SECTOR GUADALUPE, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS

Modalidad de Ejecución : CONTRATA
Empresa Contratante : DEEREBENZ OBRAS SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento : ING. EDWIN CABELLOS ALTAMIRANO
Seguimiento y Coordinación : ALA BAGUA SANTIAGO
Presupuesto : S/. 680,000
Fecha de Inicio : 03/12/2015
Meta programada : 0.95 km
Meta ejecutada : 0.50 km
Avance Físico : 53%

7. DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA LIBERTAD Y SÁNORA SECA LIBERTAD DEL CASERÍO LIBERTAD, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: FEROLI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA BAGUA SANTIAGO
Presupuesto	: S/. 180,587
Fecha de Inicio	: 20/11/2015
Meta programada	: 1.70 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 59%

8. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA LIMONYACU Y APERTURA DE TROCHA DE ACCESO A ZONA SEGURA FRENTE A EVENTUAL FENOMENO EL NIÑO EN EL CASERÍO GUADALUPE, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: FEROLI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC
Profesional Monitoreo y Seguimiento	: ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ
Seguimiento y Coordinación	: ALA BAGUA SANTIAGO
Presupuesto	: S/. 145,877
Fecha de Inicio	: 29/11/2015
Meta programada	: 0.67 km
Meta ejecutada	: 0.70 km
Avance Físico	: 104%

CON EL MISMO PRESUPUESTO SE AUMENTO LA META EN 4%

(III Paquete = Saldos)

NUEVAS ACTIVIDADES

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1. REHABILITACION DE DIQUE CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOTUPE AGUAS ABAJO BOCATOMA PRADA, SECTOR PRADA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Empresa Contratante	: LOS SAUCE MAQUINARIAS EIRL
Seguimiento y Coordinación	: MOTUPE OLMOS LA LECHE
Presupuesto	: S/. 582,000
Meta programada	: 0.67 km

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE ANCASH

1. DESCOLMATACIÓN DE DREN COISHCO, SECTOR RÍO SECO, DISTRITO COISHCO, SANTA-ANCASH

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto	: S/. 362,307
Fecha de Inicio	: 22/12/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 0.80 km
Avance Físico	: 40 %

2. DESCOLMATACIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RÍO LACRAMARCA, TRAMO KM 0+000 HASTA EL KM 2+020

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto	: S/. 379,988
Fecha de Inicio	: 20/12/2015
Meta programada	: 2.02 km
Meta ejecutada	: 2.02 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 22/12/2015

3. MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO LOCO, SECTOR TAMBAR-POCOS HUANCA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto	: S/. 366,334
Fecha de Inicio	: 19/12/2015
Meta programada	: 2.73 km
Meta ejecutada	: 2.73 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 26/12/2015

4. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RÍO NEPEÑA, SECTOR PUENTE COCHARCA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto	: S/. 284,566
Fecha de Inicio	: 19/12/2015
Meta programada	: 1.05 km
Meta ejecutada	: 0.50 km
Avance Físico	: 48 %

5. DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RÍO NEPEÑA, SECTOR LEONERA-PUENTE MORO-MISHAN

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA SANTA LACRAMARCA NEPEÑA
Presupuesto	: S/. 518,127
Fecha de Inicio	: 19/12/2015
Meta programada	: 2.50 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100 %
Fecha de término	: 26/12/2015

Unidad Ejecutora: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE ICA

1. DESCOLMATACIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO TIERRAS BLANCAS, SECTOR CANTAYO-TIERRAS BLANCAS ALTO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Seguimiento y Coordinación	: ALA GRANDE
Presupuesto	: S/. 450,000
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 0.06 km
Avance Físico	: 5 %
Problemas	: NINGUNO