

**PAQUETE DE ACTIVIDADES IV  
(IV Paquete S/. 15,000)**

## DEPARTAMENTO DE PIURA

En el departamento de Piura se programó 02 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas con presupuesto programado de S/. 4,000,000.00 nuevos soles.

El Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI), será el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Piura, se detallan:

### Unidad Ejecutora: PROYECTO SUB SECTORIAL DE IRRIGACION (PSI)

#### 1. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA PALO NEGRO CARDAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 1,455,000
Fecha de Inicio	: 21/12/2015
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 1.00 km
Avance Físico	: 100%
Fecha de término	: 28/12/2015

#### 2. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN CAUCE DE LA QUEBRADA PARIÑAS

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 3,395,000.00
Fecha de Inicio	: 21/12/2015
Meta programada	: 4.00 km
Meta ejecutada	: 3.25 km
Avance Físico	: 100%
Fecha de término	: 29/12/2015

## DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

En el departamento de Lambayeque se programó 02 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas con presupuesto programado de S/. 2'500,000 nuevos soles.

El Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI), será el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Lambayeque, se detallan:

**1. DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO M.I. RIO LA LECHE; SECTOR LA CURVA -BOSQUE DE POMAC. DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 2,134,000
Fecha de Inicio	: 16/12/2015
Meta programada	: 1.00 km
Meta ejecutada	: 1.21 km
Avance Físico	: 100%
Fecha de término	: 29/12/2015

**2. DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOTUPE, SECTOR PUENTE MOTUPE II Y III - LAGUNA LA NIÑA - DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DPTO DE LAMBAYEQUE**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 1,115,500
Fecha de Inicio	: 16/12/2015
Meta programada	: 1.20 km
Meta ejecutada	: 2.50 km
Avance Físico	: 100%
Fecha de término	: 23/12/2015

## DEPARTAMENTO DE ICA

En el departamento de Ica se programó una (01) actividad, que permitirá efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas con presupuesto programado de S/. 480,000 nuevos soles.

El Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI), será el encargado de la ejecución de las actividades de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Lambayeque, se detallan:

### 1. POZA DE DISIPACION SECTOR BATEA COMENZANGO CON ROCA AL VOLTEO

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 890,150.43
Fecha de Inicio	: 17/12/2015
Meta programada	: 5.20 km
Meta ejecutada	: 4.00 km
Avance Físico	: 76.92%
Fecha de Terminó	: 29/12/2015

Nota: Producto de los saldos de la Unidad Ejecutora se ha incrementado el presupuesto.

## DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

En el departamento de Arequipa se programó 1 actividades, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas con presupuesto programado de S/. 1'000,000 nuevos soles.

El Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (PSI), será el encargado de la ejecución de la actividad de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecutan en el departamento de Arequipa, se detallan:

### 1. DESCOLMATAACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE DEL RÍO QUILCA SECTOR LA DEHEZA

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 834,200
Fecha de inicio	: 18/12/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 2.00 Km
Avance físico	: 100%
Fecha de Terminio	: 31/12/2015

## DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

En el departamento de Cajamarca se programó una (01) actividad, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas con presupuesto programado de S/. 350,000 nuevos soles.

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB), será el encargado de la ejecución de la actividad de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecuta en el departamento de Cajamarca, se detalla:

### 1. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CALLAYUC, EN EL TRAMO LAGUNAS Y CHIPLE.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 350,000
Fecha de Inicio	: 18/12/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 0.15 km
Avance Físico	: 24%
Fecha de Terminó	: EN EJECUCION

## DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

En el departamento de Cajamarca se programó una (01) actividad, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas con presupuesto programado de S/. 350,000 nuevos soles.

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB), será el encargado de la ejecución de la actividad de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecuta en el departamento de Cajamarca, se detalla:

### 1. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CALLAYUC, EN EL TRAMO LAGUNAS Y CHIPLE.

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 350,000
Fecha de Inicio	: 18/12/2015
Meta programada	: 2.00 km
Meta ejecutada	: 0.15 km
Avance Físico	: 24%
Fecha de Terminó	: EN EJECUCION

## DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

En el departamento de Amazonas se programó una (01) actividad, que permitirán efectuar descolmatación de cauce de ríos y quebradas, limpieza de drenes y protección de riberas con presupuesto programado de S/. 120,000 nuevos soles.

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB), será el encargado de la ejecución de la actividad de prevención, de acuerdo a los Lineamientos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Riego; y el seguimiento la realiza, la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos desconcentrados AAA y ALA.

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño que se ejecuta en el departamento de Cajamarca, se detalla:

**1. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA KUSU - SECTOR KUSU, DISTRITO IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS.**

Modalidad de Ejecución	: CONTRATA
Presupuesto	: S/. 120,000
Fecha de Inicio	: 15/12/2015
Meta programada	: 0.20 km
Meta ejecutada	: 0.30 km
Avance Físico	: 73%
Fecha de Término	: EN EJECUCION



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**RESUMEN**

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/)	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes	91,660,643.00	69,079,064.19	47
2	Piura	93,551,159	65,826,589	117
3	Lambayeque	83,846,300	48,983,064	62
4	La Libertad	32,820,646	21,064,883	71
5	Ancash	29,139,886.00	9,251,169.93	37
6	Lima	12,455,635.94	7,590.00	8
7	Ica	15,523,057.00	665,399.996	18
8	Arequipa	12,682,704.00	4,291,783.59	15
9	San Martin	12,446,451.00	2,088,128.74	23
10	Cajamarca	20,047,794.00	18,027,657.25	23
11	Amazonas	11,420,794.45	9,710,745.78	23
		<b>415,595,070.49</b>	<b>248,996,076.04</b>	<b>444</b>

**Tumbes (PEBPT):** Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, recibio un presupuesto adicional de 3'360,643 soles, para la actividad Numero 1 de la relación

**Piura (PSI):** Recibió S/ 1'500,000 adicional a su presupuesto programado

**En 14 Departamentos:** Metas parcialmente cumplidas, por temas sociales , en ejecucion, gastos operativos de las UE, GORE y GOLOS

**El PSI en el mes de diciembre no informo el avance financiero del tercer(III) paquete**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**I PAQUETE - S/. 163 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UBICACIÓN POLÍTICA				METAS PROGRAMADAS				PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO	
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	METAS FÍSICAS		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTORIA	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FÍSICO		FINANCIERO		INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (Ha.)		FAMILIAS (N°)
						DESCRIPCIÓN	CANT. (KM.)						CANT.	(%)	(S/.)	(%)					
1	DEPARTAMENTO DE TUMBES					240.37	37,000,000.00	36,579,309.79					240.37	100.0%	34,956,537.51	94.48%			31494.	13066.	
1.1	DEPARTAMENTO DE TUMBES (PROGRAMADO)					198.57	37,000,000.00	36,579,309.79					198.57	24.00	34,506,983.42	23.29			29581.	11693	
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO TUMBES, SECTOR CABEZA DE LAGARTO - PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES*	TUMBES	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	CABEZA DE LAGARTO	DESCOLMATACION	1.00	1,763,441.91	1,763,441.91		20/07/2015	20/10/2015	1.00	100%	1,656,168.83	94%	ING. ORLANDO TORRES FERNANDEZ	ING. POLICARPIO CALLE SAAVEDRA	200	100	ACTIVIDAD CULMINADA
2	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO TUMBES, SECTOR CERRO BLANCO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES*	TUMBES	TUMBES	SAN JUAN DE LA VIRGEN	CERRO BLANCO	DESCOLMATACION	1.32	3,707,692.89	3,707,692.89		20/07/2015	12/09/2015	1.32	100%	3,703,938.89	100%	ING. JOSE FELICIANO IDROGO CRUZADO	ING. JOSE FELICIANO IDROGO CRUZADO	200	100	ACTIVIDAD CULMINADA
3	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO TUMBES, SECTOR PUENTE TUMBES, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES*	TUMBES	TUMBES	TUMBES	PUENTE TUMBES	DESCOLMATACION	1.48	3,698,619.26	3,698,619.26		17/07/2015	14/10/2015	1.48	100%	3,695,416.26	100%	ING. JAIME CAMPOS FARFAN	ING. ROBERTO DIAZ PEREZ	600	400	ACTIVIDAD CULMINADA
4	PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, SECTOR LA NORIA, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	CORRALES	LA NORIA	PROTECCION DE RIBERA	0.74	4,589,202.17	4,189,202.17		22/07/2015	20/10/2015	0.74	100%	2,344,476.85	51%	ING. CARLOS PONCE ZAVALETA	ING. CARLOS PONCE ZAVALETA	1,000	600	ACTIVIDAD CULMINADA (GEOBOLSAS)
5	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO TUMBES, SECTOR LA PEÑA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES*	TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	LA PEÑA	DESCOLMATACION	1.00	2,836,097	2,836,097		25/07/2015	02/09/2015	1.00	100%	2,834,764.20	100%	ING. JORGE CRUZADO DIAZ	ING. GIAN FRANCO MENDOZA	250	120	ACTIVIDAD CULMINADA
6	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS DRENES, CHIVATO-LA CUCHARA, LA CARBONERA, CORRETOZO, EL PIOJO Y DREN CORRALES, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	CORRALES	CHIVATO - LA CUCHARA - CARBONERA - CORRETOZO - DREN CORRALES	LIMPIEZA DE DREN	37.20	2,520,428	2,520,428		23/07/2015	21/10/2015	37.20	100%	2,515,385.37	100%	ING. CARLOS GARCIA CHAPOÑAN	ING. GIAN FRANCO MENDOZA	3,400	900	ACTIVIDAD CULMINADA
7	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS DRENES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, LA CONDEZA, PUERTO RICO, HUAQUILLAS BEBEDERO, ESTRADA, TROPEZON - SALAMANCA Y SAN JOSE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	DRENES LA CONDEZA, PUERTO RICO, HUAQUILLAS BEBEDERO, ESTRADA, TROPEZON - SALAMANCA Y SAN JOSE	LIMPIEZA DE DREN	18.00	1,271,613	1,271,613		23/07/2015	12/09/2015	18.00	100%	1,260,801.11	99%	ING. YURI RUEDA CHAVEZ	ING. GIAN FRANCO MENDOZA	1,100	800	ACTIVIDAD CULMINADA
8	LIMPIEZA Y ARRIMADO DEL DREN COLECTOR, CRUZ BLANCA, NUEVA ESPERANZA, CERRO BLANCO, TACURAL, DISTRITOS DE PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	DREN COLECTOR CRUZ BLANCA, NUEVA ESPERANZA, CERRO BLANCO, TACURAL	LIMPIEZA DE DREN	5.00	628,330	607,640		20/07/2015	14/09/2015	5.00	100%	593,513.97	94%	ING. WILMER CORDOVA LOPEZ	ING. LOURDES SILDARRIAGA	160	90	ACTIVIDAD CULMINADA
9	PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, SECTOR EL SAUCE, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	CORRALES	EL SAUCE - CORRALES	PROTECCION DE RIBERA	1.22	4,703,970	4,703,970		20/07/2015	17/10/2015	1.22	100%	4,671,903.82	99%	ING. ORLANDO ALEMAN ALEMAN	ING. ADAN MENDOZA SIANCAS	350	250	ACTIVIDAD CULMINADA
10	PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, SECTOR LA POLVADERA, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	LA POLVADERA - PAMPAS DE HOSPITAL	PROTECCION DE RIBERA	0.23	1,645,337	1,645,337		22/07/2015	19/09/2015	0.23	100%	1,639,488.71	100%	ING. NOLBERTO ÑECO GARCIA	ING. ADAN MENDOZA SIANCAS	400	200	ACTIVIDAD CULMINADA
11	PROTECCION DE LA QUEBRADA URBINA EN EL TRAMO PROXIMO AL CANAL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES, DISTRITO SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	QUEBRADA URBINA -MI	PROTECCION DE RIBERA	0.18	440,566	440,566		24/07/2015	06/09/2015	0.18	100%	434,802.99	99%	ING. LUIS ALBERTO OLAYA OLIVARES	ING. ADAN MENDOZA SIANCAS	120	350	ACTIVIDAD CULMINADA
12	PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, SECTOR CAPTACION ARENA - LA PALMA, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	LA AREANA - LA PALMA - PAMPAS DE HOSPITAL	PROTECCION DE RIBERA	0.20	943,792	943,792		22/07/2015	04/09/2015	0.20	100%	937,855.92	99%	ING. HUGO AMERICO ACUÑA PERALTA	ING. JAIME PERLECHE FUENTES	90	60	ACTIVIDAD CULMINADA
13	PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, SECTOR PAMPA GRANDE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	RIO TUMBES - PAMPA GRANDE	PROTECCION DE RIBERA	0.18	761,288	761,288		27/07/2015	05/09/2015	0.18	100%	755,237.69	99%	ING. HECTOR EDWIN CARLIN MOGOLLON	ING. JAIME PERLECHE FUENTES	120	120	ACTIVIDAD CULMINADA
14	PROTECCION DEL RIO TUMBES MARGEN IZQUIERDA SECTORES URCOS, VISTA HERMOSA Y CRISTALES, DISTRITO DE CORRALES-SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	CORRALES-SAN JACINTO	RIO TUMBES - SECTOR URCOS, VISTA HERMOSA Y CRISTALES-SAN JACINTO	PROTECCION DE RIBERA	0.26	1,287,116	1,287,116		22/07/2015	19/09/2015	0.26	100%	1,273,987.32	99%	ING. ALEXIS VLADIMIR SILDARRIAGA PEÑA	ING. JAIME PERLECHE FUENTES	450	350	ACTIVIDAD CULMINADA
15	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN SALITRAL, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	DREN SALITRAL	LIMPIEZA DE DREN	2.00	149,500	149,500		20/08/2015	03/09/2015	2.00	100%	148,074.00	99%	POR DESIGNAR	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	500	450	ACTIVIDAD CULMINADA
16	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN LOS AGUCHOS, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	DREN LOS GAUCHOS	LIMPIEZA DE DREN	2.00	117,500	117,500		14/08/2015	03/09/2015	2.00	100%	117,500.00	100%	POR DESIGNAR	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	300	200	ACTIVIDAD CULMINADA
17	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS DRENES EL PARRAMAL, ALGARROBAL Y EL MANGAL, SECTORES LA PALMA Y LECHUGAL, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	DRENES EL PARRAMAL, LA PALMA, LECHUGAL PORVENIR	LIMPIEZA DE DREN	2.50	135,000	135,000		20/08/2015	07/09/2015	2.50	100%	135,000.00	100%	POR DESIGNAR	ING. YONDER URIARTE CARRASCO	150	120	ACTIVIDAD CULMINADA



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015  
 I PAQUETE - S/. 163 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UBICACION POLITICA				METAS PROGRAMADAS					PERIODO DE EJECUCION		AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	METAS FISICAS		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTORIA UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO		FINANCIERO		INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (Ha.)	FAMILIAS (N°)		
						DESCRIPCION	CANT. (KM.)					CANT.	(%)	(S/.)	(%)						
13	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHIPILLICO SECTOR PAMPA ELERA BAJA	PIURA	PIURA	LAS LOMAS	PAMPA ELERA BAJA	DESCOLMATACION	0.60	77.271	69.544	25/08/2015	26/08/2015	0.60	100%	69.544.00	90.0%	ING. FRANCISCO TERCENCIO BARRIOS CHUYES	ING. MIGUEL ANGEL ODAR ESPINOZA	110	65	ACTIVIDAD CULMINADA	
14	DESCOLMATACION DREN CARNEROS SECTOR CP4 Y HUALTACO II	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE	CARNEROS	LIMPIEZA DE DREN	19.80	1.188.000	1.069.200	13/08/2015	29/08/2015	19.80	100%	1.153.279.93	97.1%	ING. EDUARDO ENRIQUE LOPEZ BECERRA	ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS	4.000	158	ACTIVIDAD CULMINADA	
15	DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA RATON MUERTO EN EL SECTOR TJ.05 Y SAN ISIDRO	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE	TJ.05 SAN ISIDRO	LIMPIEZA DE QUEBRADA	2.70	309.481	278.533	30/07/2015	02/08/2015	2.70	100%	292.459.55	94.5%	ING. FRANCISCO TERCENCIO BARRIOS CHUYES	ING. MIGUEL ANGEL ODAR ESPINOZA	105	54	ACTIVIDAD CULMINADA	
16	DESCOLMATACION DEL DREN CP2-COLERA	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE	COLERA	LIMPIEZA DE DREN	5.00	300.000	270.000	31/07/2015	10/08/2015	5.00	100%	283.500.00	94.5%	ING. JOSE CASTRO PISFIL	ING. DIONICIA AURORA NIQUEN VARGAS	3.500	120	ACTIVIDAD CULMINADA	
17	DESCOLMATACION CAUCE DE QUEBRADA EL EREO II	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE	EREO II	LIMPIEZA DE QUEBRADA	8.00	258.007	232.206	05/08/2015	29/08/2015	8.00	100%	247.206.00	95.8%	ING. JAVIER BELTRAN CASTILLO AVILA	ING. AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA	140	100	ACTIVIDAD CULMINADA	
18	DESCOLMATACION DEL DREN SAN FELIPE SECTOR DE MALINGAS	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE	SAN FELIPE	LIMPIEZA DE DREN	4.00	235.927	212.334	03/08/2015	09/08/2015	4.00	100%	222.951.02	94.5%	ING. FRANCISCO TERCENCIO BARRIOS CHUYES	ING. MIGUEL ANGEL ODAR ESPINOZA	120	100	ACTIVIDAD CULMINADA	
19	DESCOLMATACION DEL DREN EL EREO III EN EL SECTOR SOMATE ALTO-EL TABLAZO	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE	EREO III	LIMPIEZA DE DREN	3.90	192.000	172.800	01/08/2015	17/08/2015	3.90	100%	185.900.00	95.8%	ING. JAVIER BELTRAN CASTILLO AVILA	ING. AMILCAR FAYOL CELADA PADILLA	2.500	80	ACTIVIDAD CULMINADA	
20	DESCOLMATACION CAUCE DE QUEBRADA SAN FRANCISCO	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE	SAN FRANCISCO	LIMPIEZA DE QUEBRADA	0.30	64.146	57.731	14/08/2015	15/08/2015	0.30	100%	57.731.40	90.0%	ING. LUIS ALBERTO REGALADO MORALES	ING. MAX ALBERTO BERNABE ORELLANO	250	80	ACTIVIDAD CULMINADA	
21	DESCOLMATACION DEL RIO PIURA, EN EL SECTOR EL CARBON - MALINGAS	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE	CARBON MALINGAS	DESCOLMATACION	0.60	258.007	232.206	03/08/2015	13/08/2015	0.60	100%	252.817.00	98.0%	ING. LUIS ALBERTO REGALADO MORALES	ING. MAX ALBERTO BERNABE ORELLANO	60	60	ACTIVIDAD CULMINADA	
22	ENROCADO TRAMO CRITICO DREN CARNEROS	PIURA	PIURA	TAMBOGRANDE				1.160.713											NO SE EJECUTO		
23	DESCOLMATACION DEL DREN NACARA- MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	NACARA	LIMPIEZA DE DREN	7.25	115.956	104.360	03/08/2015	29/08/2015	7.25	100%	104.360.40	90.0%	ING. MIGUEL A. FLORES ZETA	ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA	300	200	ACTIVIDAD CULMINADA	
24	DESCOLMATACION DEL DREN CHECO ALTO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	EL CHECO	LIMPIEZA DE DREN	6.00	95.964	86.368	10/08/2015	01/09/2015	6.00	100%	86.367.60	90.0%	ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO	ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ	250	150	ACTIVIDAD CULMINADA	
25	DESCOLMATACION DE DREN LOS ZORROS - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	LOS ZORROS	LIMPIEZA DE DREN	10.00	159.940	143.946	10/08/2015	01/09/2015	10.00	100%	143.946.00	90.0%	ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN	ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO	300	200	ACTIVIDAD CULMINADA	
26	DESCOLMATACION DEL DREN SAN MIGUEL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	SAN MIGUEL	LIMPIEZA DE DREN	7.00	111.958	100.762	03/08/2015	29/08/2015	7.00	100%	100.762.20	90.0%	ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO	ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ	300	200	ACTIVIDAD CULMINADA	
27	DESCOLMATACION DEL DREN ZAPOTAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YAPATERA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	ZAPOTAL	LIMPIEZA DE DREN	3.00	47.982	43.184	03/08/2015	18/08/2015	3.00	100%	43.183.80	90.0%	ING. MIGUEL A. FLORES ZETA	ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA	200	200	ACTIVIDAD CULMINADA	
28	DESCOLMATACION DEL DREN EL ZAPATA EL DIAMANTE BAJO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	EL DIAMANTE	LIMPIEZA DE DREN	7.50	119.955	107.960	03/08/2015	01/09/2015	7.50	100%	107.959.50	90.0%	ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO	ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ	350	250	ACTIVIDAD CULMINADA	
29	DESCOLMATACION DEL DREN SIGE - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	SIGE	LIMPIEZA DE DREN	3.00	47.982	43.184	05/08/2015	22/08/2015	3.00	100%	43.183.80	90.0%	ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN	ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO	150	100	ACTIVIDAD CULMINADA	
30	DESCOLMATACION DEL DREN HUASIMAL - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	HUASIMAL	LIMPIEZA DE DREN	7.00	111.958	100.762	03/08/2015	29/08/2015	7.00	100%	100.762.20	90.0%	ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO	ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ	300	200	ACTIVIDAD CULMINADA	
31	DESCOLMATACION DEL DREN WISQUIRIS - MARGEN DERECHA DEL RIO YAPATERA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	WISQUIRIS	LIMPIEZA DE DREN	6.00	95.964	86.368	03/08/2015	26/08/2015	6.00	100%	86.367.60	90.0%	ING. MIGUEL A. FLORES ZETA	ING. J. RONALD VILLALOBOS GUEVARA	200	100	ACTIVIDAD CULMINADA	
32	DESCOLMATACION DEL DREN EL MOLINO - MARGEN DERECHA DEL RIO CHARANAL	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	EL MOLINO	LIMPIEZA DE DREN	3.50	55.979	50.381	25/08/2015	01/09/2015	3.50	100%	50.381.10	90.0%	ING. JORGE LUIS CHILCON HURTADO	ING. WALTER EDUARDO RAMOS VASQUEZ	150	100	ACTIVIDAD CULMINADA	
33	DESCOLMATACION DEL DREN SERAPIO - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANCOR	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	SERAPIO	LIMPIEZA DE DREN	2.00	31.988	28.789	03/08/2015	19/08/2015	2.00	100%	30.228.66	94.5%	ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN	ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO	100	70	ACTIVIDAD CULMINADA	
34	DESCOLMATACION DEL DREN LA ENCANTADA - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA	PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	LA ENCANTADA	LIMPIEZA DE DREN	7.00	111.958	100.762	03/08/2015	29/08/2015	7.00	100%	100.762.20	90.0%	ING. VICTOR ENRIQUE TIRADO MIÑAN	ING. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SOLANO	300	200	ACTIVIDAD CULMINADA	







**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**I PAQUETE - S/. 163 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UBICACION POLITICA				METAS PROGRAMADAS				PERIODO DE EJECUCION		AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	METAS FISICAS		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO		FINANCIERO		INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (Ha.)	FAMILIAS (N°)	
						DESCRIPCION	CANT. (KM.)					CANT.	(%)	(S/.)	(%)					
4	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE, SECTOR HUACA LAS VENTANAS	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	ILLIMO	HUACA LAS VENTANAS	DESCOLMATACION	1.50	1,166,818	1,050,136	05/08/2015	19/08/2015	1.50	100%	1,050,136.20	90%	ING. GILBERTO ELEAZAR CRUZ BAZAN	ING. CESAR ALEJANDRO ALBITEZ ALBITEZ	2,100	200	ACTIVIDAD CULMINADA
5	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE, SECTOR LAS JUNTAS-MONTEVERDE, DISTRITOS DE ILLIMO Y MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	ILLIMO - MORROPE	LAS JUNTAS MONTEVERDE	DESCOLMATACION	7.50	5,984,121	5,385,709	13/07/2015	08/08/2015	7.50	100%	5,556,803.00	93%	ING. GILBERTO ELEAZAR CRUZ BAZAN	ING. CESAR ALEJANDRO ALBITEZ ALBITEZ	200	60	ACTIVIDAD CULMINADA
6	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO OLMOS, SECTOR MIRAFLORES, MEDANO, DISTRITO DE OLMOS Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	MIRAFLORES, MEDANO	DESCOLMATACION	4.00	2,478,952	2,231,057	31/08/2015	06/09/2015	4.00	100%	2,374,940.84	96%	ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES	ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ	50	25	ACTIVIDAD CULMINADA
7	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO OLMOS, SECTOR EL PALMO, NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE OLMOS Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	EL PALMO-NUEVA ESPERANZA	DESCOLMATACION	1.34	777,848	694,062	07/08/2015	20/08/2015	1.34	100%	660,966.85	85%	ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES	ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ	30	40	ACTIVIDAD CULMINADA
8	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO OLMOS, SECTOR LA JULIANA DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS	LA JULIANA	DESCOLMATACION	1.50	809,031	713,128	14/08/2015	28/08/2015	1.50	100%	680,755.13	84%	ING. JUAN FRANKLIN BARRANZUELA CASALES	ING. ANTONIO LOAKIM MARTINEZ DIAZ	150	80	ACTIVIDAD CULMINADA
9	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, MOCHUMI, FERREÑAFE Y PCSI (DRENES 1000-36.1, 100036.2, 1000-35, 1000-34, 1000-34.1, 1000-34.2, 1000-33, 1000-33.1, 1000-33.2, 1000-33.3, 1000-33.4, 1000-33.5, 1000-33.6, 1000-32, 1000-32.1, 1000-32.3, 1600-11.1, 1600-14, 1600-14.1, 1600-14.2, 1400-0.16, 1400-0.14, 1400-0.13, 1400-12, 1400-12.4, 1400-0.11, 1400-10, 1400-10.2, 1400-9, 1400-9.2, 1400-18.2, 1400-7, 1522-0.13, 1522-0.14, 1522-4, 1522-8, CANAL ANTIGUO TAYMI, 1220, PURISIMA)	LAMBAYEQUE	CHICLAYO, LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE	LAMBAYEQUE, MOCHUMI, FERREÑAFE Y PCSI	VARIOS	LIMPIEZA DE DREN	64.09	662,948	596,653	05/08/2015	04/09/2015	52.39	82%	598,053.15	90%	ING. RODOLFO BANCES INOÑAN	ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ	2,500	450	ACTIVIDAD CULMINADA Se encontraron drenes limpios en una longitud de 11.07 km (INFORME N°001-2015-PSU/PSM/PRLM)
10	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE 2100-1, 2210	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	VARIOS	LIMPIEZA DE DREN	11.76	121,199	109,079										NO SE EJECUTO	
11	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE 3210, 3710-1, 3110, 3400	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LAMBAYEQUE	VARIOS	LIMPIEZA DE DREN	9.70	99,940	89,946	22/08/2015	04/09/2015	8.47	87%	87,480.80	88%	ING. RODOLFO BANCES INOÑAN	ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ	2,800	800	ACTIVIDAD CULMINADA El Dren 3110, no se puede ejecutar por estar clausurado
12	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE 4200-1, 4200-1.1, 4200-1.2, 4200-2	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO Y MONSEFU	VARIOS	LIMPIEZA DE DREN	7.03	72,420	65,178	22/08/2015	28/08/2015	7.03	100%	72,461.41	100%	ING. RODOLFO BANCES INOÑAN	ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ	900	150	ACTIVIDAD CULMINADA
13	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE 5110, 5120, 5200, 5050, 5210, 5220	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	VARIOS	LIMPIEZA DE DREN	13.44	138,446	124,601	25/08/2015	04/09/2015	13.44	100%	133,636.52	97%	ING. RODOLFO BANCES INOÑAN	ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ	1,350	120	ACTIVIDAD CULMINADA
14	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE 6100	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	VARIOS	LIMPIEZA DE DREN	1.40	14,490	13,041	25/08/2015	28/08/2015	1.40	100%	13,742.05	95%	ING. RODOLFO BANCES INOÑAN	ING. PEDRO RODOLFO LEON MENENDEZ	320	150	ACTIVIDAD CULMINADA
15	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION SISTEMA DE DRENAJE POPAN CARNICHE BAJO 1, CARNICHE BAJO 2	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	VARIOS	LIMPIEZA DE DREN	8.34	85,979	78,579	10/08/2015	28/08/2015	8.34	100%	78,579.44	91%	ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA	ING. DANIEL SALAS LA MADRID	1,360	145	ACTIVIDAD CULMINADA
16	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA CHIRIOUIPE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	VARIOS	LIMPIEZA DE QUEBRADA	1.70	582,182	521,112	20/08/2015	31/08/2015	1.70	100%	521,111.52	90%	ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA	ING. JULIO CESAR LLONTOP LORA	50	30	ACTIVIDAD CULMINADA
17	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA MAJIN	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	VARIOS	LIMPIEZA DE QUEBRADA	2.45	826,244	735,551	21/08/2015	09/09/2015	2.45	100%	817,628.10	99%	ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA	ING. JULIO CESAR LLONTOP LORA	40	40	ACTIVIDAD CULMINADA
18	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA MONTERIA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	VARIOS	LIMPIEZA DE QUEBRADA	1.70	582,176	523,958	27/08/2015	09/09/2015	1.70	100%	523,958.40	90%	ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA	ING. DANIEL SALAS LA MADRID	250	180	ACTIVIDAD CULMINADA
19	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA YAIPON	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	VARIOS	LIMPIEZA DE QUEBRADA	2.00	679,807	628,026	10/08/2015	28/08/2015	2.00	100%	628,026.30	92%	ING. LUIS GERMAN SANDOVAL CORDOVA	ING. JULIO CESAR LLONTOP LORA	35	10	ACTIVIDAD CULMINADA





**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**I PAQUETE - S/. 163 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UBICACION POLITICA				METAS PROGRAMADAS				PERIODO DE EJECUCION		AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	METAS FISICAS		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO		FINANCIERO		INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (Ha.)	FAMILIAS (N°)	
						DESCRIPCION	CANT. (KM.)					CANT.	(%)	(S/.)	(%)					
14	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO CHICAMA, SECTOR TOMA VALLEJO	LA LIBERTAD	ASCOPE	MAGDALENA DE CAO	TOMA VALLEJO	DESCOLMATACION	1.00	699,786	699,786	10/08/2015	03/10/2015	1.25	125%	567,732.76	81.13%	ING. ROBERTO FREDY SANTACRUZ MELENDEZ	ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ	120.00	140	ACTIVIDAD CULMINADA, SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
15	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHICAMA, SECTOR LA BOTELLA-PAMPAS	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	BOTELLA PAMPAS	DESCOLMATACION	0.70	270,240	270,240	25/07/2015	09/09/2015	1.00	143%	235,319.14	87.08%	ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES	ING. ELEAZAR GUSTAVO GUTIERREZ ZAGALETA	130.00	150	ACTIVIDAD CULMINADA, SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
16	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHICAMA, SECTOR ALAYO (TOMA ROMA)	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	ALAYO TOMA ROMA	DESCOLMATACION	0.50	201,768	201,768	11/09/2015	18/10/2015	0.50	100%	157,934.06	78.28%	ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE	ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ AMBROSIO	110.00	130	ACTIVIDAD CULMINADA, SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
17	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHICAMA, SECTOR CAÑAL	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	CAÑAL	DESCOLMATACION	0.50	576,258	576,258	10/08/2015	23/09/2015	0.50	100%	476,987.50	82.77%	ING. ROBERTO FREDY SANTACRUZ MELENDEZ	ING. ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ	120.00	140	ACTIVIDAD CULMINADA, SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
18	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHICAMA, SECTOR ATAHUALPA	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	ATAHUALPA	DESCOLMATACION	0.50	446,135	446,135	03/09/2015	18/10/2015	0.50	100%	355,192.50	79.62%	ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE	ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ AMBROSIO	110.00	130	ACTIVIDAD CULMINADA, SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
19	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHICAMA, SECTOR ALAYO	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	ALAYO	DESCOLMATACION	0.50	576,258	576,258	11/09/2015	25/10/2015	0.50	100%	474,628.49	82.36%	ING. JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE	ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ AMBROSIO	100.00	120	ACTIVIDAD CULMINADA, SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
20	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO SANTA, SECTOR EL PUEBLO	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO-GUADALUPITO	EL PUEBLO	DESCOLMATACION	0.98	958,213	958,213	10/09/2015	18/10/2015	0.98	100%	833,777.26	87.01%	ING. JUAN ZAES NEIRA	ING. MAXIMO AZAÑERO LLONTOP	250.00	200	ACTIVIDAD CULMINADA, SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
21	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO TOMA BENITEZ, SECTOR HUACAPONGO	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	HUACAPONGO	DESCOLMATACION	0.80	165,417	165,417	27/08/2015	18/09/2015	0.80	100%	110,419.60	66.75%	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	ING. RICARDO ALARCON ECHE	70.00	150	ACTIVIDAD CULMINADA
22	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO TOMA CHOLOQUE, SECTOR EL NIÑO	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	EL NIÑO	DESCOLMATACION	0.50	110,908	110,908	15/09/2015	21/09/2015	0.58	116%	66,565.55	60.02%	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	ING. RICARDO ALARCON ECHE	95.00	50	ACTIVIDAD CULMINADA
23	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, SECTOR VINZOS (SEÑOR BOLAÑOS)	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	VINZOS	DESCOLMATACION	1.50	303,437	303,437	20/08/2015	13/09/2015	1.50	100%	252,069.94	83.07%	ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA	ING. RICARDO ALARCON ECHE	150.00	100	ACTIVIDAD CULMINADA
24	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO ENRIQUE TORO, SECTOR TOMABAL	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	TOMOBAL	DESCOLMATACION	1.00	204,582	204,582	20/08/2015	08/09/2015	1.00	100%	148,577.84	72.62%	ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA	ING. RICARDO ALARCON ECHE	60.00	15	ACTIVIDAD CULMINADA
25	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO TOMA SAN NICOLAS, SECTOR SAN NICOLAS	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	SAN NICOLAS	DESCOLMATACION	0.80	165,083	165,083	28/08/2015	09/09/2015	0.80	100%	125,726.44	76.16%	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	ING. RICARDO ALARCON ECHE	65.00	25	ACTIVIDAD CULMINADA
26	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO POMPILO COTRINA, SECTOR SAN NICOLAS	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	SAN NICOLAS	DESCOLMATACION	0.50	105,799	105,799	10/09/2015	17/09/2015	0.68	136%	74,348.07	70.27%	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	ING. RICARDO ALARCON ECHE	35.00	10	ACTIVIDAD CULMINADA
27	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO GASPAR ABANTO, SECTOR ZARAQUE	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	ZARAQUE	DESCOLMATACION	1.50	303,295	303,295	24/08/2015	13/09/2015	1.50	100%	235,764.46	77.73%	ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA	ING. RICARDO ALARCON ECHE	120.00	70	ACTIVIDAD CULMINADA
28	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO TOMA SAN IDELFONSO, SECTOR LA GLORIA	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	LA GLORIA	DESCOLMATACION	1.00	204,512	204,512	10/09/2015	22/09/2015	1.00	100%	155,018.92	75.80%	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	ING. RICARDO ALARCON ECHE	100.00	45	ACTIVIDAD CULMINADA
29	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO SERAFIN DE LA CRUZ, SECTOR SANTA ELENA	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	SANTA ELENA	DESCOLMATACION	1.50	303,472	303,472	24/09/2015	30/09/2015	1.80	120%	216,472.19	71.33%	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	ING. RICARDO ALARCON ECHE	120.00	50	ACTIVIDAD CULMINADA
30	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO HUANCAQUITO BAJO, SECTOR HUANCAQUITO BAJO	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	HUANCAQUITO BAJO	DESCOLMATACION	0.80	165,083	165,083	29/08/2015	09/09/2015	0.88	110%	131,688.75	79.77%	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	ING. RICARDO ALARCON ECHE	55.00	15	ACTIVIDAD CULMINADA
31	ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AMBAS MARGENES, SECTOR SAN CARLOS	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	SAN CARLOS	PROTECCION DE RIBERA	2.00	473,022	473,022	21/09/2015	15/10/2015	2.00	100%	368,260.41	77.85%	ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES	ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA	130.00	80	ACTIVIDAD CULMINADA
32	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAMANZAÑA, SECTOR EL ROSARIO	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	EL ROSARIO	DESCOLMATACION	3.00	171,534	171,534	01/10/2015	12/10/2015	3.00	100%	133,922.43	78.07%	ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES	ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA	120.00	90	ACTIVIDAD CULMINADA
33	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHOROBAL, SECTOR SAN ROBERTO	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	SAN ROBERTO	DESCOLMATACION	1.50	211,398	211,398	07/09/2015	17/10/2015	1.55	104%	175,077.30	82.82%	ING. WALTER AGUSTIN LLARO ESPINOZA	ING. ALBERTO SEGUNDO DEJO RAMIREZ	140.00	90	ACTIVIDAD CULMINADA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**I PAQUETE - S/. 163 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UBICACION POLITICA				METAS PROGRAMADAS				PERIODO DE EJECUCION		AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	METAS FISICAS		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO		FINANCIERO		INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (Ha.)	FAMILIAS (N°)	
						DESCRIPCION	CANT. (KM.)					CANT.	(%)	(S/.)	(%)					
34	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHOROBAL, SECTOR EL TIZAL	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	EL TIZAL	DESCOLMATACION	2.00	198.110	198.110	07/09/2015	17/10/2015	2.10	105%	159.815.50	80.67%	ING. WALTER AGUSTIN LLARO ESPINOZA	ING. ALBERTO SEGUNDO DEJO RAMIREZ	110.00	65	ACTIVIDAD CULMINADA
35	ROCA AL VOLTEO EN EL RIO CHAO, AMBAS MARGENES, SECTOR LARAMIE	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	LARAMIE	PROTECCION DE RIBERA	1.00	308.990	308.990	11/09/2015	12/10/2015	1.00	100%	261.094.36	84.50%	ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES	ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA	135.00	85	ACTIVIDAD CULMINADA
36	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHAO, SECTOR LAS DELICIAS	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	LAS DELICIAS	DESCOLMATACION	2.00	131.670	131.670	15/09/2015	10/10/2015	2.00	100%	100.470.76	76.30%	ING. MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES	ING. CESAR RONNY SANTISTEBAN SANTAMARIA	140.00	95	ACTIVIDAD CULMINADA
37	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PEDREGAL-SIMBAL	LA LIBERTAD	TRUJILLO	SIMBAL	SIMBAL	DESCOLMATACION	2.80	977.560	977.560	03/09/2015	15/10/2015	2.80	100%	833.773.14	85.29%	ING. RUBEN DE LA CRUZ ZAMORA	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	180.00	600	ACTIVIDAD CULMINADA
38	DESCOLMATACION PROTECCION DEL RIO MOCHE M.I., SECTOR PUENTE MOCHE - LAGUNA DE ESTABILIZACION CURVA SUN - TOMA ARENAL SANCHEZ	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MOCHE	PUENTE MOCHE	DESCOLMATACION	1.26	784.860	784.860	10/09/2015	14/10/2015	1.87	148%	435.072.00	55.43%	ING. WILBER HOYOS MUNDACA	ING. CARLOS PETRONI ARANA	160.00	80	ACTIVIDAD CULMINADA
39	DESCOLMATACION PROTECCION DEL RIO MOCHE, SECTOR LA TRANCA - PUENTE POROTO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	POROTO	LA TRANCA	DESCOLMATACION	1.14	976.363	976.363	02/09/2015	15/10/2015	1.24	109%	590.895.88	60.52%	ING. RUBEN DE LA CRUZ ZAMORA	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	250.00	240	ACTIVIDAD CULMINADA
40	DESCOLMATACION PROTECCION DEL RIO MOCHE- SECTOR CURVA DE SUN - LA BOCANA - TOMA LA BOCANA	LA LIBERTAD	TRUJILLO	MOCHE	CURVA SUN, LA BOCANA	DESCOLMATACION	1.80	992.989	992.989	05/09/2015	15/10/2015	1.64	91%	788.606.40	79.42%	ING. WILBER HOYOS MUNDACA	ING. CARLOS PETRONI ARANA	180.00	120	ACTIVIDAD CULMINADA
41	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOCHE, SECTOR BOCATOMA SANTO DOMINGO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO	BTMA SANTO DOMINGO	DESCOLMATACION	3.00	912.651	912.651	02/09/2015	13/10/2015	2.70	90%	766.417.07	83.98%	ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	240.00	280	ACTIVIDAD CULMINADA- SE REDUJO META DEBIDO A QUE EL INVOCS EJECUTO 300 M. DEL TRAMO
42	DESCOLMATACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOCHE, SECTOR BOCATOMA HUATAPE	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO	BTMA HUATAPE	DESCOLMATACION	1.50	323.396	323.396	06/08/2015	31/08/2015	1.82	121%	241.551.46	74.69%	ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN	ING. JULIO ANTONIO AQUINO QUIROZ	150.00	80	ACTIVIDAD CULMINADA
43	DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MOCHE, SECTOR BOCATOMA LA MOCHICA	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO	BTMA MOCHICA	DESCOLMATACION	1.50	318.401	318.401	27/08/2015	01/10/2015	1.50	100%	260.572.57	81.84%	ING. NOE ORTIZ SALDAÑA	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	140.00	70	ACTIVIDAD CULMINADA
44	DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MOCHE, SECTOR BOCATOMA MORO-VICHAZAO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO	BTMA MORO-VICHAZAO	DESCOLMATACION	1.50	272.201	272.201	02/10/2015	15/10/2015	1.55	103%	207.753.12	76.32%	ING. NOE ORTIZ SALDAÑA	ING. LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	180.00	100	ACTIVIDAD CULMINADA
45	DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MOCHE, SECTOR SANTA ROSA BAJA	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO	SAN JOSE DE MORO	DESCOLMATACION	1.20	284.186	284.186	06/08/2015	31/08/2015	1.20	100%	245.933.05	86.54%	ING. JORGE FERNANDO MURO FARFAN	ING. JULIO ANTONIO AQUINO QUIROZ	120.00	90	ACTIVIDAD CULMINADA
4.2	<b>DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (SALDOS)</b>						<b>6.69</b>		<b>4.250.214.90</b>			<b>6.84</b>	<b>102%</b>	<b>954.429.45</b>	<b>22%</b>			<b>40915</b>	<b>8680</b>	
46	DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO ZAÑA KM: 4+384-24+552	LA LIBERTAD	CHEPEN	CHEPEN	CALERA ALTA Y SANTA VICTORIA	DESCOLMATACION	1.68		275.350.55	18/11/2015	01/12/2015	1.68	100.00%	30.316.26	11%	WANNER WILMER HOYOS MUNDACA	LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	35.555	7.111	ACTIVIDAD CULMINADA
47	DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO ZAÑA KM: 24+552-31+315	LA LIBERTAD	CHEPEN	CHEPEN	HUACA BLANCA Y LA VINA	DESCOLMATACION	0.40		93.913.49	18/11/2015	01/12/2015	0.40	100.00%	35.389.66	38%	WANNER WILMER HOYOS MUNDACA	LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	4.445	869	ACTIVIDAD CULMINADA
48	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA CARACOL	LA LIBERTAD	CONTUMAZA	YONAN	VENTANILLAS.	DESCOLMATACION	0.75		517.621.81	23/11/2015	11/12/2015	0.77	102.67%	6.300.00	1%	CARLOS ESTUARDO RODRIGUEZ AMBROSIO	ROLANDO MIGUEL CUBAS PEREZ	45	120	ACTIVIDAD CULMINADA SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
49	PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL RIO CHICAMA, SECTOR VOLADERO ATAHUALPA	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	ATAHUALPA	DESCOLMATACION	0.50		665.550.00	17/11/2015	17/12/2015	0.50	100.00%	24.852.78	4%	MANUEL RODRIGO SEYTUQUE VALDERRAMA	HECTOR ENEQUE GONZALES	250	150	ACTIVIDAD CULMINADA
50	PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO DE LA QUEBRADA MAL ALMA SECTOR SAUSAL	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	SAUSAL	DESCOLMATACION	0.62		425.564.20	17/11/2015	01/12/2015	0.65	104.84%	347.001.44	82%	MANUEL SOTERO ALAYO PAREDES	HECTOR ENEQUE GONZALES	350	70	ACTIVIDAD CULMINADA
51	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN SECTOR HUACA BLANCA ALTA DISTRITO DE PACANGA CHEPEN LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CHEPEN	PACANGA	HUACA BLANCA ALTA	DESCOLMATACION	0.70		1.196.190.38	17/11/2015	17/12/2015	0.70	100.00%	31.351.77	3%	MAXIMO AZANERO LLONTOP	LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	80	120	ACTIVIDAD CULMINADA. SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
52	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN SECTOR HUACA BLANCA BAJA DISTRITO DE PACANGA CHEPEN LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CHEPEN	PACANGA	HUACA BLANCA BAJA	DESCOLMATACION	1.04		563.587.32	20/11/2015	17/12/2015	1.04	100.00%	269.786.54	48%	JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE	LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	120	100	ACTIVIDAD CULMINADA
53	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN SECTOR LA CATALUÑA, DISTRITO DE PACANGA-CHEPEN LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	CHEPEN	PACANGA	CAIN	DESCOLMATACION	1.00		512.437.15	18/11/2015	17/12/2015	1.10	110.00%	209.431.00	41%	JUAN CARLOS VEGA MANAYALLE	LUIS MIGUEL SIESQUEN ALVAREZ	70	120	ACTIVIDAD CULMINADA



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015 - I**  
**PAQUETE**

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes (**)	37,000,000.00	34,956,538	26
2	Piura (*) (**)	61,500,000	60,976,589	102
3	Lambayeque (**)	35,000,000	34,222,986	26
4	La Libertad(**)	20,000,000	16,598,439	53
5	Ica (**)	2,000,000.00	665,400	3
6	Arequipa (**)	2,000,000.00	1,117,157	2
7	Cajamarca (**)	2,000,000.00	1,392,275.31	2
8	Amazonas (**)	2,000,000.00	1,295,761.37	6
9	San Martin (**)	3,000,000.00	2,088,128.74	8
		<b>164,500,000</b>	<b>153,313,275</b>	<b>228</b>

(\*) Piura: Recibió S/ 1'500,000 adicional a su presupuesto programado

(\*\*) Metas parcialmente cumplidas, por temas sociales , en ejecucion, gastos operativos de las UE, otros

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**II PAQUETE - S/. 140 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UBICACION POLITICA				METAS PROGRAMADAS				PERIODO DE EJECUCION		AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO	
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	METAS FISICAS		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTORIA	UNIDAD EJECUTORIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO		FINANCIERO		INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (Ha.)		FAMILIAS (N°)
						DESCRIPCION	CANT. (KM) UNIDAD EJECUTORIA						CANT.	(%)	(S/.)	(%)					
I	DEPARTAMENTO DE TUMBES (PEBPT)						14.68	14,700,000.00	14,700,000.00			14.03	95.60%	11,074,253.97	75.3%			7,200.00	7,100.00		
4	PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ZARUMILLA, AGUAS ABAJO DEL SECTOR TOMAS ARIZONA, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	TOMAS ARIZONA	PROTECCION DE RIBERA	0.345	1,257,895.16	1,257,895.16	11/11/2015		0.34	98%	989,631	79%	ING VICENTE FLORES MARCHAND	ING. CESAR ZAMORA CASTAÑEDA	1,200	800	EN EJECUCION	
5	LIMPIEZA Y DESCOLMATAción DE DRENES COLECTORES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES	TUMBES	TUMBES	CORRALES	VARIOS	DESCOLMATAción	8.165	800,000.00	800,000.00	12/11/2015	05/12/2015	8.165	100%	700,310	88%	ING. HUMBERTO MARCHAN MEDINA	ING. CESAR ZAMORA CASTAÑEDA	1,200	4,000	ACTIVIDAD CULMINADA	
6	PROTECCION DE TRAMOS CRITICOS MARGEN DERECHA DEL RIO ZARUMILLA, DISTRITO DE AGUAS VERDES Y PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES, PAPAYAL	CUCHARETA, UÑA DE GATO Y POCITOS	PROTECCION DE RIBERA	0.885	2,383,847.63	2,383,847.63	11/11/2015		0.80	92.0%	1,385,031	58%	ING. VICTOR HUGO MORAN VARGAS	ING. CESAR ZAMORA CASTAÑEDA	2,000	1,500	EN EJECUCION	
7	LIMPIEZA Y DESCOLMATAción DEL RIO ZARUMILLA SECTOR BOCATOMA LA PALMA - 1.5 KM. AGUAS ABAJO DEL PUENTE BOLSICO, DISTRITO PAPAYAL, ZARUMILLA Y AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL, ZARUMILLA Y AGUAS VERDES	BOCATOMA LA PALMA	DESCOLMATAción	3.21	2,358,257.21	2,358,257.21	11/11/2015		2.73	85.0%	1,167,999	50%	ING. ROLANDO CRUZ AGURTO	ING. CESAR ZAMORA CASTAÑEDA	800	200	EN EJECUCION	
8	PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES SECTOR HUAQUILLAS, PROGRESO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES	HUAQUILLAS	PROTECCION DE RIBERA	1.13	4,900,000.00	4,900,000.00	11/11/2015		1.07	94.7%	4,502,666	92%	ING. DHEYBI MARTINEZ VILLOBOBOS	ING. CESAR ZAMORA CASTAÑEDA	800	400	EN EJECUCION (GEOBOLSAS)	
9	PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES SECTOR RINCONADA, CABUYAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	TUMBES	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	RINCONADA CABUYAL	PROTECCION DE RIBERA	0.96	3,000,000.00	3,000,000.00	11/11/2015		0.931	97.0%	2,328,617	78%	ING. GILBERTO BOCANEGRA IRIGOIN	ING. CESAR ZAMORA CASTAÑEDA	1,200	200	EN EJECUCION	
II	DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE						73.97	20,000,000.00	19,000,000.00			60.18	81.36%	13,644,578.13	68.2%			6,370.00	12,926.20		
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATAción DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CANAL TAYMI ANTIGUO (RIO TAYMI ANTIGUO)	LAMBAYEQUE	Chiclayo, Ferreñafe Lambayeque	Patapo, Tuman, M. Muro, Ferreñafe, Pitipo, Lambayeque	TAYMI ANTIGUO	LIMPIEZA DE DREN	15.00	2,422,707.12	2,301,571.76	09/12/2015		7.96	53%		0%					EN EJECUCION	
2	DESCOLMATAción Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHANCAY, SECTOR RACA RUMI - LA RAMADA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO Y CHOTA	CHONGOYAPE Y LLAMA	RACA RUMI	DESCOLMATAción	1.67	1,438,420.00	1,366,499.00	06/11/2015	21/11/2015	1.67	100%	1,383,627	96%	ING. LUIS ACOSTA AGUILAR	ING. JUAN ABEL MONESTRUQUE VILCHEZ	600	1000	ACTIVIDAD CULMINADA	
3	DESCOLMATAción Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHANCAY, SECTOR CHONGOYAPE-HUACA BLANCA	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE Y PUCALA	CHONGOYAPE - HUACA BLANCA	DESCOLMATAción	2.30	1,688,200.00	1,603,790.00	12/11/2015	21/11/2015	2.30	100%	1,619,012	96%	ING. LUIS ACOSTA AGUILAR	ING. JUAN ABEL MONESTRUQUE VILCHEZ		1500	ACTIVIDAD CULMINADA	
4	LIMPIEZA Y DESCOLMATAción RIO CHANCAY LAMBAYEQUE SECTOR CALLANCA - VILLA SAUL - ALICAN BAJO DEL DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	CALLANCA - VILLA SAUL - ALICAN BAJO	DESCOLMATAción	2.10	712,358.07	676,740.17	12/11/2015	21/11/2015	2.10	100%	675,787	95%	ING. MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA	ING. HENRY RICHARD BAZAN VALDERA			ACTIVIDAD CULMINADA	
5	DESCOLMATAción DEL RIO REQUE, SECTOR CAIMITO MALA MUERTE, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	CAIMITO - MALA MUERTE	DESCOLMATAción	0.80	225,362.20	214,094.09	19/11/2015	21/11/2015	0.80	100%	213,590	95%	ING. MARTIN ALONSO JUAREZ MAYANGA	ING. HENRY RICHARD BAZAN VALDERA	5000	3500	ACTIVIDAD CULMINADA	
6	DESCOLMATAción DE RIO REQUE, AGUAS ARRIBA DE BOCATOMA MONSEFU REQUE L=1.00 KM	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	MONSEFU	DESCOLMATAción	1.00	571,929.50	543,333.03	14/11/2015	21/11/2015	1.00	100%	542,594	95%	ING. JHONY RICHARD HOPNA SANCARRANCO	ING. JORGE AGUAYO MATTA		6238	ACTIVIDAD CULMINADA	
7	DESCOLMATAción DE RIO CHANCAY AGUAS ABAJO DEL PARTIDOR PUNTILLA, L=1.50 KM	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	LA CRIA	DESCOLMATAción	1.50	1,060,731.25	1,007,694.69	28/10/2015	09/11/2015	1.50	100%	1,006,672	95%	ING. LUIS ACOSTA AGUILAR	ING. PEDRO LEÓN MENEDEZ			ACTIVIDAD CULMINADA	
8	LIMPIEZA Y DESCOLMATAción RIO CHANCAY LAMBAYEQUE SECTOR PACHERRE - PALO BLANCO DEL DISTRITO DE PUCALA- PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PUCALA	PACHERRE - CABO BLANCO	DESCOLMATAción	2.00	1,299,477.35	1,234,503.48	31/10/2015	09/11/2015	2.00	100%	1,234,179	95%	ING. LUIS ACOSTA AGUILAR	ING. PEDRO LEÓN MENEDEZ			ACTIVIDAD CULMINADA	
9	DESCOLMATAción Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHINIAMA, SECTOR LAS JUNTAS, DISTRITOS DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOTUPE	LAS JUNTAS	DESCOLMATAción	2.50	1,050,000.00	997,500.00	30/10/2015	19/11/2015	2.50	100%	984,872	94%	ING. EDUARDO CELIS SOSA	ING. DANIEL SALAS LAMADRID	40	60	ACTIVIDAD CULMINADA	
10	DESCOLMATAción Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA ZURITA, SECTORES LA VIÑA - SAN CARRANCO, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	JAYANCA	LA VIÑA - SAN CARRANCO	LIMPIEZA DE QUEBRADA	7.50	2,375,054.00	2,256,301.30	28/10/2015	14/11/2015	7.50	100%	2,164,389	91%	RODOLFO BANCES INOÑAN	ANTONIO LOAQUIN MARTINEZ DIAZ	60	29	ACTIVIDAD CULMINADA	
11	DESCOLMATAción Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO SALAS, SECTORES HUMEDADES-CONFLUENCIA CON EL RIO MOTUPE, DISTRITOS DE SALAS Y JAYANCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SALAS - JAYANCA	HUMEDADES	DESCOLMATAción	9.10	4,200,000.00	3,990,000.00	29/10/2015	19/11/2015	9.10	100%	3,819,857	91%	RODOLFO BANCES INOÑAN	ANTONIO LOAQUIN MARTINEZ DIAZ	110	40	ACTIVIDAD CULMINADA	
12	DESCOLMATAción Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO OLOS SECTOR PAREDONES, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MOTUPE	PAREDONES	PAREDONES	DESCOLMATAción	2.50	775,933.10	737,136.45	30/10/2015	13/11/2015	2.50	100%		0%	ING. HUMBERTO CARRERA SANCHEZ	ING. DANIEL SALAS LAMADRID	20	69	ACTIVIDAD CULMINADA	



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**II PAQUETE - S/. 140 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UBICACION POLITICA			METAS PROGRAMADAS				PERIODO DE EJECUCION		AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO		
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	METAS FISICAS		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO		FINANCIERO		INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		SUPERFICIE (Ha.)	FAMILIAS (N°)
						DESCRIPCION	CANT. (KM.) UNIDAD EJECUTORA						CANT.	(%)	(S/)	(%)					
3	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SUBSECTORES HIDRAULICOS: SANTA ROSA VENTILLATA AYANQUERA. UBICADO EN LA JURISDICCION DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	AREQUIPA	ISLAY	COCACHACRA	VENTILLATA	PROTECCION DE RIBERA	0.43	2,629,562.20	2,498,084.09	24/11/2015			0	84%	2,498,084.09			ING CARLOS GIRALDO	1000	400	EN EJECUCION (EN EL SECTOR SANTA ROSA SE PROTEGERA 150 M CON ROCAS AL VOLTEO). EN EL SECTOR AYANQUERA SE HA CONSTRUIDO UN DIQUE DE 1.57 Km
					SANTA ROSA	DESCOLMATACION	0.40						0.40	100%							
						PROTECCION DE RIBERA	0.60						0.60	100%							
					AYANQUERA	DESCOLMATACION	0.30						0.30	100%							
						PROTECCION DE RIBERA	1.90						0.23	12%							
					PUERTO VIEJO	PROTECCION DE RIBERA	0.50						0.03	6%							
						DESCOLMATACION	0.20						0.20	100%							
						PROTECCION DE RIBERA	1.20						1.20	100%							
4	PROTECCION DE DIQUE CON ROCA AL VOLTEO, SECTOR SOCSO, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA.	AREQUIPA	CAMANA	NICOLAS DE PIEROLA	HUAMBOY	PROTECCION DE RIBERA	0.30	475,672.50	451,888.88						0				40	80	EN EJECUCION
						DESCOLMATACION	0.20														
					PUCCOR	PROTECCION DE RIBERA	0.20														
5	PROTECCION DE DIQUE EN EL SECTOR DE SONAY, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA.	AREQUIPA	CAMANA	NICOLAS DE PIEROLA	SONAY	PROTECCION DE RIBERA	0.35	252,786.39	240,147.07						0				80	120	EN EJECUCION
						DESCOLMATACION	0.30														
6	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI EN EL SECTOR TAMBO VIEJO PARA PROTECCION DE LAS POZAS DE OXIDACION DEL POBLADO ACARI	AREQUIPA	CARAVELI	ACARI	TAMBO VIEJO	DESCOLMATACION	1.20	479,367.77	455,399.38			0.150	12.5%	0				0	1080	EN EJECUCION	
7	PROTECCION DE LA BOCATOMA SAN ISIDRO, SECTOR MONTE QUEMADO DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA DE CARVELICA, REGION AREQUIPA	AREQUIPA	CARAVELI	YAUCA	MONTE QUEMADO	DESCOLMATACION	1.00	459,583.14	436,603.98			0.130	13.0%	0				3	300	EN EJECUCION	
VI	DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (PEJSB)						30.16	8,000,000	8,000,000			33.36		7,844,964	98%			8,540	10,580		
1	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO JAEN.	CAJAMARCA	JAEN	JAEN Y BELLAVISTA	SAN CAMILO, EL PARRAL, SANTA CRUZ, LA PUSHURA	DESCOLMATACION	3.60	1,762,926.17	1,762,926.17	07/10/2015	23/11/2015	3.60	100%	1,747,612.36	99%		ING JOSE MOISES SALAZAR LINARES	3000	900	ACTIVIDAD CULMINADA	
2	LIMPIEZA Y DE LA QUEBRADA PACHACHACA	CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	PACHACHACA	LIMPIEZA DE QUEBRADA	2.22	454,400.00	454,400.00	29/10/2015	20/11/2015	5.22	235%	427,043.00	94.0%		ING JORGE ABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	90	5000	ACTIVIDAD CULMINADA. EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS	
3	LIMPIEZA DE LA QUEBRADA LA LIMA	CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	EL TABLON	LIMPIEZA DE QUEBRADA	3.10	1,248,485.00	1,248,485.00	15/10/2015	10/12/2015	3.10	100%	1,219,923.91	97.7%		ING VICTOR MENDOZA REGALDO	70	2780	ACTIVIDAD CULMINADA	
4	LIMPIEZA DE LA QUEBRADA SHUMBA.	CAJAMARCA	JAEN	BELLAVISTA	SHUMBA ALTO, SHUMBA BAJO, MEXICO, PAPAYAL, CALABOZO, SAN ANTONIO	LIMPIEZA DE QUEBRADA	5.62	1,134,069.00	1,134,069.00	13/10/2015	12/12/2015	5.62	100%	1,123,510.74	99%		ING ADELMO FERRARI RIOJA	2500	600	ACTIVIDAD CULMINADA	
5	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TABACONAS.	CAJAMARCA	JAEN	BELLAVISTA	AMBATO, HIGUERONES	DESCOLMATACION	3.00	736,090.78	736,090.78	12/10/2015	11/12/2015	3.20	107%	734,091	100%		ING OSCAR A. SAAVEDRA VILCHEZ	600	500	ACTIVIDAD CULMINADA	
6	LIMPIEZA DE LA QUEBRADA TEMBLA.	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS	HUAWAY, HUAQUILLO, CEREZAL, SAN ISIDRO	LIMPIEZA DE QUEBRADA	3.90	493,857.49	493,857.49	14/10/2015	20/11/2015	3.90	100%	484,351.8	98%		ING WILMER VASQUEZ VARGAS	1000	260	ACTIVIDAD CULMINADA	
7	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHINCHIPE.	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO		DESCOLMATACION	3.50	580,721.56	580,721.56	14/10/2015	13/11/2015	3.50	100%	567,628.9	97.7%		ING. JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN	280	70	ACTIVIDAD CULMINADA	
8	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUANCABAMBA	CAJAMARCA	JAEN	PUCARA PUMAHUACA	LIMONPAMPA, SAUSAL, PUCARA, POMAHUACA	DESCOLMATACION	3.72	1,097,400.00	1,097,400.00	08/10/2015	07/12/2015	3.72	100%	1,078,752.2	98%		ING. EDWIN CABELLOS ALTAMIRANO	100	250	ACTIVIDAD CULMINADA	
9	LIMPIEZA DE LA QUEBRADA CHACAYACU.	CAJAMARCA	JAEN	BELLAVISTA	EL FAIQUE	LIMPIEZA DE QUEBRADA	1.50	492,050.00	492,050.00	15/10/2015	14/11/2015	1.50	100%	462,050.0	94%		ING. JORGE ANTONIO SECLÉN RAMOS	900	220	ACTIVIDAD CULMINADA	



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**II PAQUETE - S/. 140 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	UBICACION POLITICA				METAS PROGRAMADAS				PERIODO DE EJECUCION		AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	METAS FISICAS		PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO		FINANCIERO		INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (Ha.)	FAMILIAS (N°)	
						DESCRIPCION	CANT. (KM.) UNIDAD EJECUTORA					CANT.	(%)	(S/.)	(%)					
<b>VII</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AMAZONAS (PEJSB)</b>						<b>4.84</b>	<b>4,548,763</b>	<b>4,548,763</b>			<b>5.43</b>	<b>122%</b>	<b>4,390,490</b>	<b>0.80626692</b>			<b>8720</b>	<b>3280</b>	
1	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA, QUEBRADA SECA LA VICTORIA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	QUEBRADA SECA Y LA VICTORIA	LIMPIEZA DE QUEBRADA	1.00	745,032.89	745,032.89	19/10/2015		0.85	85%	708,039.69	95.0%		ING. CARLOS NORIEGA DIAZ	3750	1200	EN EJECUCION
2	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA COPALLIN A LA ALTURA DE LAS BOCATOMAS DE LOS CANALES SAN ROQUE WATSON Y PALACIOS.	AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	SAN ROQUE Y PALACIOS	LIMPIEZA DE QUEBRADA	0.58	319,635.73	319,635.73	19/10/2015	01/12/2015	0.58	100%	310,410.43	97.1%		ING. ISMAEL ANTONIO ARRUNATEGUI JIMENEZ	850	400	ACTIVIDAD CULMINADA
3	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DE LA CAPTACION DEL CANAL HUARANGOPAMPA.	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	LA BOCANA	DESCOLMATACION	0.66	449,821.41	449,821.41	15/10/2015	01/12/2015	0.66	100%	433,752.23	96.4%		ING. MAURO VASQUEZ IDROGO	800	350	ACTIVIDAD CULMINADA
4	DESCOLMATACION DEL RIO UTCUBAMBA SECTOR LLIMBO	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	LLIMBO	DESCOLMATACION	0.40	476,015.18	476,015.18	21/10/2015	01/12/2015	0.70	175%	435,000.00	91.4%		ING. FRANCISCO DUDLEI JIMENEZ HERRERA	800	350	ACTIVIDAD CULMINADA. EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS
5	DESCOLMATACION DEL RIO UTCUBAMBA SECTOR HUAQUILLA	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	HUAQUILLA	DESCOLMATACION	0.30	553,046.00	553,046.00	21/10/2015	30/11/2015	0.62	207%	533,984.91	96.6%		ING. JORGE ORLANDO LEON BARTUREN	800	350	ACTIVIDAD CULMINADA. EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS
6	DESCOLMATACION DEL RIO MARAÑON - SECTOR VALOR - EL ZAPOTE	AMAZONAS	BAGUA	EL MILAGRO	EL VALOR ZAPOTE	DESCOLMATACION	0.60	705,210.73	705,210.73	19/10/2015	27/12/2015	0.60	100%	690,273.90	97.9%		ING. VICTOR MUÑOZ VERGARA	780	300	ACTIVIDAD CULMINADA
7	DESCOLMATACION Y ROCA AL VOLTEO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO UTCUBAMBA. CASERIO NIÑO POBRE DISTRITO EL MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS.	AMAZONAS	UTCUBAMBA	EL MILAGRO	CASERIO NIÑO POBRE	DESCOLMATACION	1.00	900,000.76	900,000.76	15/10/2015	27/12/2015	1.00	100%	889,850.00	98.9%		ING. MIGUEL MILLAN CALDERON	530	240	ACTIVIDAD CULMINADA. SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
8	DESCOLMATACION Y ROCA AL VOLTEO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO UTCUBAMBA. SECTOR CASUAL- GUADALUPE. DISTRITO BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	CASUAL GUADALUPE	DESCOLMATACION	0.30	400,000.75	400,000.75	20/10/2015	21/11/2015	0.42	140%	389,178.84	97.3%		ING. ROMEL IVAN DIAZ MERA	410	90	ACTIVIDAD CULMINADA. SE CONSIDERO UN TRAMO DE ROCA AL VOLTEO
	<b>TOTAL</b>						<b>165</b>	<b>64,300,233</b>	<b>61,599,095</b>					<b>49,387,672</b>	<b>76.8%</b>			<b>36,728</b>	<b>44,051</b>	

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**

**CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015 - II PAQUETE**

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes (*)	14,700,000	11,074,254	6
3	Lambayeque (*)	20,000,000	13,644,578	15
5	Ancash (*)	10,000,000.00	9,251,169.93	11
6	Lima (*)	2,042,347.94	7,590.00	3
8	Arequipa (*)	5,009,122.00	3,174,626.59	6
10	Cajamarca (*)	8,000,000.00	7,844,963.73	9
11	Amazonas (*)	4,548,763.45	4,390,490.00	8
		<b>64,300,233</b>	<b>49,387,672</b>	<b>58</b>

(\*) Metas parcialmente cumplidas, por temas sociales , en ejecucion, gastos operativos de las UE, otros

(\*\*) Se Proteccion de dos (02) Cuencos Amortiguadores de Presas "Los Ejidos" y "Sullana"

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
1	DEPARTAMENTO DE TUMBES	31.37	36,600,000.00	39,960,643.00			22.39	71%	23,048,272.71	63%			16,490.00	20,440.00	
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE ANTIGUO DEL RÍO TUMBES, DESDE LA Y HASTA LA DESEMBOCADURA AL MAR, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTOS DE TUMBES	12.89	15,000,000	19,173,643	09/12/2015		6.70	52%	11,309,180.4	59%	ING. CLEVER DE LA CRUZ DURAN	ING. JHONY ROLANDO DIAZ RAMIREZ	12000	15000	EN EJECUCION
2	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ENROCADO DE LA BOCA LINEA GLOBAL, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.80	3,000,000	3,000,000	09/12/2015		0.76	95%	1,713,112.1	57%	ING. CLEVER DE LA CRUZ DURAN	ING. GILBERTO BOCANEGRA IRIGOIN	1200	1500	EN EJECUCION
3	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL RIO TUMBES, MARGEN IZQUIERDA AGUAS ARRIBA DEL SECTOR PUENTE ANTIGUO DE TUMBES, DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.83	1,400,000	940,000	09/12/2015		0.8	97%	821,000.0	87%	ING. CLEVER DE LA CRUZ DURAN	ING. CESAR PALMER HEREDIA	400	350	EN EJECUCION
4	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ELIMINACIÓN EN EL RIO TUMBES, MARGEN DERECHA, SECTOR PAMPAGRANDE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	1.50	1,800,000	619,000	09/12/2015	14/12/2015	1.50	100%	546,000.0	88%	ING. NEPTALI CLAVIJO ANTON	ING. LUIS ESPINOZA HERRERA	400	500	ACTIVIDAD CULMINADA
5	PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA EN LOS SECTORES: PUEBLO NUEVO, LOS ROSALES Y LOS LIMOS, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.70	2,500,000	2,470,000	09/12/2015		0.294	42%	549,758.2	22%	ING. JOSE IDROGO CRUZ	ING. DARWIN CASTRO JIMENEZ	50	300	EN EJECUCION
6	PROTECCIÓN EN MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CASITAS BOCAPAN, SECTOR CAÑAVERAL Y ZAPOTAL	0.61	1,700,000	1,850,000	09/12/2015		0.32	52%	993,301.8	54%	ING. MARTIN FLORES NUÑEZ	ING. DAGNER QUISPE ALEMAN	210	180	EN EJECUCION
7	PROTECCION EN MARGEN IZQUIERDA DE QUEBRADA CASITAS BOCAPAN, SECTOR PIEDRA DE AFILAR, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.24	900,000	790,000	09/12/2015		0.23	96%	492,651.1	62%	ING. MARTIN FLORES NUÑEZ	ING. HERNAN PEÑA VINCES	200	240	EN EJECUCION
8	PROTECCION DE QUEBRADA LOS CEREZOS, DISTRITO DE LA CRUZ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.30	1,100,000	828,000	09/12/2015		0.20	65%	313,490.4	38%	ING. MARTIN FLORES NUÑEZ	ING. LUIS BENJAMIN ALVARADO ROSILLO	500	350	EN EJECUCION
9	PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA EN LOS SECTORES: HUACO CHICO Y EL HUACO, DISTRITO Y PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.40	1,400,000	1,413,000	09/12/2015		0.34	85%	733,641.3	52%	ING. MARTIN FLORES NUÑEZ	ING. CARLOS ENRIQUE PONCE ZAVALA	200	190	EN EJECUCION
10	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA LAS AGUCHAS, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	1.20	400,000	354,000	09/12/2015		1.10	92%	281,000.0	79%	ING. JOSE FERNANDO ALDEA JAIME	ING. JORGE DANIEL SEVERINO ASTUDILLO	50	870	EN EJECUCION. ACTIVIDAD CAMBIADA ANTES ERA QUEBRADA EL NIETO
11	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA LA CHIRA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	1.30	300,000	259,000	09/12/2015		1.2	92%	211,000.0	81%	ING. JOSE FERNANDO ALDEA JAIME	ING. EDUARDO ORLANDO AQUINO AQUINO	80	90	EN EJECUCION

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
12	PROTECCIÓN - DEFENSA RIBEREÑA SECTOR VISTA HERMOSA BAJA - REALENGAL	0.60	3,000,000	3,452,000	09/12/2015		0.45	75%	2,097,657.2	61%	ING. JOSE FERNANDO ALDEA JAIME	ING. JAIME RICARDO PERLECHE FUENTES	600	300	EN EJECUCION
13	PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TUMBES, SECTOR PRADO BAJO, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	0.50	2,500,000	3,296,000	09/12/2015		0.23	46%	2,192,102.3	67%	ING. MANUEL CRUZ DAVILA	ING. DAMBERS DAVIS CHAPILLIQUEN	150	120	EN EJECUCION
14	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA GRANDE, DESEMBOCADURA AL MAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	4.50	1,200,000	1,116,000	09/12/2015		4.35	97%	612,844.9	55%	ING. ORLANDO ALEMAN ALEMAN	ING. CESAR MORALES GUEVARA	150	200	EN EJECUCION
15	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS DRENES: RÍO VIEJO - LA MULA, POZA LARGA (SECTOR LOS LIMOS) Y EL MUYO (SECTOR LECHUGAL), DISTRITOS PAPAYAL, AGUAS VERDES, PROVINCIA ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES	5.00	400,000	400,000	09/12/2015		3.92	78%	181,532.9	45%	ING. ORLANDO ALEMAN ALEMAN	ING. SANTOS HUMBERTO MARCHAN MEDINA	300	250	EN EJECUCION
II	<b>DEPARTAMENTO DE PIURA (PSI)</b>	<b>141.431</b>	<b>28,051,159</b>	<b>26,634,350</b>			<b>136.081</b>	<b>96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>43338</b>	<b>12149</b>	
1	DEMOLICION DE DIQUE EN CAUCE DEL RIO PIURA, SECTOR SALINAS DISTRITO DE SECHURA-PIURA	4.40	983,144	933,987	20/11/2015	15/12/2015	4.40	100%			ING. DARIO CUMPA ALAYZA	ING. JUAN RAÚL VALDIVIEZO GONZAGA	8000	400	ACTIVIDAD CULMINADA
2	PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO PIURA AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE INDEPENDENCIA	0.40	900,000	855,000	20/11/2015	15/12/2015	0.40	100%			ING. ISIDRO RENÉ VILCAS CÁCERES	ING. RITA MARÍA CENTENO CORDOVA	500	200	ACTIVIDAD CULMINADA
3	DESCOLMATACION DEL DREN JULIO LÓPEZ, EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO VICHAYAL, PROVINCIA PAITA	8.00	1,101,091	1,046,036	21/11/2015	15/12/2015	8.00	100%			JULIO WILFREDO OLIVA RETO	FELIX RAÚL BARDALES PATIÑO	225	200	ACTIVIDAD CULMINADA
4	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DREN ND07 LA RATONA	6.50	1,430,078	1,358,574	21/11/2015	16/12/2015	6.50	100%			PAUL MOGOLLÓN MOGOLLÓN	JOSÉ ELMER BANCES SANTAMARÍA	7100	300	ACTIVIDAD CULMINADA
5	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO CHIRA PUENTE SIMON RODRIGUEZ - VICHAYAL	14.00	10,002,172	9,502,063	21/11/2015	18/12/2015	11.40	82%			ENRIQUE MUÑOZ RAMIREZ	MIGUEL ANGEL RODAS ESPINOZA	10500	7400	ACTIVIDAD CULMINADA (Los beneficiarios ejecutaron algunos tramos del trabajo programado)
6	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA FERNANDEZ EN EL SECTOR BARRANCOS DEL PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE TALARA	10.00	8,240,907	7,828,862	21/11/2015	22/12/2015	10.00	100%			VÍCTOR ENRIQUE TITADO LIÑAN	CHRISTIAN VARGAS PÉREZ	12000	2500	ACTIVIDAD CULMINADA
7	DESCOLMATACION DE LOS DRENES SIANCAS, RATON MUERTO II-TRAMO FINAL, HUACHUMA, EL MUÑECO, ARNAO, CHURRUPACO, EL PERRO, LAS HUACAS, SAN MIGUEL, SULLON, VENCES Y RATON MUERTO-TRAMO INICIAL	58.75	2,891,291	2,746,726	20/11/2015	18/12/2015	56.00	95%					4500	550	ACTIVIDAD CULMINADA (No se culminó meta programada por existir tramos fangoso)

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
8	DESCOLMATACIÓN DEL DREN SOCARRON	30.25	1,501,536	1,426,459	20/11/2015	15/12/2015	30.25	100%					105	54	ACTIVADA CULMINADA
9	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE QUEBRADAS EL INGENIO, EL INGENIO I, EL INGENIO II, LA PILCA Y EL CARRIZO	3.60	500,940	475,893	20/11/2015	15/12/2015	3.60	100%					70	279	ACTIVADA CULMINADA
10	DESCOLMATACION DEL DREN PAMPAS IV DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA ANTE INMINENTE PELIGRO FEN 2015 - 2016	3.921	45,000	42,750	20/11/2015	17/12/2015	3.921	100%					180	63	ACTIVADA CULMINADA
11	DESCOLMATACION DEL RIO PIURA - SECTOR MONTERRICO, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA ANTE INMINENTE PELIGRO FEN 2015 - 2016	0.36	305,000	275,500	20/11/2015	18/12/2015	0.36	100%					48	23	ACTIVADA CULMINADA
12	DESCOLMATACION DE QUEBRADA LAS DAMAS EN EL CASERIO SAN JOSE DEL CHORRO, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA ANTE INMINENTE PELIGRO FEN 2015 - 2016	0.40	100,000	95,000	20/11/2015	07/12/2015	0.40	100%					60	120	ACTIVADA CULMINADA
13	DESCOLMATACION DEL DREN CRUZ VERDE, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, REGION PIURA ANTE INMINENTE PELIGRO FEN 2015 - 2016	0.85	50,000	47,500	20/11/2015	15/12/2015	0.85	100%					50	60	ACTIVADA CULMINADA
III	<b>DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE</b>	<b>155.62</b>	<b>26,346,300.10</b>	<b>25,610,986.00</b>			<b>153.52</b>	<b>99%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>			<b>6,310.00</b>	<b>14,301.00</b>	
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CANAL TAYMI ANTIGUO (RIO TAYMI ANTIGUO)	19.00	2,000,000	3,757,483	21/11/2015	20/12/2015	19.00	100%			ING. ERICK RENAN RAMIREZ PEÑA	ING. CESAR ALEJANDRO ALVITEZ ALVITEZ	80	10,000	ACTIVIDAD CULMINADA
2	PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA PLAYA SECA SECTOR PACHERRES, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3.20	1,478,365	1,404,447	21/11/2015	20/12/2015	3.20	100%			ING. ERICK RENAN RAMIREZ PEÑA	ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ	290	100	ACTIVIDAD CULMINADA
3	PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO REQUE SECTOR HUACACHINA, DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2.10	1,001,144	951,087	21/11/2015	17/12/2015	2.10	100%			ING. YLDER HERNÁNDEZ ZELADA	ING. JUAN ABEL MONTESTRUQUE VILCHEZ	200	400	ACTIVIDAD CULMINADA
4	MANTENIMIENTO DEL DREN SAN JORGE	7.52	479,798	455,808	21/11/2015	17/12/2015	7.52	100%			ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SÁNCHEZ	ING. HENRY RICHARD BAZAN VALDERA	30	500	ACTIVIDAD CULMINADA
5	PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA LA MONTERIA SECTOR TABLAZOS, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2.10	970,993	922,443	21/11/2015	18/12/2015	2.10	100%			ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SÁNCHEZ	ING. JORGE AGUAYO MATTA	80	16	ACTIVIDAD CULMINADA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
6	LIMPIEZA DE LOS DRENES TRONCALES DE MOCHUMI, LAMBAYEQUE, CHACUPE Y MONSEFU	93.20	5,559,311	3,800,000	21/11/2015	18/12/2015	93.115	100%			ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SÁNCHEZ	ING. PEDRO LEÓN MENENDEZ	150.00	300	AC TIVIDAD CULMINADA
7	DRENAJE PLUVIAL - SANGRIA MOCCE ANTIGUO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	1.35	775,933	361,000			0	0%					750	450	LA MUNICIPALIDAD SE COMPROMETIO A PRESENTAR UNA NUEVA FICHA LA CUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 NO LA PRESENTO
8	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE DRENAJE DEL DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ ( DREN D-3700 y D-3710)	1.48	114,630	108,899	21/11/2015	02/12/2015	1.48	100%			ING. HUMBERTO ENRIQUE CARRERA SÁNCHEZ	ING. JORGE PALACIOS	50	1,000	ACTIVIDAD CULMINADA
9	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOTUPE SECTOR BOCATOMA PRADA DISTRITO MOTUPE PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1.50	1,254,869	1,192,126	21/11/2015	13/12/2015	1.50	100%			ING. LUIS ACOSTA AGUILAR	ING. DANIEL SALAS LA MADRID	40	60	AC TIVIDAD CULMINADA
10	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHOTOQUE ; SECTOR LETICIA ARROZAL. DISTRITO DE MOTUPE . PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3.00	1,766,960	1,678,612	21/11/2015	05/12/2015	3.00	100%			ING. MILAGROS TORRES GAMARRA	ING. DANIEL SALAS LA MADRID	80	60	AC TIVIDAD CULMINADA
11	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHOCHOPE SECTOR BOCATOMA EL PUEBLO-CHOCHOPE, DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3.00	1,200,000	1,140,000	21/11/2015	14/12/2015	3.00	100%			ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA	ING. ALBERTO AMPUERO SANDOVAL	60	60	AC TIVIDAD CULMINADA
12	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO CHOCHOPE SECTOR MONTENEGRO-AVIACION GONZALES, DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1.50	800,000	760,000	21/11/2015	14/12/2015	1.50	100%			ING. ALONSO JUAREZ MAYANGA	ING. ALBERTO AMPUERO SANDOVAL	50	40	AC TIVIDAD CULMINADA
13	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO OLMOS SECTOR MIRAFLORES DISTRITO OLMOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.70	824,240	783,028	21/11/2015	14/12/2015	0.70	100%			ING. JORGE ESPINOZA BABILONIA	ING. ANTONIO MARTINEZ DIAZ	200	150	AC TIVIDAD CULMINADA
14	DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO TOCTO : SECTOR MANO DE LEÓN. DISTRITO DE OLMOS , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	3.00	2,339,937	2,222,940	21/11/2015	11/12/2015	3.00	100%			ING. JORGE ESPINOZA BABILONIA	ING. ANTONIO MARTINEZ DIAZ	200	200	AC TIVIDAD CULMINADA
15	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO LA LECHE SECTOR SAN JUAN DISTRITO PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.80	598,251	568,338	21/11/2015	10/12/2015	0.80	100%			ING. RODOLFO BANCES INOÑAN	ING. JULIO LLONTOP LORA	300	80	AC TIVIDAD CULMINADA
16	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO LA LECHE SECTOR LAS GARZAS DISTRITO PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.80	598,251	568,338	21/11/2015	02/12/2015	0.80	100%			ING. RODOLFO BANCES INOÑAN	ING. JULIO LLONTOP LORA	300	80	AC TIVIDAD CULMINADA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
17	PROTECCION DE RIBERA DEL RIO LA LECHE SECTORES SAN ISIDRO Y LA CIRILA	1.20	1,850,000	1,757,500	21/11/2015	07/12/2015	1.20	100%			ING. RODOLFO BANCES INOÑAN	ING. VICTOR IVAN CELIZ BERRU	3000	400	AC TIVIDAD CULMINADA
18	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR PUENTE FIERRO MATAINDIO HUACA CHAVEZ	5.20	1,494,198	1,419,488	20/11/2015	15/12/2015	5.20	100%			ING. JENNER ESTRELLA PAZ	ING. ESTHER FALLAQUE COLLANTES	200	75	AC TIVIDAD CULMINADA
19	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO ZAÑA SECTOR SAN MIGUEL ESPERANZA IV	4.30	1,239,420	1,177,449	20/11/2015	15/12/2015	4.30	100%			ING. LUIS SANDOVAL CORDOVA	ING. ESTHER FALLAQUE COLLANTES	200	130	AC TIVIDAD CULMINADA
3.1	DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (SALDOS)	0.67		582,000									50	200	
20	REHABILITACIÓN DE DIQUE CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOTUPE AGUAS ABAJO BOCATOMA PRADA, SECTOR PRADA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0.67		582,000	23/12/2015	31/12/2015	0.67	100%					50	200	AC TIVIDAD CULMINADA
IV	DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	65.53	12,820,646.00	12,820,646.00			16.83	26%	4,466,443.56	35%			15,130.00	6,075.00	
4.1	DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PEJEZA)	13.03	7,141,976.00	7,141,976.00			16.83	129%	4,466,443.56	63%			7,780.00	3,590.00	
1	PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMAN SECTOR PUEBLO NUEVO	0.85	2,227,377	2,227,377	10/11/2015	15/12/2015	0.85	100%	1,081,104	49%	GINO ALONSO VÁSQUEZ TELLO	LUIS MIGUEL SIESQUEN ÁLVAREZ	80	400	ACTIVIDAD CULMINADA
2	DESCOLMATACION DEL RIO CHICAMA AGUAS ARRIBA DEL PUENTE CAREAGA	1.50	1,627,723	1,627,723	10/11/2015	21/12/2015	1.50	100%	977,198	60%	JORGE FERNANDO MURO FARFÁN	HÉCTOR ENEQUE GONZALES	240	130	ACTIVIDAD CULMINADA
3	DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR MOCHAL	1.60	886,876	886,876	10/11/2015	01/12/2015	1.98	124%	758,049	85%	ALBERTO SEGUNDO DEJO RAMÍREZ	JUAN ANTONIO SAENZ NEYRA	210	60	ACTIVIDAD CILMINADA
4	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHOROBAL SECTOR EL INCA	4.00	1,200,000	1,200,000	10/11/2015	01/12/2015	4.00	100%	660,037	55%	JOSÉ RICARDO ALCOCER FLORES	JUAN ANTONIO SAENZ NEYRA	2,750	1,200	ACTIVIDAD CILMINADA
5	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHOROBAL SECTOR PALERMO	5.08	1,200,000	1,200,000	10/11/2015	07/12/2015	8.50	167%	990,056	83%	CÉSAR RONY SANTIESTEBAN SANTAMARÍA	JUAN ANTONIO SAENZ NEYRA	4,500	1,800	ACTIVIDAD CILMINADA
4.2	DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (PSI)	52.50	5,678,670.00	5,678,670.00			0.00	0%	0.00	0%			7,350.00	2,485.00	
6	DESCOLMATACION DEL DREN MANCO CAPAC - LA PAMPA	11.00	207,544.00	207,544.00	02/01/2016								100	50	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016
7	DESCOLMATACION DEL DREN PARAISO - SECTOR NOE SALDAÑA	8.00	180,000.00	180,000.00	02/01/2016								80	40	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016
8	DESCOLMATACION DEL DREN BOTADOR EL ALUVION - ASCOPE	5.00	228,246.00	228,246.00	02/01/2016								120	30	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016
9	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHICAMA. SECTOR DE LA TOMA SOLDADO	0.80	589,157.00	589,157.00	02/01/2016								200	20	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016
10	DESCOLMATACIÓN DEL DREN ESPINAL-MOCAN	11.00	207,544.00	207,544.00	02/01/2016								300	40	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
11	DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR SHIRAN	3.50	756,272.00	756,272.00	02/01/2016							120	210	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016	
12	DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO DEL RIO MOCHE, SECTOR MENOCHUCHO DESDE LA TOMA DE AGUA DE REGADIO DE KATUAY A 2 KM. AGUAS ABAJO - PROTECCION LADO DERECHO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	2.00	829,338.00	829,338.00	02/01/2016							500	20	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016	
13	DESCOLMATACION DEL RIO SIMBAL SECTOR PUENTE SIMBAL - PUENTE CHOLOCAL	2.00	516,766.00	516,766.00	02/01/2016							200	50	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016	
14	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO TOMA MARIA LAURA, RECALDE I Y II - SECTOR EL CARMELO	2.50	500,213.00	500,213.00	02/01/2016							500	90	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016	
15	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO LA ALAMEDA PACORA CHAVEZ - SECTOR SANTA CLARA	2.40	471,584.00	471,584.00	02/01/2016							500	80	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016	
16	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO PACHERRES - OLIVO - SUSANGA	1.50	302,984.00	302,984.00	02/01/2016							150	35	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016	
17	DESCOLMATACION DE LOS RIOS, CHOROBAL, HUAMANZAÑA Y CHAO, EN LOS SECTORES SAN CARLOS ALTO Y SAN CARLOS BAJO, EL TIZAL II Y LA BOCANA	2.00	500,000.00	500,000.00	02/01/2016							4500	1800	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016	
18	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION RIO CHAMAN, TRAMO CABO VERDE, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, CHEPEN, LA LIBERTAD	0.80	389,022.00	389,022.00	02/01/2016							80	20	SE PROYECTA INICIAR TRABAJOS EL 02/01/2016	
V	<b>DEPARTAMENTO DE ANCASH (PSI)</b>	<b>77.39</b>	<b>19,139,886</b>	<b>20,295,351</b>			<b>70.64</b>	<b>91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16,727</b>	<b>16,189</b>		
1	DESCOLMATACION DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO KM 2+000 HASTA EL KM 10+020	8.02	1,538,377	1,461,458	21/11/2015	22/12/2015	8.02	100.0%			ING. WILLIAN MARTINEZ	ING. JORGE REYES RODRIGUEZ	2000	1500	ACTIVIDAD CULMINADA
2	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR PUEBLO VIEJO 1	1.00	1,123,730	1,067,544	21/11/2015	02/12/2015	1.00	100.0%			ING. JOSE DE LA CRUZ BERNILLA	ING. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1500	1500	ACTIVIDAD CULMINADA
3	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR PUEBLO VIEJO 2 (PUENTE PANAMERICANA AGUAS ABAJO)	1.00	965,527	917,251	21/11/2015	13/12/2015	1.00	100.0%			ING. JOSE DE LA CRUZ BERNILLA	ING. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	600	1800	ACTIVIDAD CULMINADA
4	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR NUEVA ESPERANZA (PUENTE PANAMERICANA AGUAS ARRIBA)	1.00	1,106,617	1,050,777	21/11/2015	10/12/2015	1.00	100.0%			ING. JOSE DE LA CRUZ BERNILLA	ING. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	600	1800	ACTIVIDAD CULMINADA
5	DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBEREÑA EN EL SECTOR COISHCO VIEJO Y HUAMANCHACATE, DIST. DE COISHCO-SANTA-ANCASH	3.00	668,323	634,907	21/11/2015			0.0%				ING. JORGE REYES RODRIGUEZ	300	NO SE EJECUTÓ por invasión de viviendas en camino de acceso al dren	



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
6	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO SANTA, SECTOR SAN BARTOLO	1.00	751,700	678,557	21/11/2015	13/12/2015	1.00	100.0%			ING. JOSE DE LA CRUZ BERNILLA	ING. DIEGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	600		ACTIVIDAD CULMINADA
7	DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR PUENTE HUAMBACHO LA HUACA	1.60	301,881	286,788	21/11/2015	15/12/2015	1.60	100.0%			ING. JESUS SALAZAR CHINCHAY	ING. ANDRES LEON CHUQUIRUNA	700	300	ACTIVIDAD CULMINADA
8	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGEN DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR CERRO BLANCO	3.79	1,127,429	1,071,058	21/11/2015	15/12/2015	3.79	100.0%			ING. JESUS SALAZAR CHINCHAY	ING. ANDRES LEON CHUQUIRUNA	500	350	ACTIVIDAD CULMINADA
9	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR COCHARCA	2.50	701,970	666,872	21/11/2015	15/12/2015	2.50	100.0%			ING. JESUS SALAZAR CHINCHAY	ING. ANDRES LEON CHUQUIRUNA	800	100	ACTIVIDAD CULMINADA
		0.20					0.20	100.0%							
10	MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACION DE RIO SECTOR POCOS-HUANCA CAURA ALTA	4.00	461,754	438,666	21/11/2015		2.00	50.0%			ING. JESUS SALAZAR CHINCHAY	ING. ANDRES LEON CHUQUIRUNA	700	300	EN EJECUCION
11	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO TOMEQUE SECTOR MUÑA Y JAIHUA-YAUTAN-CASMA	5.00	1,273,009	1,209,359	19/11/2015	13/12/2015	5.00	100.0%			ING. MOISES GARCIA REYES	ING. CESAR ALVARADO FLORIAN	800	600	ACTIVIDAD CULMINADA
12	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO SECHIN SECTOR SAN LUIS - RIO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA	3.69	397,324	579,104	19/11/2015	13/12/2015	3.69	100.0%			ING. MOISES GARCIA REYES	ING. CESAR ALVARADO FLORIAN	500	100	ACTIVIDAD CULMINADA
13	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO SECHIN - SECTOR TUCUSHUANCA LA CAPELLANA - RIO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA	2.40	427,255	405,892	19/11/2015	10/12/2015	2.40	100.0%			ING. MOISES GARCIA REYES	ING. CESAR ALVARADO FLORIAN	500	100	ACTIVIDAD CULMINADA
14	DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MARGENES DEL RIO SECHIN - SECTOR HUANCAMUÑA MONTEGRANDE - RIO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA	2.85	609,583	579,104	19/11/2015	10/12/2015	2.85	100.0%			ING. MOISES GARCIA REYES	ING. CESAR ALVARADO FLORIAN	300	100	ACTIVIDAD CULMINADA
15	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MARGENES DEL RIO CASMA, SECTOR CASABLANCA - SAN RAFAEL CASMA	1.56	483,246	494,642	19/11/2015	13/12/2015	1.56	100.0%			ING. MOISES GARCIA REYES	ING. CESAR ALVARADO FLORIAN	700	300	ACTIVIDAD CULMINADA
16	DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY SECTOR LACRADO	1.28	356,434	338,612	20/11/2015	15/12/2015	1.28	100.0%			ING. JHON DELDAGO VALDIVIA	ING. TOMMY TORRES INFANTES	30	70	ACTIVIDAD CULMINADA
17	DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY - SECTOR MARIA CRISTINA - CAÑANPAMPA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH	5.50	1,477,360	1,403,492	20/11/2015	15/12/2015	5.50	100.0%			ING. JHON DELDAGO VALDIVIA	ING. TOMMY TORRES INFANTES	40	70	ACTIVIDAD CULMINADA
18	DESCOLMATACION DEL RIO HUARMEY - SECTOR GARLERO DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH	10.00	2,876,959	2,733,111	20/11/2015	18/12/2015	10.0	100.0%			ING. JHON DELDAGO VALDIVIA	ING. TOMMY TORRES INFANTES	800	200	ACTIVIDAD CULMINADA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
19	DESCOLMATACION DEL RIO CULEBRAS, SECTOR CHAMPA DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH	3.00	812,216	771,605	20/11/2015	18/12/2015	3.00	100.0%			ING. JHON DELDAGO VALDIVIA	ING. TOMMY TORRES INFANTES	45	200	ACTIVIDAD CULMINADA
20	DESCOLMATACIÓN Y DEFENSA RIBEREÑA (ROCA AL VOLTEO) DEL SECTOR OBRAJE PUENTE CHUCCHUN	1.10	558,865	533,389	20/11/2015	18/12/2015	1.10	100.0%			ING HECTOR FALCON JARA	ING. FREDY CHARQUI PINEDA	150	340	ACTIVIDAD CULMINADA
21	DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA ARROYO GRANDE, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1.50	561,462	530,922	20/11/2015	15/12/2015	1.50	100.0%			ING HECTOR FALCON JARA	ING. FREDY CHARQUI PINEDA	500	1500	ACTIVIDAD CULMINADA
		1.10					100.0%								
22	DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBEREÑA (ROCA AL VOLTEO) DEL SECTOR SANTA ROSA	0.50	558,865	530,922	20/11/2015	15/12/2015	0.50	100.0%			ING HECTOR FALCON JARA	ING. FREDY CHARQUI PINEDA	12	100	ACTIVIDAD CULMINADA
		0.50					0.50								
5.1	DEPARTAMENTO DE ANCASH (SALDOS)	10.30		1,911,321.47			8.55	83.0%					3,850	2,060	
23	DESCOLMATACIÓN DE DREN COISHCO SECTOR RIO SECO, DIST. DE COISHCO-SANTA-ANCASH	2.00		362,307		31/12/2015	0.80	40%					500	300	EN EJECUCION
24	DESCOLMATACIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO LACRAMARCA, TRAMO KM 0+000 HASTA EL KM 2+000	2.02		379,988		22/12/2015	2.02	100%					2000	1500	ACTIVIDAD CULMINADA
25	MANTENIMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DE RIO LOCO SECTOR TAMBAR-POCOS HUANCA	2.73		366,334		26/12/2015	2.73	100%					350	80	ACTIVIDAD CULMINADA
26	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR PUENTE COCHARCA	1.05		284,566		31/12/2015	0.50	48%					700	80	EN EJECUCION
27	DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL CAUCE DEL RIO NEPEÑA, SECTOR LEONERA-PUENTE MORO-MISHAN	2.50		518,127		26/12/2015	2.50	100%					300	100	ACTIVIDAD CULMINADA
VI	DEPARTAMENTO DE LIMA (PSI)	16.2	10,413,288	9,892,624			15.42	95%					1052	3383	
1	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO CHILLON SECTORES TRAPICHE Y CABALLERO HUARANGAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	4.20	1,000,000	950,000	20/11/2015	13/12/2015	4.20	100.0%			ING. ANTONIO SALAZAR SANCHEZ	ING. EDGARDO PALACIOS HILARIO	25	15	ACTIVIDAD CULMINADA
2	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO CHILLON SECTOR CHAPERITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	4.50	4,500,000	4,275,000	20/11/2015	13/12/2015	4.50	100.0%			ING. ANTONIO SALAZAR SANCHEZ	ING. EDGARDO PALACIOS HILARIO		500	ACTIVIDAD CULMINADA
3	DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO RIMAC SECTOR DE LA BOCATOMA DEL CANAL DERIVADOR NIEVERIA	1.50	1,200,000	1,140,000	21/11/2015	15/12/2015	1.50	100.0%			ING. OMAR MUNOZ RAMOS	ING. CARLOS GANOZA ESTEVES	259	1500	ACTIVIDAD CULMINADA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
4	DESCOLMATAcion Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO RIMAC SECTOR DE LA BOCATOMA DEL CANAL DERIVADOR CARAPONGO	1.50	1,150,000	1,092,500	21/11/2015	15/12/2015	1.50	100.0%			ING. OMAR MUNOZ RAMOS	ING. CARLOS GANOZA ESTEVES	300	1000	ACTIVIDAD CULMINADA
5	DESCOLMATAcion Y LIMPIEZA DEL CAUCE RIO LURIN SECTORES VULNERABLES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	0.77	2,563,288	2,435,124	21/11/2015	15/12/2015	0.59	76.6%			ING OMAR MUNOZ RAMOS	ING LUZ AGUILAR	468	368	ACTIVIDAD CULMINADA
		0.60						0.0%							
		1.56						100.0%							
		0.31						100.0%							
		0.42						100.0%							
		0.56						100.0%							
		0.28						100.0%							
VII	DEPARTAMENTO DE ICA	48.92	13,043,057	12,634,843			44.61	91%	0.00			14,922	9,009		
1	PROTECCION DE BOCATOMA CABEZA DE TORO	3.00	1,600,000	1,520,000		28/12/2005	2.70	90.0%					90	40	ACTIVIDAD CULMINADA
2	LIMPIEZA Y DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO ICA EN EL SECTOR SACTA 02 PUENTE, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	2.60	1,279,081	1,215,127	21/11/2015	13/12/2015	2.60	100.0%					380	880	ACTIVIDAD CULMINADA
3	DESCOLMATAcion Y ENCAUZAMIENTO EN EL TRAMO LA TOMA TOLEDO DE LA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ICA - DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	0.42	210,311	199,795	21/11/2015	09/12/2015	0.42	100.0%					50	200	ACTIVIDAD CULMINADA
4	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATAcion DEL RIO ICA VARIOS SECTORES EN EL DISTRITO DE OCUCAJE	2.50	1,300,000	1,235,000	21/11/2015	15/12/2015	2.50	100.0%					1800	1250	ACTIVIDAD CULMINADA
5	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATAcion DEL RIO ICA VARIOS SECTORES EN EL DISTRITO SANTIAGO	1.00	500,000	475,000	21/11/2015	09/12/2015	1.00	100.0%					600	900	ACTIVIDAD CULMINADA
6	DESCOLMATAcion Y ENCAUZAMIENTO EN EL RIO ICA ENTRE BOCATOMA ANTIGUA ACHIRANA Y EL COMPLEJO MACACONA QUILLOAY	3.20	1,300,000	1,235,000	21/11/2015	15/12/2015	3.2	100.0%					520	250	ACTIVIDAD CULMINADA
7	DESCOLMATAcion DEL CANAL LA ACHIRANA VARIOS TRAMOS A LO LARGO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOLINOS, LA TANGUINA, PARCONA Y LOS AQUIJES	16.00	1,300,000	1,235,000	21/11/2015	19/12/2015	13.13	82.1%					8500	2000	ACTIVIDAD CULMINADA (por problemas de lluvias)
8	POZAS DE DISIPACION SECTOR BATEA COMENZAGO	5.00	700,250	459,177	21/11/2015	18/12/2015	5.00	100.0%					480	550	ACTIVIDAD CULMINADA
9	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATAcion DEL RIO GRANDE VARIOS SECTORES	1.80	560,456	532,433	24/11/2015	07/12/2015	1.80	100.0%					420	205	ACTIVIDAD CULMINADA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
10	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO LAS TRANCAS SECTOR COPARA LA JOYA	1.80	688,408	653,988	24/11/2015	18/12/2015	1.80	100.0%					263	175	ACTIVIDAD CULMINADA
11	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO TARUGA SECTOR SAN CARLOS CAMOTAL	2.20	671,662	638,079	24/11/2015	16/12/2015	2.20	100.0%					281	187	ACTIVIDAD CULMINADA
12	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO NAZCA SECTOR OCONGALLA Y CONVENTILLO	2.30	723,312	687,146	24/11/2015	15/12/2015	2.30	100.0%					318	161	ACTIVIDAD CULMINADA
13	DESCOLMATACION DE AMBAS MARGENES DEL RIO LAS TRANCAS EL PINO, FRANCIA - LEON, QUEMAZON Y PAMPON	0.70	2,209,577	2,099,098	24/11/2015	18/12/2015	0.70	100.0%					238	158	ACTIVIDAD CULMINADA
		2.50					2.50	100.0%				223	149		
		1.50					1.50	100.0%				63	42		
		1.20					1.20	100.0%				316	210		
7.1	DEPARTAMENTO DE ICA (SALDOS)	1.20		450,000			0.06	5.0%					380	193	
14	DESCOLMATACION DE AMBAS MARGENES DEL CAUCE DEL RIO TIERRAS BLANCAS, SECTOR CANTAYO-TIERRAS BLANCAS ALTO	1.20		450,000	22/12/2015	30/12/2015	0.06	5.0%					380	193	EN EJECUCION
VIII	DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	19.02	5,173,582	4,914,905			10.6	56%					1,098	302	
1	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO QUILCA SECTOR EL PLATANAL	6.40	1,222,000	1,160,900	21/11/2015	18/12/2015	6.40	100%			ELARD YUSEPI SIRENA VIZCARRA	JOSÉ MANUEL PIZARRO DEL CARPIO	51	30	ACTIVIDAD CULMINADA
2	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO CAMANA, EN LOS SECTORES CRITICOS DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA	3.30	1,007,909	957,514	21/11/2015	18/12/2015	3.30	100%			PAÚL CONDORI MOJO	EDILBERTO GONZALES ARISMENDI			ACTIVIDAD CULMINADA
3	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACION PARA PROTECCION DE TOMA DE CAPTACION COMUNAL, SECTOR CHAPARRA, DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA.	0.90	232,686	221,052	21/11/2015	19/12/2015	0.90	100%					346		ACTIVIDAD CULMINADA
4	DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO MAJES, SECTOR PITIS, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA.	0.50	415,029	394,278	04/01/2016		0	0%							EN EJECUCION (SE PROYECTA INICIAR LABORES EL 04/01/2016)
5	DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO TAMBO EN SECTOR FREYRE, DISTRITO DE COCACHACRA PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4.59	1,578,430	1,499,509	04/01/2016		0	0%					600	220	EN EJECUCION (SE PROYECTA INICIAR LABORES EL 04/01/2016)

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
6	DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBERENA, SECTORES SONDOR-CERRO BLANCO, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA Y REGION	2.68	717,528	681,652	04/01/2016		0	0%					101	52	EN EJECUCION (SE PROYECTA INICIAR LABORES EL 04/01/2016)
		0.65			04/01/2016		0	0%							EN EJECUCION (SE PROYECTA INICIAR LABORES EL 04/01/2016)
IX	DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN (PSI)	40.821	9,446,451	7,947,280			28.485	70%	0	0%			11,000	2,645	
1	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA RIO SHAPAJILLA	0.30	227,454	216,081	15/12/2015	19/12/2015	0.3	100%	0	0%		ING. IVAN TARIQUARIMA		25	ACTIVIDAD CULMINADA
2	DESCOLMATACIÓN QDA. POMACILLO, LOCALIDAD DE NUEVO LIMA, DISTRITO BAJO BIOVA	3.00	759,208	721,248	06/12/2015	26/12/2015	3.00	100%	0	0%		ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ			ACTIVIDAD CULMINADA
3	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA PROBABLE INUNDACION POR OCURRENCIA DE FENOMENO EL NIÑO EN EL RIO CUMBAZAS, SECTOR LAS BRISAS Y AA.HH CUMBAZA, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.80	754,977	717,228	06/12/2015	26/12/2015	0.41					ING. ROQUE AMASIFUEN GONZALES			ACTIVIDAD CULMINADA
		0.50					51%	0	0%						
4	DESCOLMATACION Y CONFORMACIÓN DE CAUCE QUEBRADA TANGUMI EN EL TRAMO LA VICTORIA SHICA - CANAL EL AMAZONICO	0.70	153,462	145,789				0%	0			ING. ROTBELT MEDINA	800	200	POR INICIAR
5	DESCOLMATACION QUEBRADA LA PALIZADA Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MARGENES	0.30	89,136	84,679			0.06	20%	0			ING. ROTBELT MEDINA	200		EN EJECUCION
6	DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CONCUPE Y DEL RÍO AVISADO EN EL TRAMO CONFLUENCIA BOCATOMA ANTIGUA CANAL LUCHADOR	3.90	130,306	123,791			1.05	27%	0			ING. ROTBELT MEDINA	2500	300	EN EJECUCION
7	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS DRENES CONQUISTA, LIMONCILLO, CHOTANITO, EL OLVIDADO Y SANTA ROSA DE LA IRRIGACIÓN AVISADO	15.75	212,713	202,077	05/12/2015	24/12/2015	15.75	100%	0	0%		ING. ROTBELT MEDINA			ACTIVIDAD CULMINADA
8	DESCOLMATACION QUEBRADA GALDIN EN EL TRAMO ALTO TANGUMI	8.00	176,955	168,107	18/12/2015		4.2	53%	0			ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ			EN EJECUCION
9	CONFORMACION DE DIQUE PARA LA PROTECCION DEL CENTRO POBLADO DE ATUMPLAYA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MAYO	3.00	609,686	579,202				0%	0			ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ	1500	1200	POR INICIAR
10	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA CAÑO HONDO	1.40	107,635	102,253	06/12/2015	31/12/2015	1.4	100%	0			ING. ARQUIMIDES VARGAS RODRIGUEZ			ACTIVIDAD CULMINADA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
11	PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA SHUPISHIÑA SECTOR SIMON BOLIVAR - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACATACHI - DISTRITOS DE CACATACHI - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN	0.48	1,066,698	1,013,363	09/12/2015	31/12/2015	0.28	58%	0	0%		ING. ROQUE AMASIFUEN GONZALES	2400	380	ACTIVIDAD CULMINADA
12	PROTECCIÓN DEL RIO CUMBAZA SECTOR SAN PEDRO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - DISTRITOS DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN	0.886	1,031,221	979,660	06/12/2015	24/12/2015	0.79	89%	0	0%		ING. ROQUE AMASIFUEN GONZALES	1800	180	ACTIVIDAD CULMINADA
13	PROTECCIÓN DEL RIO CUMBAZA SECTOR TABACALERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA - DISTRITO DE JUAN GUERRA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN	0.50	1,035,319	983,553	20/12/2015		0.4	80%	0	0%		ING. ROQUE AMASIFUEN GONZALES	1800	280	EN EJECUCION
14	PROTECCION DE LA QUEBRADA PISHUAYA SECTOR HIERVAL - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO - DISTRITO SAN JOSE DE SISA - PROVINCIAL DE EL DORADO - REGION SAN MARTIN	0.85	1,047,503	995,128	16/12/2015	31/12/2015	0.47	55%	0	0%		ING. IVAN TARICUARIMA		80	ACTIVIDAD CULMINADA
15	PROTECCION DE LA QUEBRADA ARMANAYACU SECTOR CHIPURANA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPURANA - DISTRITO DE CHIPURANA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN		1,080,893						0	0%		ING. IVAN TARICUARIMA			NO SE VA A EJECUTAR
16	PROTECCION DE LA QUEBRADA CHAZUTAYACU SECTOR BANDA DE CHAZUTA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA - DISTRITO DE CHAZUTA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN	0.455	963,285	915,121	20/02/2015	31/12/2015	0.375	82%	0	0%		ING. IVAN TARICUARIMA			ACTIVIDAD CULMINADA
X	<b>DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</b>	<b>36.9</b>	<b>9,697,794</b>	<b>9,697,794</b>			<b>36.6</b>	<b>99%</b>	<b>8,790,418.21</b>	<b>91%</b>			<b>7,430</b>	<b>6,342</b>	
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA PARIAPUQUIO LUCMACUCHO MAYOPATA, APALIN, ESPERANZA, ANTIVO	2.46	317,683	317,683	07/12/2015		2.23	91%	247,512.20	78%		ING. WILLIAN HERNAN HUANAMBAL MIREZ	0	24	EN EJECUCION. SOLAMENTE PERSONAL OBRERO
2	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CAJAMARQUINO - SECTOR MACHILCUCHO OLIVO CARRETAS - CACHACHI - CAJABAMBA, COLPON HUACACORRAL - EDUARDO VILLANUEVA - SAN MARCOS	3.56	1,502,861	1,502,861	07/12/2015	30/12/2015	3.56	100%	1,474,695.27	98%		ING. CARLOS PETRONI ARANA	180	350	ACTIVIDAD CULMINADA
3	DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS CHACARUME, INTIHUANA, DUNGOL, MIRAFLORES, RÍO CHICO Y GRANDE	11.00	938,796	938,796	03/12/2015		10.45	95.0%	919,936.30	98%		ING. LUIS SANCHEZ IZQUIERDO	700	2500	EN EJECUCION
4	ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO CAJAMARQUINO	1.90	637,302	637,302	03/12/2015	30/12/2015	3.00	158%	555,152.92	87%		ING. REYNERIO VÁSQUEZ IDROGO	25	18	EN EJECUCION

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
5	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO OROPULLO - CACHACHI - CRISNEJAS	2.15	449,966	449,966	07/12/2015	30/12/2015	2.15	100%	425,502.47	95%		ING. ARMANDO SOLIS CORREA	400	750	ACTIVIDAD CULMINADA
6	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TATAQUE	1.60	815,000	815,000	27/11/2015	30/12/2015	1.60	100%	795,771.52	98%		ING. COTRINA PEDRAZA LUIS ALBERTO	1000	800	ACTIVIDAD CULMINADA
7	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MARAÑÓN	2.00	695,000	695,000	07/12/2015	30/12/2015	2.00	100%	671,881.38	97%		ING. JOSE MOISES SALAZAR LINARES	800	500	ACTIVIDAD CULMINADA
8	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS HUARANGO, DIEGO SANCHEZ, NARANJOS Y HUARANDOZA.	2.79	1,390,000	1,390,000	02/12/2015		2.58	92%	1,366,796.18	98%		ING. MARCOS ALEXANDER HOYOS FUENTES	3000	500	EN EJECUCION
9	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LAS QUEBRADAS PICHAZA, EL PALMO, TALLAPAMPA, PIQUIJACA.	3.45	1,375,000	1,375,000	10/12/2015		2.00	58%	1,349,123.04	98%		ING. ROMEL IVAN DIAZ MERA	600	450	EN EJECUCION
10	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL RIO CHOTANO, SECTORES AIGASBAMBA Y PUENTE CHOZA	3.50	1,467,781	1,467,781	03/12/2015	31/12/2015	4.50	129%	886,060.92	60%		ING. JOSE ESUTAQUIO CARUAJULCA SANTOS	625	250	ACTIVIDAD CULMINADA
11	DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SECA	2.48	108,405	108,405	03/12/2015	31/12/2015	2.48	100%	97,986.01	90%		ING. LUIS SANCHEZ IZQUIERDO	100	200	ACTIVIDAD CULMINADA
XI	<b>DEPARTAMENTO DE AMAZONAS (PESIB)</b>	<b>10.3</b>	<b>4,752,031</b>	<b>4,752,031</b>			<b>7.25</b>		<b>4,024,494</b>	<b>0.846899865</b>			<b>3860</b>	<b>4005</b>	
1	DESCOLMATACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN LA MARGEN DERECHA DEL CAUCE DEL RIO UTCUBAMBA-PUERTO NUEVO	1.30	846,410	846,410	07/12/2015		0.43	33%	811,910	96%		ING. JORGE RODRIGUEZ LOPEZ	250	0	EN EJECUCION
2	DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA ATUNMAYO - EN LAS CAPTACIONES DEL AMBITO DE LAS COMISIONES DE USUARIOS-QUEBRADA ATUNMAYO	1.50	444,751	444,751	10/12/2015		1.3	87%	0	0%		ING. FRANCISCO DUDLEI JIMENEZ HERRERA	650	2880	EN EJECUCION
3	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO UTCUBAMBA DEL SECTOR LA BALSA AL SECTOR BODOQUE	2.50	820,000	820,000	07/12/2015		1.70	68%	777,236	95%		ING. LUIS GASPAR LIMO GASPAR	340	75	EN EJECUCION
4	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO UTCUBAMBA SECTOR LAS JUNTAS	1.00	700,000	700,000	03/12/2015		1.00	100%	642,289	92%		ING. ENRIQUE HUAMBOS SANCHEZ	300	90	ACTIVIDAD CULMINADA
5	DESCOLMATACIÓN DEL RÍO MARAÑÓN, SECTOR LA PAPAYA BAJA, ÁMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS BAGUA	0.60	934,406	934,406	07/12/2015		0.52	87%	892,582	96%		ING. ALEXANDER SANCHEZ GONZALES	1800	480	EN EJECUCION
6	DESCOLMATACIÓN, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON ROCA AL VOLTEO DEL RÍO UTCUBAMBA - SECTOR GUADALUPE.	1.00	680,000	680,000	03/12/2015		0.60	60%	634,700	93%		ING. EDWIN CABELLOS ALTAMIRANO	320	105	EN EJECUCION

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015**  
**III PAQUETE - S/. 220,5 MILLONES**

31/12/2015

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	METAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCES				EMPRESA RESPONSABLE Y RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD		BENEFICIARIOS		ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		CANTIDAD (km)	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA			FISICO	%	FINANCIERO	%	INGENIERO ESPECIALISTA	INGENIERO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	SUPERFICIE (ha)	FAMILIAS	
7	DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA LIBERTAD Y SÁNORA SECA LIBERTAD DEL CASERÍO LIBERTAD	1.70	180,587	180,587	29/11/2015		1.00	59%	159,147	88%		ING. DELGADO PEREZ ANDRES ABELARDO	200	300	EN EJECUCION
8	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA LIMONYACU Y APERTURA DE TROCHA DE ACCESO A ZONA SEGURA FRENTE A EVENTUAL FENOMENO EL NIÑO EN EL CASERÍO GUADALUPE	0.70	145,877	145,877	29/11/2015	15/12/2015	0.70	100%	106,631	73%		ING. DELGADO PEREZ ANDRES ABELARDO	0	75	ACTIVIDAD CULMINADA
<b>TOTAL</b>		<b>643.49</b>	<b>175,484,194</b>	<b>175,161,453</b>			<b>542.37</b>		<b>40,329,629</b>				<b>137,357</b>	<b>94,840</b>	



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**

**CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015 - III  
PAQUETE**

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/	N° DE ACTIVIDADES
1	Tumbes (*) (**)	39,960,643	23,048,273	15
2	Piura (*)	28,051,159	0	13
3	Lambayeque (*)	26,346,300	0	19
4	La Libertad(*)	12,820,646	4,466,444	18
5	Ancash (*)	19,139,886.00	0.00	26
6	Lima (*)	10,413,288.00	0.00	5
7	Ica (*)	13,043,057.00	0.00	14
8	Arequipa (*)	5,173,582.00	0.00	6
9	San Martin (*)	9,446,451.00	0.00	16
10	Cajamarca (*)	9,697,794.00	8,790,418.21	11
11	Amazonas (*)	4,752,031.00	4,024,494.41	8
		<b>178,844,837</b>	<b>40,329,629</b>	<b>151</b>

(\*) Metas parcialmente cumplidas, por temas sociales , en ejecucion, gastos operativos de las UE, otros

(\*\*) Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, recibio un presupuesto adicional de 3,360,643 soles, para la actividad Numero 1 de la relación



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE REDUCCION DE ALTO RIESGO 2015 - IV**  
**PAQUETE**

N°	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/	N° DE ACTIVIDADES
1	Piura (*)	4,000,000	4,850,000	2
2	Lambayeque (*)	2,500,000	1,115,500	2
3	Ica (*)	480,000	0	1
4	Arequipa (*)	500,000.00	0	1
6	Cajamarca (*)	350,000.00	0.00	1
7	Amazonas (*)	120,000.00	0.00	1
		<b>7,950,000</b>	<b>5,965,500</b>	<b>8</b>

(\*) Metas parcialmente cumplidas, por temas sociales , en ejecucion, gastos operativos de las UE, otros